Заказчик: **КГУ "Талдыкорганский государственнный архив" гу "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "КомпанияСтройИндустрия**

Наименование объекта: **Здание КГУ "Талдыкорганский государственный архив"**

Договор **№ 38 от 31.05.2017г.**

Акт №5
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ограждения									
	1.1 Ограждение Ог-1									
1	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по металлическим столбам без цоколя *м оград*	257,5	570,55 344,25	214,15 58,46	146917 88644	55144 15053	130658 126	2,01 0,2111	518 54
2	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=103,000; *т*	2,18463	134000		292740				
3	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 ммК=104,000; *м*	208	494		102752				
4	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=104,000; *м3*	18,2	4815		87633				
5	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2,18463+1,28128(трубы)*29) *м2*	100,51	20,35 4,16	0,02 –	2045 418	2 –	339 81	0,0213 –	2 –
	1.2 Ворота В-2									
6	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	2	4676,39 3217,5	1172,83 334,76	9353 6435	2346 670	8952 126	17,8 1,276	36 3
7	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=2,000; *т*	0,3492	134000		46793				

8	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (0,3492*29)	10,13	20,35	0,02	206	–	34	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	42	–	81	–	–
9	1-1-819	Петли и навесыК=2,000;	12	40		480				
		шт								
10	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	1	4174		4174				
		м3								
	1.3 Калитка к ВМ-1									
11	E7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	1826	7,85	8
		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	126	0,0617	–
12	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,13206	134000		17696				
		т								
13	1-1-819	Петли и навесы	4	40		160				
		шт								
14	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (0,13206*29)	3,83	20,35	0,02	78	–	13	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	16	–	81	–	–
15	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,5	4174		2087				
		м3								
	1.4 Ворота В-1									
16	T1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – строительные работы	2	7360,79	551,45	14722	1103	1870	3,3	7
		ворота								
				544,5	197,4	1089	395	126	0,964	2
17	T1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – монтаж металлоконструкций	2	48963,64	86,18	97927	172	9501	34	68
		ворота								
				5839,06	26,18	11678	52	81	0,097	–
	Раздел 2 Тротуары, дорожки, площадки									
	2.1 Тип I, III									
18	E27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1061,68	404,72	392,39	429683	416593	36475	0,06972	74
		м2								

			12,06	16,57	12804	17592	120	0,06648	71
19	E27-72-1	Подгрунтовка асфальтобетонного покрытия жидким битумом (1061,68х0,8кг)	0,84935	40097,59	339,59	34057	288	144	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	120	120	0,58	–
20	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ (нижний слой)	1061,68	386,64	15,35	410488	16297	14014	0,0336	36
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	6306	5372	120	0,01766	19
21	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	4246,72	45,38	–	192716	–	50	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	42	–	120	–	–
22	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1061,68	483,37	15,35	513184	16297	14014	0,0336	36
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	6306	5372	120	0,01766	19
23	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2123,36	57,5	–	122093	–	25	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	21	–	120	–	–
	2.2 Тип II									
24	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	46,86	19,95	15,58	935	730	367	0,0093	–
		м2 корыта								
				1,03	5,5	48	258	120	0,02686	1
25	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	5,6232	640,82	73,75	3603	415	223	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	120	66	120	0,041	–
26	E27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	46,86	237,93	34,57	11149	1620	810	0,0398	2
		м2 основания								
				6,01	8,38	282	393	120	0,02882	1
27	E27-26-3	Добавлять на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=4,000;	187,44	17,63	1,37	3305	257	115	0,00062	–

		м2 основания								
				0,1	0,41	19	77	120	0,00133	–
28	Е27-72-1	Подгрунтовка асфальтобетонного покрытия жидким битумом (46,86х0,8кг)	0,03749	40097,59	339,59	1503	13	6	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	5	120	0,58	–
29	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ (нижний слой)	46,86	386,64	15,35	18118	719	618	0,0336	2
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	278	237	120	0,01766	1
30	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	187,44	45,38	–	8506	–	2	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	2	–	120	–	–
31	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (верхний слой)	46,86	483,37	15,35	22651	719	618	0,0336	2
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	278	237	120	0,01766	1
32	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	93,72	57,5	–	5389	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	1	–	120	–	–
	2.3 Бордюр									
34	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,045;	16,335	24700		403475				
		м3								
35	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016;	0,336	24700		8299				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2743008**	**503754**			**972**
						169907	**37103**			**146**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2525727				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				41077				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				210970				
		Всего				**2953978**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				53172				

- сметная заработная плата, тенге	21771
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	39879
- сметная заработная плата, тенге	19306
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29540
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11816
Итого в базовых ценах 2001 года, МР775 тенге	**3399791**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРтек.182 тенге Имрп 2,557	**8693267**
- материалы, тенге	6458284
- сметная заработная плата, тенге	105034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	137
Налог (2 %)	173 865
Итого в текущих ценах с уетом налога 2	**8 867 132**
НДС (12 %)	1 064 056
Всего по акту с уетом С 12	**9 931 188**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Талдыкорганский государственный архив" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"
Байденова М.К.

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.

Технадзор
ТОО «БКА ГРУПП СЕРВИС» **Бекбулатов К.А.**