Заказчик: КГУ "Талдыкорганский государственнный архив" гу "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "КомпанияСтройИндустрия

Наименование объекта: Здание КГУ "Талдыкорганский государственный архив"

Договор № 38 от 31.05.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внутренняя отделка									
	1.1 Подвал									
2	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	76,7	201,04	2,06	15420	158	2114	0,1771	14
		м2 окрашиваемой поверхности		28,21	0,79	2164	61	95	0,00375	–
5	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	262,22	257,97	2,35	67645	616	11377	0,26565	70
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11740	236	95	0,00438	1
	1.2 I этаж									
9	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	274,99	260,86	2,91	71734	800	13401	0,299	82
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	13804	302	95	0,00538	1
10	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	837,47	295,28	5,08	247288	4254	125099	0,851	713
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	130670	1013	95	0,06463	54
11	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	41,6	611,88	7,91	25454	329	14332	2,0585	86
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			359,66	2,99	14962	124	95	0,01463	1
14	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	28,56	1057,94	2,63	30215	75	10417	2,3	66
			382,95	0,99	10937	28	95	0,00488	–
15	Е15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску (837,47+41,6) *м2 окрашиваемой поверхности*	879,07	254,87	2,35	224049	2066	38140	0,26565	234
			44,77	0,9	39356	791	95	0,00438	4
1.3 II этаж									
16	Е15-165-9 Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	612,6	217,77	3,69	133406	2260	64348	0,6555	402
			109,19	1,38	66890	845	95	0,00675	4
19	Е15-180-6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	10,12	260,86	2,91	2640	29	493	0,299	3
			50,2	1,1	508	11	95	0,00538	–
20	Е15-61-3 Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	222,62	295,28	5,08	65735	1131	33254	0,851	189
			156,03	1,21	34735	269	95	0,06463	14
24	Е15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	227,12	254,87	2,35	57886	534	9853	0,26565	60
			44,77	0,9	10168	204	95	0,00438	1
1.4 III этаж									
25	Е15-165-9 Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	639,2	217,77	3,69	139199	2359	67142	0,6555	419
			109,19	1,38	69794	882	95	0,00675	4
26	Е15-61-3 Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	247,87	295,28	5,08	73191	1259	37026	0,851	211
			156,03	1,21	38675	300	95	0,06463	16

	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,62	611,88	7,91	1603	21	903	2,0585	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	942	8	95	0,01463	–
28 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску	250,49	254,87	2,35	63842	589	10867	0,26565	67
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11214	225	95	0,00438	1
1.5 IV этаж									
29 Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	612,6	217,77	3,69	133406	2260	64348	0,6555	402
	м2 окрашиваемой поверхности		109,19	1,38	66890	845	95	0,00675	4
32 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	10,12	260,86	2,91	2640	29	493	0,299	3
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	508	11	95	0,00538	–
33 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	222,62	295,28	5,08	65735	1131	33254	0,851	189
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	34735	269	95	0,06463	14
34 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,5	611,88	7,91	2753	36	1549	2,0585	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	1618	13	95	0,01463	–
35 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	56,22	170,8	4,29	9602	241	4616	0,52348	29
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	4767	92	95	0,00788	–
36 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	2,5	252,06	7,65	630	19	393	0,92644	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	407	7	95	0,01415	–
37 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску	227,12	254,87	2,35	57886	534	9853	0,26565	60
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	10168	204	95	0,00438	1

180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску	250,49	254,87	2,35	63842	589	10867	0,26565	67
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11214	225	95	0,00438	1
Раздел 2 Окна									
48 E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	32,34	510,23	23,76	16501	768	9016	1,49845	48
	м2 проемов		250,39	7,73	8098	250	108	0,03775	1
50 E10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	32,34	166,47	4,8	5384	155	2657	0,4623	15
	м2 проемов		74,27	1,8	2402	58	108	0,00888	–
	м2								
2.2 II этаж									
57 E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,54	510,23	23,76	786	37	430	1,49845	2
	м2 проемов		250,39	7,73	386	12	108	0,03775	–
59 E10-93-2	Установка окон-витражей из ПХВ профилей (О-2,3)	7,69	442,78	26,74	3405	206	1868	1,29065	10
	м2 проемов		215,67	9,29	1659	71	108	0,04538	–
61 E10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	9,23	166,47	4,8	1537	44	759	0,4623	4
	м2 проемов		74,27	1,8	686	17	108	0,00888	–
	м2								
2.3 III этаж									
68 E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	4	484,6	25,26	1938	101	1106	1,48074	6
	м2 проемов		247,43	8,6	990	34	108	0,042	–
70 E10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	4	166,47	4,8	666	19	328	0,4623	2
	м2 проемов		74,27	1,8	297	7	108	0,00888	–
	м2								
2.4 IV этаж									

	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,54	510,23	23,76	786	37	430	1,49845	2
	м2 проемов		250,39	7,73	386	12	108	0,03775	–
79	Е10-93-2								
	Установка окон-витражей из ПХВ профилей (О-2,3)	7,69	442,78	26,74	3405	206	1868	1,29065	10
	м2 проемов		215,67	9,29	1659	71	108	0,04538	–
81	Е10-22-3								
	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	9,23	166,47	4,8	1537	44	759	0,4623	4
	м2 проемов		74,27	1,8	686	17	108	0,00888	–
	м2								
	2.5 V этаж								
88	Е10-93-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	4	484,6	25,26	1938	101	1106	1,48074	6
	м2 проемов		247,43	8,6	990	34	108	0,042	–
90	Е10-22-3								
	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	4	166,47	4,8	666	19	328	0,4623	2
	м2 проемов		74,27	1,8	297	7	108	0,00888	–
	Раздел 3 Двери								
	3.1 Подвал								
96	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	11,76	446,86	128,16	5255	1507	2781	1,03385	12
	м2 проемов		174,4	44,59	2051	524	108	0,17413	2
	3.2 I этаж								
102	Е10-90-2								
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (4,2+2,73)	6,93	379,71	40,1	2631	278	2457	1,7135	12
	м2 проемов		313,09	15,16	2170	105	108	0,074	1
105	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	36,54	446,86	128,16	16328	4683	8642	1,03385	38
	м2 проемов		174,4	44,59	6373	1629	108	0,17413	6
113	Е10-93-2								
	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-1)	7,5	442,78	26,74	3321	201	1823	1,29065	10
	м2 проемов		215,67	9,29	1618	70	108	0,04538	–
115	Е10-93-2								
	Установка витражей из ПХВ профилей (Вт-2)	7,5	442,78	26,74	3321	201	1823	1,29065	10
	м2 проемов								

			215,67	9,29	1618	70	108	0,04538	–
	м2								
II этаж									
00 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,99	446,86	128,16	1783	511	944	1,03385	4
	м2 проемов		174,4	44,59	696	178	108	0,17413	1
3.4 III этаж									
126 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	446,86	128,16	938	269	497	1,03385	2
	м2 проемов		174,4	44,59	366	94	108	0,17413	–
3.5 IV этаж									
132 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,99	446,86	128,16	1783	511	944	1,03385	4
	м2 проемов		174,4	44,59	696	178	108	0,17413	1
3.6 V этаж									
138 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	446,86	128,16	938	269	497	1,03385	2
	м2 проемов		174,4	44,59	366	94	108	0,17413	–
Раздел 4 Стены, перегородки									
4.1 Демонтаж и монтаж перегородок									
142 E46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3К=0,380;	0,7182	7436,23	154,03	5341	111	1521	14,63	11
	м3		2295	58,5	1648	42	90	0,28	–
144 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (0,87/0,12)	7,25	868,35	42,96	6296	311	1795	1,3915	10
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		217,35	16,09	1576	117	106	0,07863	1
Раздел 8 Наружная отделка									
8.1 Отделка фасада									

	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (957,13+6,93(нар.двери) +58,8(нар.окна))								
	м2 вертикальной проекции	1022,86	161,14	0,78	164824	798	86446	0,50025	512
169 E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен и цоколя по сетке		79,44	0,29	81256	297	106	0,00138	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1007,03	969,65	6,15	976467	6193	214631	1,3225	1332
170 E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		222,01	2,34	223571	2356	95	0,01138	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,5	611,88	7,91	12544	162	7062	2,0585	42
171 E15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		359,66	2,99	7373	61	95	0,01463	–
	м2	556,13	986,61	54,76	548683	30454	261626	2,59038	1441
172 1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150 (556,13x0,12)K=0,970;		456,45	38,75	253846	21550	95	0,18	100
	м3	64,73353	7530		487443				
174 E15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)								
	м2 отделываемой поверхности	556,13	718,03	4,16	399318	2314	68762	0,62112	345
			128,57	1,58	71502	879	95	0,00768	4
			40,86	0,09	2009	4	107	0,0009	–

Раздел 10 Крыльцо

10.1 Устройство крыльца

205 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
	м3	0,15	4695,51	82,51	704	12	37	1,5525	–
206 E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (КР-1), 4шт		225,11	31,16	34	5	95	0,15225	–
	м3	6,33	5370,31	245,78	33994	1556	2442	2,0585	13
207 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=6 мм		313,09	92,84	1982	588	95	0,4535	3
	т	0,10596	73000		7735				
208 E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1)	0,04744	71965,18	380,3	3414	18	508	66,7	3

		т							
			11126,25	143,44	528	7	95	0,7	–
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Ст-1)К=4,000;	0,26968	22751,81	13899,18	6136	3748	3573	48,875	13
		т							
			8694	5250,94	2345	1416	95	25,65	7
210 2-1-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 тК=4,000;	0,26968	105100		28343				
		т							
211 Е9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Ф-1)К=2,000;	0,28328	13278,44	3303,08	3762	936	2325	57,615	16
		т конструкций							
			9237,38	892,92	2617	253	81	3,225	1
212 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	0,28328	147100		41670				
		т							
213 Е9-22-1	Монтаж балки Б-1К=2,000;	0,11244	11279,37	5994,61	1268	674	544	26,45	3
		т конструкций							
			4269,38	1708,94	480	192	81	6,55	1
214 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеровК=2,000;	0,11244	114900		12919				
		т							
215 Е9-25-1	Монтаж прогонов П-1	0,25682	5876,39	2525,03	1509	648	674	16,215	4
		т конструкций							
			2613,38	628,04	671	161	81	2,2375	1
216 2-1-118	Ригели фахверка (прогоны)	0,25682	110400		28353				
		т							
217 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок Св-1, Св-2, Гс-1 (40,9+28,12+184,1)	0,25312	16234,07	5027,99	4109	1273	2418	64,975	16
		т конструкций							
			10453,5	1339,83	2646	339	81	4,7625	1
218 2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0,25312	122800		31083				
		т							
219 Е9-25-1	Монтаж металлического парапета	0,14252	5876,39	2525,03	838	360	374	16,215	2
		т конструкций							
			2613,38	628,04	372	90	81	2,2375	–
220 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,14252	101700		14494				
		т							
221 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	28,4	1552,17	10,25	44082	291	9655	1,9665	56
		м2 кровли							
			313,89	3,85	8914	109	107	0,01875	1

	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	28,4	14,57	1,24	414	35	421	0,07981	2
	м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	379	14	107	0,00225	–
1.1.1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	28,4	38,09		1082				
	м2								
224 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (1,31786*29)	38,22	20,98	0,03	802	1	148	0,0245	1
	м2		4,78	–	183	–	81	–	–
	10.2 Водосток								
225 E12-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	488,69	1,53	4007	13	450	0,3197	3
	м желобов		50,72	0,56	416	5	107	0,00275	–
	Раздел 11 Погрузка и вывоз мусора								
226 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка (из вед-ти ресурсов)	81,59	27,1	27,1	2211	2211	1393	–	–
	т		–	18,97	–	1548	90	0,03984	3
227 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	81,59	108,2	108,2	8828	8828	1589	–	–
	т		–	21,64	–	1766	90	0,04544	4
	Всего прямые затраты				**4513321**	**515554**			**1272**
					188907	**49103**			**198**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2554727				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				46077				
	- трудоемкость, чел-ч				157				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214970				
	Всего				**4728291**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				85109				
	- сметная заработная плата, тенге				24421				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				63832				
	- сметная заработная плата, тенге				21656				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				47283				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18913				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4144990
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	10598739
- материалы, тенге	6532437
- сметная заработная плата, тенге	117819
- нормативная трудоемкость, чел-ч	157
Налог (2 %)	211 975
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10 810 714**
НДС (12 %)	1 297 286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12 108 000**

Заказчик
Руководитель КГУ "Талдыкорганский государственный архив" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"
_____Байденова М.К.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____Ахман.С.К.

Технадзор

ТОО "Музтау"_____Сарыбаев Д.М.