Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Заказчик: **КГУ "Талдыкорганский государственнный архив" гу "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "КомпанияСтройИндустрия**

Наименование объекта: **Здание КГУ "Талдыкорганский государственный архив"**

Договор **№ 38 от 31.05.2017г.**

Акт

приемки выполненных работ

Общ.-стр. работы

x 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Демонтажные работы								
1	E62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	2530,77	25,7	–	65041	–	61789	0,178	450
		м2		25,7	–	65041	–	95	–	–
2	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2143,1	32,87	–	70444	–	63400	0,2282	489
		м2		32,87	–	70444	–	90	–	–
3	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	215,57	21,24	4527	446	4483	1,2873	27
		шт		194,33	3,31	4081	70	108	0,0289	1
4	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	32,34	74,9	6,81	2422	220	2416	0,4611	15
		м2		68,09	1,08	2202	35	108	0,0093	–
5	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	32,34	146,99	6,63	4754	214	4939	0,9497	31
		м2		140,36	1,04	4539	34	108	0,0125	–
		2.2 2 этаж/окна								
6	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	853	1,2873	5
		шт		194,33	3,31	777	13	108	0,0289	–

	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	9,23	74,9	6,81	691	63	689	0,4611	4
					68,09	1,08	628	10	108	0,0093	–
8	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	9,23	146,99	6,63	1357	61	1410	0,9497	9
					140,36	1,04	1296	10	108	0,0125	–
	2.3 3 этаж/окна										
9	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	215,57	21,24	431	42	428	1,2873	3
					194,33	3,31	389	7	108	0,0289	–
10	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	4	74,9	6,81	300	27	298	0,4611	2
					68,09	1,08	272	4	108	0,0093	–
11	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	4	146,99	6,63	588	27	610	0,9497	4
					140,36	1,04	561	4	108	0,0125	–
	2.4 4 этаж/окна										
12	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4	215,57	21,24	862	85	853	1,2873	5
					194,33	3,31	777	13	108	0,0289	–
13	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	9,23	74,9	6,81	691	63	689	0,4611	4
					68,09	1,08	628	10	108	0,0093	–
14	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	9,23	146,99	6,63	1357	61	1410	0,9497	9
					140,36	1,04	1296	10	108	0,0125	–
	2.5 5 этаж/окна										
15	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	215,57	21,24	431	42	428	1,2873	3
					194,33	3,31	389	7	108	0,0289	–
16	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	4	74,9	6,81	300	27	298	0,4611	2
					68,09	1,08	272	4	108	0,0093	–
17	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	4	146,99	6,63	588	27	610	0,9497	4
					140,36	1,04	561	4	108	0,0125	–

Раздел 3 Двери демонтаж

3.1 подвал

	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7	320,85	30,15	2246	211	2219	1,9603	14
					290,7	2,9	2035	20	108	0,187	1
19	E56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	11,76	59,88	6,55	704	77	690	0,3628	4
					53,33	1,04	627	12	108	0,0089	–
	3.2 1 эт										
20	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	23	320,85	30,15	7380	693	7293	1,9603	45
					290,7	2,9	6686	67	108	0,187	4
21	E56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	43,47	59,88	6,55	2603	285	2552	0,3628	16
					53,33	1,04	2318	45	108	0,0089	–
	3.3 2 эт										
22	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4
					290,7	2,9	581	6	108	0,187	–
23	E56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	3,99	59,88	6,55	239	26	234	0,3628	1
					53,33	1,04	213	4	108	0,0089	–
	3.4 3 эт										
24	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
					290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
25	E56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,1	59,88	6,55	126	14	123	0,3628	1
					53,33	1,04	112	2	108	0,0089	–
	3.5 4 эт										
26	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4
					290,7	2,9	581	6	108	0,187	–
27	E56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	3,99	59,88	6,55	239	26	234	0,3628	1
					53,33	1,04	213	4	108	0,0089	–
	3.6 5 эт										
28	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
					290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
29	E56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,1	59,88	6,55	126	14	123	0,3628	1

				53,33	1,04	112	2	108	0,0089	–
	Раздел 4 Демонтаж перегородков									
30	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,134	2719,44	399,69	3084	453	2864	15,88	18
		м3 кладки		2319,75	63	2631	71	106	0,54	1
	Раздел 5 Демонтаж полы									
31	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	955,1569	5,64	0,19	5387	181	5800	0,0377	36
		м		5,45	0,02	5206	19	111	0,0003	–
32	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	892,67	17,38	0,93	15515	830	16438	0,1139	102
		м2		16,45	0,14	14684	125	111	0,0013	1
33	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	338,5694	5,64	0,19	1910	64	2056	0,0377	13
		м		5,45	0,02	1845	7	111	0,0003	–
34	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	316,42	17,38	0,93	5499	294	5826	0,1139	36
		м2		16,45	0,14	5205	44	111	0,0013	–
35	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	338,5694	5,64	0,19	1910	64	2056	0,0377	13
		м		5,45	0,02	1845	7	111	0,0003	–
36	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	316,42	17,38	0,93	5499	294	5826	0,1139	36
		м2		16,45	0,14	5205	44	111	0,0013	–
	Раздел 6 Демонтаж фасада									
37	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1007,03	32,87	–	33101	–	29791	0,2282	230
		м2		32,87	–	33101	–	90	–	–
38	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	49,16	14,39	1,29	707	63	701	0,091	4
		м		13,1	0,23	644	11	107	0,0012	–
	Раздел 7 Демонтаж кровля									

	E12-12-1	Демонтаж ограждение кровель перилами ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	75,84	230,15	2,18	17455	165	608	0,04071	3
		м ограждения		6,68	0,81	507	61	107	0,00394	–
40	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	450,88	48,37	4,36	21809	1966	21561	0,2875	130
		м2 кровли		44,01	0,68	19843	307	107	0,005	2
41	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	450,88	24,15	2,64	10889	1190	10594	0,1516	68
		м2 кровли		21,51	0,45	9698	203	107	0,0046	2
	E58-1-2									
42		Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	450,88	36,77	1,67	16579	753	17074	0,2268	102
		м2 кровли		35,1	0,29	15826	131	107	0,0029	1
43	E58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	450,88	11,24	1,59	5068	717	4786	0,0673	30
		м2 кровли		9,65	0,27	4351	122	107	0,0027	1
44	E52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	14,27	3714,23	2438,48	53002	34797	28588	7,78	111
		м3		1275,75	950,21	18205	13559	90	5,22	74
	Раздел 1 Внутренняя отделка									
	1.1 Подвал									
45	E15-69-4	ОЗатирка потолков	76,7	64,7	0,44	4962	34	4369	0,3427	26
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	4585	14	95	0,00088	–
46	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	255,32	295,28	5,08	75391	1297	38140	0,851	217
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	39838	309	95	0,06463	17
47	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	6,9	611,88	7,91	4222	55	2378	2,0585	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	2482	21	95	0,01463	–
48	E15-69-4	Затирка потолков	27,87	64,7	0,44	1803	12	1587	0,3427	10
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	1666	5	95	0,00088	–
49	E15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	247,12	1805,77	23,12	446242	5713	267769	6,79305	1679

		м2								
				1134,92	5,67	280461	1401	95	0,03025	7
	Е15-64-4									
50		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	247,12	166,91	4,93	41247	1218	28005	0,63653	157
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	29019	460	95	0,00911	2
	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей								
51		стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	760,98	170,8	4,29	129975	3265	62482	0,52348	398
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	64523	1248	95	0,00788	6
	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей								
52		оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	39,8	252,06	7,65	10032	304	6257	0,92644	37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	6471	115	95	0,01415	1
	Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по								
53		деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	10,12	1805,77	23,12	18274	234	10965	6,79305	69
		м2		1134,92	5,67	11485	57	95	0,03025	–
	Е15-64-4									
54		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10,12	166,91	4,93	1689	50	1147	0,63653	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1188	19	95	0,00911	–
	Е15-61-3									
55		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	222,62	295,28	5,08	65735	1131	33254	0,851	189
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	34735	269	95	0,06463	14
56	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,5	611,88	7,91	2753	36	1549	2,0585	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	1618	13	95	0,01463	–
	Е15-64-3									
57		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	56,22	170,8	4,29	9602	241	4616	0,52348	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	4767	92	95	0,00788	–

58	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,5	252,06	7,65	630	19	393	0,92644	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	407	7	95	0,01415	–
59	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	15,42	64,7	0,44	998	7	879	0,3427	5
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	922	3	95	0,00088	–
60	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	639,2	217,77	3,69	139199	2359	67142	0,6555	419
		м2 окрашиваемой поверхности		109,19	1,38	69794	882	95	0,00675	4
61	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	247,87	295,28	5,08	73191	1259	37026	0,851	211
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	38675	300	95	0,06463	16
62	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	247,87	295,28	5,08	73191	1259	37026	0,851	211
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	38675	300	95	0,06463	16
63	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,62	611,88	7,91	1603	21	903	2,0585	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	942	8	95	0,01463	–
64	Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	10,12	1805,77	23,12	18274	234	10965	6,79305	69
		м2		1134,92	5,67	11485	57	95	0,03025	–
65	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (чистовой левкас по гипсокартону) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	10,12	166,91	4,93	1689	50	1147	0,63653	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1188	19	95	0,00911	–
		Всего прямые затраты				**3487562**	**62081**			**5570**
						1199645	**20335**			**155**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				926885				
		Накладные расходы, тенге				1093502				
		- заработная плата, тенге				732525				