Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз. Боровое"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				04/01-2019	20.03.2019	наименование	код	аименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за июль), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	278 853 544	248 976 378							29 877 166	278 853 544
в том числе за июль 2019г.	123 089 687	109 901 506							13 188 181	123 089 687

М.П. Заказчик _____ 2019 года

М.П. Подрядчик _____ 2019 года

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Исполнитель **ТОО "KazConstruction-NS"**

Стройка **"Строительсвто инженерной инфраструктуры курортной зоны оз. Боровое"**

Объект **Наружные сети водоснабжения и водоотведения**

Договор подряда (контракт) № 04/01-2019 от 20 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2019г.

№ п.п	№ п.п по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
	Смета	**2-7-1**	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения**				
			РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	200	518.45	103 690,00
2	3	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	700	378.03	264 623,44
3	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	700	25,807	18 065,12
4	5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100	7261.13	726 113,40
5	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6403	6050.95	38 744 208,77
6	7	1129-0202-0126 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки	м3 грунта	5495,551	663.38	3 645 615,12
7	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	700	48.30	33 813,26
8	9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	700	24.76	17 328,62
9	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	700	261.19	182 831,10
10	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6403	1888.07	12 089 312,21

11	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	342	3604,25	1 232 651,87
		Итого по разделу 1, в том числе:					
		Строительно-монтажных работ					**57 058 252,92**
		Оборудования					**57 058 252,92**
							-
			РАЗДЕЛ 2.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=				
12	15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,12	732805,95	820 742,66
13	16	Прайс-лист АО "Завод Полимерных Труб"	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 110/180 с кабель-каналом ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	1120	20663,09	23 142 660,80
14	17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,180921	732805,95	132 579,83
15	18	Прайс-лист АО "Завод Полимерных Труб"	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 63/140 с кабель-каналом ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	187,13	12889,85	2 412 077,63
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ				
			ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ				
			ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ				
		Итого по разделу 2, в том числе:					
		Строительно-монтажных работ					**26 508 060,93**
		Оборудования					**26 508 060,93**
							-
			РАЗДЕЛ 3.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=				
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ				
			КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ - 3шт				
		Итого по разделу 3, в том числе:					
		Строительно-монтажных работ					
		Оборудования					
			РАЗДЕЛ 4.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1н)=				
16	155	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,1	732805,95	806 086,55
17	156	Прайс-лист АО "Завод Полимерных Труб"	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 90/160 с кабель-каналом ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	1120	18543,11	20 768 283,20
		Итого по разделу 4, в том числе:					
		Строительно-монтажных работ					**21 574 369,75**
		Оборудования					**21 574 369,75**
		Итого по акту, в том числе:					-
		Строительно-монтажных работ					**105 140 683,59**
		Оборудования					**105 140 683,59**
							-

		Временные здания и сооружения 2%, к=0,8				1 682 251
		Итого:				**106 822 935**
		Зимнее удорожание 3,5%, к=0,9				3 364 922
		Итого с зимним удорожанием				**110 187 857**
		Итого в ценах 3 кв.2018 года с оборудованием				**110 187 857**
		В текущих ценах 2019 года, (Иинф =2525/2405=1,0498961)				115 685 796
		Скидка				109 901 506
		Налог на добавленную стоимость 12%				13 188 181
		Итого с НДС				**123 089 687**

Заказчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

М.П. "_____" _____ 2019 г.

Исполнитель

ТОО "KazConstruction-NS"

"KazConstruction-NS" _____ 2019 г.