Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз. Боровое"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				04/01-2019	20.03.2019	наименование	код	аименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за май), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала года	66 363 122	59 252 787							7 110 335	66 363 122
в том числе за май	40 894 968	36 513 364							4 381 604	40 894 968

М.П. Заказчик _____ 2020 года

М.П. Подрядчик _____ 2020 года

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Исполнитель **ТОО "KazConstruction-NS"**

Стройка **"Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз. Боровое"**

Объект **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 04/01-2019 от 20 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ _____
за май месяц 2020г.

№ п.п	№ п.по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Смета		**2-3-1**	**Наружные сети электроснабжения**				
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ=				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	4	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	/п.3+п.8 лист19/ Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	350,1	207,48	72 639,42
2	5	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	735,21	1019,52	749 561,30
3	6	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	/п.1+п.6 лист19/ Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	489,6	151,21	74 034,07
4	7	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,191	2904,45	73 166,10
5	8	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	/п.2+п.7 лист19/ Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	209,7	2420,38	507 553,37
6	9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	/п.3+п.8+п.13 лист19/ Основание песчаное. Устройство	м3 основания	350,1	2620,346	917 383,03
7	10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	/п.4+п.9 лист19/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	559,8	19,32	10 816,38
8	11	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	559,8	9,90	5 543,18
9	12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	/п.5+п.10 лист19/ Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	139,5	755,226	105 354,01
			ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ				
10	34	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	/п.1 лист19/ Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,118	92559,32	10 922,0
11	35	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015	/п.3 лист19/ Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2	м	120	1395,84	167 501,2

12	36	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	/лист 5 спецификация/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	238	723,60	172 216,8
			КАБЕЛИ И МУФТЫ				
13	37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	/п.17+п.20+п.23+п.26 лист19/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	238	201,94	48 061,8
14	38	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	/п.18+п.21+п.24+п.27+п.33 лист19/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	656	581,21	381 274,9
15	39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	/п.19+п.22+п.25+п.28 лист19/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8774	210,15	1 843 844,2
16	40	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	7174	230,68	1 654 920,9
17	41	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	/лист 5 спец./ Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,26	49716,72	162 076,5
18	42	2306-0603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1,307	747123,48	976 490,4
19	43	2306-0603-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	4,855	1096900,92	5 325 454,0
20	44	2306-0603-1911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,375	2983704,13	4 102 593,2
21	45	2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,491	6991463,16	3 432 808,4
22	46	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	452419,50	18 096,8
		Итого по разделу 2, в том числе:					**20 812 312**
		Строительно-монтажных работ					20 812 312
		Оборудования					-
			Временные здания и сооружения 2%, к=0,8				332 997
			Итого:				**21 145 309**
			Зимнее удорожание 3,5%, к=0,9				666 077
			Итого с зимним удорожанием				**21 811 386**
			Итого в ценах 3 кв.2018 года с оборудованием				**21 811 386**
			В текущих ценах 2020 года, (Иинф =2613/2405=1,0864865)				23 697 776
			Скидка подрядчика				22 512 888
			Налог на добавленную стоимость 12%				2 701 547
			Итого с НДС				**25 214 434**

Заказчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

М.П. "___" _____ 2020 г.

Исполнитель

ТОО "KazConstruction-NS"

М.П. "___" _____ 2020 г.

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Исполнитель **ТОО "KazConstruction-NS"**

Стройка **"Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз. Боровое"**

Объект **Наружные сети водоснабжения и водоотведения**

Договор подряда (контракт) № 04/01-2019 от 20 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №2/1 за май месяц 2020г.

№ п.п по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Смета	**2-7-1**	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения**				
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
	Итого по разделу 1, в том числе:					-
	Строительно-монтажных работ					-
	Оборудования					-
		РАЗДЕЛ 2.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=				
23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3387,62	16 938,10
24	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	43292,88	43 292,88
25	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	2059,75	30 896,25
26	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с удлинительным телескопическим штоком L	шт.	5	24599,16	122 995,80
27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2059,75	4 119,50
30	2304-1011-0501 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	6	100803,96	604 823,76
31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9	4425,88	39 832,92
32	2303-0103-1003 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 2000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	2	756744,12	1 513 488,24
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1548	1516794,55	234 799,80
37	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2864,16	17 184,96

38	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3549,96	3 549,96
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	12182,15	97 457,20
41	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11413,95	11 413,95
42	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6493,23	6 493,23
43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1516794,55	1 516,79
44	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1130,76	1 130,76
45	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	8335,53	25 006,59
46	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	4709,09	188 363,60
47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	2382,59	38 121,44
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02402	1516794,55	36 433,41
51	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	48	4709,09	226 036,32
52	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	2382,59	33 356,26
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1981,98	89 189,10
54	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	1670,76	75 184,20
56	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,25	21605,28	113 427,72
57	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	/Футляр ч/з стенки колодцев/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,8	5319	25 531,20
		ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ				
		ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ				
93	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	564659,23	27 103,64
94	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	48,48	3342,6	162 049,25
95	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	39496,48	157 985,92
		ПЕРЕХОД ПОД РЕКОЙ				
	Итого по разделу 2, в том числе:					**3 947 722,75**
	Строительно-монтажных работ					**3 947 722,75**
	Оборудования					**-**
		РАЗДЕЛ 3.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ				
132	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9845,51	9 845,51
133	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Шиберная задвижка с электроприводом VG3400SA-U04NI0200 ДУ200	шт	1	1103025,5	1 103 025,50
		КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ - 3шт				

		ЗАМЕНА НАСОСОВ				
	Итого по разделу 3, в том числе:					**1 112 871,01**
	Строительно-монтажных работ					**9 845,51**
	Оборудования					**1 103 025,50**
		РАЗДЕЛ 4.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1н)=				
157	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,98	564659,23	553 366,05
158	2301-0405-0402 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	996,6	2251,8	2 244 143,88
159	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3304,31	6 608,62
160	2304-0102-2003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с удлинительным телескопическим штоком L	шт.	2	36404,64	72 809,28
161	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2059,75	12 358,50
162	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с удлинительным телескопическим штоком L	шт.	6	24599,16	147 594,96
163	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3304,31	6 608,62
164	5101-0102-1804 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	921972	1 843 944,00
166	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,056	1516794,55	84 940,49
167	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1920,24	5 760,72
168	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	20	3452,75	69 055,00
169	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	2382,59	23 825,90
170	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0093	1516794,55	14 106,19
171	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	6	1308,96	7 853,76
172	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	28	3452,75	96 677,00
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1981,98	27 747,72
174	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1236,6	17 312,40
175	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,75	21605,28	81 019,80
176	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	/Футляр ч/з стенки колодцев/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6	8629,2	48 323,52
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ				

177	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,13	74880,47	309 256,34
179	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	38657,52	77 315,04
182	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21328,92	42 657,84
183	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31992,84	31 992,84
184	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.90 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31992,84	63 985,68
185	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8684,28	8 684,28
188	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40315,32	80 630,64
190	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2789,64	5 579,28
191	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.5 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5069,52	5 069,52
194	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27144,72	27 144,72
195	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21968,28	109 841,40
	Итого по разделу 4, в том числе:					**6 126 213,99**
	Строительно-монтажных работ					**4 282 269,99**
	Оборудования					**1 843 944,00**
	Итого по акту, в том числе:					**11 186 807,75**
	Строительно-монтажных работ					**8 239 838,25**
	Оборудования					**2 946 969,50**
		Временные здания и сооружения 2%, к=0,8				131 837
		Итого:				**8 371 676**
		Зимнее удорожание 3,5%, к=0,9				263 708
		Итого с зимним удорожанием				**8 635 383**
		Итого в ценах 3 кв.2018 года с оборудованием				**11 582 353**
		В текущих ценах 2020 года, (Иинф =2613/2405=1,0864865)				12 584 070
		Скидка подрядчика				11 954 866
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 434 584
		Итого с НДС				**13 389 450**

Заказчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

М.П. "____" _____ 2020 г.

Исполнитель

ТОО "KazConstruction-NS"

М.П. "____" _____ 2020 г.

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Исполнитель **ТОО "KazConstruction-NS"**

Стройка **"Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое"**

Объект **Наружные сети водоснабжения и водоотведения**

Договор подряда (контракт) № 04/01-2019 от 20 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №2/2
за май месяц 2020г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-7-1 /исполнительная смета №1/							
		РАЗДЕЛ 1.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=					
1	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0650**		**477518,07**	**31039**
2	**Прайс-лист АО "Завод Полимерных**	**Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 160/225 с 2-мя кабель-каналами ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС**	**м**	**65,6500**		**19471,95**	**1278333**
		РАЗДЕЛ 2.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=					
3	**2302-0201-6103**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**70,0000**		**6869,00**	**480830**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**1790202**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1309372**
Материалы -			Тенге				**926**
Всего заработная плата -			Тенге				**22053**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1278333**
Накладные расходы -			Тенге				**21832**
Сметная прибыль -			Тенге				**106496**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1437701**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22053**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**480830**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**480830**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38466**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**519296**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**1956997**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22053**
		Временные здания и сооружения 2%, к=0,8	Тенге				31 312
		Итого:	Тенге				**1 988 309**
		Зимнее удорожание 3,5%, к=0,9	Тенге				62 632
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				**2 050 941**
		Итого в ценах 3 кв.2018 года с оборудованием	Тенге				**2 050 941**
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				2 153 275
		Скидка подрядчика					2 045 611
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				245 473
		Итого с НДС	Тенге				**2 291 084**

Заказчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

М.П. "___" _____ 2020 г.

Исполнитель

ТОО "KazConstruction-NS"

М.П. _____ 2020г.