Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 121 от 18.05.2021г., доп соглашение № 121/1 от 07.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

АКТ № 7 -ДОП от 25 ноября 2021 г
за ноябрь м-ц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **885,367**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	137	2340,35	1,89	320628	259	–	230761	595500
					2338,46	0,96	320369	132	–	44111	
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	274	21,05	0,26	5768	71	–	4121	10680
					20,79	0,1	5696	27	–	791	

3	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	274	88,83	0,86	24339	236	5116	13738	41123
					69,3	0,34	18988	93	–	3046	
4	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,274	17212		4716		4716	–	5093
					–		–		–	377	
5	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %	км линии	0,53	38340,08	15512,46	20320	8222	673	11837	34730
					21557,9	6358,08	11426	3370	–	2573	
6	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	65	3694	3694	240110	240110	–	–	259319
					–	1432	–	93080	–	19209	
7	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	224	515		115360		115360	–	124589
					–		–		–	9229	
8	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	32	402		12864		12864	–	13893
					–		–		–	1029	
9	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	108	160		17280		17280	–	18662

10 252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	84	870		73080		73080	–	78926
				–		–		–	5846	
11 252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	54	2125		114750		114750	–	123930
				–		–		–	9180	
12 1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	127	186,16	–	23642	–	–	17022	43917
				186,16	–	23642	–	–	3253	

Итого по смете	**1 350 362**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	380 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	248 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	343 839
- накладные расходы, тенге	277 479
в т.ч. зарплата, тенге	24 973
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 026
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,585403	790 506
Налог на добавленную стоимость 12%	94 861
Итого, тенге	**885 367**

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.