Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Исполнитель: ТОО «Сити Трейд-ПВ»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

СПРАВКА № от 25 ноября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

код	код	договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Договор № 121 от 18.05.2021г, доп соглашение № 121/1 от 07.10.2021г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		в состав СМ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть) - (всего по договору)	53043610	47360366							5683244	
за месяц	4932517	4404033							528484	
К оплате:	4932517	4404033							528484	4932517

К оплате: Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи пятьсот семнадцать тенге.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодар"
Калиякбаров А.С.

Исполнитель
Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ»
Голиков М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 121 от 18.05.2021г., доп соглашение № 121/1 от 07.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

АКТ № 7 от 25 ноября 2021 г
за ноябрь м-ц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **4047,150**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	7	3927,98	2572,5	27496	18008	–	13317	44078
					1355,48	1022,5	9488	7158	–	3265	
2	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,31	38340,08	15512,46	88566	35834	2933	51589	151367
					21557,9	6358,08	49799	14687	–	11212	

3 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0									
		км	2,23	317171		707291		707291	–	763874
				–		–		–	56583	
4 243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0									
		км	0,08	484864		38789		38789	–	41892
				–		–		–	3103	
5 1101-0107-0701	Каналы сечением до 4 м2. Устройство шнекороторными экскаваторами. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	69,552	108,64	108,64	7556	7556	–	1894	10206
				–	37,82	–	2630	–	756	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	66,888	846,95	–	56651	–	–	40788	105234
				846,95	–	56650	–	–	7795	

7 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %									
		м	756	339,51	29,12	256670	22015	35570	149590	438761
				263,34	11,48	199085	8679	–	32501	
8 241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм									
		м	756	269		203364		203364	–	219633
				–		–		–	16269	
9 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	756	223,47	12,07	168943	9125	23602	100721	291237
				180,18	4,86	136216	3674	–	21573	
10 243-110-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	км	0,332	339321		112655		112655	–	121667
				–		–		–	9012	
11 243-110-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	км	0,424	489163		207405		207405	–	223997
				–		–		–	16592	
12 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	429,89	6,89	1720	28	–	1218	3173
				423	–	1692	–	–	235	

13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2779,5	22,97	11118	92	5386	4061	16393
					1410	–	5640	–	–	1214	
14	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	4	2493		9972		9972	–	10770
					–		–		–	798	
15	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	880,36	34,36	1761	69	–	1233	3234
					846	10,44	1692	21	–	240	
16	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5122,65	114,55	10245	229	4376	4111	15504
					2820	34,77	5640	70	–	1148	
17	247-204-2622	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 63А 30 мА	шт.	2	2536		5072		5072	–	5478
					–		–		–	406	
18	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	1261,06	34,36	3783	103	–	2672	6971
					1226,7	10,44	3680	31	–	516	

19	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	3	7782,88	114,55	23349	344	10738	8907	34836
					4089	34,77	12267	104	–	2580	
20	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55								
			шт.	3	31588		94764		94764	–	102345
					–		–		–	7581	
21	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	21	496,77	0,87	10432	18	–	7498	19364
					495,9	–	10414	–	–	1434	
22	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %								
			шт.	21	1772,43	2,88	37221	60	2448	24993	67191
					1653	–	34713	–	–	4977	
23	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3								
			шт.	21	537		11277		11277	–	12179
					–		–		–	902	
24	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	2	859,2	–	1718	–	–	1237	3191
					859,2	–	1718	–	–	236	
25	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3568,78	–	7138	–	1410	4124	12163

				2864	–	5728	–	–	901	
26	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	17562		35124		35124	–	37934
					–		–		–	2810	
27	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж на стене НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	1190,7	298,5	2381	597	–	1435	4121
					892,2	104,31	1784	209	–	305	
28	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	13134,89	995,01	26270	1990	18332	4783	33537
					2974	347,7	5948	695	–	2484	
29	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 79,53 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	52	1643,25	878,04	85449	45658	–	46037	142005
					765,21	347,98	39791	18095	–	10519	
30	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 79,53 %	светильник	52	5496,98	2926,8	285843	152194	1013	153455	474442
					2550,69	1159,92	132636	60316	–	35144	
31	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	52	49056		2550912		2550912	–	2754985

32 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0513	17212	883	883	–	954
				–	–	–	71	

Итого по смете	**6 172 716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	714 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	293 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 083 316
- накладные расходы, тенге	623 663
в т.ч. зарплата, тенге	56 130
- сметная прибыль (8 %), тенге	457 235
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,585403	3 613 526
Налог на добавленную стоимость 12%	433 623
Итого, тенге	**4 047 150**

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.