Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 7 доп от 25 ноября 2021 г
за ноябрь м-ц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **1080,949**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	201	2340,35	1,89	470410	380	–	338561	873689
					2338,46	0,96	470030	193	–	64718	
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	351	21,05	0,26	7389	91	–	5279	13681
					20,79	0,1	7297	35	–	1013	

3 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	351	88,83	0,86	31179	302	6553	17599	52680
				69,3	0,34	24324	119	–	3902	
4 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2									
		км	0,351	17212		6041		6041	–	6524
				–		–		–	483	
5 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %									
		км линии	1,7	38340,08	15512,46	65178	26371	2159	37966	111396
				21557,9	6358,08	36648	10809	–	8252	
6 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	60	3694	3694	221640	221640	–	–	239371
				–	1432	–	85920	–	17731	
7 261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	515		25750		25750	–	27810
				–		–		–	2060	
8 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	40	402		16080		16080	–	17366
				–		–		–	1286	
9 261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	132	160		21120		21120	–	22810

10	252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	66	870		57420		57420	–	62014
					–		–		–	4594
11	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	66	2125		140250		140250	–	151470
					–		–		–	11220
12	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	202	186,16	–	37604	–	–	27075	69853
					186,16	–	37604	–	–	5174	

Итого по смете	**1 648 664**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	575 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	248 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 076
- материалы, изделия и конструкции, тенге	275 373
- накладные расходы, тенге	426 480
в т.ч. зарплата, тенге	38 383
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 123
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,585403	965 133
Налог на добавленную стоимость 12%	115 816
Итого, тенге	**1 080 949**

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.