Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

коп

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Исполнитель: ТОО «Сити Трейд-ПВ»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

СПРАВКА № от 25 ноября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

код	код	договор	Источник финансирования	Организационно правовая форма
		Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		в состав СМ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть) - (всего по договору)	45700001	40803572							4896429	
за месяц	5364199	4789463							574736	
К оплате:	5364199	4789463							574736	5364199

К оплате:Пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто девяносто девять тенге.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодар"
Калиякбаров А.С.

Исполнитель
Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ»
Голиков М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 7 от 25 ноября 2021 г
за ноябрь м-ц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **4283,250**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	68	1643,25	878,04	111741	59707	–	60558	186083
					765,21	347,98	52034	23663	–	13784	
2	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	33	5496,98	2926,8	181400	96584	643	97960	301709
					2550,69	1159,92	84173	38277	–	22349	
3	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	33	49056		1618848		1618848	–	1748356
					–		–		–	129508	

4	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2								
			км	0,033	17212		568		568	–	613
					–		–		–	45	
5	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 60 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	53	5496,98	2926,8	291340	155120	1033	157330	484564
					2550,69	1159,92	135187	61476	–	35894	
6	247-103-0820	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-60W, мощность 60 Вт, IP67								
			шт.	53	24762		1312386		1312386	–	1417377
					–		–		–	104991	
7	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2								
			км	0,053	17212		912		912	–	985
					–		–		–	73	
8	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	11	3927,98	2572,5	43208	28298	–	20926	69265
					1355,48	1022,5	14910	11248	–	5131	
9	1133-0303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	5	5885,39	3858,75	29427	19294	–	14242	47163
					2026,64	1533,75	10133	7669	–	3494	
10	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,783	38340,08	15512,46	30020	12146	994	17486	51306
					21557,9	6358,08	16880	4978	–	3800	

11 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0									
		км	0,783	317171		248345		248345	–	268213
				–		–		–	19868	
12 1101-0107-0701	Каналы сечением до 4 м2. Устройство шнекороторными экскаваторами. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	31,464	108,64	108,64	3418	3418	–	857	4617
				–	37,82	–	1190	–	342	
13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	30,259	846,95	–	25628	–	–	18452	47606
				846,95	–	25628	–	–	3526	
14 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %									
		м	342	339,51	29,12	116112	9959	16091	67671	198486
				263,34	11,48	90062	3926	–	14703	
15 241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм									
		м	342	269		91998		91998	–	99358
				–		–		–	7360	

16 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	342	223,47	12,07	76427	4128	10677	45564	131750
				180,18	4,86	61622	1662	–	9759	
17 243-110-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	км	0,342	489163		167294		167294	–	180678
				–		–		–	13384	
18 1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	978,3	3,3	2935	10	–	2106	5444
				975	–	2925	–	–	403	
19 1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	3	3756,18	10,98	11269	33	1486	7020	19752
				3250	–	9750	–	–	1463	
20 247-205-0126	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 В31250-250А	шт.	3	7320		21960		21960	–	23717
				–		–		–	1757	
21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	429,89	6,89	1720	28	–	1218	3173

				423	–	1692	–	–	235	
22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2779,5	22,97	11118	92	5386	4061	16393
					1410	–	5640	–	–	1214	
23	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	4	2493		9972		9972	–	10770
					–		–		–	798	
24	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	15	496,77	0,87	7452	13	–	5356	13833
					495,9	–	7439	–	–	1025	
25	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	15	1772,43	2,88	26586	43	1748	17852	47993
					1653	–	24795	–	–	3555	
26	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	15	537		8055		8055	–	8699
					–		–		–	644	
27	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	496,93	1,03	4472	9	–	3213	8300
					495,9	–	4463	–	–	615	

28	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	9	1810,91	3,42	16298	31	1390	10711	29170
					1653	–	14877	–	–	2161	
29	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	9	1096		9864		9864	–	10653
					–		–		–	789	
30	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	309,78	1,65	929	5	–	667	1724
					308,13	0,84	924	3	–	128	
31	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	3	1406,78	86,18	4220	259	81	2869	7656
					1293,69	34,77	3881	104	–	567	
32	247-301-0348	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	3	70757		212271		212271	–	229253
					–		–		–	16982	
33	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	859,2	–	1718	–	–	1237	3191
					859,2	–	1718	–	–	236	
34	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3568,78	–	7138	–	1410	4124	12163
					2864	–	5728	–	–	901	
35	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	17562		35124		35124	–	37934

					–		–		–	2810
36	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м линии	20	110,44	10,65	2209	213	–	1491	3996
					99,79	3,76	1996	75	–	296	
37	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	20	753,85	35,5	15077	710	7714	4970	21651
					332,64	12,52	6653	250	–	1604	
38	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	км	0,02	32078		642		642	–	693
					–		–		–	51	
39	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	12	1643,25	878,04	19719	10536	–	10687	32838
					765,21	347,98	9183	4176	–	2432	
40	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 вт. Установка НР = 80 %	светильник	12	5496,98	2926,8	65964	35122	234	35622	109713
					2550,69	1159,92	30608	13919	–	8127	
41	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	12	49056		588672		588672	–	635766
					–		–		–	47094	

42 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0114	17212 –	196 –	196 –	– 16	212

Итого по смете	**6 532 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	622 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 616
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 375 994
- накладные расходы, тенге	614 250
в т.ч. зарплата, тенге	55 283
- сметная прибыль (8 %), тенге	483 914
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,585403	
	3 824 330
Налог на добавленную стоимость 12%	458 920
Итого, тенге	**4 283 250**

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.