Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №3 №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№56	14.09.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№2	29.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	300 818 373	89 652 223							10 758 267	100 410 490

Заказчик: Руководитель _____ Куандык Т.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Токтарбаев М.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: № 56 от 14.09.2018
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

А К Т №4
приемки выполненных работ за июль 2019 года

на Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. Водопроводная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1840	39,01	39,01	71771	71771	--	19098	98138
					--	14,42	--	26525		7269	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	8275,2	201,57	191,70	1668038	1586387	--	332491	2160572
					9,87	45,94	81651	380142		160042	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5920	271,18	261,73	1605413	1549467	689	337079	2097892
					9,33	69,75	55257	412908		155399	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	9768	335,00	--	3272280	--		--	3534062
					--	--	--	--		261782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном	м3 грунта	396,8	3611,02	1076,80	1432853	427274	1	958516	2582678
					2534,22	820,80	1005578	325693		191309	
6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	25,6	4371,29	1076,80	111905	27566	--	75853	202779
					3294,49	820,80	84339	21012		15021	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	451,2	1831,37	--	826313	--	--	594946	1534959
					1831,37	--	826313	--		113701	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	5417,6	256,37	246,92	1388907	1337709	630	293073	1816539
					9,33	65,80	50568	356478		134558	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	9480,8	335,00	--	3176068	--		--	3430153
					--	--	--	--		254085	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	425,6	1113,40	153,58	473863	65364	--	422480	968050
					959,82	42,88	408499	18248		71707	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2409,6	796,07	--	1918205	--	--	1381108	3563258
					796,07	--	1918205	--		263945	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11731,2	31,95	31,95	374810	374810	--	99735	512509
					--	11,81	--	138521		37964	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11731,2	143,96	66,41	1688782	779098	--	926579	2824591
					77,54	32,16	909684	377231		209229	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1840	39,01	39,01	71771	71771	--	19098	98138
					--	14,42	--	26525		7269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 -	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	256,76	18,96	15,99	4867	4106	30	1713	7106
					2,85	6,42	731	1647		526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18085847	6295323	1350	5461769	25431424
							5340828	2084931	--	1883806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18085847				
	Материалы		Тенге				1348				
	Всего заработная плата		Тенге					7425758			
	Транспортные расходы		Тенге				6448348				
		Накладные расходы	Тенге				5461768				
		Сметная прибыль	Тенге				1883809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25431424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7608
		Сметная заработная плата	Тенге					7425758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25431424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7608
		Сметная заработная плата	Тенге					7425758			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18085847	6295323	1350	5461769	25431424
							5340828	2084931	--	1883806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18085847				
	Материалы		Тенге				1348				
	Всего заработная плата		Тенге					7425758			
	Транспортные расходы		Тенге				6448348				
		Накладные расходы	Тенге				5461768				
		Сметная прибыль	Тенге				1883809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25431424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7608
		Сметная заработная плата	Тенге					7425758			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25431424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7608
		Сметная заработная плата	Тенге					7425758			
		Смета 2-3-7. Проезды к площадке и по площадке									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 10 м (устройство корыт)	м3 грунта	238,5	45,59	45,59	10872	10872	--	2893	14867
					--	16,85	--	4018		1101	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных мех анизированным способом,применен коэффициент к зат ратам труда - 1,2	м3 грунта	26,5	1831,37	--	48531	--	--	34943	90152
					1831,37	--	48531	--		6678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходнымивибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одн ому следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного г рунта	270	51,31	51,31	13854	13854	--	4001	19283
					--	20,58	--	5557		1428	
4	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу п ри толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	270	27,70	27,70	7480	7480	--	2143	10393
					--	11,03	--	2977		770	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфаль тобетонных смесей плотных мелкозернистых.Устройст во	м2 покрытия	900	1733,08	93,64	1559775	84274	1438457	67455	1757408
					41,16	28,24	37044	25414		130178	
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асф альтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каж дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11- 270602-0301	м2 покрытия	900	398,61	0,04	358753	39	358516	214	387685
					0,22	--	198	--		28717	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при други х видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный,пр именен коэффициент к норме расхода раствора цемент ного - 0,33	м бортового камня	488	1565,42	28,64	763924	13978	406938	376333	1231478
					702,89	11,17	343008	5449		91221	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	7,808	46811,00	--	365500	--	365500	--	394740
					--	--	--	--		29240	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слоиоснований подстилающие из песчано-гравийной смеси.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,2	1146,00	1013,15	229	203	--	76	329
					130,75	220,48	26	44		24	
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Бордюры бетонные от талых вод.Устройство	м3	0,28	20177,48	999,15	5650	280	4457	930	7106
					3261,96	386,89	913	108		526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3134569	130979	2573868	488988	3913441
							429722	43566	--	289883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3134569				
	Материалы		Тенге				2208368				
	Всего заработная плата		Тенге					473288			
	Местные материалы		Тенге				365500				
		Накладные расходы	Тенге				488988				
		Сметная прибыль	Тенге				289885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3913441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					473288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3913441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					473288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3134569	130979	2573868	488988	3913441
							429722	43566	--	289883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3134569				
	Материалы		Тенге				2208368				
	Всего заработная плата		Тенге					473288			
	Местные материалы		Тенге				365500				
		Накладные расходы	Тенге				488988				
		Сметная прибыль	Тенге				289885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3913441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					473288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3913441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					473288			
Смета 2-3-10. Дизельная электростанция в контейнере,типа "Сев ер" мощностью 250кВа/200кВт,напряжением 0,4кВ с до полнительным топливным баком и блоком АВР											
1	Прайс лист "CEnTrA1 AsiA TECHnOlOgiEs"	Стоимость дизельной электростанции в контейне ре типа "Север" мощностью 250кВа/200кВт	шт	1	7857142,86	--	7857143	--		--	7857143
					--	--	--	--	7857143	--	
2	1308-0103-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6ПРИМ.	Монтаж дизельной электростанции весом до 7т	шт.	1	117770,56	40909,88	117771	40910	27861	45798	176655
					49000,00	14609,00	49000	14609		13086	
		Фундамент под ДЭС									
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка и разравнивание вручную	м3 грунта	6,496	1526,14	--	9914	--	--	7138	18416
					1526,14	--	9914	--		1364	
4	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Подушка под фундаменты гравийно-песчаная.Устройство	м3 основания	4,3	4670,04	1530,04	20081	6579	10063	5921	28082
					799,85	680,70	3439	2927		2080	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5).Устройство	м3	0,88	18616,50	1077,74	16383	948	14416	1105	18887
					1158,30	222,09	1019	195		1399	
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (бетон В15,W4,F100).Устройство	м3	1,5	20213,78	1651,37	30321	2477	25089	2995	35981
					1836,54	357,70	2755	537		2665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1577	205246,00	--	32367	--	32367	--	34957
					--	--	--	--		2589	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 16 мм	т	0,1577	18533,51	923,63	2923	146	46	2528	5887
					17318,88	297,50	2731	47		436	
9	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толст олистовой стали,с отверстиями и без отверстий,со единяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0168	584822,00	--	9825	--	9825	--	10611
					--	--	--	--		786	
10	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм под отмостку.Устройство с уплотнением т рамбовками	м3 подстилающег о слоя	1,62	9001,29	1545,98	14582	2504	7139	5669	21871
					3048,84	673,75	4939	1091		1620	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная (В12,5) толщ.50-80 мм.Устройство	м3	1,1	19147,92	1077,74	21063	1186	18603	1382	24240
					1158,30	222,09	1274	244		1796	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя п о выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	2,44	849,75	20,12	2073	49	1400	586	2872
					255,88	2,45	624	6		213	
13	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 м м.Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхност и	7,48	1396,88	87,89	10449	657	4561	4986	16670
					699,35	9,82	5231	73		1235	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8144893	55457	151370	78108	8252272
							80927	19730	7857143	29269	
	Стоимость оборудования		Тенге				7857143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7857143				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				117771				
	Материалы		Тенге				27861				
	Всего заработная плата		Тенге					63609			
		Накладные расходы	Тенге				45798				
		Сметная прибыль	Тенге				13086				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				176655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					63609			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160155				
	Материалы		Тенге				81314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					37048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32367				
		Накладные расходы	Тенге				32310				
		Сметная прибыль	Тенге				15397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					37048			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9825				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9825				
		Сметная прибыль	Тенге				786				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10611				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8252271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					100657			
		Смета 2-3-11. Внутриплощадочные сети 0,4кВ									
		Монтажные работы									
1	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	561605,00	--	189036	--	189036	--	204159
					--	--	--	--		15123	
2	2306-0137-0829 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,255	2773724,00	--	707300	--	707300	--	763884
					--	--	--	--		56584	
3	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	295	326,45	150,79	96302	44484	12067	38102	145157
					134,75	44,64	39751	13169		10752	
4	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	52	581,18	319,77	30221	16628	2127	11999	45598
					220,50	99,98	11466	5199		3378	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.uПрокладка в проложенных трубах	м кабеля	35	310,05	142,71	10852	4995	1569	4155	16207
					122,50	42,38	4288	1483		1201	
6	СТПРАЙС лист ТОО"Электротехника"	Стоимость муфты концевой 5КНТп-1-10	шт	6	7491,07	--	44946	--	44946	--	48542
					--	--	--	--		3596	
7	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	20408,24	15429,89	122449	92579	470	44648	180465
					4900,00	5435,15	29400	32611		13368	
8	СТПРАЙС лист ТОО"Электротехника"	Стоимость муфты концевой 5КНТп-1-95	шт	4	9031,25	--	36125	--	36125	--	39015
					--	--	--	--		2890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая длякабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 18 5 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	29637,41	22209,06	118550	88836	314	43699	175228
					7350,00	7823,10	29400	31292		12980	
10	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Кабель проложенный втраншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	545	427,07	353,57	232755	192698	1	78339	335981
					73,50	126,14	40058	68746		24888	
11	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	201,96	78,00	--	15753	--	15753	--	17013
					--	--	--	--		1260	
12	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка труб полиэтиленовых диаметром до 25 мм	м	198	254,69	9,32	50429	1845	15680	24157	80553
					166,18	3,27	32904	648		5967	
13	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и короба х	м кабеля	198	710,57	371,73	140692	73603	8877	58216	214821
					294,00	114,36	58212	22644		15913	
		Строительные работы									
14	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стал ьными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопрово да	0,035	1160745,60	--	40626	--	34458	4688	48939
					176225,00	--	6168	--		3625	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	171	1526,14	--	260970	--	--	187898	484778
					1526,14	--	260970	--		35909	
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншеи песком вручную	м3грунта	57	724,82	--	41314	--	--	29746	76746
					724,82	--	41314	--		5685	
17	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	57	4192,00	--	238944	--	238944	--	258060
					--	--	--	--		19116	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншеи с разравниванием.Группа грунтов 2	м3 грунта	171	796,07	--	136128	--	--	98012	252871
					796,07	--	136128	--		18731	
19	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 1 20 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,468	25553,00	--	114171	--	114171	--	123304
					--	--	--	--		9134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2627564	515668	1421838	623659	3511321
							690058	175792	--	260100	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1779658				
	Материалы		Тенге				41105				
	Всего заработная плата		Тенге					421270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				977407				
		Накладные расходы	Тенге				303314				
		Сметная прибыль	Тенге				166638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2249610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					421270			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				832153				
	Материалы		Тенге				34458				
	Всего заработная плата		Тенге					444580			
	Местные материалы		Тенге				353115				
		Накладные расходы	Тенге				320344				
		Сметная прибыль	Тенге				92200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1244697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					444580			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15753				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15753				
		Сметная прибыль	Тенге				1260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17013				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3511320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814
		Сметная заработная плата	Тенге					865850			
		Смета 2-3-12. Установка датчика реле уровня РОС-301									
1	Прайс лист "АвтоПромТехСнаб.Алматы"	Стоимость датчика реле уровня РОС-301	шт	1	17107,14	--	17107	--		--	17107
					--	--	--	--	17107	--	
2	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Установка релейного блока РОС-301,масса до 5 кг.	шт.	1	644,48	--	644	--	7	477	1212
					636,50	--	637	--		90	
3	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Присоединение датчиков	конец	3	152,76	--	458	--	30	321	841
					142,56	--	428	--		62	
4	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Монтаж электродов датчиков	шт	3	1110,07	--	3330	--	132	2399	6187
					1066,00	--	3198	--		458	
5	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверс тий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,002376	461733,00	--	1097	--	1097	--	1185
					--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22637	--	1266	3197	26532
							4262	--	17107	698	
	Стоимость оборудования		Тенге				17107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17107				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4433				
	Материалы		Тенге				171				
	Всего заработная плата		Тенге					4262			
		Накладные расходы	Тенге				3197				
		Сметная прибыль	Тенге				610				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4262			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1097				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1097				
		Сметная прибыль	Тенге				88				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1185				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4262			
		Смета 2-4-1. Модернизация водопроводной насосной станции									
1	Коммерч.предложение ТОО "ГРУНДФОС КАЗАХСТАН" 2018г.	Насос KP2023-3/4-NTBOJS с пуско-наладочными работами	компл.	1	53666785,54	--	53666786	--		--	53666786
					--	--	--	--	53666786	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				53666786	--	--	--	53666786
							--	--	53666786	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				53666786				
	Заготов.складские расходы		Тенге				644001				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				54310787				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				54310787				
		Смета 3-1-2. Надворный туалет									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,43125	192,44	182,58	1430	1357	--	287	1854
					9,87	43,75	73	325		137	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,43125	45,59	45,59	339	339	--	90	463
					--	16,85	--	125		34	
3	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3625	14508,24	2728,38	5259	989	1827	2818	8723
					6738,80	1531,25	2443	555		646	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	16252,92	825,56	5038	256	4423	416	5891
					1158,30	316,59	359	98		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	0,61	19476,17	1286,27	11880	785	9975	1294	14228
					1836,54	494,52	1120	302		1054	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00762	202229,00	--	1541	--	1541	--	1664
					--	--	--	--		123	
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00762	18533,51	923,63	141	7	2	122	284
					17318,88	297,50	132	2		21	
8	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены бетонные. Устройство	м3	2,16	20177,48	999,15	43583	2158	34379	7172	54816
					3261,96	386,89	7046	836		4060	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,475	849,75	20,12	9751	231	6584	2757	13508
					255,88	2,45	2936	28		1001	
10	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,268	9327,05	1451,16	21154	3291	4378	14040	38009
					5945,94	710,50	13485	1611		2816	
11	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2021	97175,58	987,43	19639	200	14933	4136	25677
					22297,50	441,00	4506	89		1902	
12	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,91	4173,63	14,61	41361	145	37453	3448	48393
					379,70	6,86	3763	68		3585	
13	1110-0109-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Полы. Устройство	м2 горизонтальной проекции	1,31	19695,55	1057,23	25801	1385	11893	11820	40631
					9559,74	465,50	12523	610		3010	
14	1110-0114-0101 РСНБ РК 2015	Стулья на лежнях. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0062	51728,96	1846,60	321	11	221	84	437
					14346,40	755,85	89	5		32	
15	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,0225	86009,47	1226,64	1935	28	1527	353	2471
					16905,00	519,75	380	12		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	2,486	4953,04	26,01	12313	65	9997	2094	15560
					905,30	10,34	2251	26		1153	
17	1206-0101-1802 РСНБ РК 2015	Коробки дверные. Укрепление без конопатки	коробка	1	260,22	0,26	260	--	42	157	451
					218,33	0,12	218	--		33	
18	1206-0101-2105 РСНБ РК 2015	Двери плотничные. Навеска на качающихся петлях	м2 полотна	1,76	118,07	46,98	208	83	1	119	353
					70,59	23,14	124	41		26	
19	2109-0102-0219 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами	м2	1,76	12459,00	--	21928	--	21928	--	23682
					--	--	--	--		1754	
20	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,61	3066,71	423,09	4937	681	2262	2025	7520
					1238,61	159,04	1994	256		557	
21	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Люки и лазы утепленные	м2	1,61	33423,00	--	53811	--	53811	--	58116
					--	--	--	--		4305	
22	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляционный короб. Установка	изделие	1	827,36	99,07	827	99	113	596	1538
					614,72	48,01	615	48		114	
23	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Труба деревянная	м3	0,0175	31715,00	--	555	--	555	--	599
					--	--	--	--		44	
24	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам и полы. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	4,7632	62,88	1,95	300	9	86	188	526
					42,96	0,84	205	4		39	
25	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены, двери, короб. Антисептирование водными растворами	м2 стен	25,31296	88,34	3,18	2236	80	607	1425	3955
					61,19	1,38	1549	35		293	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				286550	12198	218538	55441	369349
							55812	5076	--	27358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286550				
	Материалы		Тенге				140704				
	Всего заработная плата		Тенге					60888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77835				
		Накладные расходы	Тенге				55442				
		Сметная прибыль	Тенге				27359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				369351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					60888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				369351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					60888			
		Смета 3-1-3. Сети 0,4 кВ и освещение КПП									
1	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842,00	--	5842	--	5842	--	6309
					--	--	--	--		467	
2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3902,61	1281,24	3903	1281	76	2177	6566
					2546,00	477,75	2546	478		486	
3	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523,00	--	1523	--	1523	--	1645
					--	--	--	--		122	
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3823,61	113,06	3824	113	1297	1760	6030
					2414,00	29,75	2414	30		447	
5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2221,63	24,87	4443	50	1979	1738	6676
					1207,00	--	2414	--		495	
7	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4261,00	--	25566	--	25566	--	27611
					--	--	--	--		2045	
8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1584,59	333,56	9508	2001	157	5806	16539
					1225,00	119,00	7350	714		1225	
9	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки Л48УХЛ3	шт.	10	35,00	--	350	--	350	--	378
					--	--	--	--		28	
10	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	10	1241,00	--	12410	--	12410	--	13403
					--	--	--	--		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	457,93	3,34	4579	33	218	3125	8321
					432,82	1,19	4328	12		616	
12	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
13	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	355,00	--	710	--	710	--	767
					--	--	--	--		57	
14	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	430,34	3,40	1291	10	21	909	2376
					420,09	0,89	1260	3		176	
15	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	385,45	3,34	771	7	26	533	1409
					369,17	1,19	738	2		104	
16	СТПРАЙС лист "New Tech Electric"	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели CD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	20477,68	--	40955	--	40955	--	44232
					--	--	--	--		3276	
17	СТПРАЙС лист ТОО"КазСвет Group"	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 2х18 AOT/OLP	шт.	3	13596,43	--	40789	--	40789	--	44052
					--	--	--	--		3263	
18	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2290,89	825,57	11454	4128	1025	6390	19272
					1260,27	514,75	6301	2574		1428	
19	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	10	1297,00	--	12970	--	12970	--	14008
					--	--	--	--		1038	
20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	157082,00	--	6409	--	6409	--	6922
					--	--	--	--		513	
21	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	250770,00	--	17905	--	17905	--	19337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1432	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	310,05	142,71	31005	14271	4484	11872	46306
					122,50	42,38	12250	4238		3430	
23	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	726,43	340,81	7264	3408	2386	1856	9850
					147,00	110,82	1470	1108		730	
24	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	254,69	9,32	25469	932	7919	12201	40683
					166,18	3,27	16618	327		3014	
25	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	35,7	29,00	--	1035	--	1035	--	1118
					--	--	--	--		83	
26	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	66,3	44,00	--	2917	--	2917	--	3151
					--	--	--	--		233	
27	Прайс лист ТОО"220V"	Стоимость эл.печи ПЭТ-4	шт	3	4091,07	--	12273	--		--	12273
					--	--	--	--	12273	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				288520	26235	192323	48367	362856
							57690	9486	12273	25969	
	Стоимость оборудования		Тенге				12273				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12273				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				272295				
	Материалы		Тенге				19586				
	Всего заработная плата		Тенге					67176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168784				
		Накладные расходы	Тенге				48367				
		Сметная прибыль	Тенге				25653				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				346314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					67176			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3953				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3953				
		Сметная прибыль	Тенге				316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4269				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				362856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					67176			
		Смета 4-1-1. КТПН-250/10/0,4кВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10532,01	6356,01	10532	6356	978	5021	16797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3198,00	3078,25	3198	3078		1244	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34147,82	8325,84	34148	8326	10709	14469	52506
					15112,90	2973,25	15113	2973		3889	
3	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1	1029317,00	--	1029317	--		--	1029317
					--	--	--	--	1029317	--	
4	5108-0102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1147572,00	--	1147572	--		--	1147572
					--	--	--	--	1147572	--	
5	2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1(СР4У-Э704)	шт.	1	10908,00	--	10908	--	10908	--	11781
					--	--	--	--		873	
6	2307-0501-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	18535,00	--	18535	--	18535	--	20018
					--	--	--	--		1483	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1212,47	83,39	2425	167	43	1638	4388
					1107,51	29,75	2215	60		325	
8	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2363,00	--	7089	--	7089	--	7656
					--	--	--	--		567	
9	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3157,73	406,72	9473	1220	903	5593	16272
					2450,00	139,52	7350	419		1205	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2269999	16069	49165	26721	2306307
							27876	6530	2176889	9586	
	Стоимость оборудования		Тенге				2176889				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2176889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48430				
	Материалы		Тенге				946				
	Всего заработная плата		Тенге					10043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36532				
		Накладные расходы	Тенге				7231				
		Сметная прибыль	Тенге				4453				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10043			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44680				
	Материалы		Тенге				11687				
	Всего заработная плата		Тенге					24362			
		Накладные расходы	Тенге				19490				
		Сметная прибыль	Тенге				5134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2306306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					34405			
		Смета 4-1-3. Устройство фундамента под КТПН-250/10/0,4кВ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную	м3 грунта	7,392	1526,14	--	11281	--	--	8122	20956
					1526,14	--	11281	--		1552	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	5,022	796,07	--	3998	--	--	2878	7426
					796,07	--	3998	--		550	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Подушка под фундаменты гравийно-песчаная.Устройство	м3 основани я	1,85	4670,04	1530,04	8640	2831	4329	2547	12082
					799,85	680,70	1480	1259		895	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5).Устройство	м3	0,26	18616,50	1077,74	4840	280	4259	327	5580
					1158,30	222,09	301	58		413	
5	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	2126,60	1087,88	4253	2176	653	2642	7447
					712,09	407,38	1424	815		552	
6	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетон а класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	24814,00	--	20149	--	20149	--	21761
					--	--	--	--		1612	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 сл оя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирп ичу,бетону	м2 поверхности	6,2176	849,75	20,12	5283	125	3567	1494	7319
					255,88	2,45	1591	15		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка щебня вручную	м3 грунта	0,224672	1138,61	--	256	--	--	184	475
					1138,61	--	256	--		35	
9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 10 -20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,224672	3622,00	--	814	--	814	--	879
					--	--	--	--		65	
10	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм под отмостку.Устройство с уплотнением т рамбовками	м3 подстилающего слоя	1,23	9001,29	1545,98	11072	1902	5420	4304	16606
					3048,84	673,75	3750	829		1230	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная (В12,5) толщ.50-80 мм.Устройство	м3	0,8	19147,92	1077,74	15318	862	13529	1005	17629
					1158,30	222,09	927	178		1306	
12	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа.Монтаж	м2	1	2077,02	877,28	2077	877	142	898	3213
					1058,44	243,50	1058	243		238	
13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенно го качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщино й от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	200325,00	--	1322	--	1322	--	1428
					--	--	--	--		106	
14	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованныйвысотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1	1563,00	--	1563	--	1563	--	1688
					--	--	--	--		125	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,297	84,62	2,25	25	1	12	8	36
					41,03	0,25	12	--		3	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эм алями ПФ-115 в 2 слоя	м2	0,297	150,43	3,20	45	1	30	10	59
					47,97	0,49	14	--		4	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				90936	9054	55789	24419	124584
							26093	3397	--	9228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88859				
	Материалы		Тенге				31800				
	Всего заработная плата		Тенге					28188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2885				
	Местные материалы		Тенге				20963				
		Накладные расходы	Тенге				23522				
		Сметная прибыль	Тенге				8990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					28188			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2077				
Материалы			Тенге				141				
Всего заработная плата			Тенге					1302			
		Накладные расходы	Тенге				898				
		Сметная прибыль	Тенге				238				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1302			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				124585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					29490			
Смета 7-1-1. Ограждение водоразборной площадки											
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,069	1526,14	--	73360	--	--	52819	136274
					1526,14	--	73360	--		10094	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпк а вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	33,464	796,07	--	26640	--	--	19181	49486
					796,07	--	26640	--		3666	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	14,605	796,07	--	11627	--	--	8371	21598
					796,07	--	11627	--		1600	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	8,82	18364,32	825,56	161973	7281	144476	11838	187716
					1158,30	316,59	10216	2792		13905	
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В15,W4,F50.Устройство	м3	0,565	21507,25	1017,90	12152	575	9910	1718	14979
					2949,72	390,85	1667	221		1110	
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Фундамент железобетонный Фм1 (В15,W6,F50).Устройств о	м3	0,14	19910,59	1286,27	2787	180	2350	297	3331
					1836,54	494,52	257	69		247	
7	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая пернодического проф иля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00496	222380,00	--	1103	--	1103	--	1191
					--	--	--	--		88	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00496	18533,51	923,63	92	5	1	80	185
					17318,88	297,50	86	1		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружныеиз кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладк а	м3 кладки	1,29	18818,07	1810,00	24275	2335	16236	6145	32854
					4421,96	700,00	5704	903		2434	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,645	900,26	10,40	581	7	321	238	884
					391,93	4,90	253	3		65	
11	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Устан овка	м оград	129	2470,85	1389,74	318739	179277	11976	232059	594862
					988,26	536,24	127486	69175		44064	
12	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоскиеиз тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	м3	20,64	46616,00	--	962154	--	962154	--	1039127
					--	--	--	--		76972	
13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятник и,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона клас са В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	10,35	47715,00	--	493850	--	493850	--	533358
					--	--	--	--		39508	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	80,82	849,75	20,12	68677	1626	46370	19417	95141
					255,88	2,45	20681	198		7047	
15	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,325	1063,12	29,47	10977	304	2945	6386	18752
					748,48	24,62	7728	254		1389	
16	1115-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	Окраска известковая за 2 раза	м2 фа сада	526,325	485,03	105,18	255284	55360	7908	153819	441832
					364,82	0,49	192016	258		32728	
17	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	31658,58	4567,14	31659	4567	4860	28302	64758
					22232,20	1752,75	22232	1753		4797	
18	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10866,05	103,03	10866	103	770	11836	24518
					9993,05	37,19	9993	37		1816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой ста ли без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,176	686260,00	--	120782	--	120782	--	130444
					--	--	--	--		9663	
20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Калитка	т	0,038	438742,00	--	16672	--	16672	--	18006
					--	--	--	--		1334	
21	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	т	0,23698	462888,00	--	109695	--	109695	--	118471
					--	--	--	--		8776	
22	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные.Установка замков врезных	шт.	2	761,02	--	1522	--	20	1081	2812
					751,03	--	1502	--		208	
23	1206-0101-1203 РСНБ РК 2015	Приборы дверные.Установка ручек-скоб	шт.	2	346,10	--	692	--	20	484	1270
					336,12	--	672	--		94	
24	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2 011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
					--	--	--	--		870	
25	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
					--	--	--	--		340	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные МС-1,МС-2,МС-3.Установка	т стальн ых элементов	0,58521	686404,54	6652,78	401691	3893	364813	39793	476803
					56364,00	1261,75	32985	738		35319	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические.Огрунтовка г рунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	48,89957	251,31	4,49	12289	220	4043	5555	19271
					164,14	0,49	8026	24		1427	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмаля ми ПФ-115 в 2 слоя	м2	48,89957	198,40	3,20	9702	156	4855	3253	13992
					95,94	0,49	4691	24		1036	
29	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Насадка из колючей проволок и в 3 ряда.Установка	м оград	264	2431,81	543,31	641998	143434	217881	397067	1122191
					1063,19	211,42	280683	55814		83125	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3796966	399324	2559138	999739	5180443
							838504	132265	--	383736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3534690				
	Материалы		Тенге				839754				
	Всего заработная плата		Тенге					970770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1103				
	Местные материалы		Тенге				1456004				
		Накладные расходы	Тенге				999739				
		Сметная прибыль	Тенге				362754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4897182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					970770			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262276				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262276				
		Сметная прибыль	Тенге				20982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				283258				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5180441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					970770			
		Итого					**103 789 314**				
		Временные здания и сооружения 2%					**788 302**				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%					**832 211**				
		Непредиденные работы и затраты 2%					**820 713**				
		Итого в базовых ценах 2018 года					**106 230 540**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%					**94 545 180**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, К=1,05					**12 269 627**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					**119 632 584**				
		Условная тендерная скидка					**- 19 222 095**				
		Всего по акту с учетом скидки					**100 410 490**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Талгарского района»

_____ **Куандык Т.К.**
(подпись)

Технический надзор:

Эксперт технадзор
АО "Алатау" по развитию
Алматинской области"

_____ **Кунгурцев М.Г.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)