Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Талгарского района Алматинской области",Республика Казахстан,, Алматинская обл.Талгарский р-н, г,Талгар пр.Д.Конаева, 65, тел.: 87024055589**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM Construction",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 129, кв. (офис) 183, тел.: 276-84-39**	**071140018348**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №56 от 14.09.2018г+доп соглашение №2 от 29.03.19г

Номер документа	Дата составления
1	**03.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство магистральных инженерных сетей и сорружений жилого комплекса Алма Тау Талгарского района Алматинской области			Услуги	1	100 052 838,00	100 052 838,00
				Итого	1	x	100 052 838,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.04.2019

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№56	14.09.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№2	29.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 052 838	89 332 891							10 719 947	100 052 838

Заказчик: Руководитель _____ Куандык Т.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: № 56 от 14.09.2018
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

А К Т №2
приемки выполненных работ за апрель 2019 года

на Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. Водопроводная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1437,5	39,01	39,01	56071	56071	--	14920	76670
					--	14,42	--	20722		5679	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	6465	201,57	191,70	1303155	1239365	--	259759	1687947
					9,87	45,94	63790	296986		125033	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4625	271,18	261,73	1254229	1210521	538	263343	1638978
					9,33	69,75	43170	322585		121406	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	7631,25	335,00	--	2556469	--		--	2760986
					--	--	--	--		204518	
5	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном	м3 грунта	310	3611,02	1076,80	1119416	333808	--	748840	2017717
					2534,22	820,80	785608	254448		149461	
6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	20	4371,29	1076,80	87426	21536	--	59260	158421
					3294,49	820,80	65890	16416		11735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	352,5	1831,37	--	645557	--	--	464801	1199187
					1831,37	--	645557	--		88829	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	4232,5	256,37	246,92	1085084	1045086	492	228963	1419171
					9,33	65,80	39506	278499		105124	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	7404,89	335,00	--	2480638	--		--	2679089
					--	--	--	--		198451	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	332,5	1113,40	153,58	370206	51065	1	330062	756289
					959,82	42,88	319140	14256		56021	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1882,5	796,07	--	1498598	--	--	1078991	2783796
					796,07	--	1498598	--		206207	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9165	31,95	31,95	292820	292820	--	77918	400397
					--	11,81	--	108219		29659	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9165	143,96	66,41	1319361	608671	1	723890	2206711
					77,54	32,16	710691	294712		163460	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1437,5	39,01	39,01	56071	56071	--	14920	76670
					--	14,42	--	20722		5679	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	392,5	18,96	15,99	7440	6277	45	2618	10863
					2,85	6,42	1118	2518		805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14132541	4921290	1077	4268285	19872892
							4173068	1630083	--	1472067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14132541				
	Материалы		Тенге				1076				
	Всего заработная плата		Тенге					5803151			
	Транспортные расходы		Тенге				5037107				
		Накладные расходы	Тенге				4268286				
		Сметная прибыль	Тенге				1472066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19872893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5945
		Сметная заработная плата	Тенге					5803151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19872893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5945
		Сметная заработная плата	Тенге					5803151			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	601006,38	222178,34	240403	88871	11262	165387	438253
					350676,00	66968,30	140270	26787		32463	
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	601006,38	222178,34	300503	111089	14076	206734	547816
					350676,00	66968,30	175338	33484		40579	
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,548	557434,67	198438,63	862909	307183	30620	611040	1591865
					339216,00	59499,95	525106	92106		117916	
19	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	12485,00	--	5043940	--	5043940	--	5447455
					--	--	--	--		403515	
20	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505	8158,00	--	4119790	--	4119790	--	4449373
					--	--	--	--		329583	
21	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1563,48	7882,00	--	12323349	--	12323349	--	13309217
					--	--	--	--		985868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22890894	507144	21543037	983161	25783979
							840715	152377	--	1909924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1403815				
	Материалы		Тенге				55956				
	Всего заработная плата		Тенге					993092			
		Накладные расходы	Тенге				983161				
		Сметная прибыль	Тенге				190958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2577934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
		Сметная заработная плата	Тенге					993092			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21487079				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21487079				
		Сметная прибыль	Тенге				1718966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23206046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25783980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
		Сметная заработная плата	Тенге					993092			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог									
39	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	71,5	2605,48	1095,78	186292	78348	--	153890	367396
					1509,70	483,18	107944	34547		27215	
40	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные и песчаные. Разборка	м3 конструкции	297,85	337,06	236,67	100393	70493	--	48640	160955
					100,39	50,82	29900	15137		11923	
41	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	711,301	82,00	--	58327	--		--	62993
					--	--	--	--		4666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	711,301	335,00	--	238286	--		--	257349
					--	--	--	--		19063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				583298	148842	--	202530	848693
							137844	49684	--	62867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				583298				
	Всего заработная плата		Тенге					187527			
	Транспортные расходы		Тенге				296613				
		Накладные расходы	Тенге				202529				
		Сметная прибыль	Тенге				62866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				848693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					187527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				848693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					187527			
		РАЗДЕЛ 4.Узел пересечения с линией связи (5 шт)									
48	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции металлические кабельные. Монтаж оборудования	т	0,86768	187012,20	22737,79	162267	19729	52191	68972	249737
					104125,00	6277,25	90347	5447		18499	
49	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,86768	462888,00	--	401639	--	401639	--	433770
					--	--	--	--		32131	
50	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44	134,77	0,78	5930	34	--	4079	10810
					133,99	0,37	5896	16		801	
51	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003168	404706,00	--	1282	--	1282	--	1385
					--	--	--	--		103	
52	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	21,2	156,03	2,51	3308	53	2590	464	4074
					31,37	0,37	665	8		302	
53	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	21,2	224,60	1,60	4761	34	4393	234	5395
					15,76	0,25	334	5		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				579187	19851	462095	73749	705171
							97242	5476	--	52236	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				162267				
	Материалы		Тенге				52190				
	Всего заработная плата		Тенге					95794			
		Накладные расходы	Тенге				68972				
		Сметная прибыль	Тенге				18499				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				249737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					95794			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9351				
	Материалы		Тенге				6983				
	Всего заработная плата		Тенге					1012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				698				
		Сметная прибыль	Тенге				804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1012			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				407569				
	Всего заработная плата		Тенге					5912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401639				
		Накладные расходы	Тенге				4079				
		Сметная прибыль	Тенге				32932				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				444580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				705171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					102718			
		РАЗДЕЛ 5.Разборка сущ. металлического навеса									
54	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5прим.	Существующий металлический навес. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,69	43921,67	15487,31	118149	41661	10086	55750	187811
					24684,84	5351,04	66402	14394		13912	
55	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,69	653,00	--	1757	--		--	1897
					--	--	--	--		141	
56	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка груза самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	2,69	620,00	--	1668	--		--	1801
					--	--	--	--		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				121574	41661	10086	55750	191509
							66402	14394	--	14186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3424				
	Транспортные расходы		Тенге				3424				
		Сметная прибыль	Тенге				274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3698				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118149				
	Материалы		Тенге				10086				
	Всего заработная плата		Тенге					80797			
		Накладные расходы	Тенге				55750				
		Сметная прибыль	Тенге				13912				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					80797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				191509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					80797			
		РАЗДЕЛ 6.Разборка и восстановление сущ. металлического ограждения из сетки									
57	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 к=0,8	Ограды металлические из сетки. Демонтаж	м оград	12	2199,96	700,02	26399	8400	--	24953	55461
					1499,94	262,28	17999	3147		4108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки. Установка**	**м оград**	**12**	**3725,64**	**875,02**	**44708**	**10500**	**6084**	**37829**	**89139**
					2343,66	**327,85**	**28124**	**3934**		**6603**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**71107**	**18900**	**6084**	**62782**	**144600**
							46123	**7081**	--	**10711**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71107**				
	Материалы		Тенге				**6084**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53205**			
		Накладные расходы	Тенге				**62782**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10711**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53205**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**144600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53205**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**38378600**	**5657687**	**22022379**	**5646257**	**47546844**
							5361394	**1859096**	--	**3521991**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**162267**				
	Материалы		Тенге				**52190**				
	Всего заработная плата		Тенге					**95794**			
		Накладные расходы	Тенге				**68972**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18499**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**249737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**95794**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16203536**				
	Материалы		Тенге				**70099**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7037988**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1282**				
	Транспортные расходы		Тенге				**5337144**				
		Накладные расходы	Тенге				**5517457**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1737679**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23458672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7056**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7037988**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**525718**				
	Материалы		Тенге				**10086**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86708**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**401639**				
		Накладные расходы	Тенге				**59829**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46844**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**632391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86708**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21487079**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21487079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1718966**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23206046**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**47546846**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7220490**			

Смета 2-1-2. Колодцы

РАЗДЕЛ 1.Круглые колодцы - 5шт /диам.1500-4шт, диам.2000-1шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,035	33870,82	8498,46	136669	34291	64268	51518	203242
					9444,76	3452,05	38110	13929		15055	
2	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	23930,00	--	47860	--	47860	--	51689
					--	--	--	--		3829	
4	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	19639,00	--	78556	--	78556	--	84840
					--	--	--	--		6284	
7	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18362,00	--	36724	--	36724	--	39662
					--	--	--	--		2938	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	1568,00	--	4704	--	4704	--	5080
					--	--	--	--		376	
12	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4389,00	--	8778	--	8778	--	9480
					--	--	--	--		702	
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка горловины. Кладка	м3 кладки	0,02665	20609,25	1629,00	549	43	352	159	765
					5795,30	630,00	154	17		57	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стальные соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	0,11288	686404,54	6652,78	77481	751	70368	7676	91970
					56364,00	1261,75	6362	142		6813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				391321	35086	311610	59353	486728
							44626	14088	--	36054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382543				
	Материалы		Тенге				134987				
	Всего заработная плата		Тенге					58715			
	Местные материалы		Тенге				167844				
		Накладные расходы	Тенге				59353				
		Сметная прибыль	Тенге				35352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				477248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					58715			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8778				
		Сметная прибыль	Тенге				702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					58715			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы ВК прямоугольные (3 шт)									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,02	16252,92	825,56	16578	842	14555	1369	19383
					1158,30	316,59	1181	323		1436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,77	35483,17	2633,60	311187	23097	203301	95217	438916
					9668,07	1298,68	84789	11389		32512	
20	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	1,31	83736,00	--	109694	--	109694	--	118470
					--	--	--	--		8776	
21	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	1,6	59085,00	--	94536	--	94536	--	102099
					--	--	--	--		7563	
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	1568,00	--	3136	--	3136	--	3387
					--	--	--	--		251	
23	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8875,00	--	8875	--	8875	--	9585
					--	--	--	--		710	
25	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03136	550868,00	--	17275	--	17275	--	18657
					--	--	--	--		1382	
27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка горловины. Кладка	м3 кладки	0,01765	20609,25	1629,00	364	29	233	105	507
					5795,30	630,00	102	11		38	
28	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток	т	0,06178	28182,60	2976,21	1741	184	--	1483	3482
					25206,39	1179,50	1557	73		258	
29	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06178	222380,00	--	13739	--	13739	--	14838
					--	--	--	--		1099	
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06178	18533,51	923,63	1145	57	18	990	2306
					17318,88	297,50	1070	18		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				578270	24208	465362	99164	731630
							88700	11815	--	54196	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				552120				
		Материалы	Тенге				218107				
		Всего заработная плата	Тенге					100515			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13739				
		Местные материалы	Тенге				207366				
		Накладные расходы	Тенге				99165				
		Сметная прибыль	Тенге				52103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				703388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					100515			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17275				
		Сметная прибыль	Тенге				1382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18657				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8875				
		Сметная прибыль	Тенге				710				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				731630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					100515			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
32	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство основания под отмостку**	м3 подстилающего слоя	0,633	8414,61	901,48	5326	571	2974	1893	7797
					2813,59	367,50	1781	233		578	
34	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Сальники. Установка**	т	0,2178	200920,95	16408,72	43761	3574	28848	11564	59751
					52062,50	6284,25	11339	1369		4426	
35	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 300 мм**	сальник	12	6776,91	--	81323	--	40652	39858	130875
					3389,26	--	40671	--		9694	
39	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий**	м3 заделки	0,01	124313,51	1124,87	1243	11	534	591	1981
					69835,92	526,75	698	5		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				131653	4156	73008	53906	200404
							54490	1607	--	14845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50330				
	Материалы		Тенге				32356				
	Всего заработная плата		Тенге					15425			
		Накладные расходы	Тенге				14048				
		Сметная прибыль	Тенге				5150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15425			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81323				
	Материалы		Тенге				40652				
	Всего заработная плата		Тенге					40671			
		Накладные расходы	Тенге				39858				
		Сметная прибыль	Тенге				9694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				130875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					40671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				200404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					56096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1101245	63450	849980	212423	1418762
							187816	27510	--	105095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				984994				
	Материалы		Тенге				385450				
	Всего заработная плата		Тенге					174654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13739				
	Местные материалы		Тенге				375210				
		Накладные расходы	Тенге				172566				
		Сметная прибыль	Тенге				92605				

1017600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1250164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					174654			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17275				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17275				
		Сметная прибыль	Тенге				1382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18657				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98976				
	Материалы		Тенге				40652				
	Всего заработная плата		Тенге					40671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17653				
		Накладные расходы	Тенге				39858				
		Сметная прибыль	Тенге				11107				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					40671			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1418762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					215326			
		Смета 2-2-1. Реконструкция существующего водовода									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1980	39,01	39,01	77231	77231	--	20551	105605
					--	14,42	--	28543		7823	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	4200	201,57	191,70	846597	805156	--	168753	1096578
					9,87	45,94	41441	192938		81228	
3	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном	м3 грунта	210	3611,02	1076,80	758314	226128	--	507279	1366841
					2534,22	820,80	532186	172368		101247	
4	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	45	4371,29	1076,80	196708	48456	--	133335	356447
					3294,49	820,80	148252	36936		26403	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	180	1831,37	--	329646	--	--	237345	612351
					1831,37	--	329646	--		45359	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	150	1113,40	153,58	167010	23037	--	148900	341183
					959,82	42,88	143973	6431		25273	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1150	796,07	--	915478	--	--	659144	1700592
					796,07	--	915478	--		125970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3225	31,95	31,95	103038	103038	--	27418	140893
					--	11,81	--	38080		10436	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3225	143,96	66,41	464260	214180	1	254724	776502
					77,54	32,16	250079	103704		57519	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	110	45,59	45,59	5014	5014	--	1334	6857
					--	16,85	--	1853		508	
11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1980	39,01	39,01	77231	77231	--	20551	105605
					--	14,42	--	28543		7823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3940529	1579473	1	2179334	6609454
							2361056	609396	--	489589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3940529				
	Всего заработная плата		Тенге					2970452			
		Накладные расходы	Тенге				2179335				
		Сметная прибыль	Тенге				489589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6609454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3128
		Сметная заработная плата	Тенге					2970452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6609454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3128
		Сметная заработная плата	Тенге					2970452			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
12	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,95	470640,37	288716,53	917749	562997	1	531231	1564899
					181923,84	93254,31	354751	181846		115918	
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	1,95	601006,38	222178,34	1171962	433248	54896	806262	2136483
					350676,00	66968,30	683818	130588		158258	
14	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,95	150032,19	--	292563	--	148313	142808	470200
					73974,60	--	144250	--		34830	
15	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1969,5	8158,00	--	16067181	--	16067181	--	17352555
					--	--	--	--		1285374	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	14	1293,21	827,05	18105	11579	--	9684	30012
					466,16	232,51	6526	3255		2223	
17	2302-0302-2418 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	28222,00	--	28222	--	28222	--	30480
					--	--	--	--		2258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0303-1014 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12287,00	--	49148	--	49148	--	53080
					--	--	--	--		3932	
19	2302-0303-0314 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	8089,00	--	72801	--	72801	--	78625
					--	--	--	--		5824	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	1	1293,21	827,05	1293	827	--	692	2144
					466,16	232,51	466	233		159	
21	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	43939,00	--	43939	--	43939	--	47454
					--	--	--	--		3515	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0083	942332,16	465417,20	7821	3863	156	4895	13734
					458105,50	137623,90	3802	1142		1017	
23	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 6,5 мм - 219 мм x 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	8578,00	--	8578	--	8578	--	9264
					--	--	--	--		686	
24	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм (через БАК). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	3621824,30	251591,26	202822	14089	167263	23794	244745
					383401,00	45778,65	21470	2564		18129	
25	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	610,37	--	4395	--	278	3294	8303
					571,80	--	4117	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18886579	1026603	16640776	1522660	22041978
							1219202	319628	--	1632738	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2616710				
	Материалы		Тенге				370905				
	Всего заработная плата		Тенге					1538830			
		Накладные расходы	Тенге				1522659				
		Сметная прибыль	Тенге				331150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4470519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1546
		Сметная заработная плата	Тенге					1538830			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16269869				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16269869				
		Сметная прибыль	Тенге				1301590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17571459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22041978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1546
		Сметная заработная плата	Тенге					1538830			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22827108	2606075	16640777	3701994	28651432
							3580259	929024	--	2122327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6557239				
	Материалы		Тенге				370905				
	Всего заработная плата		Тенге					4509282			
		Накладные расходы	Тенге				3701994				
		Сметная прибыль	Тенге				820739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11079972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4675
		Сметная заработная плата	Тенге					4509282			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16269869				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16269869				
		Сметная прибыль	Тенге				1301590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17571459				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				28651431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4675
		Сметная заработная плата	Тенге					4509282			
		Смета 2-2-2. Колодцы существующего водовода									
		РАЗДЕЛ 1.Круглые колодцы - 4шт /диам.1500/									
1	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,35	33870,82	8498,46	45726	11473	21503	17237	67999
					9444,76	3452,05	12750	4660		5037	
2	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	23930,00	--	23930	--	23930	--	25844
					--	--	--	--		1914	
3	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	19639,00	--	39278	--	39278	--	42420
					--	--	--	--		3142	
4	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18362,00	--	18362	--	18362	--	19831
					--	--	--	--		1469	
5	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1568,00	--	1568	--	1568	--	1693
					--	--	--	--		125	
6	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4389,00	--	4389	--	4389	--	4740
					--	--	--	--		351	
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стальные соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	0,03536	686404,54	6652,78	24271	235	22043	2404	28810
					56364,00	1261,75	1993	45		2134	
9	1146-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5	м3	0,02	146770,98	5258,93	2935	105	1176	1428	4712
					82685,67	2304,69	1654	46		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160459	11813	132249	21069	196049
							16397	4751	--	14521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156070				
	Материалы		Тенге				44722				
	Всего заработная плата		Тенге					21148			
	Местные материалы		Тенге				83138				
		Накладные расходы	Тенге				21069				
		Сметная прибыль	Тенге				14171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					21148			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4389				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4389				
		Сметная прибыль	Тенге				351				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					21148			
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
11	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство основания под отмостку	м3 подстилающего слоя	0,14	8414,61	901,48	1178	126	658	419	1724
					2813,59	367,50	394	51		128	
12	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки каменные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	1,4	1257,19	219,43	1760	307	487	1185	3181
					690,14	93,71	966	131		236	
13	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Сальники. Установка	т	0,0376	200920,95	16408,72	7555	617	4980	1996	10315
					52062,50	6284,25	1958	236		764	
14	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 300 мм	сальник	2	6776,91	--	13554	--	6775	6643	21813
					3389,26	--	6779	--		1616	
15	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5024,30	--	5024	--	2367	2604	8239
					2657,36	--	2657	--		610	
16	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2700,20	--	2700	--	673	1986	5061
					2026,80	--	2027	--		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31771	1050	15940	14833	50333
							14780	419	--	3729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10493				
	Материалы		Тенге				6125				
	Всего заработная плата		Тенге					3737			
		Накладные расходы	Тенге				3600				
		Сметная прибыль	Тенге				1127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3737			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21278				
	Материалы		Тенге				9816				
	Всего заработная плата		Тенге					11463			
		Накладные расходы	Тенге				11233				
		Сметная прибыль	Тенге				2601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15199			
		РАЗДЕЛ 3.Арматура, фасонные части, металлоизделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9863,47	4726,35	9863	4726	713	5786	16902
					4423,56	1421,00	4424	1421		1252	
20	2304-0102-1409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	343348,00	--	343348	--	343348	--	370816
					--	--	--	--		27468	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05091	942332,16	465417,20	47974	23694	958	30025	84239
					458105,50	137623,90	23322	7006		6240	
25	2302-0101-0811 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	20958,00	--	20958	--	20958	--	22635
					--	--	--	--		1677	
27	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8087,00	--	32348	--	32348	--	34936
					--	--	--	--		2588	
29	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасонные части. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	2,29095	610,37	--	1398	--	88	1048	2642
					571,80	--	1310	--		196	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1293,21	827,05	5173	3308	--	2767	8575
					466,16	232,51	1865	930		635	
31	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9166,00	--	18332	--	18332	--	19799
					--	--	--	--		1467	
32	СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"Торговый дом СТЗ Арыстан" 2018г.	Фланец полипропилен-сталь d280/DN250	шт	2	28071,43	--	56143	--	56143	--	60634
					--	--	--	--		4491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				535538	31729	472888	39626	621178
							30920	9357	--	46014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				463900				
	Материалы		Тенге				1760				
	Всего заработная плата		Тенге					40278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				399491				
		Накладные расходы	Тенге				39626				
		Сметная прибыль	Тенге				40282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				543808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40278			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				71638				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				77369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				621177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				727768	44593	621077	75528	867560
							62098	14527	--	64264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				630463				
	Материалы		Тенге				52606				
	Всего заработная плата		Тенге					65163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				399491				
	Местные материалы		Тенге				83138				
		Накладные расходы	Тенге				64295				
		Сметная прибыль	Тенге				55581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				750339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					65163			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97305				
	Материалы		Тенге				9816				
	Всего заработная плата		Тенге					11463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76027				
		Накладные расходы	Тенге				11233				
		Сметная прибыль	Тенге				8683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11463			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				867560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					76625			
		Смета 2-3-3. Насосная станция II подъема									
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
36	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Сердечники железобетонные См1,См2 (бетон в15).Устройство**	**м3**	**3,44**	**34291,37**	**4734,51**	**117962**	**16287**	**63538**	**40146**	**170757**
					11086,40	**1738,07**	**38137**	**5979**		**12649**	
37	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,22816**	**197644,00**	**--**	**45094**	**--**	**45094**	**--**	**48702**
					--	**--**	**--**	**--**		**3608**	
38	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04864**	**205246,00**	**--**	**9983**	**--**	**9983**	**--**	**10782**
					--	**--**	**--**	**--**		**799**	
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0712**	**202229,00**	**--**	**14399**	**--**	**14399**	**--**	**15551**
					--	**--**	**--**	**--**		**1152**	
40	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские.Изгот овление в построечных условиях из арматуры диаметр ом до 16 мм**	**т**	**0,348**	**18533,51**	**923,63**	**6450**	**321**	**102**	**5579**	**12991**
					17318,88	**297,50**	**6027**	**104**		**962**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**193888**	**16608**	**133116**	**45725**	**258783**
							44164	**6082**	**--**	**19170**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				63640				
	Всего заработная плата		Тенге					50247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69476				
		Накладные расходы	Тенге				45724				
		Сметная прибыль	Тенге				19169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					50247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				258782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					50247			
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
41	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция г оризонтальная цементная	м2 поверхности	14,4186	706,70	10,40	10190	150	4389	5321	16752
					391,93	4,90	5651	71		1241	
42	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирп ича простые при высоте этажа свыше 4 м.Кладка	м3 кладки	52,081812	18532,06	1583,75	965183	82485	658482	238188	1299641
					4305,08	612,50	224216	31900		96270	
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлически х изделий	0,22797	323450,46	1847,06	73737	421	59353	13152	93840
					61250,40	782,25	13963	178		6951	
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Сейсмопояс (бетон В15).Устройство	м3	5,15	30882,88	3658,04	159047	18839	93217	48655	224318
					9124,50	1257,55	46991	6476		16616	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5791	205246,00	--	118858	--	118858	--	128367
					--	--	--	--		9509	
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 16 мм	т	0,5791	18533,51	923,63	10733	535	169	9283	21618
					17318,88	297,50	10029	172		1601	
47	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки перекрытия Ум 1 из бетона В20.Ус тройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,38	35938,79	1394,72	85534	3319	62150	19422	113353
					8430,76	536,71	20065	1277		8396	
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133	197644,00	--	26287	--	26287	--	28390
					--	--	--	--		2103	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1382	205246,00	--	28365	--	28365	--	30634
					--	--	--	--		2269	
50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных услови ях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2712	18533,51	923,63	5026	250	79	4348	10124
					17318,88	297,50	4697	81		750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки (бетон В15).Устройство	м3	3,54	42105,63	3393,83	149054	12014	88533	47884	212693
					13702,60	1161,77	48507	4113		15755	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная п ериодического профиля класса А-III (А400) диаметро м от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39008	197644,00	--	77097	--	77097	--	83265
					--	--	--	--		6168	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кла сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259 1-2014	т	0,02696	205246,00	--	5533	--	5533	--	5976
					--	--	--	--		443	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06476	202229,00	--	13096	--	13096	--	14144
					--	--	--	--		1048	
55	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4818	18533,51	923,63	8929	445	140	7724	17985
					17318,88	297,50	8344	143		1332	
56	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из кирпича.Кл адка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8292	18719,35	1810,00	71680	6931	48413	17685	96514
					4266,12	700,00	16336	2680		7149	
57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены идругие конструкции.Армирование кладки	т металлич еских изделий	0,03003	323450,46	1847,06	9713	55	7819	1732	12361
					61250,40	782,25	1839	23		916	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II I (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02886	205246,00	--	5923	--	5923	--	6397
					--	--	--	--		474	
59	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодическог о профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00117	222380,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
60	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм	т	0,03003	18533,51	923,63	557	28	9	481	1121
					17318,88	297,50	520	9		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1824803	125473	1298172	413875	2417774
							401160	47125	--	179095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1824803				
	Материалы		Тенге				1022751				
	Всего заработная плата		Тенге					448285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275420				
		Накладные расходы	Тенге				413876				
		Сметная прибыль	Тенге				179094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2417774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					448285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2417774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					448285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
61	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профиле й поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухст ворчатых	м2 проемов	8,1	2487,25 870,39	161,12 75,74	20147 7050	1305 614	11792	6897 2164	29208
62	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей пов оротных (откидных,поворотно-откидных) одностворча тых	м2 проемов	1,2	3919,05 1389,00	163,66 74,72	4703 1667	196 90	2840	1581 503	6786
63	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фу рнитурой: двухэлементные - импост и поворотная ств орка ГОСТ 30674-99	м2	8,1	18231,00 --	-- --	147671 --	-- --	147671	-- 11814	159485
64	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструк ции со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фу рнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	19334,00 --	-- --	23201 --	-- --	23201	-- 1856	25057
65	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,6	1038,14 217,41	4,71 2,25	6852 1435	31 15	5386	1305 653	8809
66	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХпрофилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166- 99	м	6,6	1523,00 --	-- --	10052 --	-- --	10052	-- 804	10856
67	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20кг (рама Р1).Установка	!	0,043	187198,96 22520,00	1224,96 519,75	8050 968	53 22	7029	902 716	9667
68	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м2.Установка	решетка	1	1993,38 1614,21	103,53 31,24	1993 1614	104 31	275	1613 288	3894
69	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные	т	0,04115	688314,00 --	-- --	28324 --	-- --	28324	-- 2266	30590
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,935	84,62 41,03	2,25 0,25	164 79	4 --	81	55 18	236
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмаля ми ПФ-115 в 2 слоя	м2	1,935	198,40 95,94	3,20 0,49	384 186	6 1	192	129 41	554
72	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стена х.Установка блоков	м2 проемов	4,2	2437,54 1030,25	432,43 166,30	10238 4327	1816 698	4095	4523 1181	15942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и пе регородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	4,41	1582,32	73,20	6978	323	2070	4252	12128
					1039,67	31,64	4585	140		898	
74	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15271,00	--	64138	--	64138	--	69269
					--	--	--	--		5131	
75	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	14941,00	--	65890	--	65890	--	71161
					--	--	--	--		5271	
76	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОС Т 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
					--	--	--	--		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				407281	3838	381534	21257	462820
							21911	1611	--	34284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368466				
	Материалы		Тенге				33482				
	Всего заработная плата		Тенге					21877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310952				
		Накладные расходы	Тенге				19643				
		Сметная прибыль	Тенге				31049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21877			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36822				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36822				
		Сметная прибыль	Тенге				2946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39768				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1993				
	Материалы		Тенге				276				
	Всего заработная плата		Тенге					1645			
	Сдача и испытание		Тенге				82				
		Накладные расходы	Тенге				1613				
		Сметная прибыль	Тенге				288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				462820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23523			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
77	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Рама монолитная Рм1 из бетона В25.Устройство	м3	2,42	46333,84	4860,84	112128	11763	63914	36833	160878
					15062,40	1663,15	36451	4025		11917	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3893	197644,00	--	76943	--	76943	--	83098
					--	--	--	--		6155	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09076	202229,00	--	18354	--	18354	--	19823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--		--	--		1468	
80	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 25 мм	т	0,3893	14108,93	869,81	5493	339	113	4692	11000
					12948,12	297,50	5041	116		815	
81	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм	т	0,09076	18533,51	923,63	1682	84	26	1455	3388
					17318,88	297,50	1572	27		251	
82	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две сторо ны	шт.сборных конструкций	9	5888,42	1006,28	52996	9056	15044	38065	98346
					3210,62	373,70	28896	3363		7285	
83	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плитыперекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высо той 220 мм,под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 94 9-92	м2	61,36	6569,00	--	403074	--	403074	--	435320
					--	--	--	--		32246	
84	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств.Установка.Высота здания до 2 5 м	шт.сборных конструкций	2	3581,87	833,65	7164	1667	1152	5611	13797
					2172,60	204,86	4345	410		1022	
85	СТ21-049999-0702	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемо м более 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,24	39533,00	--	9488	--	9488	--	10247
					--	--	--	--		759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				687321	22909	588108	86656	835897
							76304	7941	--	61918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				687321				
	Материалы		Тенге				80248				
	Всего заработная плата		Тенге					84245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95297				
	Местные материалы		Тенге				412562				
		Накладные расходы	Тенге				86657				
		Сметная прибыль	Тенге				61918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				835896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					84245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				835896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					84245			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
86	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройствов один слой	м2 изолируемой поверхности	72	680,77	24,59	49016	1771	33998	12477	66412
					183,99	4,38	13247	315		4919	
87	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	72	831,43	46,25	59863	3330	21511	33085	100384
					486,42	13,06	35022	940		7436	
88	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные мар ки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	7,416	19679,00	--	145939	--	145939	--	157615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--		--	--		11675	
89	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные то лщиной 15 мм (65 мм).Устройство	м2 стяжки	83,76	657,67	89,88	55087	7529	30095	18173	79120
					208,49	27,34	17463	2290		5861	
90	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчан ые.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	83,76	847,57	66,51	70993	5570	62189	4593	81633
					38,61	21,00	3234	1759		6047	
91	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	83,76	267,68	10,27	22421	860	13257	7753	32588
					99,14	1,47	8304	123		2414	
92	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	м2 кровли	83,76	1081,51	11,58	90587	970	75897	12977	111850
					163,81	4,60	13720	386		8285	
93	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устро йство с одним фартуком	м примыканий	36	2187,95	26,70	78766	961	60830	15827	102160
					471,54	6,33	16975	228		7567	
94	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские из наплавляемых материалов.Устройство в один слой (дополнительный слой)	м2 кровли	12	615,83	6,39	7390	77	6173	1076	9144
					94,96	2,54	1140	30		677	
95	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройствов один слой	м2 изолируемой поверхности	6	680,77	24,59	4085	148	2833	1040	5534
					183,99	4,38	1104	26		410	
96	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные.Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационн ых шв ов	6	3928,67	59,65	23572	358	18058	4804	30646
					859,39	10,82	5156	65		2270	
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покр ытия	19,3216	2799,73	10,87	54095	210	34616	17805	77652
					997,27	4,36	19269	84		5752	
98	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Колпаки К1.Устройство	колпак	2	10714,82	26,01	21430	52	17418	3666	27103
					1980,18	12,25	3960	25		2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				683244	21835	522814	133276	881841
							138595	6270	--	65321	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				683244				
	Материалы		Тенге				376874				
	Всего заработная плата		Тенге					144865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145939				
		Накладные расходы	Тенге				133276				
		Сметная прибыль	Тенге				65322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				881841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					144865			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				881841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					144865			
		РАЗДЕЛ 8.Металлоконструкции									
99	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,70971	40236,53	18444,77	28556	13090	3835	10356	42025
					16387,80	4760,25	11631	3378		3113	
100	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 2 0Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качеств а СТ РК 2585-2014	т	0,70971	326887,00	--	231995	--	231995	--	250555
					--	--	--	--		18560	
101	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам,номера балок 24 М.Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	11,5	3707,54	2399,67	42637	27596	1203	16889	64288
					1203,30	925,17	13838	10639		4762	
102	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,44	334109,00	--	147008	--	147008	--	158769
					--	--	--	--		11761	
103	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблад анием толстолистовой стали,средняя масса сборочно й единицы до 0,5 т	т	0,3225	438742,00	--	141494	--	141494	--	152814
					--	--	--	--		11320	
104	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Опорные подушки из бетона В20.Устройство	м3	0,24	25050,06	3161,74	6012	759	4151	1236	7828
					4589,90	1069,22	1102	257		580	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00612	205246,00	--	1256	--	1256	--	1357
					--	--	--	--		100	
106	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00612	18533,51	923,63	113	6	1	98	228
					17318,88	297,50	106	2		17	
107	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные с применением сварки,гнуть я,сверления (пробивки) отверстий,поставляемые от дельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01116	163454,00	--	1824	--	1824	--	1970
					--	--	--	--		146	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 з а один раз	м2	66,24945	84,62	2,25	5606	149	2738	1887	8092
					41,03	0,25	2719	16		599	
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями П Ф-115 в 2 слоя	м2	66,24945	150,43	3,20	9966	212	6576	2215	13156
					47,97	0,49	3178	32		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				616468	41812	542081	32681	701082
							32572	14325	--	51932	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				256773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				13468				
	Всего заработная плата		Тенге					7411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235075				
		Накладные расходы	Тенге				5436				
		Сметная прибыль	Тенге				20977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				283186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7411			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				359695				
	Материалы		Тенге				5038				
	Всего заработная плата		Тенге					39486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288502				
		Накладные расходы	Тенге				27246				
		Сметная прибыль	Тенге				30955				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				417896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				701082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					46897			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4413005**	**232475**	**3465825**	**733470**	**5558197**
							714708	**83354**	**--**	**411720**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4014495				
	Материалы		Тенге				1590463				
	Всего заработная плата		Тенге					756930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1132160				
	Местные материалы		Тенге				412562				
		Накладные расходы	Тенге				704613				
		Сметная прибыль	Тенге				377529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5096636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					756930			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				396517				
	Материалы		Тенге				5038				
	Всего заработная плата		Тенге					39486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325324				
		Накладные расходы	Тенге				27246				
		Сметная прибыль	Тенге				33901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				457664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39486			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1993				
	Материалы		Тенге				276				
	Всего заработная плата		Тенге					1645			
	Сдача и испытание		Тенге				82				
		Накладные расходы	Тенге				1613				
		Сметная прибыль	Тенге				288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1645			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5558195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					798062			

Смета 2-3-4. Внутриплощадочные сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	590	39,01	39,01	23013	23013	--	6124	31468
					--	14,42	--	8505		2331	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.На сооружении магистральных трубопроводов,приме нен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,0 5	м3 грунта	1350	201,57	191,70	272121	258800	1	54242	352471
					9,87	45,94	13320	62016		26109	
3	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бадьи и подъемом крано м	м3 грунта	160	3611,02	1076,80	577763	172288	--	386498	1041402
					2534,22	820,80	405475	131328		77141	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грун та в котлованах и траншеях,разработанных механизи рованным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40	1831,37	--	73255	--	--	52743	136078
					1831,37	--	73255	--		10080	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта.Устройство	м3 основания	55	1113,40	153,58	61237	8447	--	54597	125100
					959,82	42,88	52790	2358		9267	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	330	796,07	--	262702	--	--	189146	487996
					796,07	--	262702	--		36148	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1115	31,95	31,95	35624	35624	--	9479	48712
					--	11,81	--	13166		3608	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1115	143,96	66,41	160511	74050	1	88067	268465
					77,54	32,16	86462	35854		19886	
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	590	39,01	39,01	23013	23013	--	6124	31468
					--	14,42	--	8505		2331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1489240	595236	2	847020	2523160
							894004	261732	--	186901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1489240				
	Всего заработная плата		Тенге					1155737			
		Накладные расходы	Тенге				847020				
		Сметная прибыль	Тенге				186901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2523162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1195
		Сметная заработная плата	Тенге					1155737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2523162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1195
		Сметная заработная плата	Тенге					1155737			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубоп ровода	0,0042	557434,67	198438,63	2341	833	83	1658	4319
					339216,00	59499,95	1425	250		320	
11	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,242	7882,00	--	33435	--	33435	--	36110
					--	--	--	--		2675	
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1848	1412746,29	640723,33	261076	118406	17491	162225	457164
					677376,00	209331,40	125179	38684		33864	
13	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0224	1186528,53	507048,67	26578	11358	1943	16844	46896
					592704,00	166835,55	13277	3737		3474	
14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2581	1061450,13	481194,22	273960	124196	19335	168839	478223
					505344,00	155423,85	130429	40115		35424	
15	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	483834,31	101693,63	1548	325	62	1270	3044
					362880,00	38089,55	1161	122		225	
16	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	185,5392	9049,00	--	1678944	--	1678944	--	1813260
					--	--	--	--		134316	
17	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,4896	11629,00	--	261532	--	261532	--	282454
					--	--	--	--		20923	
18	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	259,1324	5107,00	--	1323389	--	1323389	--	1429260
					--	--	--	--		105871	
19	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,5 мм Г ОСТ 10705-80	м	3,2128	2172,00	--	6978	--	6978	--	7536
					--	--	--	--		558	
20	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1848	150032,19	--	27726	--	14055	13534	44561
					73974,60	--	13671	--		3301	
21	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром250 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0266	126913,15	--	3376	--	1408	1948	5750
					73974,60	--	1968	--		426	
22	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2581	97043,54	--	25047	--	8682	16202	44548
					63406,80	--	16365	--		3300	
23	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0032	61230,33	--	196	--	27	167	392
					52839,00	--	169	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозион ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,1848	4257542,50	278636,91	786794	51492	656991	86840	943524
					423759,00	50898,65	78311	9406		69891	
25	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозион ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,0224	3621824,30	251591,26	81129	5636	66905	9517	97898
					383401,00	45778,65	8588	1025		7252	
26	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозион ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,2581	2937837,70	217076,51	758256	56027	617060	94399	920868
					329986,00	39455,08	85169	10183		68212	
27	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозион ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,0032	1470250,30	33039,86	4705	106	3820	773	5916
					243335,00	782,82	779	3		438	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы п/э-сталь.Установка	шт.	3	1293,21	827,05	3880	2481	1	2075	6431
					466,16	232,51	1398	698		476	
29	2302-0304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 250x180,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	35564,00	--	71128	--	71128	--	76818
					--	--	--	--		5690	
30	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 110x90,PN 16 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8311,00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
31	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка	т фасонных частей	0,312	635396,99	406476,85	198244	126821	3912	101688	323926
					216380,50	112834,95	67511	35205		23995	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 -250 мм.Установка	т фасонных частей	0,156	942332,16	465417,20	147004	72605	2935	92004	258129
					458105,50	137623,90	71464	21469		19121	
33	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 325 мм,толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	27402,00	--	219216	--	219216	--	236753
					--	--	--	--		17537	
34	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	10478,00	--	125736	--	125736	--	135795
					--	--	--	--		10059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Отводы приварные стальные,45°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 7 м м	т	0,012	343444,00	--	4121	--	4121	--	4451
					--	--	--	--		330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6334650	570287	5147500	769983	7673002
							616864	160897	--	568372	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2635294				
		Материалы	Тенге				1414708				
		Всего заработная плата	Тенге					777761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33435				
		Накладные расходы	Тенге				769983				
		Сметная прибыль	Тенге				272422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3677700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					777761			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3699355				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3699355				
		Сметная прибыль	Тенге				295948				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3995304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7673004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					777761			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7823890	1165522	5147502	1617003	10196162
							1510869	422629	--	755273	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4124535				
		Материалы	Тенге				1414708				
		Всего заработная плата	Тенге					1933498			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33435				
		Накладные расходы	Тенге				1617004				
		Сметная прибыль	Тенге				459323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6200862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1779
		Сметная заработная плата	Тенге					1933498			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3699355				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3699355				
		Сметная прибыль	Тенге				295948				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3995304				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10196166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1779
		Сметная заработная плата	Тенге					1933498			
		Смета 3-1-1. Здание контрольно-пропускного пункта									
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
22	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8,3096	900,26	10,40	7481	86	4138	3067	11391
					391,93	4,90	3257	41		844	
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,122112	18875,19	1810,00	417559	40041	279695	105377	564771
					4421,96	700,00	97823	15485		41835	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1612056	323450,46	1847,06	52142	298	41970	9300	66357
					61250,40	782,25	9874	126		4915	
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Сейсмопояс (бетон В15). Устройство	м3	2,4	30882,88	3658,04	74119	8779	43441	22674	104537
					9124,50	1257,55	21899	3018		7743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2526	205246,00	--	51845	--	51845	--	55993
					--	--	--	--		4148	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	202229,00	--	10799	--	10799	--	11663
					--	--	--	--		864	
28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,306	18533,51	923,63	5671	283	88	4905	11423
					17318,88	297,50	5300	91		846	
29	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00852	163454,00	--	1393	--	1393	--	1504
					--	--	--	--		111	
30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки (бетон В15). Устройство	м3	3,22	42105,63	3393,83	135580	10928	80530	43556	193467
					13702,60	1161,77	44122	3741		14331	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22558	197644,00	--	44585	--	44585	--	48151
					--	--	--	--		3567	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0245	205246,00	--	5029	--	5029	--	5431
					--	--	--	--		402	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	202229,00	--	15774	--	15774	--	17036
					--	--	--	--		1262	
34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32808	18533,51	923,63	6080	303	95	5259	12247
					17318,88	297,50	5682	98		907	
35	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0276	491938,00	--	13577	--	13577	--	14664
					--	--	--	--		1086	
36	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки 2ПП 17-5. Укладка	шт. сборных конструкций	2	1867,64	977,40	3735	1955	47	2937	7206
					866,66	378,00	1733	756		534	
37	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,178752	82878,00	--	14815	--	14815	--	16000
					--	--	--	--		1185	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,10735	18719,35	1810,00	20729	2004	14001	5114	27911
					4266,12	700,00	4724	775		2067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0429326	323450,46	1847,06	13887	79	11178	2477	17672
					61250,40	782,25	2630	34		1309	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138526	205246,00	--	2843	--	2843	--	3071
					--	--	--	--		227	
41	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00028	222380,00	--	62	--	62	--	67
					--	--	--	--		5	
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0141326	18533,51	923,63	262	13	4	227	528
					17318,88	297,50	245	4		39	
43	2105-0201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0288	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				897967	64770	635909	204893	1191090
							197288	24169	--	88227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				884389				
	Материалы		Тенге				475187				
	Всего заработная плата		Тенге					221457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132329				
	Местные материалы		Тенге				14815				
		Накладные расходы	Тенге				204894				
		Сметная прибыль	Тенге				87143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1176425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					221457			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13577				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13577				
		Сметная прибыль	Тенге				1086				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1191089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					221457			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
44	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,7	2487,25	161,12	6716	435	3931	2299	9736
					870,39	75,74	2350	205		721	
45	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,9	3297,87	164,24	12862	641	7598	4427	18672
					1185,50	75,74	4623	295		1383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	3919,05	163,66	4703	196	2840	1581	6786
					1389,00	74,72	1667	90		503	
47	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,6	18231,00	--	120325	--	120325	--	129951
					--	--	--	--		9626	
48	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	19334,00	--	23201	--	23201	--	25057
					--	--	--	--		1856	
49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	5,6	1038,14	4,71	5814	26	4571	1107	7474
					217,41	2,25	1217	13		554	
50	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	5,6	1523,00	--	8529	--	8529	--	9211
					--	--	--	--		682	
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,00092	387626,96	1224,96	357	1	151	187	587
					222948,00	519,75	205	--		43	
52	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,02968	523586,76	7804,05	15540	232	13945	1362	18254
					45937,80	3412,50	1363	101		1352	
53	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	4,2	2437,54	432,43	10238	1816	4095	4523	15942
					1030,25	166,30	4327	698		1181	
54	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,89	1582,32	73,20	2991	138	888	1822	5198
					1039,67	31,64	1965	60		385	
55	2109-0102-0219 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П; ДНО 21-10П (ГОСТ 14624-84) СТ РК 943-92	м2	4,2	12459,00	--	52328	--	52328	--	56514
					--	--	--	--		4186	
56	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	13635,00	--	25770	--	25770	--	27832
					--	--	--	--		2062	
57	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
					--	--	--	--		680	
58	1109-0403-0101 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки ЖР 1 (2 шт). Монтаж	т конструкций	0,07186	202997,80	47913,58	14608	3448	3533	5712	21946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					105996,00	9049,[illegible]	7627	651		1626	
59	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные	т	0,07196	688314,00	--	49531	--	49531	--	53494
					--	--	--	--		3962	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,24	84,62	2,25	274	7	134	92	396
					41,03	0,25	133	1		29	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	3,24	198,40	3,20	643	10	322	216	927
					95,94	0,49	311	2		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				362925	6951	330190	23328	417155
							25790	2116	--	30900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290288				
	Материалы		Тенге				38470				
	Всего заработная плата		Тенге					19627			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230152				
		Накладные расходы	Тенге				17616				
		Сметная прибыль	Тенге				24632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19627			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72637				
	Материалы		Тенге				3532				
	Всего заработная плата		Тенге					8279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58029				
		Накладные расходы	Тенге				5712				
		Сметная прибыль	Тенге				6268				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				417153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27905			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
62	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	3852,64	746,03	19263	3730	5389	13618	35512
					2028,84	279,30	10144	1397		2630	
63	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,4	6569,00	--	114301	--	114301	--	123445
					--	--	--	--		9144	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00778	686404,54	6652,78	5340	52	4849	529	6339
					56364,00	1261,75	439	10		470	
65	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00778	109692,00	--	853	--	853	--	922
					--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				139757	3782	125392	14147	166218
							10583	1406	--	12312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139757				
	Материалы		Тенге				10239				
	Всего заработная плата		Тенге					11989			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				853				
	Местные материалы		Тенге				114301				
		Накладные расходы	Тенге				14147				
		Сметная прибыль	Тенге				12312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11989			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				166217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11989			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
66	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила и мауэрлаты. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,302	102211,33	1314,77	30868	397	23970	5995	39812
					21525,40	532,00	6501	161		2949	
67	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,24	89616,96	1226,52	21508	294	17390	3554	27067
					15932,40	519,75	3824	125		2005	
68	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	3	87,15	4,66	261	14	143	98	389
					34,59	1,89	104	6		29	
69	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	**Настил толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	20	4261,91	73,23	85238	1465	77420	6259	98816
					317,67	30,03	6353	601		7320	
70	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	20	6833,84	79,58	136677	1592	99312	33496	183786
					1788,66	31,76	35773	635		13614	
71	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,696	10066,06	53,84	7006	37	6401	526	8134
					815,88	23,45	568	16		603	
72	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	20	349,63	2,50	6993	50	6325	576	8174
					30,91	1,09	618	22		605	
73	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	м2 утепляемого покрытия	18	831,43	46,25	14966	832	5378	8271	25096
					486,42	13,06	8756	235		1859	
74	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,5956	19679,00	--	51079	--	51079	--	55165
					--	--	--	--		4086	
75	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	18	680,77	24,59	12254	443	8499	3119	16603
					183,99	4,38	3312	79		1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (20 мм). Устройство	м2 стяжки	18	657,67	89,88	11838	1618	6467	3905	17003
					208,49	27,34	3753	492		1259	
77	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	18	84,76	6,65	1526	120	1337	99	1754
					3,86	2,10	69	38		130	
78	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,9	2799,73	10,87	8119	32	5195	2672	11655
					997,27	4,36	2892	13		863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				388332	6893	308916	68570	493454
							72523	2421	--	36552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				388332				
	Материалы		Тенге				257838				
	Всего заработная плата		Тенге					74944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51079				
		Накладные расходы	Тенге				68570				
		Сметная прибыль	Тенге				36552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				493455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					74944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				493455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					74944			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1788981	82396	1400407	310938	2267917
							306183	30112	--	167991	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702767				
	Материалы		Тенге				781734				
	Всего заработная плата		Тенге					328017			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414414				
	Местные материалы		Тенге				129115				
		Накладные расходы	Тенге				305227				
		Сметная прибыль	Тенге				160640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2168633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					328017			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86214				
	Материалы		Тенге				3532				
	Всего заработная плата		Тенге					8279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71607				
		Накладные расходы	Тенге				5712				
		Сметная прибыль	Тенге				7354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2267914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					336296			
		Смета 7-1-1. Ограждение водоразборной площадки									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,069	1526,14	--	73360	--	--	52819	136274
					1526,14	--	73360	--		10094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпк а вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	33,464	796,07	--	26640	--	--	19181	49486
					796,07	--	26640	--		3666	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	14,605	796,07	--	11627	--	--	8371	21598
					796,07	--	11627	--		1600	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	8,82	18364,32	825,56	161973	7281	144476	11838	187716
					1158,30	316,59	10216	2792		13905	
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В15,W4,F50.Устройство	м3	0,565	21507,25	1017,90	12152	575	9910	1718	14979
					2949,72	390,85	1667	221		1110	
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Фундамент железобетонный Фм1 (В15,W6,F50).Устройств о	м3	0,14	19910,59	1286,27	2787	180	2350	297	3331
					1836,54	494,52	257	69		247	
7	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического проф иля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00497	222380,00	--	1105	--	1105	--	1194
					--	--	--	--		88	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00497	18533,51	923,63	92	5	1	80	186
					17318,88	297,50	86	1		14	
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружныеиз кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладк а	м3 кладки	1,29	18818,07	1810,00	24275	2335	16236	6145	32854
					4421,96	700,00	5704	903		2434	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,645	900,26	10,40	581	7	321	238	884
					391,93	4,90	253	3		65	
11	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Устан овка	м оград	129	2470,85	1389,74	318739	179277	11976	232059	594862
					988,26	536,24	127486	69175		44064	
12	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоскиеиз тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	м3	20,64	46616,00	--	962154	--	962154	--	1039127
					--	--	--	--		76972	
13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятник и,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона клас са В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	10,35	47715,00	--	493850	--	493850	--	533358
					--	--	--	--		39508	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	80,82	849,75	20,12	68677	1626	46370	19417	95141
					255,88	2,45	20681	198		7047	
15	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатур иваемой поверхности	10,325	1063,12	29,47	10977	304	2945	6386	18752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					748,48	24,	7728	254		1389	
16	1115-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	Окраска известковая за 2 раза	м2 фа сада	526,325	485,03	105,18	255284	55360	7908	153819	441832
					364,82	0,49	192016	258		32728	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2424273	246950	1699602	512368	3171571
							477719	73875	--	234931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2424273				
	Материалы		Тенге				242494				
	Всего заработная плата		Тенге					551594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1105				
	Местные материалы		Тенге				1456004				
		Накладные расходы	Тенге				512367				
		Сметная прибыль	Тенге				234931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3171571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					551594			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3171571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					551594			
		Итого					99 678 445				
		Временные здания и сооружения 2%					1 993 569				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%					2 104 611				
		Непредиденные работы и затраты 2%					2 075 532				
		Итого в базовых ценах 2018 года					105 852 157				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%					94 208 420				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, К=1,05					12 225 924				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					119 206 465				
		Условная тендерная скидка					- 19 153 628				
		Всего по акту с учетом скидки					100 052 838				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Талгарского района»

(подпись) **Куандык Т.К.**

Технический надзор:

Эксперт технадзор
АО "Алатау" по развитию
Алматинской области"

Кунгурцев М.Г.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)