Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№56	14.09.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№2	29.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	381 692 792	72 209 303							8 665 116	80 874 419

Заказчик: Руководитель _____ Куандык Т.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Токтарбаев М.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: № 56 от 14.09.2018
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

А К Т №5
приемки выполненных работ за август 2019 года

на Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1-1. Компенсациионная посадка деревьев									
1	1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы,диаметр стволов более 32 см.Валка с корня	дер ево	162	312,53	12,22	50631	1980	1	35028	92512
					300,31	--	48650	--		6853	
2	1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями -собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перем ещением пней до 5 м	пень	162	241,44	241,44	39113	39113	--	10424	53499
					--	89,37	--	14477		3963	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,5	724,82	--	4711	--	--	3392	8752
					724,82	--	4711	--		648	
4	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Твердые породы и лиственница,диамет р стволов более 32 см	дерево	162	1026,86	47,75	166351	7735	1	114203	302998
					979,11	--	158615	--		22444	
5	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый.Погрузка	тенге за 1 тонну	144	509,00	--	73296	--		--	79160
					--	--	--	--		5864	
6	4131-0102-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый.Разгрузка	тенге за 1 тонну	144	333,00	--	47952	--		--	51788
					--	--	--	--		3836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	144	335,00	--	48240	--		--	52099
					--	--	--	--		3859	
8	1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратнымкомом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка ст андартных посадочных мест механизированным способо м.В естественном грунте	яма	810	1397,41	326,63	1131904	264569	--	853061	2143761
					1070,78	125,99	867335	102052		158797	
9	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,6 м.Посадка	шт.	810	4846,08	1100,48	3925328	891387	99858	2826858	7292360
					3622,33	343,53	2934083	278255		540175	
10	СТ125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный,ясе нь зелёный,ива красная,вяз широколистный,вяз ме лколистный,тополь пирамидальный,берёза,лох сере бристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м,возр аст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	810	6923,00	--	5607630	--	5607630	--	6056240
					--	--	--	--		448610	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11095155	1204784	5707490	3842966	16133169
							4013395	394784	--	1195049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11095155				
	Материалы		Тенге				99857				
	Всего заработная плата		Тенге					4408180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5607630				
	Транспортные расходы		Тенге				169488				
		Накладные расходы	Тенге				3842965				
		Сметная прибыль	Тенге				1195050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16133170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3873
		Сметная заработная плата	Тенге					4408180			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16133170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3873
		Сметная заработная плата	Тенге					4408180			
		Смета 2-1-1. Водопроводная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1322,1	39,01	39,01	51570	51570	--	13722	70515
					--	14,42	--	19059		5223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	5947,8	201,57	191,70	1198903	1140216	--	238978	1552911
					9,87	45,94	58687	273227		115030	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4255	271,18	261,73	1153891	1113680	495	242276	1507860
					9,33	69,75	39716	296778		111693	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	7020,75	335,00	--	2351951	--		--	2540107
					--	--	--	--		188156	
5	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном	м3 грунта	285,2	3611,02	1076,80	1029863	307103	--	688933	1856300
					2534,22	820,80	722760	234092		137504	
6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	18,4	4371,29	1076,80	80432	19813	--	54519	145747
					3294,49	820,80	60619	15103		10796	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	324,3	1831,37	--	593913	--	--	427617	1103252
					1831,37	--	593913	--		81722	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	3893,9	256,37	246,92	998277	961479	452	210646	1305637
					9,33	65,80	36346	256219		96714	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	6814,325	335,00	--	2282799	--		--	2465423
					--	--	--	--		182624	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	305,9	1113,40	153,58	340589	46980	--	303657	695786
					959,82	42,88	293609	13115		51540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1731,9	796,07	--	1378710	--	--	992671	2561092
					796,07	--	1378710	--		189711	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8431,8	31,95	31,95	269395	269395	--	71685	368366
					--	11,81	--	99562		27286	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8421,8	143,96	66,41	1212373	559313	--	665189	2027767
					77,54	32,16	653060	270814		150205	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1322,5	39,01	39,01	51585	51585	--	13727	70537
					--	14,42	--	19065		5225	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	606,74	18,96	15,99	11501	9702	71	4047	16792
					2,85	6,42	1728	3893		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13005750	4530835	1018	3927667	18288092
							3839147	1500925	--	1354673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13005750				
	Материалы		Тенге				1018				
	Всего заработная плата		Тенге					5340072			
	Транспортные расходы		Тенге				4634750				
		Накладные расходы	Тенге				3927668				
		Сметная прибыль	Тенге				1354673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18288091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5470
		Сметная заработная плата	Тенге					5340072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18288091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5470
		Сметная заработная плата	Тенге					5340072			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,58	601006,38	222178,34	348584	128863	16329	239811	635467
					350676,00	66968,30	203392	38842		47072	
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,73	601006,38	222178,34	438735	162190	20552	301832	799811
					350676,00	66968,30	255993	48887		59245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,1984	557434,67	198438,63	1782899	634686	63265	1262501	3289032
					339216,00	59499,95	1084948	190305		243632	
19	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	585,8	12485,00	--	7313713	--	7313713	--	7898810
					--	--	--	--		585097	
20	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	737,3	8158,00	--	6014893	--	6014893	--	6496085
					--	--	--	--		481191	
21	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3175,4637	7882,00	--	25029005	--	25029005	--	27031325
					--	--	--	--		2002320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40927829	925740	38457757	1804144	46150530
							1544334	278033	--	3418557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2570217				
	Материалы		Тенге				100144				
	Всего заработная плата		Тенге					1822367			
		Накладные расходы	Тенге				1804143				
		Сметная прибыль	Тенге				349949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4724310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1611
		Сметная заработная плата	Тенге					1822367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38357611				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38357611				
		Сметная прибыль	Тенге				3068609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41426220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46150530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1611
		Сметная заработная плата	Тенге					1822367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				53933579	5456575	38458775	5731811	64438622
							5383481	1778958	--	4773230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15575968				
	Материалы		Тенге				101162				
	Всего заработная плата		Тенге					7162439			
	Транспортные расходы		Тенге				4634750				
		Накладные расходы	Тенге				5731811				
		Сметная прибыль	Тенге				1704622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23012401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7081
		Сметная заработная плата	Тенге					7162439			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38357611				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38357611				
		Сметная прибыль	Тенге				3068609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41426220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				64438621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7081
		Сметная заработная плата	Тенге					7162439			
		Итого					80 571 791				
		Временные здания и сооружения 2%					1 611 436				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%					1 701 193				
		Непредиденные работы и затраты 2%					1 677 688				
		Итого в базовых ценах 2018 года					85 562 108				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%					76 150 276				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, К=1,05					9 882 423				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					96 356 624				
		Условная тендерная скидка					- 15 482 205				
		Всего по акту с учетом скидки					80 874 419				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Талгарского района»

_____ **Куандык Т.К.**
(подпись)

Технический надзор:

Эксперт технадзор
АО "Алатау" по развитию
Алматинской области"

_____ **Кунгурцев М.Г.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)