Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№56	14.09.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№1	10.12.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	84 510 000	75 455 357							9 054 643	84 510 000

Заказчик: Руководитель _____ Куандык Т.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Талгарского района Алматинской области",Республика Казахстан,, Алматинская обл.Талгарский р-н, г,Талгар пр.Д.Конаева, 65, тел.: 87024055589**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM Construction",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 129, кв. (офис) 183, тел.: 276-84-39**	**071140018348**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №56 от 14.09.2018г+доп соглашение №2 от 29.03.19г

Номер документа	Дата составления
50	**19.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство магистральных инженерных сетей и сорружений жилого комплекса Алма Тау Талгарского района Алматинской области			Услуги	1	84 510 000,00	84 510 000,00
				Итого	1	x	84 510 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2018

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: № 56 от 14.09.2018
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. Водопроводная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1150,4	39,01	39,01	44872	44872	--	11940	61357
					--	14,42	--	16584		4545	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	5172	201,57	191,70	1042524	991492	--	207807	1350357
					9,87	45,94	51032	237589		100026	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3700	271,18	261,73	1003383	968417	430	210674	1311182
					9,33	69,75	34536	258068		97125	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	6105	335,00	--	2045175	--		--	2208789
					--	--	--	--		163614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном	м3 грунта	248	3611,02	1076,80	895533	267046	--	599072	1614174
					2534,22	820,80	628487	203558		119568	
6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	16	4371,29	1076,80	69941	17229	--	47408	126737
					3294,49	820,80	52712	13133		9388	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	282	1831,37	--	516446	--	--	371841	959350
					1831,37	--	516446	--		71063	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	3386	256,37	246,92	868067	836068	394	183171	1135337
					9,33	65,80	31605	222799		84099	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	5925,5	335,00	--	1985043	--		--	2143846
					--	--	--	--		158803	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	266	1113,40	153,58	296164	40852	--	264050	605031
					959,82	42,88	255312	11405		44817	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1506	796,07	--	1198878	--	--	863192	2227037
					796,07	--	1198878	--		164966	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7332	31,95	31,95	234256	234256	--	62334	320318
					--	11,81	--	86576		23727	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7332	143,96	66,41	1055489	486936	--	579112	1765369
					77,54	32,16	568553	235770		130768	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1150	39,01	39,01	44857	44857	--	11936	61336
					--	14,42	--	16578		4543	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	314	18,96	15,99	5952	5021	37	2094	8690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,85	6,42	894	2014		644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11306580	3937048	861	3414631	15898910
							3338455	1304072	--	1177696	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11306580				
	Материалы		Тенге				860				
	Всего заработная плата		Тенге					4642527			
	Транспортные расходы		Тенге				4030218				
		Накладные расходы	Тенге				3414633				
		Сметная прибыль	Тенге				1177697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15898910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4756
		Сметная заработная плата	Тенге					4642527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15898910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4756
		Сметная заработная плата	Тенге					4642527			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	601006,38	222178,34	360604	133307	16891	248081	657379
					350676,00	66968,30	210406	40181		48695	
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,7	601006,38	222178,34	420704	155525	19706	289427	766943
					350676,00	66968,30	245473	46878		56811	
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	557434,67	198438,63	805493	286744	28582	570383	1485946
					339216,00	59499,95	490167	85977		110070	
19	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	606	12485,00	--	7565910	--	7565910	--	8171183
					--	--	--	--		605273	
20	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	707	8158,00	--	5767706	--	5767706	--	6229122
					--	--	--	--		461416	
21	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1459,45	7882,00	--	11503385	--	11503385	--	12423656
					--	--	--	--		920271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26423802	575576	24902180	1107891	29734229
							946046	173036	--	2202536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1586801				
	Материалы		Тенге				65180				
	Всего заработная плата		Тенге					1119082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1107891				
		Сметная прибыль	Тенге				215575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2910268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					1119082			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24837001				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24837001				
		Сметная прибыль	Тенге				1986960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26823961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29734229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					1119082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**37730382**	**4512623**	**24903041**	**4522522**	**45633139**
							4284500	**1477109**	**--**	**3380232**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12893381				
	Материалы		Тенге				66040				
	Всего заработная плата		Тенге					5761609			
	Транспортные расходы		Тенге				4030218				
		Накладные расходы	Тенге				4522524				
		Сметная прибыль	Тенге				1393272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18809178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5746
		Сметная заработная плата	Тенге					5761609			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24837001				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24837001				
		Сметная прибыль	Тенге				1986960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26823961				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45633139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5746
		Сметная заработная плата	Тенге					5761609			
Смета 2-3-1. Резервуар для воды емкостью 900 м3 (2 шт)											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (резервуары,фильтры)											
1	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м)**	**м3 грун та**	**500**	**39,01**	**39,01**	**19503**	**19503**	**--**	**5190**	**26668**
					--	**14,42**	**--**	**7208**		**1975**	
2	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2541,4**	**192,44**	**182,58**	**489072**	**463996**	**--**	**98109**	**634155**
					9,87	**43,75**	**25076**	**111186**		**46974**	
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную**	**м3 грунта**	**78,6**	**1526,14**	**--**	**119955**	**--**	**--**	**86367**	**222828**
					1526,14	**--**	**119955**	**--**		**16506**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 Кобъем=1,01	Грунты 2 группы.Разработка недостающего грунта с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш ом вместимостью 0,5 м3,применен коэф.Кобъем=1,01 на потери при перевозке	м3 грунта	2121	256,37	246,92	543760	523716	247	114739	711178
					9,33	65,80	19797	139562		52680	
5	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груз а 1.Расстояние перевозки 5 км	т	3711,75	335,00	--	1243436	--		--	1342911
					--	--	--	--		99475	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	306	796,07	--	243597	--	--	175390	452505
					796,07	--	243597	--		33519	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	714	31,95	31,95	22812	22812	--	6070	31193
					--	11,81	--	8431		2311	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа г рунтов 2	м3 грунта	714	15,78	15,78	11265	11265	--	2997	15403
					--	5,83	--	4163		1141	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	714	143,96	66,41	102785	47419	--	56395	171914
					77,54	32,16	55366	22960		12734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2796184	1088710	247	545257	3608755
							463791	293509	--	267315	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2796184				
		Материалы	Тенге				247				
		Всего заработная плата	Тенге					757301			
		Транспортные расходы	Тенге				1243436				
		Накладные расходы	Тенге				545256				
		Сметная прибыль	Тенге				267315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3608756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					757301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3608756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					757301			
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	48,8	18364,32	825,56	896179	40287	799367	65497	1038610
					1158,30	316,59	56525	15450		76934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-1301-0305 РСНБ РК 2015	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных па нелей (бетон В15,W4,F50).Устройство	м3	125,26	26607,81	2242,21	3332895	280859	2288178	785762	4448149
					6098,18	795,28	763858	99617		329493	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля клас са А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 - 2014	т	7,3612	205246,00	--	1510857	--	1510857	--	1631725
					--	--	--	--		120869	
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построеч ных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,3612	18533,51	923,63	136429	6799	2142	118007	274790
					17318,88	297,50	127488	2190		20355	
18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,8532	222380,00	--	189735	--	189735	--	204913
					--	--	--	--		15179	
19	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Детали спускного и отводящего трубопровода СП 200,ОТ 300,остающихся в теле бетона (ал.ГУ стр.34,3 5).Установка	т	0,4205	69956,95	16408,72	29417	6900	625	22327	55883
					52062,50	6284,25	21892	2643		4139	
20	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,866	6818,00	--	46812	--	46812	--	50557
					--	--	--	--		3745	
21	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 325 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,53	9049,00	--	59090	--	59090	--	63817
					--	--	--	--		4727	
22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Решетка из стальных прутьев.Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром 6 мм	т	0,011	18533,51	923,63	204	10	3	176	411
					17318,88	297,50	191	3		30	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-Г (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	202229,00	--	2225	--	2225	--	2402
					--	--	--	--		178	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Уклон из цементного раствора.Устройство	м3	5,34	17399,40	825,56	92913	4408	82320	7167	108086
					1158,30	316,59	6185	1691		8006	
25	1107-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине кот лована до 4 м	шт.сборных конструкций	12	4792,96	2669,44	57516	32033	1	43712	109326
					2123,52	963,50	25482	11562		8098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты.Устройство прослойки из раствора под подошвы	м2 площади подошвы фундамен тов	42	252,39	12,07	10600	507	9300	1146	12686
					18,88	4,25	793	178		940	
27	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м 3	9,24	47715,00	--	440887	--	440887	--	476158
					--	--	--	--		35271	
28	1107-0103-0102 РСНБ РК 2015	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т.Установка в стаканы фундамент ов зданий.Глубина заделки колонн до 0,7 м	шт.сбо рных конструкций	12	10255,74	2863,23	123069	34359	19911	95830	236410
					5733,21	1034,42	68799	12413		17512	
29	СТ121-049999-0101	Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугол ьные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)	м3	3,12	64146,00	--	200136	--	200136	--	216146
					--	--	--	--		16011	
30	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,134	109692,00	--	14699	--	14699	--	15875
					--	--	--	--		1176	
31	1107-0201-0108 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2.Установка при вертикаль ных стыках (шпоночного типа),инъецируемых раствор ом	м3 сборных железобетонн ых конструкций	61,48	15689,11	5241,48	964566	322246	321526	532101	1616400
					5217,86	2116,77	320794	130139		119733	
32	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Ремстройтехника " 2018г.	Панели стеновые для резервуаров прямоугольны е,плоские 2.100-04	шт	24	103303,57	--	2479286	--	2479286	--	2677629
					--	--	--	--		198343	
33	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Ремстройтехника " 2018гг.	Панели стеновые для резервуаров прямоугольны е,плоские 2.100-05	шт	8	114553,57	--	916429	--	916429	--	989743
					--	--	--	--		73314	
34	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Ремстройтехника " 2018гг.	Панели стеновые для резервуаров прямоуголь ные,плоские 2.100-17(19)	шт	4	135223,21	--	540893	--	540893	--	584164
					--	--	--	--		43271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1107-0201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадьюдо 6 м2.Установка при вертикальных стыках (шпоно чного типа),иньецируемых раствором	м3 сборных жел езобетонных конструкций	7,52	28131,84	9972,97	211551	74997	58822	129417	368245
					10336,75	4247,70	77732	31943		27277	
36	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Темирбетон-1" 2018г.	Панели стеновые для резервуаров угловые	шт	16	53214,29	--	851429	--	851429	--	919543
					--	--	--	--		68114	
37	1107-0106-0119 РСНБ РК 2015	Блоки угловые (объемом 0,74 м3 х 4).Установка	шт.сборных конструкций	8	6277,26	1908,10	50218	15265	18293	24251	80426
					2082,50	486,44	16660	3891		5958	
38	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Ремстройтехника " 2018г.	Блок угловой для резервуаров 2.300	шт	8	70535,71	--	564286	--	564286	--	609429
					--	--	--	--		45143	
39	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,436	109692,00	--	47826	--	47826	--	51652
					--	--	--	--		3826	
40	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые (в стыках панелей).Устано вка	т стальных элементов	0,09	452278,53	12278,93	40705	1105	19404	23970	69850
					224400,00	1310,75	20196	118		5174	
41	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажн ых элементов до 5 т	шт.сборных конструкций	28	9214,72	1546,60	258012	43305	150210	91375	377338
					2303,46	462,11	64497	12939		27951	
42	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водо провода,канализации,резервуаров,колодцев и ирри гационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 Г ОСТ 13015-2012 (W6)	м3	52,42	83736,00	--	4389441	--	4389441	--	4740596
					--	--	--	--		351155	
43	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные дополнительные	т	0,129	163454,00	--	21086	--	21086	--	22772
					--	--	--	--		1687	
44	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,129	109692,00	--	14150	--	14150	--	15282
					--	--	--	--		1132	
45	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые (в стыках плит покрытия).Установка	т стальны х элементов	0,0398	452278,53	12278,93	18001	489	8581	10600	30889
					224400,00	1310,75	8931	52		2288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	202229,00	--	1496	--	1496	--	1616
					--	--	--	--		120	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	205246,00	--	6650	--	6650	--	7182
					--	--	--	--		532	
48	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0398	18533,51	923,63	738	37	12	638	1486
					17318,88	297,50	689	12		110	
49	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м2 поверхности	533,4	371,78	0,78	198306	416	9053	172020	399952
					354,03	0,37	188837	196		29626	
50	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Сборные ж/б колпаки камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 10 00 мм.Установка	м3 сборных железобетонн ых констру кций	2,6	7819,17	4106,53	20330	10677	876	14966	38119
					3375,75	1502,19	8777	3906		2824	
51	СТ121-049999-0702 прим.	Сборные ж/б колпаки	м3	2,6	39533,00	--	102786	--	102786	--	111009
					--	--	--	--		8223	
52	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охл аждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий гл убиной 200 мм (50 мм) диаметром 100 мм	отверстие	8	1136,03	476,85	9088	3815	265	6388	16714
					625,98	324,63	5008	2597		1238	
53	1146-0301-0128 РСНБ РК 2015 К=15	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные.Сверл ение кольцевыми алмазными сверлами с применением о хлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм.исключать к норме 11-460301-0112 на каждые 10 мм (150 мм) изменения глубины отверст ия диаметром 100 мм	отверстие	8	-908,98	-360,39	-7272	-2883	-199	-5223	-13495
					-523,69	-253,58	-4190	-2029		-1000	
54	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены камеры бетонные толщиной 100мм.Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверсти е	8	269,84	111,97	2159	896	--	1419	3864
					157,88	53,29	1263	426		286	
55	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубки стальные.Установка	т	0,0504	200920,95	16408,72	10126	827	6675	2676	13827
					52062,50	6284,25	2624	317		1024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,то лщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,2	1025,00	--	5330	--	5330	--	5756
					--	--	--	--		426	
57	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 80,то лщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	2139,00	--	4278	--	4278	--	4620
					--	--	--	--		342	
58	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В1 5(М2 00) W6^3 бетона в деле	м3 бетона в деле	1,6	18984,20	719,30	30375	1151	26793	3373	36448
					1519,36	267,21	2431	428		2700	
59	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Воздуховоды из стальной трубы,диаметр 100 мм.Прокладка	м2 повер хности воздуховодов	6,918048	1909,07	49,77	13207	344	938	11819	27028
					1723,72	19,59	11925	136		2002	
60	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0192	942332,16	465417,20	18093	8936	361	11324	31770
					458105,50	137623,90	8796	2642		2353	
61	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1536,00	--	12288	--	12288	--	13271
					--	--	--	--		983	
62	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Обетонирование труб воздуховодов.Устройство	м3	1	18746,73	900,29	18747	900	16852	1222	21566
					995,22	347,48	995	347		1597	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0064	71376,54	6652,78	457	43	53	435	963
					56364,00	1261,75	361	8		71	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	202229,00	--	1294	--	1294	--	1398
					--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18960013	888728	16263751	2172395	22822996
							1807539	333814	--	1690590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18819008				
	Материалы		Тенге				3839423				
	Всего заработная плата		Тенге					2129293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1810017				
	Местные материалы		Тенге				10485570				
		Накладные расходы	Тенге				2160574				
		Сметная прибыль	Тенге				1678367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22657949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1870
		Сметная заработная плата	Тенге					2129293			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				141005				
	Материалы		Тенге				938				
	Всего заработная плата		Тенге					12060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127798				
	Сдача и испытание		Тенге				584				
		Накладные расходы	Тенге				11819				
		Сметная прибыль	Тенге				12226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				165050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22822999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1881
		Сметная заработная плата	Тенге					2141353			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**21756197**	**1977438**	**16263998**	**2717652**	**26431751**
							2271330	**627324**	**--**	**1957905**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21615192				
	Материалы		Тенге				3839669				
	Всего заработная плата		Тенге					2886593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1810017				
	Местные материалы		Тенге				10485570				
	Транспортные расходы		Тенге				1243436				
		Накладные расходы	Тенге				2705831				
		Сметная прибыль	Тенге				1945682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26266704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2598
		Сметная заработная плата	Тенге					2886593			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				141005				
	Материалы		Тенге				938				
	Всего заработная плата		Тенге					12060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127798				
	Сдача и испытание		Тенге				584				
		Накладные расходы	Тенге				11819				
		Сметная прибыль	Тенге				12226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				165050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26431755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2609
		Сметная заработная плата	Тенге					2898654			
Смета 2-3-2. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды (2 шт)											
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы											
		Земляные работы учтены в резервуарах									
		Бетонные и железобетонные конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	7	6254,22	904,54	43780	6332	32310	7216	55075
					733,98	374,45	5138	2621		4080	
2	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5 т.Укладка пр и глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	8	1568,35	873,31	12547	6987	--	9492	23802
					695,03	310,47	5560	2484		1763	
3	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка пр и глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	10	2079,12	1183,17	20791	11832	1	15573	39273
					895,95	423,81	8960	4238		2909	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные ФЛ10.8 (4 шт)	м3	1,6	47715,00	--	76344	--	76344	--	82452
					--	--	--	--		6108	
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные ФЛ10.24 (5шт)	м3	6,1	47715,00	--	291062	--	291062	--	314346
					--	--	--	--		23285	
6	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	120	2126,60	1087,88	255192	130546	39195	158517	446806
					712,09	407,38	85451	48886		33097	
7	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	64	4547,43	2578,06	291035	164996	42514	174158	502409
					1305,08	1001,04	83525	64066		37215	
8	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.6.6-Т)	м3	21,682	25288,00	--	548294	--	548294	--	592158
					--	--	--	--		43864	
9	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бето на класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6-Т)	м3	18,308	24814,00	--	454295	--	454295	--	490638
					--	--	--	--		36344	
10	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кл асса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.6.6-Т)	м3	52,16	24936,00	--	1300662	--	1300662	--	1404715
					--	--	--	--		104053	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные участки).Устройство	м3	11,6	19774,65	1017,90	229386	11808	183361	35263	285821
					2949,72	390,85	34217	4534		21172	
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный пояс МП1.Устройство	м3	16	30882,88	3658,04	494126	58529	289605	151163	696912
					9124,50	1257,55	145992	20121		51623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая к ласса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259 1-2014	т	0,1908	202229,00	--	38585	--	38585	--	41672
					--	--	--	--		3087	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля клас са А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 - 2014	т	0,22534	205246,00	--	46250	--	46250	--	49950
					--	--	--	--		3700	
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм	т	0,41614	18533,51	923,63	7713	384	122	6671	15534
					17318,88	297,50	7207	124		1151	
16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,2066	229986,96	1224,96	47515	253	33769	12376	64683
					65308,00	519,75	13493	107		4791	
17	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2066	109692,00	--	22662	--	22662	--	24475
					--	--	--	--		1813	
18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварны х труб,диаметр 40 мм.Прокладка	м трубопровода	3	1465,99	36,02	4398	108	2218	2072	6987
					690,70	13,98	2072	42		518	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Укладка арматурных сеток С-1	т металлически х изделий	0,549	323450,46	1847,06	177574	1014	142934	31672	225986
					61250,40	782,25	33626	429		16740	
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Сальники.Установка	т	0,124	69956,95	16408,72	8675	2035	184	6584	16479
					52062,50	6284,25	6456	779		1221	
21	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе трубчерез стены диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5024,30	--	20097	--	9468	10417	32955
					2657,36	--	10629	--		2441	
22	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе трубчерез стены диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2700,20	--	10801	--	2694	7945	20246
					2026,80	--	8107	--		1500	
23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 40 мм.Прокладка	м трубопровода	19,8	1465,99	36,02	29027	713	14638	13674	46116
					690,70	13,98	13676	277		3416	
24	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок из бетона В10.Устройство	м3	0,58	37353,21	5178,03	21665	3003	10063	8785	32886
					14825,63	1819,67	8599	1055		2436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные (МН-5).Установка	т	0,03496	229986,96	1224,96	8040	43	5714	2094	10945
					65308,00	519,75	2283	18		811	
26	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,048	547164,76	7804,05	26264	375	23684	2203	30744
					45937,80	3412,50	2205	164		2277	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (0-50 мм) по днищу приямка.Устройство	м2 стяжки	0,5	554,40	27,02	277	14	104	155	467
					317,20	13,03	159	7		35	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11 0101-1101	м2 стяжки	0,5	60,80	4,60	30	2	26	3	36
					3,92	2,15	2	1		3	
29	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.сборных конструкций	6	9214,72	1546,60	55288	9280	32187	19580	80858
					2303,46	462,11	13821	2773		5989	
30	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий ребристые 2П1-4АГУт	м3	5,7	83736,00	--	477295	--	477295	--	515479
					--	--	--	--		38184	
31	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Доп.закладные детали	т	0,12152	584822,00	--	71068	--	71068	--	76753
					--	--	--	--		5685	
32	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12152	109692,00	--	13330	--	13330	--	14396
					--	--	--	--		1066	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные (узел6).Установка	т стальных элементов	0,0232	686404,54	6652,78	15925	154	14463	1578	18902
					56364,00	1261,75	1308	29		1400	
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка труб Д=200 мм на перекрытии бетоном марки В10.Устройство	м3	1,32	22752,84	883,25	30034	1166	22232	6445	39397
					5027,40	337,66	6636	446		2918	
35	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков.Установка	шт.сборных конструкций	2	6376,19	2513,34	12752	5027	1281	9877	24440
					3221,75	963,60	6444	1927		1810	
36	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Козырек КВ 18-16т (сер.1.238-1)(разм.1,84х1,55)	м3	0,6	73739,00	--	44243	--	44243	--	47783
					--	--	--	--		3539	
37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные (узел3).Установка	т стальных элементов	0,00088	686404,54	6652,78	604	6	548	60	717
					56364,00	1261,75	50	1		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5	9001,29	1545,98	45006	7730	22032	17496	67503
					3048,84	673,75	15244	3369		5000	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовка ми	м3 подстилающего слоя	10	21432,31	7,68	214323	77	179805	32374	266433
					3444,06	--	34441	--		19736	
40	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные,толщина 20 мм(30-50 мм).Устройство	м2 покрытия	50	758,79	83,05	37939	4152	21803	12715	54707
					239,68	30,85	11984	1542		4052	
41	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изм енения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	50	358,45	15,82	17922	791	15331	2058	21579
					36,00	7,80	1800	390		1598	
42	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2 проемов	4,452	2437,54	432,43	10852	1925	4340	4794	16898
					1030,25	166,30	4587	740		1252	
43	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П С Т РК 943-92	м2	4,452	15271,00	--	67986	--	67986	--	73425
					--	--	--	--		5439	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	44	591,79	89,88	26039	3955	12910	9546	38432
					208,49	27,34	9174	1203		2847	
45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике.Устройств о первого слоя	м2 изолируемой поверхности	52	1606,24	86,34	83525	4490	46738	30908	123587
					621,09	11,23	32297	584		9155	
46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 к=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материала ми на битумной мастике.Устройство последующего сл оя (+3 слоя)	м2 изолируемой поверхности	52	5241,75	127,61	272571	6635	90556	165796	473436
					3372,69	19,21	175380	999		35069	
47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	44	591,79	89,88	26039	3955	12910	9546	38432
					208,49	27,34	9174	1203		2847	
48	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности гидроизолом в 2 слоя	м2 поверхности	66	2281,21	41,69	150560	2752	110526	35086	200497
					564,88	6,74	37282	445		14852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 п оверхности	244	849,75	20,12	207338	4909	139993	58621	287236
					255,88	2,45	62436	598		21277	
50	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег о слоя	1,12	8414,61	901,48	9424	1010	5263	3349	13795
					2813,59	367,50	3151	412		1022	
51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение песка щебнем	м2 площади уплотнения	9,04	244,78	28,97	2213	262	1341	665	3108
					67,49	10,78	610	97		230	
52	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Входная площадка из бетона В7,5.Устройство	м3	1,44	16816,89	900,29	24216	1296	21487	1759	28054
					995,22	347,48	1433	500		2078	
53	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Площадка.Железнение поверхности	м2 поверхности	9,04	371,78	0,78	3361	7	154	2915	6778
					354,03	0,37	3200	3		502	
54	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,14	9327,05	1451,16	1306	203	271	867	2346
					5945,94	710,50	832	99		174	
55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки изакладные детали приямка.Окраска масляная белила ми с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 о крашиваемой поверхности	0,8192	828,15	0,98	678	1	102	460	1230
					701,56	0,47	575	--		91	
		Фильтры-поглотители ФП 2К									
56	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены фильтров-поглотителей из кирпича.Кладка	м3 кладки	2,88	20609,25	1629,00	59355	4692	37973	17210	82689
					5795,30	630,00	16690	1814		6125	
57	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные,толщина 20 мм (30-50 мм).Устройство	м2 покрытия	1,1664	758,79	83,05	885	97	508	297	1276
					239,68	30,85	280	36		95	
58	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2покрытия	1,1664	358,45	15,82	418	18	358	48	503
					36,00	7,80	42	9		37	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные (МН-4).Установка	т	0,05112	229986,96	1224,96	11757	63	8355	3062	16005
					65308,00	519,75	3339	27		1186	
60	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.Установка	т металлически х из делий	0,1616	547164,76	7804,05	88422	1261	79737	7417	103506
					45937,80	3412,50	7424	551		7667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание внутренних и наружных стен фильтров-поглотителей (затирка цементным раствором М50)	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,976	460,96	5,03	17045	186	2275	11743	31091
					394,42	2,57	14584	95		2303	
62	1113-0301-0801 РСНБ РК 2015 к=7	Поверхности внутренние.Окраска эмалью на основе лака ПХВ в 7 слоев	м2	17,776	2987,19	13,01	53100	231	35215	12213	70538
					993,13	2,57	17654	46		5225	
63	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки и закладные детали.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,5724	828,15	0,98	7927	9	1202	5376	14368
					701,56	0,47	6716	4		1064	
64	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Деревянные крышки.Устройство	м2 покрытия	4,1216	632,05	143,43	2605	591	680	1420	4347
					323,70	59,14	1334	244		322	
65	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Крышки деревянные	м2	4,1216	4690,00	--	19330	--	19330	--	20877
					--	--	--	--		1546	
66	1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений.Загрузка песком	м3 загрузки	0,72	6597,22	880,88	4750	634	3149	1065	6281
					1343,63	282,52	967	203		465	
67	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений.Загрузка гравием	м3 загрузки	2,64	5942,93	914,40	15689	2414	9454	4161	21439
					1447,45	284,67	3821	752		1588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6690209	468951	5239189	1146540	8463689
							982063	171095	--	626941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6554819				
	Материалы		Тенге				1738772				
	Всего заработная плата		Тенге					1118355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208144				
	Местные материалы		Тенге				3192195				
		Накладные расходы	Тенге				1112433				
		Сметная прибыль	Тенге				613380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8280632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
		Сметная заработная плата	Тенге					1118355			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71068				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71068				
		Сметная прибыль	Тенге				5685				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76753				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64323				
	Материалы		Тенге				29017				
	Всего заработная плата		Тенге					34803			
		Накладные расходы	Тенге				34107				
		Сметная прибыль	Тенге				7874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8463689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1153158			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6690209	468951	5239189	1146540	8463689
							982063	171095	--	626941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6554819				
	Материалы		Тенге				1738772				
	Всего заработная плата		Тенге					1118355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208144				
	Местные материалы		Тенге				3192195				
		Накладные расходы	Тенге				1112433				
		Сметная прибыль	Тенге				613380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8280632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
		Сметная заработная плата	Тенге					1118355			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71068				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71068				
		Сметная прибыль	Тенге				5685				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76753				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64323				
	Материалы		Тенге				29017				
	Всего заработная плата		Тенге					34803			
		Накладные расходы	Тенге				34107				
		Сметная прибыль	Тенге				7874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34803			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8463689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1153158			
		Смета 2-3-3. Насосная станция II подъема									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м)**	м3 грунт а	19	39,01	39,01	741	741	--	197	1013
					--	14,42	--	274		75	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каж дые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	19	36,11	36,11	686	686	--	183	938
					--	13,35	--	254		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади застройки.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	275	1,39	1,39	382	382	--	102	522
					--	0,51	--	141		39	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	282	192,44	182,58	54269	51486	1	10886	70367
					9,87	43,75	2782	12338		5212	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грун та в котлованах и траншеях,разработанных механизи рованным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21	1831,37	--	38459	--	--	27690	71441
					1831,37	--	38459	--		5292	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещение грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 2 0 м)	м3 грунта	303	45,59	45,59	13813	13813	--	3675	18887
					--	16,85	--	5105		1399	
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять н а каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 гр унта	303	39,01	39,01	11819	11819	--	3145	16161
					--	14,42	--	4368		1197	
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Обратное перемещение грунта из временного отвала бульдозерами мощн остью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м)	м3 грунта	260	45,59	45,59	11852	11852	--	3154	16207
					--	16,85	--	4380		1200	
9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на ка ждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	26	39,01	39,01	1014	1014	--	270	1387
					--	14,42	--	375		103	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	26	796,07	--	20698	--	--	14902	38448
					796,07	--	20698	--		2848	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	234	31,95	31,95	7476	7476	--	1989	10223
					--	11,81	--	2763		757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа г рунтов 2	м3 грунта	234	15,78	15,78	3692	3692	--	982	5048
					--	5,83	--	1364		374	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	234	143,96	66,41	33686	15541	--	18482	56342
					77,54	32,16	18145	7525		4173	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19	39,01	39,01	741	741	--	197	1013
					--	14,42	--	274		75	
15	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каж дые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19	36,11	36,11	686	686	--	183	938
					--	13,35	--	254		69	
16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунт а	43	45,59	45,59	1960	1960	--	522	2680
					--	16,85	--	724		199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				201973	121889	1	86559	311615
							80084	40138	--	23081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201973				
	Всего заработная плата		Тенге					120222			
		Накладные расходы	Тенге				86560				
		Сметная прибыль	Тенге				23083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					120222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				311616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					120222			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	4,4136	18364,32	825,56	81053	3644	72297	5924	93935
					1158,30	316,59	5112	1397		6958	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверх у до 1000 мм.Устройство (бетон В20)	м3	25,29	23973,76	1591,23	606296	40242	467180	102057	765021
					3909,60	524,97	98874	13276		56668	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2883	205246,00	--	264418	--	264418	--	285572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		21153	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1556	197644,00	--	30753	--	30753	--	33214
					--	--	--	--		2460	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0587	202229,00	--	11871	--	11871	--	12821
					--	--	--	--		950	
22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях и з арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4458	18533,51	923,63	26796	1335	421	23177	53971
					17318,88	297,50	25040	430		3998	
23	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 25 мм	т	0,0568	14108,93	869,81	801	49	17	685	1605
					12948,12	297,50	735	17		119	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 п оверхности	84,6	849,75	20,12	71889	1702	48539	20325	99591
					255,88	2,45	21648	207		7377	
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Уширение под внутренниестены.Устройство	м3	2,3	23252,10	1591,23	53480	3660	40828	9282	67782
					3909,60	524,97	8992	1207		5021	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0228	200325,00	--	4567	--	4567	--	4933
					--	--	--	--		365	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля к ласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,0204104	205246,00	--	4189	--	4189	--	4524
					--	--	--	--		335	
28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в постр оечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0204104	18533,51	923,63	378	19	6	327	762
					17318,88	297,50	353	6		56	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0226	205246,00	--	4639	--	4639	--	5010
					--	--	--	--		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 под оборуд ование.Устройство	м3	4,17	22199,65	599,18	92573	2499	73067	16281	117562
					4078,35	212,10	17007	884		8708	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01749	205246,00	--	3590	--	3590	--	3877
					--	--	--	--		287	
32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01749	18533,51	923,63	324	16	5	280	653
					17318,88	297,50	303	5		48	
33	1106-0201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерныхболтов.Дополнительные затраты на устройство	м3	0,06	767,89	12,86	46	1	7	35	88
					638,06	3,73	38	--		6	
34	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	14,64	148,03	2,60	2167	38	1086	1252	3693
					71,28	1,23	1043	18		274	
35	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	1	14873,27	69,55	14873	70	13835	981	17123
					967,75	33,54	968	34		1268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1274704	53275	1041315	180606	1571737
							180114	17483	--	116422	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1259830				
	Материалы		Тенге				703452				
	Всего заработная плата		Тенге					196595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324028				
		Накладные расходы	Тенге				179625				
		Сметная прибыль	Тенге				115156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1554612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					196595			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14873				
	Материалы		Тенге				13836				
	Всего заработная плата		Тенге					1001			
		Накладные расходы	Тенге				981				
		Сметная прибыль	Тенге				1268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1571735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					197596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1476677	175163	1041316	267165	1883352
							260198	57621	--	139503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1461803				
	Материалы		Тенге				703452				
	Всего заработная плата		Тенге					316817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324028				
		Накладные расходы	Тенге				266185				
		Сметная прибыль	Тенге				138239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1866228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					316817			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14873				
	Материалы		Тенге				13836				
	Всего заработная плата		Тенге					1001			
		Накладные расходы	Тенге				981				
		Сметная прибыль	Тенге				1268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1001			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1883350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					317818			
		Смета 2-3-6. Демонтажные и монтажные работы									
1	1146-0601-0902 РСНБ РК 2015	Существующий ж/б резервуар емк.100 м3.Разборка методом обрушения	м3 строительного объема,включая подвал	18,39	1936,42	1699,42	35611	31252	--	11303	50666
					237,01	494,67	4359	9097		3753	
2	1146-0601-0902 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные насосной станции II подъема.Разборка методом обрушения	м3 строительного объема,включая подвал	33,45	1936,42	1699,42	64773	56846	1	20558	92158
					237,01	494,67	7928	16547		6827	
3	1146-0601-0901 РСНБ РК 2015	Здания КПП.Разборка	м3 строительного объема	28,22	2036,36	1699,42	57466	47958	--	19713	83353
					336,94	494,67	9508	13959		6174	
4	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные.Разборка	м3	2,8	22371,56	9175,40	62640	25691	5081	36968	107577
					11381,28	4336,50	31868	12142		7969	
5	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Емкость железобетонная.Разборка	м3	3,22	31368,26	14555,06	101006	46867	5844	59222	173046
					14998,32	6896,75	48295	22208		12818	
6	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,083	470640,37	288716,53	39063	23963	--	22611	66609
					181923,84	93254,31	15100	7740		4934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунны е диаметром 200 мм.Демонтаж	задвижка	5	2397,77	1143,59	11989	5718	--	7908	21488
					1254,18	343,35	6271	1717		1592	
8	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015 к=0,3	Агрегат насосный произв.100 м3/ч.Де монтаж оборудования	шт.	2	4070,47	758,74	8141	1517	1	4313	13450
					3311,73	223,13	6623	446		996	
9	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 к=0,3	Электрошкаф.Демонтаж	шт.	1	1028,19	684,48	1028	684	--	434	1579
					343,71	258,83	344	259		117	
10	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную.Погрузка	т	192,0355	653,00	--	125399	--		--	135431
					--	--	--	--		10032	
11	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	192,0355	620,00	--	119062	--		--	128587
					--	--	--	--		9525	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				626179	240497	10927	183030	873944
							130295	84115	--	64737	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9169				
	Всего заработная плата		Тенге					7672			
		Накладные расходы	Тенге				4746				
		Сметная прибыль	Тенге				1113				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					7672			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				617010				
	Материалы		Тенге				10926				
	Всего заработная плата		Тенге					206737			
	Транспортные расходы		Тенге				244461				
		Накладные расходы	Тенге				178283				
		Сметная прибыль	Тенге				63623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				858916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					206737			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				873945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					214409			
		Смета 3-1-1. Здание контрольно-пропускного пункта									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,8	39,01	39,01	421	421	--	112	576
					--	14,42	--	156		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	34	2309,03	--	78507	--	--	56525	145835
					2309,03	--	78507	--		10803	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,26	796,07	--	20109	--	--	14478	37354
					796,07	--	20109	--		2767	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,32	143,96	66,41	1486	685	1	815	2485
					77,54	32,16	800	332		184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100523	1107	1	71930	186250
							99416	488	--	13797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100523				
	Всего заработная плата		Тенге					99903			
		Накладные расходы	Тенге				71931				
		Сметная прибыль	Тенге				13796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					99903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					99903			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,62	18364,32	825,56	29750	1337	26537	2174	34478
					1158,30	316,59	1876	513		2554	
6	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон В15)	м3	8,68	23252,10	1591,23	201828	13812	154081	35028	255804
					3909,60	524,97	33935	4557		18948	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1518	205246,00	--	31156	--	31156	--	33649
					--	--	--	--		2493	
8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1884	197644,00	--	37236	--	37236	--	40215
					--	--	--	--		2979	
9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3402	18533,51	923,63	6305	314	99	5454	12700
					17318,88	297,50	5892	101		941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,76	849,75	20,12	32936	780	22238	9312	45628
					255,88	2,45	9918	95		3380	
11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,348	15508,94	1547,10	51924	5180	34927	12730	69826
					3529,44	515,43	11817	1726		5172	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Уширение под внутренние стены. Устройство	м3	0,64	23252,10	1591,23	14881	1018	11361	2583	18861
					3909,60	524,97	2502	336		1397	
13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	200325,00	--	5769	--	5769	--	6231
					--	--	--	--		462	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138526	205246,00	--	2843	--	2843	--	3071
					--	--	--	--		227	
15	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00028	222380,00	--	62	--	62	--	67
					--	--	--	--		5	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0141326	18533,51	923,63	262	13	4	227	528
					17318,88	297,50	245	4		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				414954	22454	326313	67508	521058
							66185	7332	--	38597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				414954				
	Материалы		Тенге				249247				
	Всего заработная плата		Тенге					73517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77067				
		Накладные расходы	Тенге				67507				
		Сметная прибыль	Тенге				38597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				521058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					73517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				521058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					73517			

РАЗДЕЛ 3.Каркас

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные См1, См4 и См5 (бетон В15). Устройство	м3	2,471	34291,37	4734,51	84734	11699	45641	28837	122657
					11086,40	1738,07	27394	4295		9086	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27124	197644,00	--	53609	--	53609	--	57898
					--	--	--	--		4289	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	205246,00	--	4187	--	4187	--	4522
					--	--	--	--		335	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01806	202229,00	--	3652	--	3652	--	3944
					--	--	--	--		292	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3097	18533,51	923,63	5740	286	90	4965	11561
					17318,88	297,50	5364	92		856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				151922	11985	107179	33802	200582
							32758	4387	--	14858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151922				
	Материалы		Тенге				45731				
	Всего заработная плата		Тенге					37145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61448				
		Накладные расходы	Тенге				33802				
		Сметная прибыль	Тенге				14858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				200582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37145			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				667399	35546	433493	173240	907890
							198359	12206	--	67252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				667399				
	Материалы		Тенге				294978				
	Всего заработная плата		Тенге					210565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138516				
		Накладные расходы	Тенге				173239				
		Сметная прибыль	Тенге				67251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					210565			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				907889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					210565			205
		Итого					**84 193 767**				
		Временные здания и сооружения 2%					**1 683 875**				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%					**1 777 667**				
		Непредиденные работы и затраты 2%					**1 753 106**				
		Итого в базовых ценах 2018 года					**89 408 416**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%					**79 573 490**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, К=1,05					**10 326 672**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					**100 688 183**				
		Условная тендерная скидка					**- 16 178 183**				
		Всего по акту с учетом скидки					**84 510 000**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Талгарского района»

_____ **Куандык Т.К.**
(подпись)

Технический надзор:

Эксперт технадзор
АО "Алатау" по развитию
Алматинской области"

_____ **Кунгурцев М.Г.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)