Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Талгарского района Алматинской области",Республика Казахстан,, Алматинская обл.Талгарский р-н, г,Талгар пр.Д.Конаева, 65, тел.: 87024055589**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM Construction",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 129, кв. (офис) 183, тел.: 276-84-39**	**071140018348**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №56 от 14.09.2018г+доп соглашение №2 от 29.03.19г

Номер документа	Дата составления
32	**27.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство магистральных инженерных сетей и сорружений жилого комплекса Алма Тау Талгарского района Алматинской области			Услуги	1	31 077 208,00	31 077 208,00
				Итого	1	x	31 077 208,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Касенов К.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Р.Кисанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№56	14.09.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№4	01.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	412 770 000	27 747 507							3 329 701	31 077 208

Заказчик: и.о. Руководителя Кисанов Р.Б.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор Хасенов К.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: № 56 от 14.09.2018
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

А К Т №6
приемки выполненных работ за нояюрь 2019 года

на Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. Водопроводная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1,985	335,00	--	665	--		--	718
					--	--	--	--		53	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	143,96	66,41	1440	664	1	790	2408
					77,54	32,16	775	322		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2105	664	1	790	3126
							775	322	--	231	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2105				
		Всего заработная плата	Тенге					1097			
		Транспортные расходы	Тенге				665				
		Накладные расходы	Тенге				790				
		Сметная прибыль	Тенге				232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1097			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,9203	7882,00	--	432882	--	432882	--	467512
					--	--	--	--		34631	
22	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00736	1186528,53	507048,67	8733	3732	639	5534	15409
					592704,00	166835,55	4362	1228		1141	
23	2301-0401-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	7,389	16984,00	--	125495	--	125495	--	135534
					--	--	--	--		10040	
24	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,58	150032,19	--	237051	--	120171	115711	380983
					73974,60	--	116880	--		28221	
25	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,93	150032,19	--	289562	--	146791	141343	465378
					73974,60	--	142771	--		34472	
26	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,19876	126913,15	--	786704	--	328153	453965	1339923
					73974,60	--	458551	--		99254	
27	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00736	3621824,30	251591,26	26657	1852	21983	3127	32167
					383401,00	45778,65	2822	337		2383	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	41	1293,21	827,05	53022	33909	--	28359	87892
					466,16	232,51	19113	9533		6510	
29	2302-0302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	45821,00	--	183284	--	183284	--	197947
					--	--	--	--		14663	
30	2302-0303-0315 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 15° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	11706,00	--	23412	--	23412	--	25285
					--	--	--	--		1873	
31	2302-0302-2418 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	28222,00	--	112888	--	112888	--	121919
					--	--	--	--		9031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0303-1014 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12287,00	--	49148	--	49148	--	53080
					--	--	--	--		3932	
33	2302-0302-1018 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	33803,00	--	33803	--	33803	--	36507
					--	--	--	--		2704	
34	2302-0303-0314 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	8089,00	--	72801	--	72801	--	78625
					--	--	--	--		5824	
35	2302-0303-0314 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8089,00	--	8089	--	8089	--	8736
					--	--	--	--		647	
36	2302-0302-2417 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	17580,00	--	105480	--	105480	--	113918
					--	--	--	--		8438	
37	2302-0303-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9316,00	--	18632	--	18632	--	20123
					--	--	--	--		1491	
38	2302-0303-0313 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	6439,00	--	51512	--	51512	--	55633
					--	--	--	--		4121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2619154	39493	1835163	748039	3636571
							744498	11098	--	269376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1684215				
	Материалы		Тенге				617737				
	Всего заработная плата		Тенге					755596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282487				
		Накладные расходы	Тенге				748040				
		Сметная прибыль	Тенге				194580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2626836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					755596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				934939				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				934939				
		Сметная прибыль	Тенге				74795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1009734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3636570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					755596			

РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,14	1110,34	978,09	132286	116529	179	44043	190435
					130,75	211,54	15578	25203		14106	
44	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	119,14	4192,00	--	499435	--	499435	--	539390
					--	--	--	--		39955	
45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	236,6619	950,81	216,13	225022	51149	166524	26082	271192
					31,05	70,99	7349	16801		20088	
46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1191,4	1733,08	93,64	2064796	111560	1904198	89295	2326418
					41,16	28,24	49038	33643		172327	
47	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1191,4	797,23	0,09	949819	103	949191	567	1026418
					0,44	--	525	--		76031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3871358	279341	3519527	159987	4353853
							72490	75647	--	322507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3871358				
	Материалы		Тенге				3020091				
	Всего заработная плата		Тенге					148137			
	Местные материалы		Тенге				499435				
		Накладные расходы	Тенге				159988				
		Сметная прибыль	Тенге				322508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4353853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					148137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4353853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					148137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6492616	319498	5354691	908816	7993550
							817764	87066	--	592114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5557677				
	Материалы		Тенге				3637828				
	Всего заработная плата		Тенге					904830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282487				
	Местные материалы		Тенге				499435				
	Транспортные расходы		Тенге				665				
		Накладные расходы	Тенге				908818				
		Сметная прибыль	Тенге				517320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6983815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					904830			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				934939				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				934939				
		Сметная прибыль	Тенге				74795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1009734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7993548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					904830			
		Итого					7 993 548				
		Временные здания и сооружения 2%					159 871				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%					168 776				
		Непредиденные работы и затраты 2%					166 444				
		Итого в базовых ценах 2018 года					8 488 639				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%					7 554 888				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, К=1,05					980 438				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					9 559 565				
		Условная тендерная скидка					- 1 535 993				
		Всего по акту с учетом скидки					8 023 572				
		Акт корректировки									
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводная сеть									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	410,17	39,01	39,01	15999	15999	--	4257	21877
					--	14,42	--	5913		1620	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	1844,69	201,57	191,70	371836	353634	--	74118	481630
					9,87	45,94	18202	84740		35676	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1319,67	271,18	261,73	357874	345403	153	75141	467656
					9,33	69,75	12318	92044		34641	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	2177,47	335,00	--	729452	--		--	787809
					--	--	--	--		58356	
5	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном	м3 грунта	88,45	3611,02	1076,80	319395	95243	--	213661	575700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2534,22	820,80	224152	72600		42644	
6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	5,7	4371,29	1076,80	24916	6138	1	16889	45150
					3294,49	820,80	18779	4679		3344	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100,58	1831,37	--	184199	--	--	132623	342168
					1831,37	--	184199	--		25346	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	1207,68	256,37	246,92	309612	298199	141	65331	404939
					9,33	65,80	11272	79465		29995	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	2113,45	335,00	--	708006	--		--	764646
					--	--	--	--		56640	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	94,87	1113,40	153,58	105628	14570	--	94174	215787
					959,82	42,88	91058	4068		15984	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	537,14	796,07	--	427600	--	--	307872	794310
					796,07	--	427600	--		58838	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2615,11	31,95	31,95	83552	83552	--	22233	114248
					--	11,81	--	30879		8463	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2615,11	143,96	66,41	376462	173676	--	206552	629656
					77,54	32,16	202786	84092		46641	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	410,17	39,01	39,01	15999	15999	--	4257	21877
					--	14,42	--	5913		1620	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	111,99	18,96	15,99	2123	1791	13	747	3099
					2,85	6,42	319	718		230	
		Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01798	601006,38	222178,34	10806	3995	506	7434	19699
					350676,00	66968,30	6305	1204		1459	
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,67824	601006,38	222178,34	407627	150690	19095	280430	743102
					350676,00	66968,30	237842	45421		55045	
18	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,1598	12485,00	--	226725	--	226725	--	244863
					--	--	--	--		18138	
19	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	685,0224	8158,00	--	5588413	--	5588413	--	6035486
					--	--	--	--		447073	
20	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01798	150032,19	--	2698	--	1368	1317	4335
					73974,60	--	1330	--		321	
21	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,67824	150032,19	--	101758	--	51585	49671	163543
					73974,60	--	50173	--		12114	
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог									
22	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	29,5	2605,48	1095,78	76862	32326	--	63493	151583
					1509,70	483,18	44536	14254		11228	
23	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные и песчаные. Разборка	м3 конструкции	122,9	337,06	236,67	41425	29087	1	20070	66414
					100,39	50,82	12337	6246		4920	
24	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	293,5	82,00	--	24067	--		--	25992
					--	--	--	--		1925	
25	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	293,5	335,00	--	98323	--		--	106188
					--	--	--	--		7866	
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,16	1110,34	978,09	54584	48083	73	18173	78578
					130,75	211,54	6428	10399		5821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,16	2031,00	--	99844	--	99844	--	107831
					--	--	--	--		7988	
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	491,16	950,81	216,13	467002	106153	345597	54130	562823
					31,05	70,99	15252	34868		41691	
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	491,16	1733,08	93,64	851221	45991	785014	36812	959076
					41,16	28,24	20216	13869		71043	
30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	491,16	797,23	0,09	391567	42	391308	234	423145
					0,44	--	217	--		31344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12475575	1820571	7509837	1749619	15363210
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1585321	591372	--	1138014	
		Материалы	Тенге				6660437				
		Всего заработная плата	Тенге				1594853				
		Местные материалы	Тенге					2176693			
		Транспортные расходы	Тенге				99844				
		Накладные расходы	Тенге				1559848				
		Сметная прибыль	Тенге				1749621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				672805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9082863				
		Сметная заработная плата	Тенге								2156
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2176693			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5815138				
		Сметная прибыль	Тенге				5815138				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				465211				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6280349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15363212				
		Сметная заработная плата	Тенге								2156
								2176693			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
31	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	512	205,00	--	104960	--	104960	--	113357
					--	--	--	--		8397	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	202229,00	--	12943	--	12943	--	13978
					--	--	--	--		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,21	14558,00	--	61289	--	61289	--	66192
					--	--	--	--		4903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179192	--	179192	--	193527
							--	--	--	14335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12943				
	Местные материалы		Тенге				166249				
		Сметная прибыль	Тенге				14335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				193527				
		РАЗДЕЛ 3.Переходы									
		Переход №1									
34	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы из полимерных труб диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	1617,89	11,50	126195	897	38634	86081	229259
					1111,08	3,68	86664	287		16982	
35	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	601006,38	222178,34	12020	4444	562	8269	21913
					350676,00	66968,30	7014	1339		1623	
36	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	98,98	8158,00	--	807479	--	807479	--	872077
					--	--	--	--		64598	
37	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,98	150032,19	--	147032	--	74537	71770	236306
					73974,60	--	72495	--		17504	
		Переход №2									
38	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы из полимерных труб диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	114	1617,89	11,50	184440	1311	56466	125811	335070
					1111,08	3,68	126663	419		24820	
39	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	601006,38	222178,34	19232	7110	900	13231	35060
					350676,00	66968,30	11222	2143		2597	
40	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,46	8158,00	--	1202979	--	1202979	--	1299217
					--	--	--	--		96238	
41	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,146	150032,19	--	21905	--	11105	10692	35205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					73974,60	--	10800	--		2608	
				Переход №3							
42	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	601006,38	222178,34	27646	10220	1295	19020	50399
					350676,00	66968,30	16131	3081		3733	
43	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46,46	8158,00	--	379021	--	379021	--	409342
					--	--	--	--		30322	
44	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046	150032,19	--	6901	--	3498	3369	11092
					73974,60	--	3403	--		822	
				Переход №4							
45	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы из полимерных труб диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	63,073	1617,89	11,50	102045	725	31241	69608	185385
					1111,08	3,68	70079	232		13732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3036895	24707	2607717	407851	3720325
							404470	7500	--	275579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647417				
	Материалы		Тенге				218240				
	Всего заработная плата		Тенге					411970			
		Накладные расходы	Тенге				407850				
		Сметная прибыль	Тенге				84421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1139688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					411970			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2389478				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2389478				
		Сметная прибыль	Тенге				191158				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2580636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3720325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					411970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15691661	1845278	10296746	2157470	19277062
							1989790	598873	--	1427928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7487045				
	Материалы		Тенге				1813093				
	Всего заработная плата		Тенге					2588663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12943				
	Местные материалы		Тенге				266093				
	Транспортные расходы		Тенге				1559848				
		Накладные расходы	Тенге				2157472				
		Сметная прибыль	Тенге				771561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10416078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2588663			2509
Стоимость сантехнических работ			Тенге				8204616				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8204616				
		Сметная прибыль	Тенге				656369				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8860985				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19277063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2588663			2509
		Итого с временными		**2 %**		**385 541**	**19 662 604**				
		Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**		**407 016**	**20 069 620**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%		**2 %**		**401 392**	**20 471 013**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%, МРП=2405 тенге					**18 219 201**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, МРП=2525 тенге К=1,05					**2 364 402**				
		НДС на 2018 год 12%					**2 186 304**				
		НДС на 2019 год 12%					**283 728**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					**23 053 636**				
		Всего к оплате с учетом НДС 12%					**31 077 208**				

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ «Отдел строительства
Талгарского района»

_____ **Кисанов Р.Б.**
(подпись)

Технический надзор:

Эксперт технадзор
АО "Алатау" по развитию
Алматинской области"

_____ **Кунгурцев М.Г.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Хасенов К.К.**
(подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№56	14.09.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№4	01.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	412 770 000	27 747 507							3 329 701	31 077 208

Заказчик: и.о. Руководителя _____ Кисанов Р.Б.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Хасенов К.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: № 56 от 14.09.2018
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

А К Т №6
приемки выполненных работ за нояюрь 2019 года

на Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. Водопроводная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1,985	335,00	--	665	--		--	718
					--	--	--	--		53	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	143,96	66,41	1440	664	1	790	2408
					77,54	32,16	775	322		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2105	664	1	790	3126
							775	322	--	231	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2105				
		Всего заработная плата	Тенге					1097			
		Транспортные расходы	Тенге				665				
		Накладные расходы	Тенге				790				
		Сметная прибыль	Тенге				232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1097			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,9203	7882,00	--	432882	--	432882	--	467512
					--	--	--	--		34631	
22	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00736	1186528,53	507048,67	8733	3732	639	5534	15409
					592704,00	166835,55	4362	1228		1141	
23	2301-0401-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	7,389	16984,00	--	125495	--	125495	--	135534
					--	--	--	--		10040	
24	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,58	150032,19	--	237051	--	120171	115711	380983
					73974,60	--	116880	--		28221	
25	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,93	150032,19	--	289562	--	146791	141343	465378
					73974,60	--	142771	--		34472	
26	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,19876	126913,15	--	786704	--	328153	453965	1339923
					73974,60	--	458551	--		99254	
27	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00736	3621824,30	251591,26	26657	1852	21983	3127	32167
					383401,00	45778,65	2822	337		2383	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	41	1293,21	827,05	53022	33909	--	28359	87892
					466,16	232,51	19113	9533		6510	
29	2302-0302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	45821,00	--	183284	--	183284	--	197947
					--	--	--	--		14663	
30	2302-0303-0315 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 15° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	11706,00	--	23412	--	23412	--	25285
					--	--	--	--		1873	
31	2302-0302-2418 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	28222,00	--	112888	--	112888	--	121919
					--	--	--	--		9031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0303-1014 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12287,00	--	49148	--	49148	--	53080
					--	--	--	--		3932	
33	2302-0302-1018 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	33803,00	--	33803	--	33803	--	36507
					--	--	--	--		2704	
34	2302-0303-0314 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	8089,00	--	72801	--	72801	--	78625
					--	--	--	--		5824	
35	2302-0303-0314 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8089,00	--	8089	--	8089	--	8736
					--	--	--	--		647	
36	2302-0302-2417 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	17580,00	--	105480	--	105480	--	113918
					--	--	--	--		8438	
37	2302-0303-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9316,00	--	18632	--	18632	--	20123
					--	--	--	--		1491	
38	2302-0303-0313 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	6439,00	--	51512	--	51512	--	55633
					--	--	--	--		4121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2619154	39493	1835163	748039	3636571
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				744498	11098	--	269376	
	Материалы		Тенге				1684215				
	Всего заработная плата		Тенге				617737				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					755596			
		Накладные расходы	Тенге				282487				
		Сметная прибыль	Тенге				748040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2626836				
		Сметная заработная плата	Тенге								733
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					755596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				934939				
		Сметная прибыль	Тенге				934939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1009734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3636570				
		Сметная заработная плата	Тенге								733
								755596			

РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,14	1110,34	978,09	132286	116529	179	44043	190435
					130,75	211,54	15578	25203		14106	
44	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	119,14	4192,00	--	499435	--	499435	--	539390
					--	--	--	--		39955	
45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	236,6619	950,81	216,13	225022	51149	166524	26082	271192
					31,05	70,99	7349	16801		20088	
46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1191,4	1733,08	93,64	2064796	111560	1904198	89295	2326418
					41,16	28,24	49038	33643		172327	
47	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1191,4	797,23	0,09	949819	103	949191	567	1026418
					0,44	--	525	--		76031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3871358	279341	3519527	159987	4353853
							72490	75647	--	322507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3871358				
	Материалы		Тенге				3020091				
	Всего заработная плата		Тенге					148137			
	Местные материалы		Тенге				499435				
		Накладные расходы	Тенге				159988				
		Сметная прибыль	Тенге				322508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4353853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					148137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4353853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					148137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6492616	319498	5354691	908816	7993550
							817764	87066	--	592114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5557677				
	Материалы		Тенге				3637828				
	Всего заработная плата		Тенге					904830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282487				
	Местные материалы		Тенге				499435				
	Транспортные расходы		Тенге				665				
		Накладные расходы	Тенге				908818				
		Сметная прибыль	Тенге				517320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6983815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					904830			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				934939				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				934939				
		Сметная прибыль	Тенге				74795				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1009734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7993548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					904830			
		Итого					7 993 548				
		Временные здания и сооружения 2%					159 871				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%					168 776				
		Непредиденные работы и затраты 2%					166 444				
		Итого в базовых ценах 2018 года					8 488 639				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%					7 554 888				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, К=1,05					980 438				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					9 559 565				
		Условная тендерная скидка					- 1 535 993				
		Всего по акту с учетом скидки					8 023 572				
		Акт корректировки									
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводная сеть									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	410,17	39,01	39,01	15999	15999	--	4257	21877
					--	14,42	--	5913		1620	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05**	м3 грунта	1844,69	201,57	191,70	371836	353634	--	74118	481630
					9,87	45,94	18202	84740		35676	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	1319,67	271,18	261,73	357874	345403	153	75141	467656
					9,33	69,75	12318	92044		34641	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	тенге за 1 тонну	2177,47	335,00	--	729452	--		--	787809
					--	--	--	--		58356	
5	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном**	м3 грунта	88,45	3611,02	1076,80	319395	95243	--	213661	575700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2534,22	820,80	224152	72600		42644	
6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	5,7	4371,29	1076,80	24916	6138	1	16889	45150
					3294,49	820,80	18779	4679		3344	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100,58	1831,37	--	184199	--	--	132623	342168
					1831,37	--	184199	--		25346	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	1207,68	256,37	246,92	309612	298199	141	65331	404939
					9,33	65,80	11272	79465		29995	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	2113,45	335,00	--	708006	--		--	764646
					--	--	--	--		56640	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	94,87	1113,40	153,58	105628	14570	--	94174	215787
					959,82	42,88	91058	4068		15984	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	537,14	796,07	--	427600	--	--	307872	794310
					796,07	--	427600	--		58838	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2615,11	31,95	31,95	83552	83552	--	22233	114248
					--	11,81	--	30879		8463	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2615,11	143,96	66,41	376462	173676	--	206552	629656
					77,54	32,16	202786	84092		46641	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	410,17	39,01	39,01	15999	15999	--	4257	21877
					--	14,42	--	5913		1620	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	111,99	18,96	15,99	2123	1791	13	747	3099
					2,85	6,42	319	718		230	
		Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01798	601006,38	222178,34	10806	3995	506	7434	19699
					350676,00	66968,30	6305	1204		1459	
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,67824	601006,38	222178,34	407627	150690	19095	280430	743102
					350676,00	66968,30	237842	45421		55045	
18	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,1598	12485,00	--	226725	--	226725	--	244863
					--	--	--	--		18138	
19	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	685,0224	8158,00	--	5588413	--	5588413	--	6035486
					--	--	--	--		447073	
20	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01798	150032,19	--	2698	--	1368	1317	4335
					73974,60	--	1330	--		321	
21	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,67824	150032,19	--	101758	--	51585	49671	163543
					73974,60	--	50173	--		12114	
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог									
22	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	29,5	2605,48	1095,78	76862	32326	--	63493	151583
					1509,70	483,18	44536	14254		11228	
23	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные и песчаные. Разборка	м3 конструкции	122,9	337,06	236,67	41425	29087	1	20070	66414
					100,39	50,82	12337	6246		4920	
24	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	293,5	82,00	--	24067	--		--	25992
					--	--	--	--		1925	
25	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	293,5	335,00	--	98323	--		--	106188
					--	--	--	--		7866	
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,16	1110,34	978,09	54584	48083	73	18173	78578
					130,75	211,54	6428	10399		5821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,16	2031,00	--	99844	--	99844	--	107831
					--	--	--	--		7988	
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	491,16	950,81	216,13	467002	106153	345597	54130	562823
					31,05	70,99	15252	34868		41691	
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	491,16	1733,08	93,64	851221	45991	785014	36812	959076
					41,16	28,24	20216	13869		71043	
30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	491,16	797,23	0,09	391567	42	391308	234	423145
					0,44	--	217	--		31344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12475575	1820571	7509837	1749619	15363210
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1585321	591372	--	1138014	
	Материалы		Тенге				6660437				
	Всего заработная плата		Тенге				1594853				
	Местные материалы		Тенге					2176693			
	Транспортные расходы		Тенге				99844				
		Накладные расходы	Тенге				1559848				
		Сметная прибыль	Тенге				1749621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				672805				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9082863				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2156
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2176693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5815138				
		Сметная прибыль	Тенге				5815138				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				465211				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6280349				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				15363212				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2156
			Тенге					2176693			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
31	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	512	205,00	--	104960	--	104960	--	113357
					--	--	--	--		8397	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	202229,00	--	12943	--	12943	--	13978
					--	--	--	--		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,21	14558,00	--	61289	--	61289	--	66192
					--	--	--	--		4903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179192	--	179192	--	193527
							--	--	--	14335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12943				
	Местные материалы		Тенге				166249				
		Сметная прибыль	Тенге				14335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				193527				
		РАЗДЕЛ 3.Переходы									
		Переход №1									
34	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы из полимерных труб диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	1617,89	11,50	126195	897	38634	86081	229259
					1111,08	3,68	86664	287		16982	
35	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	601006,38	222178,34	12020	4444	562	8269	21913
					350676,00	66968,30	7014	1339		1623	
36	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	98,98	8158,00	--	807479	--	807479	--	872077
					--	--	--	--		64598	
37	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,98	150032,19	--	147032	--	74537	71770	236306
					73974,60	--	72495	--		17504	
		Переход №2									
38	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы из полимерных труб диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	114	1617,89	11,50	184440	1311	56466	125811	335070
					1111,08	3,68	126663	419		24820	
39	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	601006,38	222178,34	19232	7110	900	13231	35060
					350676,00	66968,30	11222	2143		2597	
40	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,46	8158,00	--	1202979	--	1202979	--	1299217
					--	--	--	--		96238	
41	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,146	150032,19	--	21905	--	11105	10692	35205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					73974,60	--	10800	--		2608	
		Переход №3									
42	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	601006,38	222178,34	27646	10220	1295	19020	50399
					350676,00	66968,30	16131	3081		3733	
43	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46,46	8158,00	--	379021	--	379021	--	409342
					--	--	--	--		30322	
44	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 280 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046	150032,19	--	6901	--	3498	3369	11092
					73974,60	--	3403	--		822	
		Переход №4									
45	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы из полимерных труб диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	63,073	1617,89	11,50	102045	725	31241	69608	185385
					1111,08	3,68	70079	232		13732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3036895	24707	2607717	407851	3720325
							404470	7500	--	275579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647417				
	Материалы		Тенге				218240				
	Всего заработная плата		Тенге					411970			
		Накладные расходы	Тенге				407850				
		Сметная прибыль	Тенге				84421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1139688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					411970			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2389478				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2389478				
		Сметная прибыль	Тенге				191158				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2580636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3720325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					411970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15691661	1845278	10296746	2157470	19277062
							1989790	598873	--	1427928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7487045				
	Материалы		Тенге				1813093				
	Всего заработная плата		Тенге					2588663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12943				
	Местные материалы		Тенге				266093				
	Транспортные расходы		Тенге				1559848				
		Накладные расходы	Тенге				2157472				
		Сметная прибыль	Тенге				771561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10416078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2588663			2509
Стоимость сантехнических работ			Тенге				8204616				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8204616				
		Сметная прибыль	Тенге				656369				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8860985				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19277063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2588663			2509
		Итого с временными		**2 %**		**385 541**	**19 662 604**				
		Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**		**407 016**	**20 069 620**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%		**2 %**		**401 392**	**20 471 013**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%, МРП=2405 тенге					**18 219 201**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, МРП=2525 тенге К=1,05					**2 364 402**				
		НДС на 2018 год 12%					**2 186 304**				
		НДС на 2019 год 12%					**283 728**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					**23 053 636**				
		Всего к оплате с учетом НДС 12%					**31 077 208**				

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ «Отдел строительства
Талгарского района»

_____ **Кисанов Р.Б.**
(подпись)

Технический надзор:

Эксперт технадзор
АО "Алатау" по развитию
Алматинской области"

_____ **Кунгурцев М.Г.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Хасенов К.К.**
(подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№56	14.09.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№2	29.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	381 692 792	72 209 303							8 665 116	80 874 419

Заказчик: Руководитель _____ Куандык Т.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Токтарбаев М.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: № 56 от 14.09.2018
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса "Алма Тау" Талгарского района Алматинской области" (водоснабжение)

А К Т №5
приемки выполненных работ за август 2019 года

на Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1-1. Компенсациионная посадка деревьев									
1	1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы,диаметр стволов более 32 см.Валка с корня	дер ево	162	312,53	12,22	50631	1980	1	35028	92512
					300,31	--	48650	--		6853	
2	1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями -собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перем ещением пней до 5 м	пень	162	241,44	241,44	39113	39113	--	10424	53499
					--	89,37	--	14477		3963	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,5	724,82	--	4711	--	--	3392	8752
					724,82	--	4711	--		648	
4	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина,полученная от валки леса.Разделка.Твердые породы и лиственница,диамет р стволов более 32 см	дерево	162	1026,86	47,75	166351	7735	1	114203	302998
					979,11	--	158615	--		22444	
5	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый.Погрузка	тенге за 1 тонну	144	509,00	--	73296	--		--	79160
					--	--	--	--		5864	
6	4131-0102-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый.Разгрузка	тенге за 1 тонну	144	333,00	--	47952	--		--	51788
					--	--	--	--		3836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	144	335,00	--	48240	--		--	52099
					--	--	--	--		3859	
8	1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратнымкомом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка ст андартных посадочных мест механизированным способо м.В естественном грунте	яма	810	1397,41	326,63	1131904	264569	--	853061	2143761
					1070,78	125,99	867335	102052		158797	
9	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,6 м.Посадка	шт.	810	4846,08	1100,48	3925328	891387	99858	2826858	7292360
					3622,33	343,53	2934083	278255		540175	
10	СТ125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный,ясе нь зелёный,ива красная,вяз широколистный,вяз ме лколистный,тополь пирамидальный,берёза,лох сере бристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м,возр аст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	810	6923,00	--	5607630	--	5607630	--	6056240
					--	--	--	--		448610	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11095155	1204784	5707490	3842966	16133169
							4013395	394784	--	1195049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11095155				
	Материалы		Тенге				99857				
	Всего заработная плата		Тенге					4408180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5607630				
	Транспортные расходы		Тенге				169488				
		Накладные расходы	Тенге				3842965				
		Сметная прибыль	Тенге				1195050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16133170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3873
		Сметная заработная плата	Тенге					4408180			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16133170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3873
		Сметная заработная плата	Тенге					4408180			
		Смета 2-1-1. Водопроводная сеть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1322,1	39,01	39,01	51570	51570	--	13722	70515
					--	14,42	--	19059		5223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	5947,8	201,57	191,70	1198903	1140216	--	238978	1552911
					9,87	45,94	58687	273227		115030	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.15 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4255	271,18	261,73	1153891	1113680	495	242276	1507860
					9,33	69,75	39716	296778		111693	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	7020,75	335,00	--	2351951	--		--	2540107
					--	--	--	--		188156	
5	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном	м3 грунта	285,2	3611,02	1076,80	1029863	307103	--	688933	1856300
					2534,22	820,80	722760	234092		137504	
6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бальи и подъемом краном. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	18,4	4371,29	1076,80	80432	19813	--	54519	145747
					3294,49	820,80	60619	15103		10796	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	324,3	1831,37	--	593913	--	--	427617	1103252
					1831,37	--	593913	--		81722	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	3893,9	256,37	246,92	998277	961479	452	210646	1305637
					9,33	65,80	36346	256219		96714	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	6814,325	335,00	--	2282799	--		--	2465423
					--	--	--	--		182624	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	305,9	1113,40	153,58	340589	46980	--	303657	695786
					959,82	42,88	293609	13115		51540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1731,9	796,07	--	1378710	--	--	992671	2561092
					796,07	--	1378710	--		189711	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8431,8	31,95	31,95	269395	269395	--	71685	368366
					--	11,81	--	99562		27286	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8421,8	143,96	66,41	1212373	559313	--	665189	2027767
					77,54	32,16	653060	270814		150205	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1322,5	39,01	39,01	51585	51585	--	13727	70537
					--	14,42	--	19065		5225	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	606,74	18,96	15,99	11501	9702	71	4047	16792
					2,85	6,42	1728	3893		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13005750	4530835	1018	3927667	18288092
							3839147	1500925	--	1354673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13005750				
	Материалы		Тенге				1018				
	Всего заработная плата		Тенге					5340072			
	Транспортные расходы		Тенге				4634750				
		Накладные расходы	Тенге				3927668				
		Сметная прибыль	Тенге				1354673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18288091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5470
		Сметная заработная плата	Тенге					5340072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18288091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5470
		Сметная заработная плата	Тенге					5340072			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,58	601006,38	222178,34	348584	128863	16329	239811	635467
					350676,00	66968,30	203392	38842		47072	
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,73	601006,38	222178,34	438735	162190	20552	301832	799811
					350676,00	66968,30	255993	48887		59245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,1984	557434,67	198438,63	1782899	634686	63265	1262501	3289032
					339216,00	59499,95	1084948	190305		243632	
19	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	585,8	12485,00	--	7313713	--	7313713	--	7898810
					--	--	--	--		585097	
20	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	737,3	8158,00	--	6014893	--	6014893	--	6496085
					--	--	--	--		481191	
21	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3175,4637	7882,00	--	25029005	--	25029005	--	27031325
					--	--	--	--		2002320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40927829	925740	38457757	1804144	46150530
							1544334	278033	--	3418557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2570217				
	Материалы		Тенге				100144				
	Всего заработная плата		Тенге					1822367			
		Накладные расходы	Тенге				1804143				
		Сметная прибыль	Тенге				349949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4724310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1611
		Сметная заработная плата	Тенге					1822367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38357611				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38357611				
		Сметная прибыль	Тенге				3068609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41426220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46150530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1611
		Сметная заработная плата	Тенге					1822367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				53933579	5456575	38458775	5731811	64438622
							5383481	1778958	--	4773230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15575968				
	Материалы		Тенге				101162				
	Всего заработная плата		Тенге					7162439			
	Транспортные расходы		Тенге				4634750				
		Накладные расходы	Тенге				5731811				
		Сметная прибыль	Тенге				1704622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23012401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7081
		Сметная заработная плата	Тенге					7162439			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38357611				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38357611				
		Сметная прибыль	Тенге				3068609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				41426220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				64438621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7081
		Сметная заработная плата	Тенге					7162439			
		Итого					80 571 791				
		Временные здания и сооружения 2%					1 611 436				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%					1 701 193				
		Непредиденные работы и затраты 2%					1 677 688				
		Итого в базовых ценах 2018 года					85 562 108				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года - 89%					76 150 276				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года -11%, К=1,05					9 882 423				
		Итого по акту с учетом НДС 12%					96 356 624				
		Условная тендерная скидка					- 15 482 205				
		Всего по акту с учетом скидки					80 874 419				

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

_____ **Куандык Т.К.**

(подпись)

Технический надзор:

Эксперт технадзор

АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Кунгурцев М.Г.**

(подпись)

Подрядчик:

Директор

ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Токтарбаев М.А.**

(подпись)