Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустирия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№18 от 29.01.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №1
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2019 года
Архитектурно-строительная часть

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П(002/2015 АС,лист 5)								
1	1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	215,57	21,24	4096	404	4056	1,29	24
				шт	194,33	3,31	3692	63	108	0,03	1
2	2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	41,04	74,9	6,81	3074	279	3066	0,46	19
				м2	68,09	1,08	2794	44	108	0,01	0
3	3	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	320,85	30,15	4171	392	4122	1,96	25
				шт	290,7	2,9	3779	38	108	0,19	2
4	4	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	33,81	59,88	6,55	2025	221	1985	0,36	12
				м2	53,33	1,04	1803	35	108	0,01	0
5	5	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	85,4	116,63	10,56	9960	902	10186	0,7	60
				1м2	106,07	1,67	9058	143	110,7	0,01	1
6	6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	263,6	17,38	0,93	4581	245	4841	0,11	30
				1м2	16,45	0,14	4336	37	110,7	0	0
7	7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	282,052	5,64	0,19	1591	54	1708	0,04	11
				1м	5,45	0,02	1537	6	110,7	0	0
8	8	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	91,378	20,76	0,19	1897	17	2083	0,14	13
				1м	20,57	0,02	1880	2	110,7	0	0
9	9	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1108	32,87	0	36420	0	36420	0,23	253
				м2	32,87	0	36420	0	100	0	0
10	10	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	9,038	1795,5	627,75	16228	5674	12690	7,1	64
				м3	1167,75	236,25	10555	2135	100	1,16	10
11	11	Е0146-34-2	Разборка бетонной отмостки	9,16	2430,59	1082,84	22264	9919	16756	8,27	76
				м3	1347,75	481,5	12345	4411	100	1,95	18
12	12	Е0161-26-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	276	47,46	0,22	13099	61	11966	0,31	85
				м2	45,83	0,05	12649	14	94,5	0	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ П(002/2015 АС,лист 5)				119406				
			Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(002/2015 АС,лист 2)								
13	13	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,54	5099,59	0	43550	0	6164	4,21	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	652,05	0	5569	0	99,63	0	0
14	14	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2477	46804,41	409,16	11592	101	545	13,34	3
				1т	2173,5	154,69	538	38	85,05	0,75	0
15	15	Е0111-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	85,4	341,15	23,03	29134	1966	10161	0,48	41
				м2	98,84	8,64	8441	738	99,63	0,04	4
16	16	Е0111-4-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	85,4	225,28	11,31	19239	966	5930	0,29	25
				м2	58,48	4,25	4994	363	99,63	0,02	2
17	17	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	85,4	222,79	16,79	19026	1434	7836	0,52	44
				м2	76,59	6,3	6541	538	99,63	0,03	3
18	18	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	85,4	304,08	8,38	25968	715	980	0,05	4
				м2	7,25	3,12	619	267	99,63	0	0
19	19	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	85,4	155,47	12,44	13277	1062	6117	0,41	35
				м2	60,03	4,67	5127	399	99,63	0,02	2
20	20	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	85,4	37,61	1,68	3212	143	196	0,01	1
				м2	1,45	0,62	124	53	99,63	0	0
21	21	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,16	5099,59	0	51812	0	7334	4,21	43
				м3	652,05	0	6625	0	99,63	0	0
22	22	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2946	46804,41	409,16	13790	121	648	13,34	4
				1т	2173,5	154,69	640	46	85,05	0,75	0
23	23	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	101,6	222,79	16,79	22635	1706	9323	0,52	53
				м2	76,59	6,3	7782	640	99,63	0,03	3
24	24	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	101,6	304,08	8,38	30894	851	1166	0,05	5
				м2	7,25	3,12	736	317	99,63	0	0
25	25	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	101,6	155,47	12,44	15795	1264	7277	0,41	42
				м2	60,03	4,67	6099	475	99,63	0,02	2
26	26	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	101,6	37,61	1,68	3821	170	233	0,01	1
				м2	1,45	0,62	147	63	99,63	0	0
27	27	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,2	5099,59	0	82613	0	11693	4,21	68
				м3	652,05	0	10563	0	99,63	0	0
28	28	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4698	46804,41	409,16	21989	192	1034	13,34	6
				1т	2173,5	154,69	1021	73	85,05	0,75	0
29	29	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	162	222,79	16,79	36091	2720	14865	0,52	84
				м2	76,59	6,3	12408	1021	99,63	0,03	5
30	30	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	162	304,08	8,38	49260	1357	1860	0,05	8
				м2	7,25	3,12	1174	506	99,63	0	0
31	31	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	162	155,47	12,44	25186	2015	11604	0,41	66
				м2	60,03	4,67	9725	757	99,63	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	162	37,61	1,68	6093	271	372	0,01	2
				м2	1,45	0,62	235	101	99,63	0	0
			Итого по разделу: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(002/2015 АС,лист 2)				524978				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
33	33	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	22,326	6022		134446				
				м2							
			Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				134446				
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
34	34	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	580	1573,19	10,25	912451	5945	197375	1,97	1141
				м2	313,89	3,85	182058	2233	96,39	0,02	11
35	35	Е0110-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	2	3447,64	102,01	6895	204	2477	6,99	14
				шт	1107,45	39,37	2215	79	97,2	0,19	0
36	36	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	14,8	817,43	10,25	12098	152	4367	1,7	25
				м2	271,69	3,85	4021	57	96,39	0,02	0
37	37	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	9,2	403,64	7,74	3714	71	516	0,31	3
				м	51,82	0,53	477	5	96,39	0	0
38	38	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	9,2	343		3156				
				м							
39	39	Е0110-50-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 30 мм сплошного	18,2	460,57	16,25	8382	296	1163	0,33	6
				м2	53,05	6,14	966	112	97,2	0,03	1
40	40	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3	598,35	1,55	1795	5	568	1,12	3
				м2	176,21	0,59	529	2	96,39	0	0
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ				948491				
			Раздел: УСТОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ								
41	41	Е0106-14-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство монолитных сердечников	0,75	10118,71	1237,69	7589	928	1672	11,96	9
				м3	1891,46	467,55	1419	351	85,05	2,28	2
42	42	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,009	52102		469				
				т							
43	43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0826	52400		4326				
				т							
44	44	Е0106-18-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перемычек	0,138	12852,9	459,39	1774	63	353	15,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	2533,16	173,54	350	24	85,05	0,85	0
45	45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0017	52102		88				
				т							
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0155	52400		810				
				т							
47	47	Е0106-1-20#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство фундаментов под перегородки,марка бетона В15	5,12	6404,29	389,15	32790	1992	3165	3,24	17
				м3	507,15	147,01	2597	753	85,05	0,72	4
48	48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0752	52102		3916				
				т							
49	49	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1962	51000		10008				
				т							
50	50	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	712,5	1099,91	43,41	783688	30931	208095	1,64	1172
				м2	258,75	16,26	184359	11587	95,58	0,08	57
51	51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0836	41200		3444				
				т							
52	52	Е0106-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0134	179612,58	670,08	2398	9	692	332,35	4
				1т	54596,25	253,12	729	3	85,05	1,24	0
			Итого по разделу: УСТОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ				851300				
			Раздел: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ(002/2015 АС,лист 22)								
53	53	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	1,907	23543,59	2733,34	44887	5211	29211	83,8	160
				т	15142,5	178,88	28870	341	100	0,77	1
54	54	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,728	114900		198547				
				т							
55	55	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0303	60200		1823				
				т							
56	56	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 ммдо 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0966	49131		4747				
				т							
57	57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиляклассa А-III, d 12 мм	0,0077	52400		402				
				т							
58	58	Е0106-11-1#т.ч. д-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0189	179612,58	670,08	3395	13	980	332,35	6
				1т	54596,25	253,12	1032	5	85,05	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	1,3	24785,24	1418,72	32221	1844	8851	36,83	48
				м3	6273	535,5	8155	696	100	2,62	3
60	60	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0852	114900		9789				
				т							
61	61	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0181	52102		941				
				т							
62	62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1029	50900		5238				
				т							
63	63	Е0106-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0057	179612,58	670,08	1020	4	294	332,35	2
				1т	54596,25	253,12	310	1	85,05	1,24	0
64	64	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,75	27,1	27,1	318	318	223	0	0
				т	0	18,97	0	223	100	0,4	5
65	65	С010333-А10-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,75	76,6		900				
				т							
			Итого по разделу: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ(002/2015 АС,лист 22)				304228				
			ИТОГО:				2 882 848	83 212			3 858
							608 223	29 795			143
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				675 401				
			Всего накладных расходов:				675 401				
			Итого с накладными				3 558 249				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				213 495				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 771 744				
			Итого с временными, 1,44 %				3 826 057				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 877 709				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 893 013				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 931 274				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				10 760 578				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				215 212				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 975 789				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 317 095				
			Итого с НДС				12 292 884				
			Всего:				12 292 884				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	8 547 311				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустирия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№18 от 29.01.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №2
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2019 года
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ТЕПЛЫЙ ПОЛ								
1	1	E0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	41	275,25	5,1	11285	209	3011	0,35	14
				м	61,83	1,92	2535	79	103,68	0,01	0
2	2	E0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	16	354,25	5,1	5668	82	1175	0,35	6
				м	61,83	1,92	989	31	103,68	0,01	0
3	3	C130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	547		1094				
				шт.							
4	4	C130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	814		1628				
				шт.							
5	5	E0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	57	12,96	0	739	0	831	0,06	3
				м	12,66	0	722	0	103,68	0	0
6	6	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из THErMAflEX	10	82,97	21,06	830	211	448	0,24	2
				м	44,38	5,41	444	54	81	0,03	0
7	7	C11031-133 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	6,6	74		488				
				м							
8	8	C11031-134 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	4,4	87		383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
9	9	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FIEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	0,3	748		224				
				рулон							
10	10	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	6,8	22,68	0,06	154	0	37	0,03	0
				м2	6,68	0,03	45	0	72,9	0	0
11	11	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	336	381,98	10,17	128344	3418	107724	1,53	513
				м	274,51	3,8	92235	1276	103,68	0,02	6
12	12	С130804-2363 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	336	141		47376				
				м							
			Итого по разделу: ТЕПЛЫЙ ПОЛ				198214				
			ИТОГО:				198 213	3 918			540
							96 970	1 440			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				485				
			На сантехнические работы				112 742				
			Всего накладных расходов:				113 227				
			Итого с накладными				311 440				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				18 686				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				330 126				
			Итого с временными, 1,44 %				334 880				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				339 401				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				340 741				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				344 090				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				941 697				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18 834				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				960 531				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				115 264				
			Итого с НДС				1 075 795				
			Всего:				1 075 795				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	748 006				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустирия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№18 от 29.01.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №3
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2019 года
Водопровод и канализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
1	1	Е0116-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	636,63	0,8	3183	4	705	0,67	3
				м	122,13	0,31	611	2	103,68	0	0
2	2	Е0116-13-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	68	764,59	1,79	51992	122	9276	0,64	44
				м	117,74	0,67	8006	46	103,68	0	0
3	3	С ПРАЙС	Клапан воздушный канализационный HL900	1	4697,92		4698				
				шт							
4	4	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	12	154,92		1859				
				шт							
5	5	С130804-5034 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1477		2954				
				шт.							
6	6	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	382		1910				
				шт.							
7	7	С130804-60	Ревизия, d 110 мм	0,2	6190		1238				
				10шт							
8	8	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	518		1036				
				шт.							
9	9	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Выпуск полиэтиленовый на кровлю д 110мм	2	518		1036				
				шт.							
10	10	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	5,06	22,68	0,06	115	0	27	0,03	0
				м2	6,68	0,03	34	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е0126-9-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянноштапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 100 мм	73	263,43	32,45	19230	2369	11590	0,96	70
				м	164,31	12,1	11995	883	81	0,06	4
12	12	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,16	6240		998				
				м3							
13	13	Е0126-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистымтолщиной 40 мм	73	251,46	16,36	18357	1194	15350	1,35	98
				м	227,45	6,19	16604	452	81	0,03	2
14	14	С11011-944	Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07, ПА-НП-750	0,65	4230		2750				
				10м2							
15	15	Е0106-1-13#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных упоров	0,11	6229,1	119,96	685	13	97	5,63	1
				м3	887,51	45,31	98	5	85,05	0,22	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				112041				
			ИТОГО:				112 041	3 703			216
							37 348	1 388			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27 065				
			На сантехнические работы				9 981				
			Всего накладных расходов:				37 046				
			Итого с накладными				149 087				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				8 945				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				158 032				
			Итого с временными, 1,44 %				160 308				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				162 472				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				163 113				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				164 716				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				450 790				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9 016				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				459 806				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				55 177				
			Итого с НДС				514 983				
			Всего:				514 983				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	358 071				

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустирия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№18 от 29.01.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №4
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2019 года
Электрооборудование

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	1	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,38	21720		8254				
				км							
2	2	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	32123		11243				
				км							
3	3	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	50586		4047				
				км							
4	4	С151601-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,007	90977		637				
				км							
5	5	С151601-29552 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	139100		696				
				км							
6	6	С151601-29553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	197141		9857				
				км							
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				34733				
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДАЛИЯ								
7	7	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	750	48,7	2,6	36525	1950	18596	0,17	128
				м	28,8	0,2	21600	150	76,95	0	1
8	8	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	70	58,8	4,3	4116	301	1927	0,19	13
				м	31,7	0,5	2219	35	76,95	0	0
9	9	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20Х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	757,5	39		29543				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 32Х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,7	92		6504				
				м							
11	11	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	820	38,1	3,2	31242	2624	20682	0,15	123
				м	28,8	0,7	23616	574	76,95	0	3
12	12	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	52	82,3	24,8	4280	1290	1494	0,16	8
				м	28,4	5,2	1477	270	76,95	0,03	2
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДАЛИЯ				112210				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	13	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100	29,35	2,8	2935	280	2624	0,18	18
				шт	26,55	0,45	2655	45	97,2	0	0
14	14	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток,коробов	30	8,42	0	253	0	246	0,06	2
				шт	8,42	0	253	0	97,2	0	0
15	15	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	15	77,2	0,5	1158	8	1037	0,46	7
				отверст	76,7	0,09	1151	1	90	0	0
16	16	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	1,4	640,45	292,6	897	410	642	2,1	3
				м2	347,85	110,48	487	155	100	0,54	1
17	17	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	850	42,56	19,79	36176	16821	25704	0,13	115
				м	22,77	7,47	19355	6349	100	0,04	31
18	18	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	50	77,7	35,65	3885	1783	2777	0,24	12
				м	42,05	13,48	2103	674	100	0,07	3
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				45303				
			ИТОГО:				192 247	25 464			428
			Накладные расходы :				74 913	8 253			41
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				45 570				
			Всего накладных расходов:				30 159				
			Итого с накладными				75 728				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				267 976				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16 078				
			Итого с временными, 1,44 %				284 054				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				288 144				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				292 034				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				293 187				
							296 068				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				810 271				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16 205				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				826 476				
			Итого с НДС				99 177				
							925 653				
			Всего:								
			Итого к оплате со скидкой				925 653				
					Коэфф.	0,695	643 612				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____