...плекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№18 от 29.01.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №5

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Архитектурно-строительная часть

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(002/2015 АС,лист 2)								
1	1	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	938,13	19		0	0	0	1,23	0
				м2	199,3	9,21	0	0		0,05	0
2	2	Е0111-39-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических	141,55	0,4		0	0	0	0,27	0
				м	47,87	0,14	0	0		0	0
3	3	Е0111-36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	935,06	6,13		0	0	0	0,44	0
				м2	67,28	2,31	0	0		0,01	0
4	4	Е0111-40-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	125,78	0,2		0	0	0	0,1	0
				м	18,61	0,09	0	0		0	0
5	5	Е0111-36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	935,06	6,13		0	0	0	0,44	0
				м2	67,28	2,31	0	0		0,01	0
6	6	Е0111-40-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	125,78	0,2		0	0	0	0,1	0
				м	18,61	0,09	0	0		0	0
			Итого по разделу: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(002/2015 АС,лист 2)				6				
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
7	7	Е0110-90-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,13	379,71	40,1	4226	446	3946	1,71	19
				м2	313,09	15,16	3485	169	97,2	0,07	1
8	8	С 12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	5,04	14500		73080				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	6,09	11200		68208				
				м2							
10	10	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844		4220				
				шт							
11	11	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	22,68	448,56	128,16	10173	2907	5364	1,03	23
				м2	174,4	44,59	3955	1011	97,2	0,17	4
12	12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,68	4010		90947				
				м2							
13	13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380		15180				
				комплект							
14	14	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	41,04	371,23	23,59	15235	968	7309	0,94	39
				м2	156,91	7,99	6439	328	97,2	0,04	2
15	15	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	18,714	6022		112696				
				м2							
16	16	Е0110-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	41,04	241,27	6,98	9902	286	4911	0,67	28
				м2	108,16	2,65	4439	109	97,2	0,01	1
17	17	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	23,37	2030		47441				
				м							
			Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				451308				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ОТДЕЛКИ								
18	18	Е0115-61-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	349	282,36	5,08	98543	1774	53225	0,86	301
				м2	160,17	1,21	55900	423	85,05	0,06	23
19	19	Е0115-64-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	349	192,1	4,93	67043	1719	39342	0,64	222
				м2	117,43	1,86	40982	650	85,05	0,01	3
20	20	Е0115-180-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	349	264,27	2,91	92230	1016	16918	0,3	104
				м2	50,2	1,1	17519	384	85,05	0,01	2
21	21	Е0115-61-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	759	276,08	5,08	209546	3857	112784	0,85	646
				м2	156,03	1,21	118428	920	85,05	0,06	49

52	52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,177	67700		11985				
				т							
53	53	Е0109-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,1992	9884,43	4187,55	1969	834	852	23	5
				т	4243,5	1038,55	845	207	72,9	3,65	1
54	54	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1992	147100		29298				
				т							
55	55	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,776	164,61	0,09	951	1	678	0,74	4
				м2	124,2	0,02	717	0	85,05	0	0
56	56	Е0106-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0032	179612,58	670,08	575	2	166	332,35	1
				1т	54596,25	253,12	175	1	85,05	1,24	0
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПАНДУСА(002/2015 АС,лист 18)				55254				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ(002/2015 АС,лист 19),всего-174мп								
57	57	Е0109-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	1,71	9884,43	4187,55	16898	7159	7314	23	39
				т	4243,5	1038,55	7254	1775	72,9	3,65	6
58	58	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,71	147100		251475				
				т							
59	59	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белиламис добавлением колера, количество окрасок 2	49,577	164,61	0,09	8161	4	5820	0,74	37
				м2	124,2	0,02	6157	1	85,05	0	0
60	60	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4009	99034,93	380,3	39703	152	14464	227,7	91
				1т	38036,25	143,44	15249	58	85,05	0,7	0
61	61	Е0110-9-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкойфанерой с одной стороны	116,58	417,67	4,08	48692	475	25150	1,24	145
				м2	198,2	1,55	23106	181	97,2	0,01	1
62	62	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	410,64	219,53	3,95	90147	1623	67943	0,91	373
				м2 стен (за вычетом проемов)	152,23	0,97	62510	400	97,2	0	2
63	63	С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	431,172	321		138406				
				м2							
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ(002/2015 АС,лист 19),всего-174мп				593482				
			ИТОГО:				3 417 738	44 059			5 095
							869 257	14 236			130
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				861 175				
			На металломонтажные работы				9 629				
			Всего накладных расходов:				870 804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной отмостки В7,5	8	4695,52	82,51	37564	660	1937	1,55	12
				м3	225,11	31,16	1801	249	85,05	0,15	1
38	38	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,9	595,52	1,55	17211	45	5472	1,12	32
				м2	176,21	0,59	5093	17	96,39	0	0
39	39	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка костылей	0,0618	99034,93	380,3	6115	23	2228	227,7	14
				1т	38036,25	143,44	2349	9	85,05	0,7	0
			Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДА				1313757				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ(002/2015 АС,лист 17)								
40	40	Е0106-1-19#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство крыльца,марка бетона В7,5	3,86	5820,25	441,83	22466	1705	3233	4,19	16
				м3	719,33	166,9	2777	644	85,05	0,82	3
41	41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0152	41200		625				
				т							
42	42	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,037	99034,93	380,3	3668	14	1336	227,7	8
				1т	38036,25	143,44	1409	5	85,05	0,7	0
43	43	Е0109-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,3417	9884,43	4187,55	3378	1431	1462	23	8
				т	4243,5	1038,55	1450	355	72,9	3,65	1
44	44	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3417	147100		50270				
				т							
45	45	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,91	164;61	0,09	1631	1	1163	0,74	7
				м2	124,2	0,02	1231	0	85,05	0	0
46	46	Е0110-32-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка каркаса из брусьев	0,093	29617,66	397,66	2754	37	826	44,85	4
				м3	8073	149,06	751	14	97,2	0,74	0
47	47	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,093	599,34	35,14	56	3	16	0,9	0
				м3	142,31	13,23	13	1	97,2	0,07	0
48	48	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,32	1573,19	10,25	13089	85	2831	1,97	16
				м2	313,89	3,85	2612	32	96,39	0,02	0
49	49	Е0110-3-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	7,3	486,71	9,43	3553	69	1974	1,64	12
				м2	246,85	3,57	1802	26	97,2	0,02	0
50	50	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	7,3	3490		25477				
				м2							
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ(002/2015 АС,лист 17)				126968				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПАНДУСА(002/2015 АС,лист 18)								
51	51	Е0106-1-19#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство крыльца,марка бетона В7,5	1,8	5820,25	441,83	10476	795	1507	4,19	8
				м3	719,33	166,9	1295	300	85,05	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0115-64-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	759	158,8	4,29	120527	3254	61990	0,52	397
				м2	84,79	1,64	64355	1243	85,05	0,01	6
23	23	Е0115-180-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	303,6	257,97	2,35	78320	713	13103	0,27	81
				м2	44,77	0,9	13592	273	85,05	0	1
24	24	Е0115-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	163,62	1041,63	2,63	170432	430	59365	2,3	376
				м2	382,95	0,99	62658	162	85,05	0	1
25	25	Е0115-165-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	318,78	126,5	2,01	40325	642	18237	0,36	114
				м2	59,78	0,76	19056	243	85,05	0	1
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОТДЕЛКИ				876966				
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДА								
26	26	Е0108-35-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1856,4	161,14	0,78	299131	1439	157186	0,5	929
				м2	79,44	0,29	147476	534	95,58	0	3
27	27	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	276	593,36	6,15	163768	1697	58514	1,32	365
				м2	222,01	2,34	61274	645	85,05	0,01	3
28	28	Е0115-79-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 5мм	276	338,63	5,16	93462	1425	35926	0,66	181
				м2	135,77	1,98	37472	545	85,05	0,01	3
29	29	Е0115-158-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	276	104,31	2,06	28788	569	5340	0,11	29
				м2	19,69	0,79	5434	217	85,05	0	1
30	30	Е0115-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	41,4	2393,89	3,2	99107	132	18978	2,93	121
				м2	483,86	1,21	20032	50	85,05	0,01	0
31	31	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	318	180,82	1,27	57502	404	13154	0,27	86
				м2	43,57	0,2	13856	64	85,05	0	0
32	32	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	4,75	7402		35160				
				м3							
33	33	С11031-104	Плиты теплоизоляционные Пеноплекс М35	11,15	8390		93549				
				м3							
34	34	Е0112-13-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	379	201,26	5,9	76276	2236	33990	0,46	176
				м2	81,51	2,23	30893	843	96,39	0,01	4
35	35	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	37,9	7530		285387				
				м3							
36	36	Е0108-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гравийного основания под фундаменты	24	864,01	126,11	20736	3027	4846	0,98	23
				м3	142,31	47,81	3416	1148	95,58	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				4 288 542				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				257 312				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 545 854				
			Итого с временными, 1,44 %				4 611 314				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 673 567				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 692 012				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 738 125				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				12 967 178				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				259 344				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 226 522				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 587 183				
			Итого с НДС				14 813 705				
			Всего:				14 813 705				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	10 300 052				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№18 от 29.01.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №6
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	275,25	5,1	8257	153	2203	0,35	11
				м	61,83	1,92	1855	58	103,68	0,01	0
2	2	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	90	354,25	5,1	31882	459	6610	0,35	32
				м	61,83	1,92	5565	173	103,68	0,01	1
3	3	Е0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	16	433,25	5,1	6932	82	1175	0,35	6
				м	61,83	1,92	989	31	103,68	0,01	0
4	4	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	8	448,27	18,18	3586	145	1158	0,66	5
				м	118,86	6,81	951	54	103,68	0,03	0
5	5	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	547		1094				
				шт.							
6	6	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	814		1628				
				шт.							
7	7	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	144	12,96	0	1867	0	2101	0,06	9
				м	12,66	0	1823	0	103,68	0	0
8	8	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	166	22,68	0,06	3765	10	902	0,03	6
				м2	6,68	0,03	1109	4	72,9	0	0
9	9	Е0118-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов,марки МС-90	39	4357,14	44,71	169928	1744	6524	0,81	32
				1000	128,46	16,75	5010	653	103,68	0,08	3
10	10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	63,6	200		12720				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	E0118-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элемента термостатического	20	185,67	2,02	3713	40	3868	0,92	18
				комплект	167,9	0	3358	0	103,68	0	0
12	12	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	20	1742		34840				
				шт.							
13	13	E0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов диам. до 25 мм	20	531,66	50,52	10633	1010	7406	1,74	35
				1шт	301,16	20,28	6023	406	103,68	0,09	2
14	14	С130903-195 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	20	2201		44020				
				шт.							
15	15	E0118-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка сбросника	20	185,67	2,02	3713	40	3868	0,92	18
				комплект	167,9	0	3358	0	103,68	0	0
16	16	С130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	20	615		12300				
				шт.							
17	17	E0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов диам. до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
				1шт	301,16	20,28	602	41	103,68	0,09	0
18	18	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	6111		12222				
				шт.							
19	19	E0126-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	631,27	15,03	10100	240	1311	0,5	8
				м	85,39	5,62	1366	90	81	0,03	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				374266				
			Раздел: ТЕПЛЫЙ ПОЛ								
20	20	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
				шкаф	2273	110	4546	220	95	0,64	1
21	21	С130905-1186 Изм. и доп.вып.18	Шкаф управления для систем напольного отопления типа HErz, на 2 отвода, подключение справа	2	62052		124104				
				шт.							
22	22	E0118-18-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1	3339,54	450,29	3340	450	3024	13,74	14
				1узел	2457,25	168,02	2457	168	103,68	0,82	1
23	23	75-1-285	Пункт блочный тепловой шкафного исполнения модели ШТП 3в-90_0, с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС, типа ЭнКо	1	245804		245804				
				шт.							
			Отпускная цена		245804		245804				
			Сметная стоимость оборудования				*245804*				
			Итого по разделу: ТЕПЛЫЙ ПОЛ				379426				
			Раздел: СХЕМА ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКА								
24	24	Ц0108-104-1	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт	1	2432	497	2432	497	1565	9	9
				шкаф	1537	110	1537	110	95	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	75-1-405	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S4A-16-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, Т1 110°С/Т2	1	25159		25159				
				шт.							
			Отпускная цена		25159		25159				
			Сметная стоимость оборудования				*25159*				
26	26	E0118-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,4	31
				1насос	2627,81	57,94	5256	116	103,68	0,28	1
27	27	С131005-6 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа SPErOni	2	9757		19514				
				шт.							
28	28	E0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
				1фильтр	154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
29.	29	E0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1111	1,74	5
				1шт	301,16	20,28	903	61	103,68	0,09	0
30	30	С130903-1228 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	2	910		1820				
				шт.							
31	31	С130903-1235 Изм. и доп.вып.19	Клапан предохранительный угловой R 1", Т до +110°С, PN 6, типа GiACOMini ГОСТ 31294-2005	1	2018		2018				
				шт.							
32	32	E0118-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4692,28	88,32	4692	88	884	4,3	4
				1бак	735,57	31,87	736	32	103,68	0,17	0
33	33	E0118-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров	6	969,28	2,02	5816	12	461	0,37	2
				комплект	66,63	0	400	0	103,68	0	0
34	34	E0118-22-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров	1	613,96	0	614	0	74	0,37	0
				комплект	63,96	0	64	0	103,68	0	0
			Итого по разделу: СХЕМА ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКА				75615				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
35	35	E0120-12-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных регулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	8	327,28	21,2	2618	170	2060	1,29	10
				шт	214,63	8,86	1717	71	103,68	0,04	0
36	36	E0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1183,08	13,89	11358	133	3092	1,7	16
				м2	274,4	5,2	2634	50	103,68	0,03	0
37	37	E0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
				м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
38	38	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
				м3							
39	39	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов:кронштейны и полставки под оборудование из сортовой стали	19,2	93		1786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных размером 150х100 мм	кт							
				3	632,08	21,2	1896	64	772	1,29	4
41	41	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	214,63	8,86	644	27	103,68	0,04	0
				1,86	1212,35	17,27	2255	32	654	1,86	3
42	42	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	298,86	6,47	556	12	103,68	0,03	0
				4	296,65	116,03	1187	464	574	0,68	3
43	43	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	115,92	43,6	464	174	81	0,21	1
				0,2	6240		1248				
44	44	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м3							
				9,6	93		893				
45	45	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных размером 150х150 мм	кт							
				2	632,08	21,2	1264	42	515	1,29	3
46	46	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
				1,8	1212,35	17,27	2182	31	633	1,86	3
47	47	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	298,86	6,47	538	12	103,68	0,03	0
				8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
48	48	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
				0,4	6240		2496				
49	49	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м3							
				7,2	93		670				
50	50	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных размером 150х150 мм	кт							
				2	632,08	21,2	1264	42	515	1,29	3
51	51	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
				1,8	1212,35	17,27	2182	31	633	1,86	3
52	52	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	298,86	6,47	538	12	103,68	0,03	0
				8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
53	53	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
				0,4	6240		2496				
54	54	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м3							
				7,2	93		670				
55	55	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных размером 150х100 мм	кт							
				2	632,08	21,2	1264	42	515	1,29	3
				шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0

Заказчик Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустирия"
организация, адрес, телефон, факс

Договора №18 от 29.01.2019 год
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района
наименование, адрес

Объект Детский мини центр

А К Т №7
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Водопровод и канализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
1	1	Е0116-22-1#1,ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
				1узел	1671,53	64,69	1672	65	103,68	0,31	0
2	2	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
				шт							
3	3	С130801-3	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 32 мм, d водомера до 32 мм	1	2630		2630				
				компл							
4	4	Е0118-21-1#1,ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
				1фильтр	154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
5	5	Е0116-15-1#1,ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
				1шт	292,39	19,69	877	59	103,68	0,09	0
6	6	Е0116-15-2#1,ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				1шт	292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
7	7	С130904-980 Изм. и дополн.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа 11б27, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	1	390		390				
				шт.							
8	8	С130904-982 Изм. и дополн.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа 11б27, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	2	902		1804				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	E0130-3-2#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1212,35	17,27	1819	26	528	1,86	3
				м2	298,86	6,47	448	10	103,68	0,03	0
57	57	E0126-12-1#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
				м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
58	58	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
				м3							
59	59	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,2	93		670				
				кг							
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				54701				
			ИТОГО:				884 006	11 385			350
			- оборудования				60 597	4 058			20
			Накладные расходы :				270 963				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				6 092				
			На сантехнические работы				7 381				
			Всего накладных расходов:				57 517				
			Итого с накладными				70 990				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :				954 996				
			СУМИНЗ								
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				41 042				
			Итого с временными, 1,44 %				996 038				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 006 479				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 016 408				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 019 350				
							1 026 705				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2 809 860				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				56 197				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 866 057				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				343 927				
			Итого с НДС				3 209 984				
			Всего:				3 209 984				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	2 231 920				

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

SIGN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С 130904-983 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа НЕrz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	1	1254		1254				
				шт.							
10	10	Е0116-20-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	13371,06	1,96	26742	4	143	0,34	1
				1кран	62,1	0	124	0	103,68	0	0
11	11	110135-6-5	Водонагреватель электрический проточный, тип ЭПВ-2А	5	1058,92	40,91	5295	205	4293	5	25
				шт	949,5	4,5	4748	23	90	0,03	0
12	12	75-1-626	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	3	21205		63615				
				шт.							
			Отпускная цена		21205		63615				
			Сметная стоимость оборудования				*63615*				
13	13	75-1-630	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	2	24739		49478				
				шт.							
			Отпускная цена		24739		49478				
			Сметная стоимость оборудования				*49478*				
14	14	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	20	339,7	5,24	6794	105	1631	0,39	8
				м	68,83	1,97	1377	39	103,68	0,01	0
15	15	Е0116-7-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	22	374,7	5,24	8243	115	1794	0,39	9
				м	68,83	1,97	1514	43	103,68	0,01	0
16	16	Е0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	24	372,7	5,24	8945	126	1958	0,39	9
				м	68,83	1,97	1652	47	103,68	0,01	0
17	17	Е0116-7-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	481,7	5,24	12042	131	2039	0,39	10
				м	68,83	1,97	1721	49	103,68	0,01	0
18	18	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	91	12,59	0	1146	0	1289	0,06	5
				м	12,29	0	1119	0	103,68	0	0
19	19	С 130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа НЕrz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	3	390		1170				
				шт.							
20	20	С 130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа НЕrz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	7	526		3682				
				шт.							
21	21	С 130904-982 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа НЕrz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	7	902		6314				
				шт.							
22	22	С 130904-983 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа НЕrz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	2	1254		2508				
				шт.							
23	23	С 130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,3	200		2060				

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
организация, адрес, телефон, факс

Договора: №18 от 29.01.2019 год
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сыртанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района
наименование, адрес

Объект: Детский мини центр

А К Т №8
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Электрооборудование

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1	Е0121-23-1#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0	2252	0	1358	8,03	8
				шкаф	1397,25	0	1397	0	87,48	0	0
2	2	75-6-63	Пункт распределительный ПР 11-107621У3 ГОСТ 30011.1-2012(в комплекте с выключателями)	1	33612		33612				
				шт.							
			Отпускная цена		33612		33612				
			Сметная стоимость оборудования				*33612*				
3	3	Е0121-24-1#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише и/или на стене	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
				шт	452,81	15,36	453	15	87,48	0,07	0
4	4	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22	Щит групповой ЩРВ-П-18	1	994		994				
				шт.							
5	5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2157	1	11
				шт	227	2,3	2497	25	76,95	0,01	0
6	6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				шт	340	4,5	340	4	76,95	0,03	0
7	7	С151801-210 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	82		82				
				шт.							
8	8	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	79		632				
				шт.							
9	9	С151801-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	253		253				
				шт.							
10	10	С151801-709 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	572		1144				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	144,9	0	290	0	103,68	0	0
39	39	E0117-5-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на три отделения	2	12217,24	77,06	24434	154	1090	2,6	5
				комплект	445,05	28,13	890	56	103,68	0,14	0
40	40	E0117-1-12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	2	3388,31	11,5	6777	23	383	0,91	2
				комплект	160,43	5,62	321	11	103,68	0,03	0
			Итого по разделу: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				145108				
			ИТОГО:				390 089	2 049			151
							26 931	732			3
			- оборудовании				113 093				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4 293				
			На общестроительные работы				2 007				
			На сантехнические работы				23 925				
			Всего накладных расходов:				30 225				
			Итого с накладными				420 314				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				18 433				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				438 747				
			Итого с временными, 1,44 %				443 436				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				447 896				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				449 217				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				452 520				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 238 445				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24 769				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 263 214				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				151 586				
			Итого с НДС				1 414 800				
			Всего:				1 414 800				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	983 718				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____

ДЛЯ ФОРМ №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
24	24	E0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,4	164,61	0,09	2206	1	1573	0,74	10
				м2	124,2	0,02	1664	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: ВОДИРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1				227605				
			Раздел: ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3								
25	25	E0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	13	339,7	5,24	4416	68	1060	0,39	5
				м	68,83	1,97	895	26	103,68	0,01	0
26	26	E0116-7-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	374,7	5,24	3747	52	816	0,39	4
				м	68,83	1,97	688	20	103,68	0,01	0
27	27	E0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	372,7	5,24	2236	31	489	0,39	2
				м	68,83	1,97	413	12	103,68	0,01	0
28	28	E0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29	12,59	0	365	0	411	0,06	2
				м	12,29	0	357	0	103,68	0	0
29	29	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	1	390		390				
				шт.							
30	30	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	6	526		3156				
				шт.							
31	31	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	2	902		1804				
				шт.							
32	32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,27	200		654				
				кг							
33	33	E0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,7	164,61	0,09	609	0	434	0,74	3
				м2	124,2	0,02	460	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3				17377				
			Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
34	34	E0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка умывальников с бачком непосредственно присоединенным	3	9194,48	49,05	27583	147	1606	2,55	8
				комплект	445,05	19,69	1335	59	103,68	0,09	0
35	35	E0117-1-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды(со смесителем в комплекте)	5	5987,64	26,91	29938	135	2360	2,24	11
				комплект	398,48	11,25	1992	56	103,68	0,05	0
36	36	E0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка умывальников детских с бачком непосредственно присоединенным	4	7114,48	49,05	28458	196	2142	2,55	10
				комплект	445,05	19,69	1780	79	103,68	0,09	0
37	37	E0117-1-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12146,13	59,69	24292	119	737	1,78	4
				комплект	297,56	22,5	595	45	103,68	0,11	0
38	38	E0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е0121-24-1#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
				шт	452,81	15,36	453	15	87,48	0,07	0
12	12	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22	Щит групповой ЩРВ-П-6	1	994		994				
				шт.							
13	13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	588	1	3
				шт	227	2,3	681	7	76,95	0,01	0
14	14	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	79		158				
				шт.							
15	15	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244		244				
				шт.							
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				49414				
			Раздел: СВЕТОТЕХНИЧСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
16	16	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	112	342,8	134	38394	15008	18750	0,99	111
				шт	158	37,8	17696	4234	76,95	0,22	25
17	17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	14	313	131	4382	1834	1866	0,75	11
				шт	119	36,9	1666	517	76,95	0,21	3
18	18	С151701-106 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	14	274		3836				
				шт.							
19	19	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	105	1686		177030				
				шт.							
20	20	С151702-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	7	1165		8155				
				шт.							
21	21	С ПРАЙС	Компактная люминесцентная лампа ЛЛ26/36	224	48,61		10889				
				шт							
22	22	С ПРАЙС	Компактная люминесцентная лампа мощн.11W	14	192,48		2695				
				шт							
			Итого по разделу: СВЕТОТЕХНИЧСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				245380				
			Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
23	23	Е0121-22-8#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	39,12	0	391	0	330	0,22	2
				шт	33,9	0	339	0	87,48	0	0
24	24	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	145		1450				
				шт							
25	25	Е0121-22-2#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	198,94	0	3183	0	527	0,22	3
				шт	33,9	0	542	0	87,48	0	0
26	26	Е0121-22-3#т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	236,04	0	2360	0	347	0,23	2
				шт	35,71	0	357	0	87,48	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	26,55	0,45	2655	45	97,2	0	0
43	43	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток,коробов	30	8,42	0	253	0	246	0,06	2
				шт	8,42	0	253	0	97,2	0	0
44	44	E0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	15	77,2	0,5	1158	8	1037	0,46	7
				отверст	76,7	0,09	1151	1	90	0	0
45	45	E0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	1,4	640,45	292,6	897	410	642	2,1	3
				м2	347,85	110,48	487	155	100	0,54	1
46	46	E0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	850	42,56	19,79	36176	16821	25704	0,13	115
				м	22,77	7,47	19355	6349	100	0,04	31
47	47	E0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	50	77,7	35,65	3885	1783	2777	0,24	12
				м	42,05	13,48	2103	674	100	0,07	3
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				45303				
			ИТОГО:				500 095	42 605			598
							103 120	13 075			69
			- оборудования				33 612				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				74 470				
			На общестроительные работы				30 159				
			Всего накладных расходов:				104 629				
			Итого с накладными				604 724				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				34 267				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				638 991				
			Итого с временными, 1,44 %				647 708				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				655 998				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				658 454				
			Итого с затратами на выслуг лет, 1 %				664 595				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 818 846				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36 377				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 855 223				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				222 627				
			Итого с НДС				2 077 850				
			Всего:				2 077 850				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	1 444 741				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____

ФОРМ №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,037	16300		603				
				1000шт							
28	28	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	47	85,5	0,2	4019	9	1773	0,23	11
				шт	38	0,1	1786	5	89,1	0	0
29	29	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,047	22300		1048				
				1000шт							
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				13054				
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
30	30	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,38	21720		8254				
				км							
31	31	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	32123		11243				
				км							
32	32	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	50586		4047				
				км							
33	33	С151601-29551 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,007	90977		637				
				км							
34	34	С151601-29552 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	139100		696				
				км							
35	35	С151601-29553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	197141		9857				
				км							
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				34733				
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
36	36	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	750	48,7	2,6	36525	1950	18596	0,17	128
				м	28,8	0,2	21600	150	76,95	0	1
37	37	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	70	58,8	4,3	4116	301	1927	0,19	13
				м	31,7	0,5	2219	35	76,95	0	0
38	38	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20Х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	757,5	39		29543				
				м							
39	39	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32Х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,7	92		6504				
				м							
40	40	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	820	38,1	3,2	31242	2624	20682	0,15	123
				м	28,8	0,7	23616	574	76,95	0	3
41	41	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	52	82,3	24,8	4280	1290	1494	0,16	8
				м	28,4	5,2	1477	270	76,95	0,03	2
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				112210				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42	42	Т0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100	29,35	2,8	2935	280	2624	0,18	18

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустирия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№18 от 29.01.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №9
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
				шт	7155	0	7155	0	72,9	0	0
2	2	С151804-3242 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	1	3744		3744				
				шт.							
3	3	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12,СК-12	1	938	0	938	0	675	5	5
				шт	790	0	790	0	76,95	0	0
4	4	С Прайс лист	Батарея аккумуляторная ТР12-7	1	1169,59		1170				
				шт							
5	5	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые; блок питания контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
				шт	936	0	936	0	72,9	0	0
6	6	С Прайс лист	Блок резервного питания 12В/4А	1	4110,68		4111				
				шт							
			Отпускная цена		4111		4111				
			Сметная стоимость оборудования				*4111*				
7	7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические; тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	12	153,5	0	1842	0	1400	1	12
				шт	144	0	1728	0	72,9	0	0
8	8	С151804-3189 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	12	224		2688				
				шт.							
9	9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические; дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1124	2	8
				шт	347	0	1388	0	72,9	0	0
10	10	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-45	4	356		1424				
				шт.							
11	11	Ц0110-668-4	Извещатель пожарный ручной ИПР	3	195,7	0	587	0	433	1	3

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	178	0	534	0	72,9	0	0
12	12	С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР513-10	3	267		801				
				шт.							
13	13	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	4	332,4	0	1330	0	1153	2	8
				шт	317	0	1268	0	81,81	0	0
14	14	С151804-3369 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200	4	436		1744				
				шт.							
15	15	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	135,55	0	407	0	362	0,78	2
				шт	124,2	0	373	0	87,48	0	0
16	16	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457		1371				
				шт							
17	17	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	189	0,23	1
				шт	38	0,1	190	1	89,1	0	0
18	18	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509		2545				
				шт							
19	19	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые; блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
				шт	936	0	936	0	72,9	0	0
20	20	С Прайс лист	Блок резервного питания 12В/6А	1	4110,68		4111				
				шт							
			Отпускная цена		4111		4111				
			Сметная стоимость оборудования				*4111*				
21	21	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	165	48,7	2,6	8036	429	4091	0,17	28
				м	28,8	0,2	4752	33	76,95	0	0
22	22	С Прайс лист	Кабельный канал 10х15мм	105	14,68		1542				
				м							
23	23	С Прайс лист	Кабельный канал 25х16мм	60	23,82		1429				
				м							
24	24	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	165	38,1	3,2	6287	528	4162	0,15	25
				м	28,8	0,7	4752	116	76,95	0	1
25	25	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	225	73,1	20,8	16448	4680	5348	0,14	32
				м	23,4	4,4	5265	990	76,95	0,03	6
26	26	С Прайс лист	Кабель КСПВ 2х0,5	280	8,16		2284				
				м							
27	27	С Прайс лист	Кабель ШВВП 2х0,75	110	24,47		2692				
				шт							
28	28	С Прайс лист	Резистор 4,7 кОм	10	4,89		49				
				шт							
			Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				78981				
			ИТОГО:				78 985	5 648			172
							30 067	1 138			7
			- оборудования				8 222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				26 248				
			Всего накладных расходов:				26 248				
			Итого с накладными				105 233				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				5 820				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				111 053				
			Итого с временными, 1,44 %				112 534				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				113 942				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				114 359				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				115 402				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				315 829				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6 317				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				322 146				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				38 658				
			Итого с НДС				360 804				
			Всего:				360 804				
			Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	250 869				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
организация, адрес, телефон, факс

Договора: №18 от 29.01.2019 год
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района
наименование, адрес

Объект: Детский мини центр

А К Т №10
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Тепловые сети

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	420,2	35,29	33,19	14829	13946	4577	0,01	6
				м3	2,1	9,13	882	3836	97	0,03	13
2	2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,6	467,1	0	14760	0	16679	2,98	94
				м3	467,1	0	14760	0	113	0	0
3	3	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	338,85	7,57	7,57	2566	2566	808	0	0
				м3	0	2,46	0	833	97	0,01	3
4	4	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	338,85	3,28	3,28	1111	1111	350	0	0
				м3	0	1,06	0	361	97	0	1
5	5	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	112,95	167,18	0	18883	0	21338	1,21	137
				м3	167,18	0	18883	0	113	0	0
6	6	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	338,85	25,65	5,38	8690	1822	6662	0,13	44
				м3	20,27	0	6868	0	97	0	0
7	7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	451,8	14,12	12	6378	5420	1913	0,01	6
				м3	1,62	2,75	732	1240	97	0,01	6
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				67218				
			Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б КАНАЛОВ								
8	8	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов однячейковых перекрываемых и неопирающихся на плиты	21,037	1986,57	564,43	41792	11874	22457	3,33	70
				м3	567	195,49	11928	4113	140	0,75	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3,марки Л3-8,длиной 3м	12,6	19300		243180				
				м3							
10	10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3,Л3д-8(добор)	0,525	19300		10133				
				м3							
11	11	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов П5-8, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	6,72	18600		124992				
				м3							
12	12	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов П5д-8(добор), каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,28	20300		5684				
				м3							
13	13	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушки опорные ОП-1	0,912	17900		16325				
				м3							
14	14	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушки опорные ОП-3	1,215	17900		21749				
				м3							
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО Ж/Б КАНАЛОВ				463853				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
15	15	Е0124-2-1#т.ч. п-1,7 п-3,5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,3724	175529,72	46969,98	65367	17492	46934	445,2	166
				км	79852,5	17094,7	29737	6366	130	88,37	33
16	16	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	373,89	173		64683				
				м							
17	17	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502		1004				
				шт							
18	18	Е0124-13-1	Установка задвижек диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
				компл	317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
19	19	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	6880		13760				
				шт							
20	20	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	4	5320,13	56,38	21281	226	2761	2,8	11
				шт	522	9	2088	36	130	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0016	93997,62	304,24	150	0	56	198	0
				1т	33075	114,75	53	0	105	0,56	0
37	37	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,1	1942,88	335,84	194	34	97	4,54	0
				м3	699,75	126	70	13	118	0,61	0
38	38	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,038	12200		464				
				1000шт							
39	39	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,8	50,82	48,38	650	619	204	0,02	0
				м3	2,39	14,07	31	180	97	0,05	1
40	40	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	24,96	32,3		806				
				т							
41	41	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,9	35,29	33,19	1161	1092	358	0,01	0
				м3	2,1	9,13	69	300	97	0,03	1
42	42	E0101-164-3#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5	467,1	0	1168	0	1320	2,98	7
				м3	467,1	0	1168	0	113	0	0
43	43	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	26,55	7,57	7,57	201	201	63	0	0
				м3	0	2,46	0	65	97	0,01	0
44	44	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	26,55	3,28	3,28	87	87	27	0	0
				м3	0	1,06	0	28	97	0	0
45	45	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,863	167,18	0	1482	0	1674	1,21	11
				м3	167,18	0	1482	0	113	0	0
46	46	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26,55	25,65	5,38	681	143	522	0,13	3
				м3	20,27	0	538	0	97	0	0
47	47	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	35,4	14,12	12	500	425	150	0,01	0
				м3	1,62	2,75	57	97	97	0,01	0
48	48	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	4933,21	66,01	3453	46	162	1,35	1
				м3	195,75	24,93	137	17	105	0,12	0
49	49	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	4,14	9909,91	418,23	41027	1731	8398	7,92	33
				м3	1296	152,98	5365	633	140	0,69	3
50	50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0713	65000		4635				
				т							
51	51	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0569	62000		3528				
				т							
52	52	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,046	52900		2433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е0113-29-50Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 4 раз	130,4	189,31	0,14	24686	18	339	0,01	2
				м2	2,84	0,05	370	7	90	0	0
22	22	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матам из матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	372,4	90,91	8,47	33853	3154	19272	0,28	105
				м	48,6	3,15	18099	1173	100	0,01	6
23	23	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	3,8	2890		10982				
				м3							
24	24	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	372,4	114,31	6,39	42570	2380	12069	0,19	72
				м	29,93	2,48	11146	924	100	0,01	4
25	25	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	106,3	89		9461				
				м2							
26	26	Е0107-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов для канала	6	154,31	0,45	926	3	567	0,39	2
				м	67,28	0,18	404	1	140	0	0
27	27	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одиночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,14	1986,57	564,43	4251	1208	2284	3,33	7
				м3	567	195,49	1213	418	140	0,75	2
28	28	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	1,42	19300		27406				
				м3							
29	29	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,72	20300		14616				
				м3							
30	30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0064	93997,62	304,24	602	2	223	198	1
				1т	33075	114,75	212	1	105	0,56	0
31	31	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,62	1942,88	335,84	1205	208	604	4,54	3
				м3	699,75	126	434	78	118	0,61	0
32	32	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,2356	12200		2874				
				1000шт							
33	33	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одиночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,8	1986,57	564,43	3576	1016	1921	3,33	6
				м3	567	195,49	1021	352	140	0,75	1
34	34	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л4-8	1,16	18200		21112				
				м3							
35	35	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,64	20300		12992				
				м3							

Приложение 3 4 4 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
53	53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0739	65900		4870				
				т							
54	54	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	18900		12096				
				м3							
55	55	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 прим.	2	784		1568				
				шт							
				2	13671,72	35,42	27343	71	579	1,31	3
56	56	Е0123-24-1	Установка люков	шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
				2	12521,67	891,86	25043	1784	4598	8,09	16
57	57	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здании газопровода диаметром 38мм	ввод	1431	337,5	2862	675	130	1,65	3
							512265				
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 ,всего-5шт								
				0,3	4649,65	66,01	1395	20	70	1,35	0
58	58	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
				0,75	9843,41	1092,57	7383	819	1602	10,03	8
59	59	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	1658,25	375,98	1244	282	105	1,42	1
				0,0075	55620		417				
60	60	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т							
				0,1475	52400		7729				
61	61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т							
				0,16	70000		11200				
62	62	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14	т							
				0,3	2444,02	1240,62	733	372	206	2,13	1
63	63	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	362,25	127,08	109	38	140	0,41	0
64	64	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,3	20300		6090				
				м3			34947				
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 ,всего-5шт				1 078 280	70 670			822
							133 234	22 287			97
			ИТОГО:								
							183 075				
			Накладные расходы :				183 075				
			На общестроительные работы				1 261 355				
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными								

4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непормируемые и непредвиденные затраты :								
СУММИЗ				75 681				
Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				1 337 036				
Итого с временными, 1,44 %				1 356 289				
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 374 599				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 380 024				
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 393 587				
Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 813 933				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76 279				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 890 212				
Налог на добавленную стоимость, 12 %				466 825				
Итого с НДС				4 357 037				
Всего:				4 357 037				
Итого к оплате со скидкой		Коэфф.	0,695	3 029 472				

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

ДЛЯ ФОРМ №2

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустирия"
организация, адрес, телефон, факс

Договора №18 от 29.01.2019 год
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района
наименование, адрес

Объект Детский мини центр

А К Т №11

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Благоустройство и озеленение территории

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0146-34-2	Разборка бетонной отмостки	3,345	2430,59	1082,84	8130	3622	6119	8,27	28
				м3	1347,75	481,5	4508	1611	100	1,95	7
2	2	Е0110-10-1	Демонтаж деревянных ограждений(применительно)	247,9	139,6	25,3	34607	6271	36847	0,71	176
				м2	114,3	9,56	28336	2370	120	0,05	12
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				42737				
			Раздел: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ								
3	3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	52,26	10,93	10,93	571	571	180	0	0
				м3	0	3,55	0	186	97	0,01	1
4	4	Е0101-24-11К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	52,26	33,12	33,12	1731	1731	545	0	0
				м3	0	10,75	0	562	97	0,04	2
5	5	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	246,34	50,82	48,38	12519	11918	3933	0,02	4
				м3	2,39	14,07	589	3466	97	0,05	12
6	6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	480,363	76,6		36796				
				т							
7	7	Е0101-35-3	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	52,26	14,62	14,62	764	764	259	0	0
				м3	0	5,1	0	267	97	0,02	1
8	8	Е0101-35-5К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	52,26	10,14	10,14	530	530	178	0	0
				м3	0	3,52	0	184	97	0,01	1
9	9	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	236,9	7,91	7,91	1874	1874	590	0	0
				м3	0	2,57	0	608	97	0,01	2

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	E0101-24-9К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	236,9	29,29	29,29	6940	6940	2186	0	0
				м3	0	9,51	0	2253	97	0,04	9
11	11	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	236,9	10,85	10,85	2570	2570	865	0	0
				м3	0	3,76	0	892	97	0,01	3
12	12	E0101-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	236,9	4,41	4,41	1045	1045	352	0	0
				м3	0	1,53	0	362	97	0,01	1
13	13	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	3521,1	1,82	1,82	6403	6403	1390	0	0
				м2	0	0,41	0	1433	97	0	5
			Итого по разделу: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ				71743				
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК ,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК								
14	14	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	37,14	721,34	73,75	26791	2739	1632	0,14	5
				м3	21,38	11,67	794	433	133	0,04	2
15	15	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	309,5	582,87	15,35	180398	4751	4528	0,03	10
				м2	5,94	5,06	1838	1566	133	0,02	5
16	16	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,172	560,56	68,13	5141	625	416	0,14	1
				м3	21,38	12,76	196	117	133	0,04	0
17	17	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	152,86	99,67	42,08	15236	6432	14685	0,38	58
				м2	57,38	14,85	8771	2270	133	0,07	11
18	18	С143003-40	Плитка тротуарная	152,86	0		0				
				м2							
19	19	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,99	560,56	68,13	3918	476	317	0,14	1
				м3	21,38	12,76	149	89	133	0,04	0
20	20	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,496	721,34	73,75	3965	405	242	0,14	1
				м3	21,38	11,67	118	64	133	0,04	0
21	21	E0106-1-1	Устройство бетонной отмотски	6,87	4159,03	66,01	28573	453	1592	1,35	9
				м3	195,75	24,93	1345	171	105	0,12	1
22	22	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	392,6	366,67	6,63	143955	2603	57665	0,7	274
				м	108,68	1,76	42668	690	133	0,01	2
23	23	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 М-400	10,658	17951		191316				
				м3							
			Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК ,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК				599294				
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	2368,9	225,58	0,34	534386	815	120312	0,27	634
				м2	39,24	0,13	92956	309	129	0	1
25	25	Е0147-25-6	Посев газона	2368,9	19,01	0	45033	0	25089	0,05	124
				м2	8,21	0	19449	0	129	0	0
			Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ				579419				
			Раздел: МАФ								
26	26	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	2	24550,5	2607,12	49101	5214	6965	9,8	20
				горка	1610,4	877,02	3221	1754	140	4,3	9
27	27	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	2	13910,53	22,48	27821	45	4126	13	26
				горка	2284,85	7,48	4570	15	90	0,03	0
28	28	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	2	8168,42	182,99	16337	366	3461	8,5	17
				песочн.	1394,25	47,94	2789	96	120	0,23	0
29	29	У1-38-5	Песочница деревянная типа II, строительные работы	2	18808,78	429,52	37618	859	8514	21	42
				песочн.	3432	115,62	6864	231	120	0,56	1
30	30	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	2	4588,3	7,3	9177	15	4608	13	26
				грибок	2194,5	0	4389	0	105	0	0
31	31	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	2	5053,65	6,87	10107	14	1489	4,8	10
				грибок	825,08	1,87	1650	4	90	0,01	0
32	32	У1-21-6	Качели тип I, строительные работы	2	21772,44	670,08	43545	1340	8007	22	44
				качели	3646,5	166,38	7293	333	105	0,81	2
33	33	У1-21-7	Качели тип I, монтаж металлоконструкций	2	23777,49	24,98	47555	50	6411	21	42
				качели	3554,21	7,48	7108	15	90	0,03	0
34	34	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	4	10009,05	242,88	40036	972	7027	9,7	39
				скамья	1605,45	67,68	6422	271	105	0,33	1
35	35	У1-49-1	Урна типа I, строительные работы	7	2720,42	80,96	19043	567	7442	6	42
				урна	990	22,56	6930	158	105	0,11	1
			Итого по разделу: МАФ				300339				
			Раздел: Навес,лист 10,11								
36	36	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	6,7	663,75	0	4447	0	5025	4,11	28
				м3	663,75	0	4447	0	113	0	0
37	37	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,7	167,18	0	1120	0	1266	1,21	8
				м3	167,18	0	1120	0	113	0	0
38	38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	5,23	6535,95	353,46	34183	1849	3946	3,6	19
				м3	585	133,52	3060	698	105	0,65	3
39	39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0807	52102 *		4204				
				т							
40	40	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2107	51000		10745				
				т							
41	41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	5014,54	0	8023	0	1116	3,66	6
				м3	567	0	907	0	123	0	0
42	42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16	145,15	9,95	2322	159	1101	0,36	6
				м2	52,2	3,74	835	60	123	0,02	0
43	43	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16	111,26	4,02	1780	64	104	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	3,78	1,5	60	24	123	0	0
	44	E0106-36-4	Железнение поверхности	16	57,48	0,23	920	4	863	0,29	5
				м2	51,3	0,09	821	1	105	0	0
45	45	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,3516	8493,42	3350,04	2986	1178	1430	20	7
				т	3690	830,84	1297	292	90	2,92	1
46	46	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3516	147100		51717				
				т							
47	47	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,392	21,8	0,05	444	1	107	0,03	1
				м2	5,81	0,02	118	0	90	0	0
48	48	E0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	10,196	100,7	0,07	1027	1	646	0,37	4
				м2	60,3	0,02	615	0	105	0	0
49	49	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	17,5	832,21	8,2	14564	144	5748	1,71	30
				м2	272,95	3,08	4777	54	119	0,01	0
50	50	E0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетки высотой до 2,2 м	20	687,71	217,18	13754	4344	12316	2,23	45
				м	380,25	59,61	7605	1192	140	0,22	4
51	51	C143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,4	4815		6741				
				м3							
52	52	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,5394	147100		79341				
				т							
			Итого по разделу: Навес, лист 10,11				238320				
			Раздел: УСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЯ								
53	53	E0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	250	517,64	243,27	129410	60817	114636	1,49	373
				м	261	66,53	65250	16633	140	0,24	60
54	54	C143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,545	4815		21884				
				м3							
55	55	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	6,656	147100		979083				
				т							
56	56	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	193,021	21,8	0,05	4207	10	1013	0,03	6
				м2	5,81	0,02	1121	4	90	0	0
57	57	E0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	193,021	100,7	0,07	19436	14	12225	0,37	71
				м2	60,3	0,02	11639	4	105	0	0
58	58	E0107-25-2	Устройство ворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов	2	4346,97	2083,1	8694	4166	7872	12,6	25
				шт	2207,25	604,19	4415	1208	140	2,35	5
59	59	C143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1	4815		4815				
				м3							
60	60	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,4405	147100		64791				
				т							
61	61	C11011-819	Навес	8	40		320				
				шт							
62	62	C11011-788	Скобяные изделия для воротные, прим.	2	2980		5960				
				комплект							
63	63	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,773	21,8	0,05	278	1	67	0,03	0

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	84	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	70	832,21	8,2	58255	574	22993	1,71	120
				м2	272,95	3,08	19107	216	119	0,01	1
85	85	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,015	93997,62	304,24	1406	5	521	198	3
				1т	33075	114,75	495	2	105	0,56	0
86	86	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,5388	8493,42	3350,04	4576	1805	2192	20	11
				т	3690	830,84	1988	448	90	2,92	2
87	87	C12021-41	Конструкциистальные из одного профиля	0,5388	147100		79257				
				т							
88	88	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	31,25	21,8	0,05	681	2	164	0,03	1
				м2	5,81	0,02	182	1	90	0	0
89	89	E0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	15,625	100,7	0,07	1573	1	990	0,37	6
				м2	60,3	0,02	942	0	105	0	0
90	90	E0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемахкаменных стен площадью проема более 3 м2	60	328,76	20,41	19725	1225	9459	0,74	45
				м2	124,24	7,13	7454	428	120	0,03	2
91	91	C11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм	0,6	162300		97380				
				т							
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО БЕСЕДКИ,лист 22-28,всего-2шт				579098				
			ИТОГО:				3 693 905	155 988			2 793
							429 225	46 225			180
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				569 494				
			На металломонтажные работы				18 710				
			Всего накладных расходов:				588 204				
			Итого с накладными				4 282 109				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				256 927				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 539 036				
			Итого с временными, 1,44 %				4 604 398				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 666 557				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 684 975				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 731 019				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				13 423 138				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				268 463				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 691 601				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 642 992				
			Итого с НДС				15 334 593				
			Всего:				15 334 593				
			Итого к оплате со скидкой	Коэфф		0,695	10 662 228				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____

ДЛЯ ФОРМ №2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	E0115-172-3	Масляная окраска мет.конструкций ограждений	м2	5,81	0,02	74	0	90	0	0
			12,773	100,7	0,07	1286	1	809	0,37	5
65	E0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	м2	60,3	0,02	770	0	105	0	0
			2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16
66	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	шт	1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	0
			0,6	4815		2889				
67	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	м3							
			0,2045	147100		30081				
68	С11011-819	Навес	т							
			4	40		160				
69	С11011-788	Скобяные изделия для калитки, прим.	шт							
			2	2980		5960				
70	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	комплект							
			5,93	21,8	0,05	129	0	31	0,03	0
71	E0115-172-3	Масляная окраска мет.конструкций ограждений	м2	5,81	0,02	34	0	90	0	0
			5,93	100,7	0,07	597	0	376	0,37	2
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЯ	м2	60,3	0,02	358	0	105	0	0
						1282960				
		Раздел: УСТРОЙСТВО БЕСЕДКИ,лист 22-28,всего-2шт								
72	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	10	663,75	0	6638	0	7500	4,11	41
			м3	663,75	0	6638	0	113	0	0
73	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10	167,18	0	1672	0	1889	1,21	12
			м3	167,18	0	1672	0	113	0	0
74	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм,марка бетона В7,5	9	5885,33	353,46	52968	3181	6790	3,6	32
			м3	585	133,52	5265	1202	105	0,65	6
75	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198	2
			1т	33075	114,75	397	1	105	0,56	0
76	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0034	52102		178				
			т							
77	E0111-12-1	Укладка дат по кирпичным столбикам	50	484,3	6,38	24215	319	4423	0,45	22
			м2	69,53	2,39	3477	119	123	0,01	1
78	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	50	2101,44	11,03	105072	552	6108	0,6	30
			м2	95,18	4,14	4759	207	123	0,02	1
79	С12031-156	Уголок алюминиевый	30	138		4140				
			м							
80	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,7525	8493,42	3350,04	6391	2521	3062	20	15
			т	3690	830,84	2777	625	90	2,92	2
81	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,7525	147100		110693				
			т							
82	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,645	21,8	0,05	951	2	229	0,03	1
			м2	5,81	0,02	254	1	90	0	0
83	E0115-172-3	Масляная окраска мет.конструкций ограждений	21,823	100,7	0,07	2197	2	1382	0,37	8
			м2	60,3	0,02	1316	0	105	0	0