Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского сельского округа" акимата Жамбылского района,АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, ЖАМБЫЛСКИЙ С.О., С.ЖАМБЫЛ, УЛИЦА ЖАМБЫЛ, 50А** — **940140001889**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, Сазановская, дом № 192** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №36 от 27.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
41	08.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания "лист А", расположенного по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Жамбыл, улица Жамбыла №50А			услуга	1	16 097 000,00	16 097 000,00
				Итого	1	x	16 097 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмат СК
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким / _____ / Жантаев Р.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2020

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания "лист А", расположенного по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Жамбыл, улица Жамбыла №50а

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		36	27.08.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 097 000,00**	**14 372 321,43**							**1 724 678,57**	**16 097 000,00**

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"
Аким _____ **Мантаев Д.Е.**

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор
ТОО "Компания Курылыс Көмек"
Эксперт _____ **Хациев И.В.**

Авторский надзор
ТОО "ПроектАльянс"
Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт административного здания "лист А", расположенного по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Жамбыл, улица Жамбыла №50а**

Объект **Административное здание**

Ремонтные работы (Локальная смета 02-01-01)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.08.2020**

Акт приемки выполненных работ № 1
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: По дефектному акту				
1	**1**	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,230**	**38978,93**	**47944**
			Накладные расходы			***14153,85***	***17409***
			Сметная прибыль			***2887,33***	***3551***
2	**2**	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**318,000**	**389,09**	**123729**
			Накладные расходы			***164,47***	***52301***
			Сметная прибыль			***28,82***	***9165***
3	**3**	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**741,130**	**389,09**	**288363**
			Накладные расходы			***164,47***	***121892***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***28,82***	***21360***
4	**4**	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**173,770**	**561,08**	**97499**
			Накладные расходы			***213,92***	***37173***
			Сметная прибыль			***41,56***	***7222***
5	**5**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**32,130**	**1374,45**	**44161**
			Накладные расходы			***526,78***	***16925***
			Сметная прибыль			***101,81***	***3271***
6	**6**	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**40,8975**	**3277,16**	**134028**
			Накладные расходы			***1350,40***	***55228***
			Сметная прибыль			***242,75***	***9928***
7	**7**	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**22,700**	**1913,99**	**43447**
			Накладные расходы			***774,18***	***17574***
			Сметная прибыль			***141,78***	***3218***
8	**8**	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**183,000**	**459,89**	**84160**
			Накладные расходы			***177,61***	***32502***
			Сметная прибыль			***34,07***	***6234***
9	**9**	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**183,000**	**275,79**	**50469**
			Накладные расходы			***101,31***	***18540***
			Сметная прибыль			***20,43***	***3738***
10	**10**	**1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**183,000**	**404,96**	**74108**
			Накладные расходы			***153,44***	***28080***
			Сметная прибыль			***30,00***	***5490***
11	**11**	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**6,720**	**28898,60**	**194199**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***10466,58***	***70335***
			Сметная прибыль			***2140,64***	***14385***
12	**12**	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**21,000**	**1854,51**	**38945**
			Накладные расходы			***709,55***	***14900***
			Сметная прибыль			***137,37***	***2885***
13	**13**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**8,000**	**1374,45**	**10996**
			Накладные расходы			***526,78***	***4214***
			Сметная прибыль			***101,81***	***814***
14	**15**	**8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м**	**секция**	**30,940**	**76475,17**	**2366151**
			Накладные расходы			***11897,34***	***368105***
			Сметная прибыль			***5664,83***	***175270***
			Раздел: По проекту АС				
15	**16**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**14,6475**	**3935,68**	**57648**
			Накладные расходы			***986,06***	***14443***
			Сметная прибыль			***291,53***	***4270***
16	**17**	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**26,250**	**5215,28**	**136901**
			Накладные расходы			***1312,20***	***34445***
			Сметная прибыль			***386,32***	***10141***
17	**18**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**28,850**	**1403,43**	**40489**
			Накладные расходы			***227,55***	***6565***
			Сметная прибыль			***103,96***	***2999***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	19	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	40,8975	20106,36	822300
			Сметная прибыль			*1489,36*	*60911*
19	20	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	28,850	2839,32	81914
			Сметная прибыль			*210,32*	*6068*
20	33	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	205,900	2464,25	507390
			Накладные расходы			*875,87*	*180342*
			Сметная прибыль			*182,54*	*37584*
21	36	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	535,230	2431,01	1301152
			Накладные расходы			*864,95*	*462947*
			Сметная прибыль			*180,08*	*96382*
22	39	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	287,900	2047,66	589521
			Накладные расходы			*713,22*	*205336*
			Сметная прибыль			*151,68*	*43668*
23	43	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены /Цоколь/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,100	2047,66	61635
			Накладные расходы			*713,22*	*21468*
			Сметная прибыль			*151,68*	*4566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**50**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,250**	**5603,65**	**57437**
			Накладные расходы			***1629,24***	***16700***
			Сметная прибыль			***415,09***	***4255***
25	**51**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1407**	**232752,96**	**32748**
			Сметная прибыль			***17240,96***	***2426***
26	**52**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,067**	**43439,65**	**2910**
			Накладные расходы			***10561,40***	***708***
			Сметная прибыль			***3217,75***	***216***
27	**53**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных сердечников, бетон В15**	**м3**	**0,911**	**53947,56**	**49146**
			Накладные расходы			***13021,79***	***11863***
			Сметная прибыль			***3996,12***	***3640***
28	**54**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,19075**	**172628,67**	**32929**
			Накладные расходы			***78347,03***	***14945***
			Сметная прибыль			***12787,31***	***2439***
29	**55**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01055**	**249146,28**	**2628**
			Сметная прибыль			***18455,28***	***195***
30	**56**	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,17466**	**344953,08**	**60250**
			Сметная прибыль			***25552,08***	***4463***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**57**	**2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00554**	**441159,48**	**2444**
			Сметная прибыль			***32678,48***	***181***
32	**58**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,008617**	**250751,16**	**2161**
			Сметная прибыль			***18574,16***	***160***
33	**59**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,09464**	**238952,16**	**22614**
			Сметная прибыль			***17700,16***	***1675***
34	**60**	**1109-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**270,000**	**471,38**	**127272**
			Накладные расходы			***157,03***	***42397***
			Сметная прибыль			***34,92***	***9428***
35	**61**	**2113-0201-1107 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**270,000**	**182,52**	**49280**
			Сметная прибыль			***13,52***	***3650***
36	**62**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0049**	**655688,52**	**3213**
			Сметная прибыль			***48569,52***	***238***
37	**63**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**7,320**	**138937,81**	**1017025**
			Накладные расходы			***22877,29***	***167462***
			Сметная прибыль			***10291,69***	***75335***
38	**64**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**203,000**	**8460,48**	**1717477**
			Накладные расходы			***1921,62***	***390090***
			Сметная прибыль			***626,70***	***127220***
39	**65**	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка, Коньковая обрешетка/**	**м3**	**2,490**	**55222,56**	**137504**
			Сметная прибыль			***4090,56***	***10185***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	66	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01647	748451,41	12327
			Накладные расходы			*329461,44*	*5426*
			Сметная прибыль			*55440,85*	*913*
41	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01647	212949,00	3507
			Сметная прибыль			*15774,00*	*260*
42	68	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1624,000	36,72	59633
			Сметная прибыль			*2,72*	*4417*
43	69	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20,000	36,72	734
			Сметная прибыль			*2,72*	*54*
44	70	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00206	655688,52	1351
			Сметная прибыль			*48569,52*	*100*
45	71	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0187	807,84	15
			Сметная прибыль			*59,84*	*1*
46	72	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	12,000	141,94	1703
			Накладные расходы			*37,92*	*455*
			Сметная прибыль			*10,51*	*126*
47	73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,560	11958,54	90407
			Накладные расходы			*870,82*	*6583*
			Сметная прибыль			*885,82*	*6697*
48	74	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	198,000	419,16	82995
			Накладные расходы			*33,22*	*6578*
			Сметная прибыль			*31,05*	*6148*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**75**	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1,000**	**28029,89**	**28030**
			Накладные расходы			***6824,57***	***6825***
			Сметная прибыль			***2076,29***	***2076***
50	**76**	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,500**	**10576,44**	**5288**
			Сметная прибыль			***783,44***	***392***
51	**77**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,040**	**27867,71**	**28982**
			Накладные расходы			***5298,91***	***5511***
			Сметная прибыль			***2064,27***	***2147***
52	**78**	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Бетонная часть крыльца. Устройство**	**м3**	**2,800**	**29682,98**	**83112**
			Накладные расходы			***4925,58***	***13792***
			Сметная прибыль			***2198,74***	***6156***
53	**79**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0582**	**333747,47**	**19424**
			Накладные расходы			***68936,04***	***4012***
			Сметная прибыль			***24722,04***	***1439***
54	**80**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0027**	**250751,16**	**677**
			Сметная прибыль			***18574,16***	***50***
55	**81**	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций козырька**	**т конструкций**	**0,665**	**160928,34**	**107017**
			Накладные расходы			***52388,40***	***34838***
			Сметная прибыль			***11920,62***	***7927***
56	**82**	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,355**	**344953,08**	**122458**
			Сметная прибыль			***25552,08***	***9071***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	83	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	249146,28	5481
			Сметная прибыль			*18455,28*	*406*
58	84	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2688	530904,24	142707
			Сметная прибыль			*39326,24*	*10571*
59	85	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0192	498671,64	9574
			Сметная прибыль			*36938,64*	*709*
60	87	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0373	530904,24	19803
			Сметная прибыль			*39326,24*	*1467*
61	88	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1362	344953,08	46983
			Сметная прибыль			*25552,08*	*3480*
62	89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027	249146,28	673
			Сметная прибыль			*18455,28*	*50*
63	93	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,365	29400,84	40132
			Сметная прибыль			*2177,84*	*2973*
			ИТОГО:				**11427201**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2508910**
			Сметная прибыль				**846459**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,2 %**	**137126,00**	**11564327**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**156118,00**	**11720445**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11954853,9**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**12551354,49**
			Итого с НДС		**12 %**	**1504759,00**	**14057517,02**
			Итого с тендерной скидкой				**12651765,82**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"

Аким _____ Мантаев Д.Е.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Компания Курылыс Көмек"

Эксперт _____ Хациев И.В.

Авторский надзор

ТОО "ПроектАльянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт административного здания "лист А", расположенного по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Жамбыл, улица Жамбыла №50а**

Объект **Административное здание**
Отопление (Локальная смета 02-01-02)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.08.2020**

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	60,000	271,08	16265
			Сметная прибыль			*20,08*	*1205*
2	6	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	150,000	756,00	113400
			Сметная прибыль			*56,00*	*8400*
3	7	2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10,000	1330,56	13306
			Сметная прибыль			*98,56*	*986*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**10**	**2304-0902-1518 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**9640,08**	**19280**
			Сметная прибыль			***714,08***	***1428***
5	**11**	**2304-0902-1515 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**38,000**	**6328,80**	**240494**
			Сметная прибыль			***468,80***	***17814***
6	**12**	**2302-0103-0405 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**1315,44**	**5262**
			Сметная прибыль			***97,44***	***390***
7	**13**	**2302-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**76,000**	**520,56**	**39563**
			Сметная прибыль			***38,56***	***2931***
8	**15**	**2304-1008-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss**	**шт.**	**38,000**	**8790,12**	**334025**
			Сметная прибыль			***651,12***	***24743***
9	**18**	**2305-1001-0309 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**226,000**	**2139,48**	**483522**
			Сметная прибыль			***158,48***	***35816***
10	**19**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,000**	**585,36**	**6439**
			Сметная прибыль			***43,36***	***477***
11	**23**	**2304-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Вентили нержавеющие фланцевые, коррозионные 15нж65бк (п), Т 425°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,000**	**79938,36**	**319753**
			Сметная прибыль			***5921,36***	***23685***
12	**24**	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,000**	**1706,40**	**13651**
			Сметная прибыль			***126,40***	***1011***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	25	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,000	585,36	11707
			Сметная прибыль			*43,36*	*867*
14	28	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1833,84	3668
			Сметная прибыль			*135,84*	*272*
15	30	2304-1010-3203 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	шт.	1,000	116472,60	116473
			Сметная прибыль			*8627,60*	*8628*
16	32	2307-0502-0203 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1,000	241971,84	241972
			Сметная прибыль			*17923,84*	*17924*
17	33	2305-1501-0903 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,000	92915,64	92916
			Сметная прибыль			*6882,64*	*6883*
18	35	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	739,80	1480
			Сметная прибыль			*54,80*	*110*
			ИТОГО:				**2073174**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**153568**
			Итого с временными		**1,2 %**	**24878,00**	**2 098 052,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**28324,00**	**2 126 376,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 168 903,52**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**2 277 123,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**273254,80**	**2 550 378,15**
			Итого с тендерной скидкой				**2 295 340,33**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"

Аким _____ Мантаев Д.Е.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Компания Құрылыс Көмек"

Эксперт _____ Хациев И.В.

Авторский надзор

ТОО "ПроектАльянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт административного здания "лист А", расположенного по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Жамбыл, улица Жамбыла №50а**

Объект **Административное здание**
Электрооборудование и электроосвещение (Локальная смета 02-01-03)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.08.2020**

Акт приемки выполненных работ № 3
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**5**	**2307-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**8552,52**	**8553**
			Сметная прибыль			***633,52***	***634***
2	**6**	**2307-0204-0847 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**2216,16**	**2216**
			Сметная прибыль			***164,16***	***164***
3	**7**	**2307-0204-0842 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**2001,24**	**6004**
			Сметная прибыль			***148,24***	***445***
4	**8**	**2307-0204-0845 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**2001,24**	**2001**
			Сметная прибыль			***148,24***	***148***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	9	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3410,64	6821
			Сметная прибыль			*252,64*	*505*
6	10	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	116,64	467
			Сметная прибыль			*8,64*	*35*
7	11	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1,000	10991,16	10991
			Сметная прибыль			*814,16*	*814*
8	15	2307-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8466,12	8466
			Сметная прибыль			*627,12*	*627*
9	16	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2001,24	2001
			Сметная прибыль			*148,24*	*148*
10	17	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	664,20	664
			Сметная прибыль			*49,20*	*49*
11	18	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4482,00	8964
			Сметная прибыль			*332,00*	*664*
12	19	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	116,64	233
			Сметная прибыль			*8,64*	*17*
13	20	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1,000	10991,16	10991
			Сметная прибыль			*814,16*	*814*
14	22	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	167295,00	167295

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	23	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	90282,00	90282
16	25	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯУО9602-3274У3, номинальный ток 16 А	шт.	1,000	60574,00	60574
17	27	Перечень оборуд., материалов п.1	Пускатели электромагнитные ПМЛ-1220279801	шт.	2,000	9777,68	19555
18	29	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,000	609,12	3046
			Сметная прибыль			*45,12*	*226*
19	31	5108-0401-0238 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) АВР, номинальный ток 16 А ЯУ8352-02А2	шт.	1,000	70024,00	70024
20	33	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	43,000	245,16	10542
			Сметная прибыль			*18,16*	*781*
21	34	2307-0202-0206 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	22,000	3910,68	86035
			Сметная прибыль			*289,68*	*6373*
22	35	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	5,000	37,80	189
			Сметная прибыль			*2,80*	*14*
23	37	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	284,04	2840
			Сметная прибыль			*21,04*	*210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	39	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,000	330,48	3305
			Сметная прибыль			*24,48*	*245*
25	40	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	51,000	872,64	44505
			Сметная прибыль			*64,64*	*3297*
26	41	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23,000	340,20	7825
			Сметная прибыль			*25,20*	*580*
27	42	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20,000	245,16	4903
			Сметная прибыль			*18,16*	*363*
28	43	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16,000	714,00	11424
			Накладные расходы			*219,17*	*3507*
			Сметная прибыль			*52,89*	*846*
29	44	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70,000	714,00	49980
			Накладные расходы			*219,17*	*15342*
			Сметная прибыль			*52,89*	*3702*
30	45	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,000	923,66	13855
			Накладные расходы			*293,86*	*4408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***68,42***	***1026***
31	**46**	**1308-0206-2104 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	**ввод**	**1,000**	**2734,54**	**2735**
			Накладные расходы			***982,84***	***983***
			Сметная прибыль			***202,56***	***203***
32	**47**	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,400**	**812,38**	**1950**
			Накладные расходы			***268,12***	***643***
			Сметная прибыль			***60,18***	***144***
33	**48**	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**8,000**	**31,32**	**251**
			Сметная прибыль			***2,32***	***19***
34	**49**	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**8,000**	**47,52**	**380**
			Сметная прибыль			***3,52***	***28***
35	**50**	**2301-0802-9901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые**	**кг**	**19,700**	**1902,96**	**37488**
			Сметная прибыль			***140,96***	***2777***
36	**51**	**Перечень оборуд., материалов п.15**	**Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3**	**шт.**	**1,000**	**1157,14**	**1157**
			Сметная прибыль			***85,71***	***86***
37	**52**	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,400**	**221,40**	**531**
			Сметная прибыль			***16,40***	***39***
38	**53**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**166,000**	**543,97**	**90299**
			Накладные расходы			***139,57***	***23169***
			Сметная прибыль			***40,29***	***6689***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**54**	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,017**	**452432,52**	**7691**
			Сметная прибыль			***33513,52***	***570***
40	**55**	**2306-0144-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**1664623,44**	**24969**
			Сметная прибыль			***123305,44***	***1850***
41	**56**	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,088**	**276499,44**	**24332**
			Сметная прибыль			***20481,44***	***1802***
42	**57**	**2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,010**	**684640,08**	**6846**
			Сметная прибыль			***50714,08***	***507***
43	**58**	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,011**	**1008646,56**	**11095**
			Сметная прибыль			***74714,56***	***822***
44	**59**	**2306-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,025**	**403242,84**	**10081**
			Сметная прибыль			***29869,84***	***747***
45	**62**	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,150**	**190423,44**	**28564**
			Сметная прибыль			***14105,44***	***2116***
46	**63**	**2301-0501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для диаметром 20 мм ГОСТ 18599-2001**	**м**	**100,000**	**109,08**	**10908**
			Сметная прибыль			***8,08***	***808***
47	**66**	**2404-0207-3972 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,000**	**284,04**	**1420**
			Сметная прибыль			***21,04***	***105***
			ИТОГО:				**975249**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**48052**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**42038**
			Итого с временными		**1,2 %**	**6810,00**	**982 059,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**7753,00**	**989 812,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 009 608,24**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**1 059 983,75**
			Итого с НДС		**12 %**	**127198,05**	**1 187 181,80**
			Итого с тендерной скидкой				**1 068 463,62**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"

Аким _____ Мантаев Д.Е.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Компания Курылыс Көмек"

Эксперт _____ Хациев И.В.

Авторский надзор

ТОО "ПроектАльянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт административного здания "лист А", расположенного по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Жамбыл, улица Жамбыла №50а**

Объект **Административное здание**
Пожарная сигнализация (Локальная смета 02-01-04)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.08.2020**

Акт приемки выполненных работ № 4
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1,000	12522,60	12523
			Сметная прибыль			*927,60*	*928*
2	4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	24,000	983,88	23613
			Сметная прибыль			*72,88*	*1749*
3	6	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5,000	891,00	4455
			Сметная прибыль			*66,00*	*330*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	8	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,000	52,92	1535
			Сметная прибыль			*3,92*	*114*
5	10	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	95,000	47,52	4514
			Сметная прибыль			*3,52*	*334*
6	12	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,000	20170,08	20170
			Сметная прибыль			*1494,08*	*1494*
7	14	2308-0304-0311 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарный комбинированный УСС-1-12	шт.	2,000	1469,88	2940
			Сметная прибыль			*108,88*	*218*
8	17	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	65,000	36,72	2387
			Сметная прибыль			*2,72*	*177*
9	18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,070	20170,08	1412
			Сметная прибыль			*1494,08*	*105*
			ИТОГО:				**73548**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**5448**
			Итого с временными		**1,2 %**	**883,00**	**74 431,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**1005,00**	**75 436,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**76 944,72**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**80 783,96**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**9694,08**	**90 478,04**
			Итого с тендерной скидкой				**81 430,23**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа"

Аким _____ Мантаев Д.Е.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Компания Құрылыс Көмек"

Эксперт _____ Хациев И.В.

Авторский надзор

ТОО "ПроектАльянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.