Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области с.Кравцово Федоровского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		32	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области.	**2996220,16**	**2675196,57**							**321023,59**	**2996220,16**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района" БИН 041240004356
Руководитель _____ Бектабанов Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ Пивоваров А.Н.
Приказ№ 14 от 28.05.2020 г.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора,
Директор ТОО «Курылыста экспертиза», БИН 081240011475
_____ Остапчук Е.В.

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области
с.Кравцово Федоровского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		32	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области.	**2996220,16**	**2675196,57**							**321023,59**	**2996220,16**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района", БИН 041240004356
Руководитель _____ Бектабанов Г.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Пивоваров А.Н.
ГИП ТОО "Промстройпроект"
Приказ№ 14 от 28.05.2020 г.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ Мастеда С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО «Курылыста экспертиза», БИН 081240011475
_____ Остапчук Е.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области**

Объект **Водовод**

Договор подряда (контракт) №32 от 27-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2020г.
на Водовод с. Кравцово. Лок. см. № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и сохранение ПРС										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1416,492		25,99	25,99	36811	36811	--	9928	50479
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,74	--	13790		3739	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1416,492		25,99	25,99	36811	36811	--	9928	50479
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,74	--	13790		3739	
		Земляные работы										
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	648,72		119,74	113,63	77675	73716	--	15499	100628
		НР - 72%; СП - 8%				6,10	27,08	3959	17568		7454	
4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1100,232		191,68	181,96	210896	200200	--	42053	273185
		НР - 72%; СП - 8%				9,72	43,37	10696	47712		20236	
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,2816		1418,83	--	14588	--	--	10503	27098
		НР - 72%; СП - 8%				1418,83	--	14588	--		2007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,724	2981,95	–	70744	–	–	50936	131414
		НР - 72%; СП - 8%			2981,95	--	70744	--		9734	
7	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	177,786	131,71	125,00	23416	22223	–	4672	30335
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	29,79	1193	5296		2247	
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	21,816	1212,64	1212,64	26455	26455	–	11680	41186
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	16222		3051	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	142,3296	804,82	–	114549	–	–	82475	212786
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	114549	--		15762	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	213,48	1474,00	–	314670	–	314670	–	339843
		СП - 8%			--	--	--	--		25174	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,0876	2746,16	154,74	90864	5120	53648	33195	133984
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	32096	1435		9925	
12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	753,048	15,03	15,03	11315	11315	–	3052	15516
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	4239		1149	
13	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	949,3992	20,46	20,46	19424	19424	–	5239	26636
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,66	--	7276		1973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1048216	432074	368318	279160	1433569
							247824	127327	--	106190	
		РАЗДЕЛ 2. В1 - водопровод хозяйственно-питьевой									
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1376,76	905,21	6884	4526	–	3497	11212
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	2358	1175		830	
15	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	674,00	–	674	–	674	–	728
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
16	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1532,00	–	3064	–	3064	–	3309
		СП - 8%			--	--	--	--		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1932,00	–	3864	–	3864	–	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		Гильзы									
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01877	1325965,01	503138,37	24888	9444	6751	11191	38966
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	8693	2611		2886	
19	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1388,00	–	1388	–	1388	–	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
20	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2663,00	–	5326	–	5326	–	5752
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
		Трубопроводы									
21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,347	336388,57	104556,69	116727	36281	1078	88314	221444
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	79368	9838		16403	
22	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	350,47	1360,00	–	476639	–	476639	–	514770
		СП - 8%			--	--	--	--		38131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				639454	50251	498784	103002	801853
							90418	13624	--	59395	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы д.1500 - 1 шт									
23	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,105	29447,94	6936,80	61988	14602	24237	28566	97798
		НР - 99%; СП - 8%			10997,05	2710,58	23149	5706		7244	
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12994,00	–	12994	–	12994	–	14034
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17946,00	–	53838	–	53838	–	58145
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15028,00	–	15028	–	15028	–	16230
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17987,00	–	17987	–	17987	–	19426
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,49	852,17	20,79	20017	488	13454	5704	27780
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	6075	58		2058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				181852	15090	137538	34270	233413
							29224	5764	--	17290	
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы д.1000 - 1 шт									
29	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,35	35760,95	10474,82	48277	14141	12810	26397	80648
		НР - 99%; СП - 8%			15796,79	3953,83	21326	5338		5974	
30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12607,00	–	50428	–	50428	–	54462
		СП - 8%			--	--	--	--		4034	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2419,00	–	7257	–	7257	–	7838
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
32	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11377,00	–	11377	–	11377	–	12287
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
33	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	–	7750	–	7750	–	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,96	852,17	20,79	14453	353	9713	4119	20057
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	4387	42		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				139542	14494	99335	30516	183662
							25712	5380	--	13605	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2652497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				393179				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					511909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1103975		
		- Накладные расходы	Тенге							446948	
		- Сметная прибыль	Тенге							196480	
		ИТОГО:	Тенге								2652497

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
		В том числе :	Тенге								446948
		Накладные расходы	Тенге								196480
		Сметная прибыль	Тенге						1,3%	34482	2686979
		Итого с временными	Тенге						3,3%	88670	2775650
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2831163
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								2972440,63
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								2675196,57
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге						12%	321023,59	2996220,16
		Итого с НДС	Тенге								

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Прораб_____Казимирчик В.И.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Главный эксперт технического надзора_____Клышбаев О.С.
№KZ64VJE00017960;№KZ69VJE00018355;№KZ91VJE00017959

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района", БИН 041240004356

Руководитель_____Бектабанов Г.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"

ГИП_____Пивоваров А.Н.
Приказ№ 14 от 28.05.2020 г.