Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области с.Кравцово Федоровского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		32	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области.	***16081100,88***	***11682929,21***							***1401951,51***	***13084880,72***

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района", БИН 041240004356
Руководитель _____ *Бектабанов Г.Ж.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ *Пивоваров А.Н.*
Приказ№ 14 от 28.05.2020 г.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО «Құрылыста экспертиза», БИН 081240011475
_____ *Остапчук Е.В.*

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области*
с.Кравцово Федоровского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		32	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области	**16081100,88**	**11682929,21**							**1401951,51**	**13084880,72**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района", БИН 041240004356
Руководитель _____ *Бектабанов Г.Ж.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ГИП ТОО "Промстройпроект" _____ *Пивоваров А.Н.*
Приказ№ 14 от 28.05.2020 г.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО «Құрылыста экспертиза», БИН 081240011475
_____ *Остапчук Е.В.*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 6-ти сел Федоровского района Костанайской области**

Объект **Водовод**

Договор подряда (контракт) №32 от 27-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за октябрь месяц 2020г.
на Водовод с. Кравцово. Лок. см. № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и сохранение ПРС										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1967,35	25,99	25,99	51127	51127	--	13790	70109
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,74	--	19152		5193	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1967,35	25,99	25,99	51127	51127	--	13790	70109
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,74	--	19152		5193	
		Земляные работы										
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		901	119,74	113,63	107881	102383	--	21527	139760
		НР - 72%; СП - 8%				6,10	27,08	5498	24400		10353	
4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1528,1	191,68	181,96	292911	278055	--	58408	379424
		НР - 72%; СП - 8%				9,72	43,37	14856	66266		28105	
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		14,28	1418,83	--	20261	--	--	14588	37637
		НР - 72%; СП - 8%				1418,83	--	20261	--		2788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,95	2981,95	–	98255	–	–	70744	182519
		НР - 72%; СП - 8%			2981,95	--	98255	--		13520	
7	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	246,925	131,71	125,00	32522	30865	–	6489	42133
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	29,79	1657	7356		3121	
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	30,3	1212,64	1212,64	36743	36743	–	16222	57203
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	22531		4237	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	197,68	804,82	–	159096	–	–	114549	295537
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	159096	--		21892	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	296,5	1474,00	–	437041	–	437041	–	472004
		СП - 8%			--	--	--	--		34963	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,741	2746,16	154,74	125612	7078	74164	45890	185222
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	44370	1984		13720	
12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1045,9	15,03	15,03	15715	15715	–	4239	21550
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	5887		1596	
13	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1318,61	20,46	20,46	26978	26978	–	7276	36994
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,66	--	10106		2740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1455269	600070	511205	387512	1990201
							343993	176834	--	147421	
		РАЗДЕЛ 2. Пункт раздачи воды									
14	Прайс-лист Казахстан ТОО Спецмонтаж-2 стр.	Модульный пункт раздачи воды	шт	1	7293708,09	–	7293708	–		–	7293708
					--	--	--	--	7293708	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7293708	--	--	--	7293708
							--	--	7293708	--	
		РАЗДЕЛ 3. В1 - водопровод хозяйственно-питьевой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1376,76	905,21	4130	2716	--	2098	6727
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	1415	705		498	
16	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	674,00	--	674	--	674	--	728
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
17	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1532,00	--	1532	--	1532	--	1655
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
18	2302-0302-8216 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7343,00	--	7343	--	7343	--	7930
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,058	1325965,01	503138,37	76906	29182	20864	34580	120405
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	26860	8069		8919	
20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	529,60	34,56	1059	69	42	938	2157
		НР - 99%; СП - 8%			473,92	--	948	--		160	
21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1018,96	69,12	3057	207	184	2639	6152
		НР - 99%; СП - 8%			888,60	--	2666	--		456	
22	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2447,03	206,71	4894	413	245	4218	9841
		НР - 99%; СП - 8%			2117,83	12,39	4236	25		729	
23	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3	6273,00	--	18819	--	18819	--	20325
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1388,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
25	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2663,00	--	10652	--	10652	--	11504
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
		Трубопроводы									
26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,956	336388,57	104556,69	321587	99956	2969	243308	610087
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	218662	27103		45192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	965,56	1360,00	–	1313162	–	1313162	–	1418215
		СП - 8%			--	--	--	--		105053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1767979	132544	1380650	287781	2220223
							254786	35902	--	164462	
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы д.1500 - 1 шт									
28	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,07	29447,94	6936,80	119853	28233	46862	55232	189092
		НР - 99%; СП - 8%			10997,05	2710,58	44758	11032		14007	
29	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	–	6186	–	6186	–	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12994,00	–	12994	–	12994	–	14034
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17946,00	–	35892	–	35892	–	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15028,00	–	15028	–	15028	–	16230
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2419,00	–	9676	–	9676	–	10450
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
34	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17987,00	–	17987	–	17987	–	19426
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
35	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	–	7750	–	7750	–	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
36	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5,44	347,00	–	1888	–	1888	–	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
37	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217,00	–	7217	–	7217	–	7794
		СП - 8%			--	--	--	--		577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,8	852,17	20,79	18577	453	12486	5294	25781
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	5638	54		1910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				253048	28686	173966	60526	338660
							50396	11086	--	25086	
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы д.1000 - 1 шт									
39	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,35	35760,95	10474,82	48277	14141	12810	26397	80648
		НР - 99%; СП - 8%			15796,79	3953,83	21326	5338		5974	
40	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12607,00	--	50428	--	50428	--	54462
		СП - 8%			--	--	--	--		4034	
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2419,00	--	7257	--	7257	--	7838
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
42	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11377,00	--	11377	--	11377	--	12287
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
43	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,96	852,17	20,79	14453	353	9713	4119	20057
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	4387	42		1486	
45	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5,44	347,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
46	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7217,00	--	14434	--	14434	--	15589
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				155864	14494	115657	30516	201290
							25712	5380	--	14911	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12044080
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				674888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					775793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229202			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2181478		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7293708		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							766335	
		- Сметная прибыль	Тенге							351880	
		ИТОГО:	**Тенге**								**12044080**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**766335**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**351880**
		Оборудование	**Тенге**								**7293708**
		Итого с временными	**Тенге**						**1,3%**	**61755**	**12105835**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**158800**	**12264635**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**12364054**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**Тенге**								**12981032,46**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								**11682929,21**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**1401951,51**	**13084880,72**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Прораб_____Казимирчик В.И.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Главный эксперт технического надзора_____Клышбаев О.С.
№KZ64VJE00017960;№KZ69VJE00018355;№KZ91VJE00017959

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района", БИН 041240004356

Руководитель_____Бектабанов Г.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект "

ГИП_____Пивоваров А.Н.
Приказ№ 14 от 28.05.2020 г.