Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) Форма N 2в

Заказчик ГУ «Прокуратура Костанайской области»

Подрядчик ТОО Торгстроймонтаж

Договор №71 от 01.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания прокуратуры по ул.Королева,12 в селе Боровское Мендыкаринского района

Наименование обьекта: Строительство здания прокуратуры по ул.Королева,12 в селе Боровское Мендыкаринского района

А К Т

выполненных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1,94	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	671 / 265	37 / 12	0,82 / 0,03	2 / 0
2.	С	Оконные блоки из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1,94	9745,76 / --	-- / --	18907 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С	Сетка москитная	м2	1,16	1265,78 / --	-- / --	1468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м/подоконные доски ПХВ	м2	0,44	130,87 / 94,05	5,58 / 2,12	58 / 41	2 / 1	0,59 / 0,01	0 / 0
5.	С	Доски подоконные ПХВ	м2	0,44	3069,39 / --	-- / --	1351 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб/	м2	0,23	8,68 / 7,70	0,05 / 0,02	2 / 2	-- / --	0,05 / 0,00	0 / 0
7.	С	Сливы из оцинкованной стали	пм	1,11	342,06 / --	-- / --	380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами/входная группа из алюминиевых профилей 1-ого этажа	м2	5,83	994,42 / 765,00	202,91 / 51,20	5797 / 4459	1183 / 298	3,81 / 0,17	22 / 1
9.	С	Витраж входной группы из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	2,76	18937,12 / --	-- / --	52289 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С	Дверь входной группы из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	3,30	20830,83 / --	-- / --	68742 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2/входная группа из ПХВ 1-ого этажа	м2	3,79	378,28 / 156,07	18,53 / 6,18	1434 / 592	70 / 23	0,93 / 0,03	4 / 0
12.	С	Витраж из ПХВ профилей глухих, 3-ое остекление/входная группа из ПХВ 1-ого этажа	м2	3,79	8144,53 / --	-- / --	30868 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2/входная группа из ПХВ 1-ого этажа	м2	2,99	328,76 / 124,24	20,41 / 7,13	983 / 371	61 / 21	0,74 / 0,03	2 / 0
14.	С	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой, тройное остекление1-ого этажа	м2	2,99	8958,98 / --	-- / --	26787 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2/входная группа 2-ого этажа	м2	3,76	378,28 / 156,07	18,53 / 6,18	1421 / 586	70 / 23	0,93 / 0,03	4 / 0
16.	С	Витраж из ПХВ профилей глухих, 3-ое остекление/входная группа 2-ого этажа	м2	3,76	8144,53 / --	-- / --	30588 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0110-92-	Установка дверных блоков из ПХВ	м2	2,05	328,76	20,41	674	42	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2/выход на балконе 2-ого этажа			124,24	7,13	255	15	0,03	0
18.	С	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой, тройное остекление	м2	1,95	8958,98 --	-- --	17439 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2/ 2 окна охранника	м2	4,40	378,28 156,07	18,53 6,18	1663 686	82 27	0,93 0,03	4 0
20.	С	Оконные блоки из ПХВ профилей поворотных , двойное остекление	м2	4,40	9631,39 --	-- --	42352 --	-- --	-- --	-- --
21.	С	Откосы пластиковые	м2	3,30	2130,99 --	-- --	7032 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м/подоконные доски ПХВ	м2	2,45	130,87 94,05	5,58 2,12	321 231	14 5	0,59 0,01	1 0
23.	С	Подоконные доски ПХВ/К окнам охранников	м2	2,45	3070,29 --	-- --	7534 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,17	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	2517 2192	193 68	82,10 1,95	14 0
25.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 --	-- --	50200 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	35,78	432,87 151,65	102,53 35,67	15488 5426	3669 1276	0,90 0,14	32 5
27.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	105,00	95,32 11,79	0,32 0,11	10009 1238	34 12	0,08 0,00	8 0
28.	С	Наличник	пм	105,00	128,32 --	-- --	13473 --	-- --	-- --	-- --
29.	С	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-10	м2	29,90	9528,48	--	284902	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренние			--	--	--	--	--	--
30.	С	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10внутренние/1шт-2,1х1,0, 2шт-2,1х0,9	м2	5,88	7728,66	--	45445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								740793
		Раздел: Ввод в здание								
31.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	-2,00	458,00	--	-916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ввод в здание								-916
		Раздел: ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЙ, (В ЛОТКАХ ТЕПЛОТРАССЫ)								
32.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	-1,00	758,61	389,61	-759	-390	1,73	-2
					317,25	93,15	-317	-93	0,38	-0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЙ, (В ЛОТКАХ ТЕПЛОТРАССЫ)								-759
		Раздел: Тепловой пункт								
33.	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	1,00	120,98	12,11	121	12	0,52	1
					50,98	2,39	51	2	0,01	0
34.	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный/Установка термопары, термопреобразователей системы теплоучета/	шт	1,00	440,42	--	440	--	2,06	2
					435,69	--	436	--	--	--
35.	С	Ультразвуковой прибор учета тепла, в том числе расходомер, термопреобразователь, тепловычислитель	шт	1,00	151317,57	--	151318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр	шт	2,00	273,19	--	546	--	1,03	2
					227,12	--	454	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм/расходомер системы теплоучета/								
37.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	273,19 / 227,12	-- / --	273 / 227	-- / --	1,03 / --	1 / --
38.	Ц0112-698 -1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа/монтаж закладных деталей для датчиков системы т/учета	шт	2,00	441,35 / 136,99	19,36 / --	883 / 274	39 / --	0,60 / --	1 / --
39.	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2,00	25907,79 / 1337,20	218,22 / 83,55	51816 / 2674	436 / 167	7,88 / 0,40	16 / 1
40.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	621,01 / 261,88	40,42 / 16,71	2484 / 1048	162 / 67	1,51 / 0,07	6 / 0
41.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	362,00 / --	-- / --	1448 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	621,01 / 261,88	40,42 / 16,71	2484 / 1048	162 / 67	1,51 / 0,07	6 / 0
43.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 ммУТОЧНИТЬ	шт	4,00	3500,00 / --	-- / --	14000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0118-22-	Установка манометров с трехходовым комплек		2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	краном	т		41,72	--	83	--	--	--
45.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62 / 55,62	-- / --	129 / 111	-- / --	0,32 / --	1 / --
46.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00 / --	-- / --	704 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Ц0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе/заклабное устройство для манометров и термометров	шт	4,00	195,35 / 159,65	27,40 / --	781 / 639	110 / --	1,03 / --	4 / --
48.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм/фланцевый разъем/	шт	8,00	285,00 / --	-- / --	2280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	6,00	840,52 / 93,16	10,85 / 4,18	5043 / 559	65 / 25	0,52 / 0,02	3 / 0
50.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	2,00	8184,79 / 1249,13	70,66 / 26,26	16370 / 2498	141 / 53	7,07 / 0,13	14 / 0
51.	С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 0,8 м и 3 патрубков, Dн 32 мм	компл	2,00	6820,00 / --	-- / --	13640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование/крепление узла управления	кг	15,08	107,48 / 8,53	1,20 / 0,45	1621 / 129	18 / 7	0,05 / 0,00	1 / 0
		Итого по разделу: Тепловой пункт								268101
		Раздел: Отопление, внутренние сети								
53.	Е0146-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 50 мм	шт	18,00	157,22 / 85,88	71,34 / 26,96	2830 / 1546	1284 / 485	0,51 / 0,13	9 / 2
54.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных	отверст	8,00	691,17	483,04	5529	3864	1,37	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенах толщиной в 1,5 кирпича			208,13	185,04	1665	1480	1,02	8
55.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	2,00	341,53	229,14	683	458	0,73	1
					112,39	88,29	225	177	0,48	1
56.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	26,00	220,23	2,32	5726	60	1,09	28
					163,35	0,36	4247	9	0,00	0
57.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	2,00	316,78	3,80	634	8	1,32	3
					210,85	0,61	422	1	0,00	0
58.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов/алюминиевых/	1кВт	39,90	144,17	19,17	5752	765	0,61	24
					100,35	7,41	4004	295	0,04	1
59.	Спрайс	алюминиевые радиаторы в комплекте	секц	210,00	1100,52	--	231110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	25,00	62,80	--	1570	--	0,12	3
					23,18	--	579	--	--	--
61.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	28,00	327,23	12,56	9162	352	1,69	47
					301,27	4,85	8436	136	0,02	1
62.	С	Труба полипропиленовая со стекловолокном	пм	28,00	91,00	--	2548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	124,00	208,38	5,44	25840	674	1,08	134
					194,21	2,10	24082	260	0,01	1
64.	С	Труба полипропиленовая со стекловолокном	пм	124,00	133,33	--	16533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	50,00	66,34	--	3317	--	0,30	15
					50,98	--	2549	--	--	--
66.	С	"Американка"	шт	50,00	113,23	--	5661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	50,00	309,42 / 71,62	232,41 / 60,76	15471 / 3581	11620 / 3038	0,43 / 0,23	21 / 12
68.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	50,00	453,26 / 105,45	342,41 / 89,49	22663 / 5273	17120 / 4474	0,63 / 0,34	31 / 17
69.	С	Фитинги/отводы, колена, патрубки, переходы, тройники/	шт	100,00	113,23 / --	-- / --	11323 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Отопление, внутренние сети								366353
		Раздел: Вентиляция								
70.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	8,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,44	1935 / 1493	136 / 60	1,12 / 0,03	9 / 0
71.	С	Решетка вентиляционная 200х200	шт	8,00	211,64 / --	-- / --	1693 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Вентиляция								3628
		Раздел: Внутренние сети водопровода и канализации								
72.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	612,21 / 254,25	39,24 / 15,75	3673 / 1526	235 / 94	1,47 / 0,07	9 / 0
73.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	401,00 / --	-- / --	2406 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	612,21 / 254,25	39,24 / 15,75	1837 / 763	118 / 47	1,47 / 0,07	4 / 0
75.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	699,00 / --	-- / --	2097 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	12,00	318,09 / 292,50	12,19 / 4,57	3817 / 3510	146 / 55	1,64 / 0,02	20 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
77.	С	Труба металлопластиковая дим.20мм	пм	12,00	128,04 / --	-- / --	1536 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Внутренние сети водопровода и канализации								15366
		Раздел: Электромонтажные работы , ВНУТРЕННИЕ								
78.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,02	60400,00 / --	-- / --	1208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А /до 25а	шт	12,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	6014 / 2724	158 / 28	1,00 / 0,01	12 / 0
80.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А /до 100а	шт	3,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	2586 / 1020	84 / 13	2,00 / 0,03	6 / 0
81.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель трехполюсной 10А	шт	7,00	93,17 / --	-- / --	652 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель трехполюсной 16А	шт	5,00	245,62 / --	-- / --	1228 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель трехполюсной 32А	шт	1,00	508,19 / --	-- / --	508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель трехполюсной 100А	шт	2,00	1058,72 / --	-- / --	2117 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Электромонтажные работы , ВНУТРЕННИЕ								14314
		Раздел: Наружная телефонная канализация								
85.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,22	38387,00 / 18090,00	11520,00 / 2362,98	8503 / 4007	2552 / 523	114,00 / 13,71	25 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0116-9-1	Установка "гильзы" из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	0,80	658,70	14,12	527	11	0,55	0
					100,35	5,29	80	4	0,03	0
87.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм/в заливке	м	10,00	34,20	1,20	342	12	0,14	1
					23,20	0,20	232	2	0,00	0
88.	СПрайс-листРоссия	Кабель телефонный марки ТППэпЗ сечением 10х2х0,4	м	242,04	196,37	--	47529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Трубы ПХВ диам, 25 мм	пм	10,00	76,23	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная телефонная канализация								57663
		Раздел: Входная группа								
90.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м/металлоконструкции козырька и экрана, входной группы/	т	0,79	13864,97	4022,39	10912	3166	56,50	44
					9090,00	1071,86	7154	844	3,81	3
91.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,79	542,84	144,52	427	114	1,34	1
					292,50	--	230	--	--	--
92.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля С245	т	0,79	148960,00	--	117232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	м2	46,80	506,56	7,35	23707	344	1,43	67
					229,50	2,81	10741	132	0,01	1
94.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	46,80	127,06	0,76	5946	36	0,74	35
					124,65	0,29	5834	14	0,00	0
95.	С	Подконструкция в комплекте под Алюкобонд	м2	46,80	973,54	--	45562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	м2	10,50	145,29	0,76	1526	8	0,85	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дюралюминием толщиной 1 мм/алюкобондом/			142,88	0,29	1500	3	0,00	0
97.	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм/расход по факту/	м2	74,49	3475,00	--	258853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа								464164
		Раздел: Отделочные работы								
98.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	50,00	2137,05	4,62	106853	231	1,52	76
					254,97	--	12748	--	0,02	1
99.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	14,30	1008,49	2,86	14421	41	1,63	23
					282,04	0,94	4033	13	0,00	0
100.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	170,92	325,99	13,43	55719	2295	0,37	63
					52,65	5,04	8999	861	0,02	4
101.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	2734,77	55,87	0,67	152791	1832	0,00	12
					0,63	0,25	1723	684	0,00	3
102.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	11,00	369,50	18,42	4065	203	0,42	5
					85,95	6,91	945	76	0,03	0
103.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток/плитка керамическая в с/у и тепловом узле	м2	11,00	1979,51	15,20	21775	167	1,07	12
					173,30	7,37	1906	81	0,04	0
104.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток/КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ,1 2 этаж, лестничная клетка	м2	53,01	2040,71	15,20	108180	806	1,07	57
					173,30	7,37	9187	391	0,04	2
		Итого по разделу: Отделочные работы								463803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
105.	Е0108-6-1	Кладка столбиков по установку прожекторов	м3	0,40	12809,84	335,84	5124	134	4,54	2
					699,75	126,00	280	50	0,61	0
106.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам ,сечение жилы до 10 мм2	м	42,00	50,50	23,10	2121	970	0,13	5
					22,10	5,50	928	231	0,03	1
107.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,04	26000,00	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/под прокладку кабеля	м3	1,80	218,93	--	394	--	1,54	3
					218,93	--	394	--	--	--
109.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	21603,38	--	518	--	133,00	3
					20790,00	--	499	--	--	--
110.	С	Трубы ПХВ диам, 25 мм	пм	24,00	76,23	--	1829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,02	38387,00	11520,00	921	276	114,00	3
					18090,00	2362,98	434	57	13,71	0
112.	С	кабель УГНП 2х1,2мм2/к прожектору /для подсветки герба	пм	32,00	36,34	--	1163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								13163
		Раздел: Заземление								
113.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,84	218,93	--	841	--	1,54	6
					218,93	--	841	--	--	--
114.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,84	134,10	--	515	--	0,97	4
					134,10	--	515	--	--	--
115.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8,00	431,60	21,60	3453	173	0,90	7
					149,00	2,90	1192	23	0,02	0
118.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,08	47200,00	--	3559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц1-3422	Измерение сопротивления растекания тока контура с диагональю до 200м	изм	1,00	810,00	--	810	--	4,00	4
					810,00	--	810	--	--	--

Итого по разделу: Заземление 11585

Раздел: Охранно-пожарная система

120.	Ц0110-667 -9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча/8 лучей/	шт	1,00	3503,10	1,60	3503	2	18,00	18
					3420,00	--	3420	--	--	--
121.	СПрайс	Прибор пожарной сигнализации ПКП ВЭРС 8ПК	шт	1,00	6137,53	--	6138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	33,00	369,90	1,60	12207	53	2,00	66
					347,00	--	11451	--	--	--
123.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП-212-41М/пожарный/	шт	33,00	1100,52	--	36317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	2,00	153,50	--	307	--	1,00	2
					144,00	--	288	--	--	--
125.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	шт	2,00	931,21	--	1862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0110-765 -9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	схема	1,00	13372,10	3,10	13372	3	79,00	79
					13230,00	--	13230	--	--	--
127.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным	м	234,00	61,10	0,80	14297	187	0,28	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям			48,80	0,10	11419	23	0,00	0
128.	Спрайс	Кабель КСПВ 2х0,5	мп	241,02	23,28 --	-- --	5611 --	-- --	-- --	-- --
129.	Спрайс	Кабель КСПВ 2х0,4	мп	41,20	12,70 --	-- --	523 --	-- --	-- --	-- --
130.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1,00	307,70 277,00	-- --	308 277	-- --	2,00 --	2 --
131.	СПрайс	Аккумулятор АБК 12В 4,5 а/ч	шт	1,00	1100,52 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --
132.	СПрайс	Световое табло выход "Молния"	шт	3,00	931,21 --	-- --	2794 --	-- --	-- --	-- --
133.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2,00	457,50 437,00	1,60 --	915 874	3 --	2,00 --	4 --
134.	СПрайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный ЗУ Маяк 12-3	шт	2,00	846,56 --	-- --	1693 --	-- --	-- --	-- --
135.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00 1980,00	-- --	3220 1980	-- --	25,00 --	25 --
136.	СПрайс	Устройство сигнальное СЗУ Маяк -12 кп	шт	1,00	931,21 --	-- --	931 --	-- --	-- --	-- --
137.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	40,00	843,50 479,00	19,50 2,30	33740 19160	780 92	3,00 0,01	120 1
138.	СПрайс-лист	Коробка ответвительно-распределительная КС-4	м	40,00	16,93 --	-- --	677 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Охранно-пожарная система 139516

Раздел: Наружное энергоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,50	218,93 / 218,93	-- / --	1642 / 1642	-- / --	1,54 / --	12 / --
140.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,50	134,10 / 134,10	-- / --	1006 / 1006	-- / --	0,97 / --	7 / --
141.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	21603,38 / 20790,00	-- / --	324 / 312	-- / --	133,00 / --	2 / --
142.	С	Трубопроводы из ПХВ ТРУБ, d-32 мм	м	15,00	380,00 / --	-- / --	5700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
143.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	15,00	45,00 / 32,20	6,70 / 1,60	675 / 483	100 / 24	0,19 / 0,01	3 / 0
144.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15,00	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	550 / 132	417 / 103	0,06 / 0,04	1 / 1
145.	С143008-9 2	Песок природный	м3	1,50	1330,00 / --	-- / --	1995 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	1,00	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	1534 / 506	878 / 246	3,06 / 1,03	3 / 1
147.	С	Опора ж/б ООК	шт	1,00	15238,00 / --	-- / --	15238 / --	-- / --	-- / --	-- / --
148.	Ц0108-152 -1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	т	0,01	97791,00 / 15550,00	1561,00 / 457,00	710 / 113	11 / 3	85,00 / 2,65	1 / 0
149.	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00 / --	-- / --	343 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150.	ЦО108-574 -2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	жил	1,00	86,80 / 51,30	2,40 / 0,40	87 / 51	2 / --	0,29 / 0,00	0 / 0
151.	ЦО108-144 -3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	шт	8,00	26,50 / 26,30	-- / --	212 / 210	-- / --	0,15 / --	1 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	С	Наконечник	шт	8,00	35,56	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
154.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,23	5096,44	752,81	1182	175	24,40	6
					4140,00	276,75	960	64	1,35	0
155.	С	Провод СИП 4х16	пм	232,00	109,71	--	25454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный	шт	1,00	568,50	25,50	568	26	2,00	2
					452,00	6,80	452	7	0,04	0
157.	С	Разъединитель-рубильник трехполюсный 250А РПС-2/1 П 250А	шт	1,00	5549,17	--	5549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
159.	С	Щит освещения ЩРН	шт	1,00	1567,99	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
161.	С	Автоматический выключатель на ток 100А	шт	2,00	1567,99	--	3136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
163.	С	Эл.Счетчик "Меркурий" трехфазный АМ-02 10/100А	шт	1,00	4379,02	--	4379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-574	Подключение жил кабелей или	жил	4,00	86,80	2,40	347	10	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	проводов, сечение до 16 мм2			51,30	0,40	205	2	0,00	0
165.	Ц0108-144 -3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	шт	8,00	26,50 / 26,30	-- / --	212 / 210	-- / --	0,15 / --	1 / --
166.	С	Наконечник	шт	8,00	35,56	--	284	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное энергоснабжение			--	--	--	--	--	77705

ИТОГО: 2634478 / 239617 — 60385 / 17560 — 1441 / 77

Накладные расходы :

На монтажные работы	2644
На общестроительные работы	43507
На металломонтажные работы	6315
На сантехнические работы	69266
Всего накладных расходов:	121733
Итого с накладными	2756210

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	164716
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2920926
Итого с временными, 3,4 %	3020237
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	3086683
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов,	3098437
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3110518
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3140721
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	6127451
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	122549
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6250000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	750000
Итого с НДС	7000000

Принял:
ГУ «Прокуратура Костанайской области»
Заместитель прокурора области
Сыздыков Д.Н.

Сдал:
ТОО «Торгстроймонтаж»
Директор
Борзенков П.П.