Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Форма КС-3
Заказчик : **ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"**
Генподрядчик: **ТОО "Atlant Building kz"**

Наименование строительства и его адрес: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 год

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименования		Организационно-правовая форма код	
			19/58	06.08.2019 г.							

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном (октябрь) месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).	**296 573 227**	**4 580 962**							**549 716**	**5 130 678**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"
_____ Е.С.Бердалин

ТОО "ВИД Проект"
Эксперт авторского надзора _____ А.В.Королев

Генподрядчик:
ТОО "Atlant Building kz"
_____ Э.И.Кобыльский

ТОО "Стройинтеграция"
Эксперт технадзора _____ Н.О.Абдрахманов

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Atlant Bulding KZ"
ДОГОВОР: 19/58 от 06.08.2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

СВОДНЫЙ АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021г.

в ценах 2 квартала 2018г. (2019г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства							
		П. 17					
1	ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СМЕТАМ №21-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР		1986,541			1986,541
	ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СМЕТАМ №21	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ		119,079			119,079
		итого по Дому 17		**2105,620**		--	**2105,620**
		П. 18					
2	ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СМЕТАМ №23-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР		934,531			934,531
		итого по Дому 18		**934,531**			**934,531**
		П.19					
3	ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СМЕТАМ №25-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР		1562,316			1562,316
		итого по Дому 19		**1562,316**		--	**1562,316**
		Всего по главе		**4602,467**	**0**	--	**4602,467**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**4602,467**	**0**	--	**4602,467**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%		46,024	--	--	46,024
		Всего по главе		**46,024**	--	--	**46,024**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**4648,491**	**0**	--	**4648,491**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							

5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		79,024	--	--	79,024
		Всего по главе		**79,024**	--	--	**79,024**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**4727,515**	**0**	--	**4727,515**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		94,550	--	--	94,550
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**4822,065**	**0**	--	**4822,065**
		Скидка 5%		241,103			241,103
8	Налоговый кодекс РК	Итого со скидкой		4580,962			4580,962
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**549,716**	**549,716**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**4580,962**		**549,716**	**5130,678**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель генерального директора
по строительству Искаков К.З.
Руководитель ПТО Базарбек Б.К.
Инженер ПТО Протасов К.В.
Инженер сметчик Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Atlant Building KZ"
Директор Кобыльский Э.И.

Авторский надзор
ТОО "ВИД Проект"
Эксперт авторского надзора Королев А.В.

Технадзор
ТОО "Стройинтеграция"
Эксперт технадзора Абдрахманов Н.О.

Форма 2В

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.,17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 17

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик: ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Нумерация позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА/АР-28/										
1	1	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	83,5		1102,68	105,21	92074	8785	46665	37972	140450
			НР - 94%; СП - 8%				438,62	45,17	36624	3772		10404	
2	2	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	83,5		833,46	38,32	69594	3200	57953	9602	85531
			НР - 94%; СП - 8%				101,09	21,25	8441	1774		6336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					161668	11985	104618	47574	225981
									45065	5546	--	16740	
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			ЛИФТЫ/АР-3, прим. п.18,19,22/										
3	3	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Откосы. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	76,3584165		2428,38	15,83	185428	1209	82938	91627	299219
			НР - 90%; СП - 8%				1326,39	6,90	101281	527		22164	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					185428	1209	82938	91627	299219
									101281	527	--	22164	
			РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА										
			УТЕПЛЕНИЕ ТОРЦОВ ПЛИТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ										
4	4	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/АР-3, прим. п.8/**	м2	92,89218		630,23	3,55	58543	330	27013	25056	90287
			НР - 80%; СП - 8%				335,87	1,29	31200	120		6688	
5	5	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	13,933827		20705,00	--	288500	--	288500	--	311580
			СП - 8%				--	--	--	--		23080	
6	6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/АР-3, прим. п.8/**	м2 покрытия	92,89218		1400,21	14,84	130069	1378	2464	116514	266310
			НР - 92%; СП - 8%				1358,86	4,51	126227	419		19727	
7	7	2110-0105-0305 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	92,89218		2087,00	--	193866	--	193866	--	209375
			СП - 8%				--	--	--	--		15509	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					670978	1708	511843	141570	877552

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								157427	539	--	65004	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8	8	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Демонтаж/АР-4, прим. п.2/	м2	81,41	1756,94	150,27	143032	12233	--	123688	288058
			НР - 90%; СП - 8%			1606,67	81,47	130799	6633		21338	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				143032	12233	--	123688	288058
								130799	6633	--	21338	

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА/АР-30/

ПОТОЛОК

9	9	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	183,7469477	948,48	5,07	174280	932	49269	99545	295731
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	124079	352		21906	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				174280	932	49269	99545	295731
								124079	352	--	21906	

РАЗДЕЛ 6.УСИЛЕНИЕ ЛИФТОВЫХ ШАХТ

10	20	1109-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,43483	65787,07	31544,19	28606	13716	2042	11240	43034
			НР - 69%; СП - 8%			29547,05	7916,18	12848	3442		3188	
11	21	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,148645	473692,00	--	70412	--	70412	--	76045
			СП - 8%			--	--	--	--		5633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				99018	13716	72454	11240	119079
								12848	3442	--	8821	

			ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №21-1 АР									1986541
			ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №21 КМ									119079
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2105620
			Временные здания и сооружения 1%									21 056
			итого									2 126 676
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									36 153
			итого									2 162 830
			Непредвиденные работы и затраты-2%									43 257
			Итого									2 206 086
			скидка 5%									110 304
			итого со скидкой									2 095 782
			НДС 12%									**251 494**
			ИТОГО									**2 347 276**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ahan Building KZ"

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Представитель авторского надзора ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).
Шифр стройки 03/18
Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 18
Шифр объекта ОС02-01
Заказчик : ТОО "Елорда курылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Нумерация позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА/АР-28/										
1	1	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	83,5		1102,68	105,21	92074	8785	46665	37972	140450
			НР - 94%; СП - 8%				438,62	45,17	36624	3772		10404	
2	2	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	83,5		833,46	38,32	69594	3200	57953	9602	85531
			НР - 94%; СП - 8%				101,09	21,25	8441	1774		6336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					161668	11985	104618	47574	225981
									45065	5546	--	16740	
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			ЛИФТЫ/АР-3, прим. п.18,19,22/										
3	3	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Откосы. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	24		2428,38	15,83	58281	380	26068	28799	94047
			НР - 90%; СП - 8%				1326,39	6,90	31833	165		6966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					58281	380	26068	28799	94047
									31833	165	--	6966	
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА/АР-2, прим. п.7/										
4	4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/перегородки 100мм/**	м3 кладки	3,114		9823,51	2792,24	30590	8695	5388	17480	51916
			НР - 93%; СП - 8%				5301,00	734,80	16507	2288		3846	
5	5	2103-0302-0221 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92**	шт.	223,5334654		179,00	--	40012	--	40012	--	43213
			СП - 8%				--	--	--	--		3201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					70603	8695	45400	17480	95129
									16507	2288	--	7047	
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					70603	8695	71468	46279	189176
									16507	2288	--	14013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ									
6	6	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/стены маш.отдел./АР-16, прим. п.2/**	**м3 кладки**	**10,65**	**9823,51**	**2792,24**	**104620**	**29737**	**18427**	**59782**	**177554**
			НР - 93%; СП - 8%			**5301,00**	**734,80**	**56456**	**7826**		**13152**	
7	7	**2103-0302-0215 РСНБ РК 2015**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**1613,929805**	**139,00**	**--**	**224336**	**--**	**224336**	**--**	**242283**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17947**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**328957**	**29737**	**242763**	**59782**	**419837**
								56456	**7826**	**--**	**31099**	
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ/АР-33/										
8	8	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/30мм/**	**м2 стяжки**	**74,9917731**	**805,71**	**32,56**	**60422**	**2442**	**25543**	**31742**	**99537**
			НР - 94%; СП - 8%			**432,54**	**17,75**	**32437**	**1331**		**7373**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**60422**	**2442**	**25543**	**31742**	**99537**
								32437	**1331**	**--**	**7373**	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР										**934531**
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**934531**
			Временные здания и сооружения 1%									9 345
			итого									943 876
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									16 046
			итого									959 922
			Непредвиденные работы и затраты-2%									19 198
			Итого									979 120
			скидка 5%									48 956
			итого со скидкой									930 164
			НДС 12%									**111 620**
			ИТОГО									**1 041 784**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"
Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 19

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Нумерация позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА/АР-28/										
1	1	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		83,5	1102,68	105,21	92074	8785	46665	37972	140450
			НР - 94%; СП - 8%				438,62	45,17	36624	3772		10404	
2	2	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия		83,5	833,46	38,32	69594	3200	57953	9602	85531
			НР - 94%; СП - 8%				101,09	21,25	8441	1774		6336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					161668	11985	104618	47574	225981
									45065	5546	--	16740	
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ										
3	3	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения		57	837,59	86,57	47742	4935	4557	47975	103375
			НР - 118%; СП - 8%				671,06	42,22	38250	2407		7657	
4	4	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м		57	8032,00	--	457824	--	457824	--	494450
			СП - 8%				--	--	--	--		36626	
			ЛИФТЫ/АР-3, прим. п.18,19,22/										
5	5	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Откосы. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)		24	2428,38	15,83	58281	380	26068	28799	94047
			НР - 90%; СП - 8%				1326,39	6,90	31833	165		6966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					563848	5314	488449	76774	691872
									70084	2572	--	51249	
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА/АР-2, прим. п.7/										
6	6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/перегородки 100мм/**	м3 кладки		1,16	9823,51	2792,24	11395	3239	2007	6511	19339
			НР - 93%; СП - 8%				5301,00	734,80	6149	852		1433	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	2103-0302-0221 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.	83,2687283	179,00	--	14905	--	14905	--	16098
			СП - 8%			--	--	--	--		1192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26300	3239	16912	6511	35437
								6149	852	--	2625	
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ									
8	8	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/стены маш.отдел../АР-16, прим. п.2/	м3 кладки	10,65	9823,51	2792,24	104620	29737	18427	59782	177554
			НР - 93%, СП - 8%			5301,00	734,80	56456	7826		13152	
9	9	2103-0302-0215 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1613,929805	139,00	--	224336	--	224336	--	242283
			СП - 8%			--	--	--	--		17947	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				328957	29737	242763	59782	419837
								56456	7826	--	31099	
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ/АР-33/									
			ТИП 7									
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	142,5358746	805,71	32,56	114843	4642	48549	60332	189189
			НР - 94%, СП - 8%			432,54	17,75	61652	2531		14014	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				114843	4642	48549	60332	189189
								61652	2531	--	14014	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР									1562316
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1562316
			Временные здания и сооружения 1%									15 623
			итого									1 577 939
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									26 825
			итого									1 604 764
			Непредвиденные работы и затраты-2%									32 095
			Итого									1 636 859
			скидка 5%									81 843
			итого со скидкой									1 555 016
			НДС 12%									186 602
			ИТОГО									1 741 618

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"
Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.