Форма КС-3
Заказчик : **ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"**
Генподрядчик: **ТОО "Atlant Building KZ"**

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименования	Организационно-правовая форма код
		19/58	06.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном (май) месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).	225 097 377	41 041 716							4 925 005	45 966 721

Заказчик:
Генеральный директор ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"
_____ Бердалин Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Atlant Building KZ"
_____ Кобзевский Э.И.

ТОО "ВИД Проект"
Эксперт авторского надзора _____ Королев А.В.

ТОО "Стройинтеграция"
Эксперт технадзора _____ Абдрахманов Т.О.

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ТОО "Atlant Building KZ"

19/58 от 06.08.2019

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.17,18,19 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

СВОДНЫЙ АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2021г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

в ценах 2 квартала 2018г. (2019г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства							
		П. 17					
1	по исполнительной смете №21	РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		5059,826	-	-	5059,826
2		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		5233,070	-	-	5233,070
3		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ		298,268	-	-	298,268
4		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2		90,288	-	-	90,288
		РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ		361,400			361,400
		РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		766,843			766,843
3		РАЗДЕЛ 7. Строительные работы		519,347	-	-	519,347
		итого по Дому 17		**12329,042**	-	-	**12329,042**
		П. 18					
2	по исполнительной смете №21	РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		9353,821	-	-	9353,821
7		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		5233,070	-	-	5233,070
8		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ		298,268	-	-	298,268
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2		90,288			90,288
		РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ		361,400			361,400
9		РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		766,843	-	-	766,843
10		РАЗДЕЛ 7. Строительные работы		519,347	-	-	519,347
		итого по Дому 18		**16623,037**	-	-	**16623,037**
		П.19					
3	по исполнительной смете №21	РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		5013,079	-	-	5013,079
12		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		5233,070	-	-	5233,070
13		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ		298,268	-	-	298,268
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2		90,288			90,288
		РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ		361,400			361,400
14		РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		766,843	-	-	766,843

15		РАЗДЕЛ 7. Строительные работы		519,347	-	-	519,347
		итого по Дому 19		**12282,295**	-	-	**12282,295**
		Всего по главе		**41234,374**	-	-	**41234,374**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**41234,374**	-	-	**41234,374**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
16	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%		412,344	--	--	412,344
		Всего по главе		**412,344**	--	--	**412,344**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**41646,718**	-	--	**41646,718**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
17	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		707,994	--	--	707,994
		Всего по главе		**707,994**	--	--	**707,994**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**42354,712**	-	--	**42354,712**
18	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		847,094	--	--	847,094
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**43201,806**	-	--	**43201,806**
		скидка 5%		**2160,090**			**2160,090**
		Итого со скидкой 5%		**41041,716**			**41041,716**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	4 925,005	4925,005
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**41041,716**	**0,000**	**4925,005**	**45966,721**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель генерального директора
по строительству — Искаков К.З.

Руководитель ПТО — Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО — Протасов К.В.

Инженер сметчик — Мукашева Г.С.

Авторский надзор
ТОО "ВИД Проект"
Эксперт авторского надзора — Королев А.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Atlant Building KZ"
Директор — Кобыльский Э.И.

Технадзор
ТОО "Стройинтеграция"
Эксперт технадзора — Абдрахманов Н.О.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22.23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 17

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ

за май 2021 г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Номера позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			ПОКРЫТИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ОТМ. +39,200/АС 12-15/										
1	1	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия		63,3	2642,10	501,18	167245	31725	96513	36476	220018
			НР - 69%; СП - 8%				616,23	218,89	39007	13856		16298	
2	2	2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	м2		66,465	11781,00	--	783024	--	783024	--	845666
			СП - 8%				--	--	--	--		62642	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АР-30/										
3	3	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		58,2131576	948,48	5,07	55214	295	15609	31537	93691
			НР - 80%; СП - 8%				675,27	1,92	39310	112		6940	
4	4	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		276,348228	1270,85	7,92	351196	2189	111548	190632	585174
			НР - 80%; СП - 8%				859,27	3,01	237459	831		43346	
5	5	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		220,532	4063,18	34,02	896061	7503	529256	326350	1320203
			НР - 90%; СП - 8%				1629,25	15,01	359302	3310		97793	
6	6	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3		17,036097	10586,00	--	180344	--	180344	--	194772
			СП - 8%				--	--	--	--		14428	

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,3	2551,50 2551,50	--	41589 41589	--	--	29944 5723	77257
8	8	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство приямков *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3	22642,22 4446,18	1366,17 392,88	67927 13339	4099 1179	50489	13211 6491	87628
9	9	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,090934	121729,19 114775,80	5152,98 2388,24	11069 10437	469 217	163	7351 1474	19894
10	10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,032184	254542,00 --	-- --	8192 --	-- --	8192	-- 655	8848
11	11	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 *СП - 8%*	т	0,05875	283890,00 --	-- --	16679 --	-- --	16679	-- 1334	18013
12	12	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	15	2930,82 1574,96	15,62 6,90	43962 23624	234 103	20104	21355 5225	70543
13	13	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 *СП - 8%*	м3	0,75	12859,00 --	-- --	9644 --	-- --	9644	-- 772	10416
14	14	1110-0404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	СТОЯКИ. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	122,425	2466,62 1269,75	15,92 6,90	301976 155449	1949 844	144578	140664 35411	478052
15	15	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки (ЛЮЧОК) дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	0,375	5653,00 --	-- --	2120 --	-- --	2120	-- 170	2289
16	16	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки (ДВЕРЦА) дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	7,2	25112,00 --	-- --	180806 --	-- --	180806	-- 14465	195271
17	17	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	179,7	948,48 675,27	5,07 1,92	170442 121347	912 344	48183	97353 21424	289218
18	18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,6345158	1398,81 997,75	88,13 74,37	144965 103401	9133 7708	32431	88887 18708	252560

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	137,1	1270,85 859,27	7,92 3,01	174233 117806	1086 412	55341	94575 21505	290313
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3606688 1262071	59594 28915	2285024 --	1078335 374804	5059826
			РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ОКРАСКА									
20	22	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	812	538,35 491,87	41,18 1,34	437141 399400	33434 1085	4307	276335 57078	770554
21	23	2204-0803-0301 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011 *СП - 8%*	кг	1218	1402,00 --	-- --	1707636 --	-- --	1707636	-- 136611	1844247
			ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									
22	24	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями *НР - 69%; СП - 8%*	м2	160,06	2940,69 454,10	1009,31 296,05	470687 72684	161550 47386	236453	82848 44283	597819
23	25	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 *СП - 8%*	м2	160,06	10093,00 --	-- --	1615486 --	-- --	1615486	-- 129239	1744724
24	27	2113-0208-0608 РСНБ РК 2015	Шпильки HAS-E M12x110/28/прим./ *СП - 8%*	шт.	12	466,00 --	-- --	5592 --	-- --	5592	-- 447	6039
25	28	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем/прим. HPS-1 6/5X30/ *СП - 8%*	шт.	76	24,00 --	-- --	1824 --	-- --	1824	-- 146	1970
26	29	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м рельса в одну нитку	5,4	4583,72 1640,10	2830,39 1259,03	24752 8857	15284 6799	611	10802 2844	38399
27	30	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (двутавр16-79,5кг/м, проф.№труба100х100-106,812кг/м, листт10-7,85кг/м) *СП - 8%*	т	0,194162	473692,00 --	-- --	91973 --	-- --	91973	-- 7358	99331
28	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1100	86,63 32,70	1,77 0,33	95289 35965	1943 367	57381	25069 9629	129987
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4450380 516906	212211 55637	3721263 --	395054 387635	5233070

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДУ1									
29	32	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**решетка**	**12**	**1874,04** 1694,24	**56,14** 17,54	**22488** 20331	**674** 210	**1483**	**20130** 3410	**46028**
30	33	2305-0306-0641 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1000 мм х 500 мм**									
				шт.	**12**	**19463,00** --	**--** --	**233556** --	**--** --	**233556**	**--** 18684	**252240**
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**256044** 20331	**674** 210	**235039** --	**20130** 22094	**298268**
			РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									
31	36	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	**9**	**5448,33** 1233,95	**74,98** 30,28	**49035** 11106	**675** 272	**37254**	**11150** 4815	**65000**
32	37	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**									
			НР - 76%; СП - 8%	**м трубопровода**	**9**	**708,78** 366,09	**76,68** 41,75	**6379** 3295	**690** 376	**2394**	**2790** 733	**9902**
33	38	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**									
			СП - 8%	**м**	**9,9**	**1439,00** --	**--** --	**14246** --	**--** --	**14246**	**--** 1140	**15386**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**69660** 14400	**1365** 648	**53894** --	**13940** 6688	**90288**
			РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									
34	39	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**бак**	**1**	**14182,95** 13216,55	**877,34** 375,97	**14183** 13217	**877** 376	**89**	**13321** 2200	**29704**
35	40	Прайс 2020г. ТОО"Энергетическая Компания" г.Нур-Султан	**Бак расширительный мембранный WAV 500**									
			СП - 8%	**шт**	**1**	**130329,46** --	**--** --	**130329** --	**--** --	**130329**	**--** 10426	**140756**
36	41	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**176796,00** --	**--** --	**176796** --	**--** --	**176796**	**--** 14144	**190940**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**321308** 13217	**877** 376	**307214** --	**13321** 26770	**361400**
			РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
37	42	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**									
				км	**0,4326**	**1641330,00**	**--**	**710039**	**--**	**710039**	**--**	**766843**

П	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				СП - 8%				--	--	--	--	56803	
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				710039	--	710039	--	766843
									--	--	--	56803	
				РАЗДЕЛ 7. Строительные работы									
				Раздел "Электрооборудование и электроосвещение"									
				Строительные работы - Устройство технологических проемов под монтаж силового кабеля									
38		43	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	**отверстие**	26	1492,58	606,26	38807	15763	856	28303	72479
				НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	22188	11506		5369	
				Раздел ОВ и ВК									
				Строительные работы - Устройство технологических проемов под трубопроводы систем отопления, водопровода и канализации, воздуховодов систем вентиляции в цокольном этаже на отм.-2,800 и под воздуховоды систем ДУ1 на кровле									
39		44	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм**	**отверстие**	28	2262,38	914,14	63347	25596	577	47056	119234
				НР - 84%; СП - 8%			1327,65	673,01	37174	18844		8832	
40		45	1146-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм**	**отверстие**	21	2607,77	1059,16	54763	22242	81	41036	103463
				НР - 84%; СП - 8%			1544,75	781,56	32440	16413		7664	
41		46	1146-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм**	**отверстие**	11	3505,19	1393,81	38557	15332	446	28670	72606
				НР - 84%; СП - 8%			2070,80	1032,06	22779	11353		5378	
42		47	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм**	**отверстие**	40	1501,28	606,26	60051	24251	1665	43543	111882
				НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	34135	17702		8288	
43		48	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм**	**отверстие**	6	3517,57	1393,81	21105	8363	317	15638	39683
				НР - 84%; СП - 8%			2070,80	1032,06	12425	6192		2940	
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				276630	111546	3942	204246	519347
									161140	82010	--	38471	
				РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										5059826
				РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									5233070
				РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									298268
				РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									90288
				РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									361400
				РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									766843
				РАЗДЕЛ 7. Строительные работы									519347
				ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12329042
				Временные здания и сооружения 1%									123 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого									12 452 332
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									211 690
		итого									12 664 022
		Непредвиденные работы и затраты-2%									253 280
		Итого									12 917 302
		скидка 5%									645 865
		итого со скидкой									12 271 437
		НДС 12%									**1 472 572**
		ИТОГО									**13 744 009**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Инженер ПТО _____ Байниязов С.Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 18

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ

за май 2021 г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Номера позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
ПОЛЫ													
1	1	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		5,2	203,75	0,61	1059	3	805	237	1401
			НР - 94%; СП - 8%				48,23	0,33	251	2		104	
			ПОКРЫТИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ОТМ. +39,200/АС 12-15/										
2	2	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия		63,3	2642,10	501,18	167245	31725	96513	36476	220018
			НР - 69%; СП - 8%				616,23	218,89	39007	13856		16298	
3	3	2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	м2		66,465	11781,00	--	783024	--	783024	--	845666
			СП - 8%				--	--	--	--		62642	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АР-30/										
4	4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		105,2261494	948,48	5,07	99805	534	28215	57006	169356
			НР - 80%; СП - 8%				675,27	1,92	71056	202		12545	
5	5	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1000	4063,18	34,02	4063177	34020	2399908	1479831	5986448
			НР - 90%; СП - 8%				1629,25	15,01	1629249	15007		443441	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	77,25	10586,00	--	817769	--	817769	--	883190
		СП - 8%				--	--	--	--		65421	
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16,3	2551,50	--	41589	--	--	29944	77257
		НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	41589	--		5723	
8	8	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство приямков	м3	3	22642,22	1366,17	67927	4099	50489	13211	87628
		НР - 91%; СП - 8%				4446,18	392,88	13339	1179		6491	
9	9	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,090934	121729,19	5152,98	11069	469	163	7351	19894
		НР - 69%; СП - 8%				114775,80	2388,24	10437	217		1474	
10	10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032184	254542,00	--	8192	--	8192	--	8848
		СП - 8%				--	--	--	--		655	
11	11	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,05875	283890,00	--	16679	--	16679	--	18013
		СП - 8%				--	--	--	--		1334	
12	12	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	15	2930,82	15,62	43962	234	20104	21355	70543
		НР - 90%; СП - 8%				1574,96	6,90	23624	103		5225	
13	13	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,75	12859,00	--	9644	--	9644	--	10416
		СП - 8%				--	--	--	--		772	
14	14	1110-0404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	СТОЯКИ. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	122,425	2466,62	15,92	301976	1949	144578	140664	478052
		НР - 90%; СП - 8%				1269,75	6,90	155449	844		35411	
15	15	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки (ЛЮЧОК) дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0,375	5653,00	--	2120	--	2120	--	2289
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
16	16	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки (ДВЕРЦА) дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,2	25112,00	--	180806	--	180806	--	195271
		СП - 8%				--	--	--	--		14465	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	86,5004066	948,48	5,07	82044	439	23194	46862	139218
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	58411	166		10312	
18	19	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	66,2626624	1270,85	7,92	84210	525	26747	45710	140313
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	56938	199		10394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6782298	73997	4608950	1878647	9353821
								2099352	31775	–	692877	
			РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ОКРАСКА									
19	22	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	812	538,35	41,18	437141	33434	4307	276335	770554
			НР - 69%; СП - 8%			491,87	1,34	399400	1085		57078	
20	23	2204-0803-0301 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011	кг	1218	1402,00	--	1707636	--	1707636	--	1844247
			СП - 8%			--	--	--	--		136611	
								ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ				
21	24	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	160,06	2940,69	1009,31	470687	161550	236453	82848	597819
			НР - 69%; СП - 8%			454,10	296,05	72684	47386		44283	
22	25	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	160,06	10093,00	--	1615486	--	1615486	--	1744724
			СП - 8%			--	--	--	--		129239	
23	27	2113-0208-0608 РСНБ РК 2015	Шпильки HAS-E M12x110/28/прим./	шт.	12	466,00	--	5592	--	5592	--	6039
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
24	28	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем/прим. HPS-1 6/5X30/	шт.	76	24,00	--	1824	--	1824	--	1970
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
25	29	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам. Монтаж	м рельса в одну нитку	5,4	4583,72	2830,39	24752	15284	611	10802	38399
			НР - 69%; СП - 8%			1640,10	1259,03	8857	6799		2844	
26	30	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (двутавр16-79,5кг/м, проф.№труба100x100-106,812кг/м, листт10-7,85кг/м)	т	0,194162	473692,00	--	91973	--	91973	--	99331
			СП - 8%			--	--	--	--		7358	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1100	86,63	1,77	95289	1943	57381	25069	129987
			НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	35965	367		9629	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4450380**	**212211**	**3721263**	**395054**	**5233070**
								516906	**55637**	**--**	**387635**	
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДУ1									
28	32	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	1874,04	56,14	22488	674	1483	20130	46028
			НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	20331	210		3410	
29	33	2305-0306-0641 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	12	19463,00	--	233556	--	233556	--	252240
			СП - 8%			--	--	--	--		18684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**256044**	**674**	**235039**	**20130**	**298268**
								20331	**210**	**--**	**22094**	
			РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									
30	36	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	5448,33	74,98	49035	675	37254	11150	65000
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	11106	272		4815	
31	37	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9	708,78	76,68	6379	690	2394	2790	9902
			НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	3295	376		733	
32	38	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	1439,00	--	14246	--	14246	--	15386
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**69660**	**1365**	**53894**	**13940**	**90288**
								14400	**648**	**--**	**6688**	
			РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									
33	39	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
			НР - 98%; СП - 8%			13216,55	375,97	13217	376		2200	
34	40	Прайс 2020г. ТОО"Энергетическая Компания" г.Нур-Султан	Бак расширительный мембранный WAV 500	шт	1	130329,46	--	130329	--	130329	--	140756
			СП - 8%			--	--	--	--		10426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	41	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176796,00	--	176796	--	176796	--	190940
			СП - 8%			--	--	--	--		14144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				321308	877	307214	13321	361400
								13217	376	--	26770	
			РАЗДЕЛ 6.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
36	42	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4326	1641330,00	--	710039	--	710039	--	766843
			СП - 8%			--	--	--	--		56803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				710039	--	710039	--	766843
								--	--	--	56803	
			РАЗДЕЛ 7. Строительные работы									
			Раздел "Электрооборудование и электроосвещение"									
			Строительные работы - Устройство технологических проемов под монтаж силового кабеля									
37	43	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	26	1492,58	606,26	38807	15763	856	28303	72479
			НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	22188	11506		5369	
			Раздел ОВ и ВК									
			Строительные работы - Устройство технологических проемов под трубопроводы систем отопления, водопровода и канализации, воздуховодов систем вентиляции в цокольном этаже на отм.-2,800 и под воздуховоды систем ДУ1 на кровле									
38	44	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	28	2262,38	914,14	63347	25596	577	47056	119234
			НР - 84%; СП - 8%			1327,65	673,01	37174	18844		8832	
39	45	1146-0301-0211 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм	отверстие	21	2607,77	1059,16	54763	22242	81	41036	103463
			НР - 84%; СП - 8%			1544,75	781,56	32440	16413		7664	
40	46	1146-0301-0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие	11	3505,19	1393,81	38557	15332	446	28670	72606
			НР - 84%; СП - 8%			2070,80	1032,06	22779	11353		5378	
41	47	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие	40	1501,28	606,26	60051	24251	1665	43543	111882
			НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	34135	17702		8288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	48	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм**	**отверстие**	**6**	**3517,57**	**1393,81**	**21105**	**8363**	**317**	**15638**	**39683**
			НР - 84%; СП - 8%			**2070,80**	**1032,06**	**12425**	**6192**		**2940**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**276630**	**111546**	**3942**	**204246**	**519347**
								161140	**82010**	**–**	**38471**	
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									**9353821**
			РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									**5233070**
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									**298268**
			РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									**90288**
			РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									**361400**
			РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									**766843**
			РАЗДЕЛ 7. Строительные работы									**519347**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16623037**
			Временные здания и сооружения 1%									166 230
			итого									16 789 267
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									285 418
			итого									17 074 685
			Непредвиденные работы и затраты-2%									341 494
			Итого									17 416 179
			скидка 5%									870 809
			итого со скидкой									16 545 370
			НДС 12%									**1 985 444**
			ИТОГО									**18 530 814**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"
Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Инженер ПТО _____ Байниязов С.Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 19

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ

за май 2021 г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			ПОКРЫТИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ОТМ. +39,200/АС 12-15/										
1	1	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	63,3		2642,10	501,18	167245	31725	96513	36476	220018
			НР - 69%; СП - 8%				616,23	218,89	39007	13856		16298	
2	2	2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	66,465		11781,00	–	783024	–	783024	--	845666
			СП - 8%				--	–	--	--		62642	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АР-30/										
3	3	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	185,2959751		1270,85	7,92	235483	1468	74795	127822	392369
			НР - 80%; СП - 8%				859,27	3,01	159220	557		29064	
4	4	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	220,532		4063,18	34,02	896061	7503	529256	326350	1320203
			НР - 90%; СП - 8%				1629,25	15,01	359302	3310		97793	
5	5	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	17,036097		10586,00	–	180344	–	180344	--	194772

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		14428	
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,3	2551,50 2551,50	– –	41589 41589	– –	–	29944 5723	77257
7	7	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство приямков *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3	22642,22 4446,18	1366,17 392,88	67927 13339	4099 1179	50489	13211 6491	87628
8	8	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,090934	121729,19 114775,80	5152,98 2388,24	11069 10437	469 217	163	7351 1474	19894
9	9	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,032184	254542,00 --	– --	8192 --	– --	8192	-- 655	8848
10	10	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 *СП - 8%*	т	0,05875	283890,00 --	– --	16679 --	– --	16679	-- 1334	18013
11	11	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	15	2930,82 1574,96	15,62 6,90	43962 23624	234 103	20104	21355 5225	70543
12	12	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 *СП - 8%*	м3	0,75	12859,00 --	– --	9644 --	– --	9644	-- 772	10416
13	13	1110-0404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стояки. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	122,425	2466,62 1269,75	15,92 6,90	301976 155449	1949 844	144578	140664 35411	478052
14	14	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки (ЛЮЧОК) дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	0,375	5653,00 --	– --	2120 --	– --	2120	-- 170	2289
15	15	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки (ДВЕРЦА) дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	7,2	25112,00 --	– --	180806 --	– --	180806	-- 14465	195271
16	16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	204,0547624	948,48	5,07	193542	1035	54714	110547	328415

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	137793	391		24327	
17	17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,8438037	1398,81	88,13	237579	14968	53149	145675	413914
			НР - 80%; СП - 8%			997,75	74,37	169462	12632		30660	
18	18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	155,6115673	1270,85	7,92	197758	1233	62812	107345	329511
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	133713	468		24408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3575000	64683	2267382	1066740	5013079
								1242935	33557	--	371340	
			РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ОКРАСКА									
19	21	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	812	538,35	41,18	437141	33434	4307	276335	770554
			НР - 69%; СП - 8%			491,87	1,34	399400	1085		57078	
20	22	2204-0803-0301 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011	кг	1218	1402,00	--	1707636	--	1707636	--	1844247
			СП - 8%			--	--	--	--		136611	
						ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ						
21	23	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	160,06	2940,69	1009,31	470687	161550	236453	82848	597819
			НР - 69%; СП - 8%			454,10	296,05	72684	47386		44283	
22	24	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	160,06	10093,00	--	1615486	--	1615486	--	1744724
			СП - 8%			--	--	--	--		129239	
23	26	2113-0208-0608 РСНБ РК 2015	Шпильки HAS-E M12x110/28/прим./	шт.	12	466,00	--	5592	--	5592	--	6039
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
24	27	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем/прим. HPS-1 6/5X30/	шт.	76	24,00	--	1824	--	1824	--	1970
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
25	28	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам. Монтаж	м рельса в одну нитку	5,4	4583,72	2830,39	24752	15284	611	10802	38399
			НР - 69%; СП - 8%			1640,10	1259,03	8857	6799		2844	
26	29	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (двутавр16-79,5кг/м, проф.№труба100x100-106,812кг/м, листт10-7,85кг/м)	т	0,194162	473692,00	--	91973	--	91973	--	99331

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7358	
27	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1100	86,63	1,77	95289	1943	57381	25069	129987
			НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	35965	367		9629	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4450380	212211	3721263	395054	5233070
								516906	55637	--	387635	
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДУ1									
28	31	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	1874,04	56,14	22488	674	1483	20130	46028
			НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	20331	210		3410	
29	32	2305-0306-0641 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	12	19463,00	--	233556	--	233556	--	252240
			СП - 8%			--	--	--	--		18684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				256044	674	235039	20130	298268
								20331	210	--	22094	
			РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									
30	35	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	5448,33	74,98	49035	675	37254	11150	65000
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	11106	272		4815	
31	36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9	708,78	76,68	6379	690	2394	2790	9902
			НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	3295	376		733	
32	37	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	1439,00	--	14246	--	14246	--	15386
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				69660	1365	53894	13940	90288
								14400	648	--	6688	
			РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									
33	38	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка									
		Изм. и доп. вып. 17		бак	1	14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
			НР - 98%; СП - 8%			13216,55	375,97	13217	376		2200	
34	39	Прайс 2020г. ТОО"Энергетическая Компания" г.Нур-Султан	Бак расширительный мембранный WAV 500	шт	1	130329,46	--	130329	--	130329	--	140756

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10426	
35	40	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176796,00	--	176796	--	176796	--	190940
			СП - 8%			--	--	--	--		14144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				321308	877	307214	13321	361400
								13217	376	--	26770	
			РАЗДЕЛ 6.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
36	41	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4326	1641330,00	--	710039	--	710039	--	766843
			СП - 8%			--	--	--	--		56803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				710039	--	710039	--	766843
								--	--	--	56803	
			РАЗДЕЛ 7. Строительные работы									
			Раздел "Электрооборудование и электроосвещение"									
			Строительные работы - Устройство технологических проемов под монтаж силового кабеля									
37	42	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	26	1492,58	606,26	38807	15763	856	28303	72479
			НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	22188	11506		5369	
			Раздел ОВ и ВК									
			Строительные работы - Устройство технологических проемов под трубопроводы систем отопления, водопровода и канализации, воздуховодов систем вентиляции в цокольном этаже на отм.-2,800 и под воздуховоды систем ДУ1 на кровле									
38	43	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	28	2262,38	914,14	63347	25596	577	47056	119234
			НР - 84%; СП - 8%			1327,65	673,01	37174	18844		8832	
39	44	1146-0301-0211 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм	отверстие	21	2607,77	1059,16	54763	22242	81	41036	103463
			НР - 84%; СП - 8%			1544,75	781,56	32440	16413		7664	
40	45	1146-0301-0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие	11	3505,19	1393,81	38557	15332	446	28670	72606
			НР - 84%; СП - 8%			2070,80	1032,06	22779	11353		5378	
41	46	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие	40	1501,28	606,26	60051	24251	1665	43543	111882
			НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	34135	17702		8288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	47	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	6	3517,57 2070,80	1393,81 1032,06	21105 12425	8363 6192	317	15638 2940	39683
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				276630 161140	111546 82010	3942 --	204246 38471	519347
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									5013079
			РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									5233070
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									298268
			РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									90288
			РАЗДЕЛ 5.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									361400
			РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									766843
			РАЗДЕЛ 7. Строительные работы									519347
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12282295**
			Временные здания и сооружения 1%									122 823
			итого									12 405 118
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									210 887
			итого									12 616 005
			Непредвиденные работы и затраты-2%									252 320
			Итого									12 868 325
			скидка 5%									643 416
			итого со скидкой									12 224 909
			НДС 12%									**1 466 989**
			ИТОГО									**13 691 898**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Инженер ПТО _____ Байниязов С.Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.