Форма 2-В

Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ВВР Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (КМ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Колонна К-1(на 16шт) /лист 5-КМ/				
			Раздел: Ферма Ф-1(на 8 шт) /лист 5-КМ/				
1	8	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	17,340	68312,47	1184538
			Накладные расходы			*19790,33*	*343164*
			Сметная прибыль			*5060,18*	*87744*
2	9	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	17,340	16944,26	293814
			Накладные расходы			*5131,69*	*88984*
			Сметная прибыль			*1255,13*	*21764*
3	10	11-090701-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	17,340	196030,12	3399162
			Накладные расходы			*68093,57*	*1180743*
			Сметная прибыль			*14520,75*	*251790*
4	11	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	13,445	225475,47	3031518
			Накладные расходы			*8491,94*	*114174*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16701,89***	***224557***
5	12	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3,515	194372,42	683219
			Накладные расходы			***7320,53***	***25732***
			Сметная прибыль			***14397,96***	***50609***
6	13	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,380	199476,59	75801
			Накладные расходы			***7512,76***	***2855***
			Сметная прибыль			***14776,04***	***5615***
7	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	527,570	93,64	49404
			Накладные расходы			***15,21***	***8023***
			Сметная прибыль			***6,94***	***3660***
8	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	527,570	106,90	56399
			Накладные расходы			***22,93***	***12095***
			Сметная прибыль			***7,92***	***4178***
			Раздел: Ферма Ф-2(на 2шт) /лист 5-КМ/				
9	16	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,710	68312,47	321752
			Накладные расходы			***19790,33***	***93212***
			Сметная прибыль			***5060,18***	***23833***
10	17	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,710	16944,26	79807
			Накладные расходы			***5131,69***	***24170***
			Сметная прибыль			***1255,13***	***5912***
11	18	11-090701-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	4,710	196030,12	923302
			Накладные расходы			***68093,57***	***320721***
			Сметная прибыль			***14520,75***	***68393***
12	19	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	3,863	225475,47	871012
			Накладные расходы			***8491,94***	***32804***
			Сметная прибыль			***16701,89***	***64519***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	20	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,848	194372,42	164828
			Накладные расходы			*7320,53*	*6208*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*12209*
14	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	483,690	93,64	45295
			Накладные расходы			*15,21*	*7356*
			Сметная прибыль			*6,94*	*3355*
15	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	483,690	106,90	51708
			Накладные расходы			*22,93*	*11089*
			Сметная прибыль			*7,92*	*3830*
			Раздел: Прогоны П-1,П-2 /лист 5-КМ/				
16	23	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	17,000	38990,73	662842
			Накладные расходы			*11114,47*	*188946*
			Сметная прибыль			*2888,20*	*49099*
17	24	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	15,060	184445,73	2777753
			Накладные расходы			*6946,66*	*104617*
			Сметная прибыль			*13662,65*	*205759*
18	25	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,915	225475,47	431786
			Накладные расходы			*8491,94*	*16262*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*31984*
19	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	678,760	93,64	63562
			Накладные расходы			*15,21*	*10323*
			Сметная прибыль			*6,94*	*4708*
20	27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	678,760	106,90	72561
			Накладные расходы			*22,93*	*15561*
			Сметная прибыль			*7,92*	*5375*
			Раздел: Прогоны поз.3 /лист 5-КМ/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	28	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,630	38990,73	141536
			Накладные расходы			*11114,47*	*40346*
			Сметная прибыль			*2888,20*	*10484*
22	29	21-050206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	3,454	263534,29	910247
			Накладные расходы			*9925,33*	*34282*
			Сметная прибыль			*19521,06*	*67426*
23	30	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,180	194372,42	34987
			Накладные расходы			*7320,53*	*1318*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*2592*
24	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,780	93,64	5879
			Накладные расходы			*15,21*	*955*
			Сметная прибыль			*6,94*	*435*
25	32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,780	106,90	6711
			Накладные расходы			*22,93*	*1439*
			Сметная прибыль			*7,92*	*497*
			Раздел: Вертикальные связи по фермам Вс-1,Вс-2,Вс-3 /лист 5-КМ/				
26	33	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,808	120689,55	580275
			Накладные расходы			*40469,14*	*194576*
			Сметная прибыль			*8939,97*	*42983*
27	34	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	4,808	225475,47	1084086
			Накладные расходы			*8491,94*	*40829*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*80303*
28	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	166,950	93,64	15634
			Накладные расходы			*15,21*	*2539*
			Сметная прибыль			*6,94*	*1158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	166,950	106,90	17847
			Накладные расходы			*22,93*	*3827*
			Сметная прибыль			*7,92*	*1322*
			Раздел: Распорки Рс-1 /лист 5-КМ/				
30	37	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,808	120087,63	577381
			Накладные расходы			*40446,47*	*194467*
			Сметная прибыль			*8895,38*	*42769*
31	38	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,810	241490,87	195608
			Накладные расходы			*9095,12*	*7367*
			Сметная прибыль			*17888,21*	*14489*
32	39	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,010	194372,42	1944
			Накладные расходы			*7320,53*	*73*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*144*
			Раздел: Горизонтальные связи по нижним поясам ферм /лист 5-КМ/				
33	40	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,260	120689,55	1600343
			Накладные расходы			*40469,14*	*536621*
			Сметная прибыль			*8939,97*	*118544*
34	41	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	11,890	225475,47	2680903
			Накладные расходы			*8491,94*	*100969*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*198585*
35	42	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,370	194372,42	266290
			Накладные расходы			*7320,53*	*10029*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*19725*
36	43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	713,160	93,64	66784

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,21*	*10846*
			Сметная прибыль			*6,94*	*4947*
37	44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	713,160	106,90	76239
			Накладные расходы			*22,93*	*16349*
			Сметная прибыль			*7,92*	*5647*
			Раздел: Горизонтальные связи по верхним поясам ферм /лист 5-КМ/				
38	45	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,790	120689,55	336724
			Накладные расходы			*40469,14*	*112909*
			Сметная прибыль			*8939,97*	*24943*
39	46	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,900	225475,47	428403
			Накладные расходы			*8491,94*	*16135*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*31734*
40	47	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,890	194372,42	172991
			Накладные расходы			*7320,53*	*6515*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*12814*
41	48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	87,980	93,64	8239
			Накладные расходы			*15,21*	*1338*
			Сметная прибыль			*6,94*	*610*
42	49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,980	106,90	9405
			Накладные расходы			*22,93*	*2017*
			Сметная прибыль			*7,92*	*697*
			Раздел: Вертикальные связи по колоннам /лист 5-КМ/				
43	50	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,860	102487,27	190626
			Накладные расходы			*35113,36*	*65311*
			Сметная прибыль			*7591,65*	*14120*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	51	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,375	225475,47	310029
			Накладные расходы			*8491,94*	*11676*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*22965*
45	52	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,485	194372,42	94271
			Накладные расходы			*7320,53*	*3550*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*6983*
46	53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,215	93,64	5545
			Накладные расходы			*15,21*	*901*
			Сметная прибыль			*6,94*	*411*
47	54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,215	106,90	6330
			Накладные расходы			*22,93*	*1358*
			Сметная прибыль			*7,92*	*469*
			Раздел: Опорная стойка СН-1 (16 шт) /лист 5-КМ/				
48	55	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	5,110	28202,52	144115
			Накладные расходы			*6246,43*	*31919*
			Сметная прибыль			*2089,08*	*10675*
49	56	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,110	219312,69	1120688
			Накладные расходы			*73195,61*	*374030*
			Сметная прибыль			*16245,38*	*83014*
50	57	21-050203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,900	321498,93	1253846
			Накладные расходы			*12108,41*	*47223*
			Сметная прибыль			*23814,74*	*92877*
51	58	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,207	194372,42	234608
			Накладные расходы			*7320,53*	*8836*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*17378*
52	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	117,970	93,64	11047

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,21*	*1794*
			Сметная прибыль			*6,94*	*818*
53	60	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	117,970	106,90	12611
			Накладные расходы			*22,93*	*2704*
			Сметная прибыль			*7,92*	*934*
			Раздел: Стойки Фахферковые Сф-1 (на3шт) /лист 5-КМ/				
54	61	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,900	76692,29	69023
			Накладные расходы			*22088,14*	*19879*
			Сметная прибыль			*5680,91*	*5113*
55	62	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,821	203758,06	167285
			Накладные расходы			*7674,01*	*6300*
			Сметная прибыль			*15093,19*	*12392*
56	63	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,016	194372,42	3110
			Накладные расходы			*7320,53*	*117*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*230*
57	64	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,060	199476,59	11969
			Накладные расходы			*7512,76*	*451*
			Сметная прибыль			*14776,04*	*887*
58	65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,910	93,64	1022
			Накладные расходы			*15,21*	*166*
			Сметная прибыль			*6,94*	*76*
59	66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,910	106,90	1166
			Накладные расходы			*22,93*	*250*
			Сметная прибыль			*7,92*	*86*
			Раздел: Стойки Фахферковые Сф-2 (на 5шт) /лист 5-КМ/				
60	67	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	6,680	76692,29	512305
			Накладные расходы			*22088,14*	*147549*
			Сметная прибыль			*5680,91*	*37948*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	68	21-050206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	6,085	263534,29	1603606
			Накладные расходы			*9925,33*	*60396*
			Сметная прибыль			*19521,06*	*118786*
62	69	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,095	194372,42	18465
			Накладные расходы			*7320,53*	*695*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*1368*
63	70	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,500	199476,59	99738
			Накладные расходы			*7512,76*	*3756*
			Сметная прибыль			*14776,04*	*7388*
64	71	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,100	93,64	4692
			Накладные расходы			*15,21*	*762*
			Сметная прибыль			*6,94*	*348*
65	72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,100	106,90	5356
			Накладные расходы			*22,93*	*1149*
			Сметная прибыль			*7,92*	*397*
			Раздел: Балки под несъемную опалубку/лист 12-КМ/				
66	73	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	19,183	58438,23	1121008
			Накладные расходы			*16035,26*	*307601*
			Сметная прибыль			*4328,76*	*83038*
67	74	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	19,183	54057,60	1036976
			Накладные расходы			*18298,57*	*351018*
			Сметная прибыль			*4004,27*	*76813*
68	75	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	19,183	3905,80	74924
			Накладные расходы			*1211,96*	*23249*
			Сметная прибыль			*289,32*	*5550*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	76	21-050203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	9,285	345947,49	3212233
			Накладные расходы			*13029,20*	*120980*
			Сметная прибыль			*25625,74*	*237943*
70	77	21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	7,622	340396,47	2594485
			Накладные расходы			*12820,14*	*97714*
			Сметная прибыль			*25214,55*	*192184*
71	78	21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,176	340396,47	59780
			Накладные расходы			*12820,14*	*2251*
			Сметная прибыль			*25214,55*	*4428*
72	79	21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,146	340396,47	49834
			Накладные расходы			*12820,14*	*1877*
			Сметная прибыль			*25214,55*	*3691*
73	80	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048	180542,18	8572
			Накладные расходы			*6799,65*	*323*
			Сметная прибыль			*13373,49*	*635*
74	81	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,089	194372,42	17272
			Накладные расходы			*7320,53*	*651*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*1279*
75	82	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	1,817	199476,59	362481
			Накладные расходы			*7512,76*	*13652*
			Сметная прибыль			*14776,04*	*26850*
76	83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	484,810	93,64	45400
			Накладные расходы			*15,21*	*7373*
			Сметная прибыль			*6,94*	*3363*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	84	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	484,810	106,90	51827
			Накладные расходы			*22,93*	*11114*
			Сметная прибыль			*7,92*	*3839*
			Раздел: Колонна К-2(на 4шт) /лист 13-КМ/				
			Раздел: Колонна К-3(на 2шт) /лист 13-КМ/				
			Раздел: Колонна К-4(на 6шт) /лист 13-КМ/				
			Раздел: Стойки Фахферковые Сф-1 /лист 11-КМ/				
78	106	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,120	76692,29	9203
			Накладные расходы			*22088,14*	*2651*
			Сметная прибыль			*5680,91*	*682*
79	107	21-050206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,106	263534,29	27935
			Накладные расходы			*9925,33*	*1052*
			Сметная прибыль			*19521,06*	*2069*
80	108	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	194372,42	369
			Накладные расходы			*7320,53*	*14*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*27*
81	109	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,005	199476,59	1057
			Накладные расходы			*7512,76*	*40*
			Сметная прибыль			*14776,04*	*78*
82	110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,300	93,64	1058
			Накладные расходы			*15,21*	*172*
			Сметная прибыль			*6,94*	*78*
83	111	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,300	106,90	1208
			Накладные расходы			*22,93*	*259*
			Сметная прибыль			*7,92*	*89*
			Раздел: Горизонтальные связи по нижним поясам ферм /лист 15-КМ/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	112	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	11,210	120689,55	1352930
			Накладные расходы			*40469,14*	*453659*
			Сметная прибыль			*8939,97*	*100217*
85	113	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,142	180542,18	206179
			Накладные расходы			*6799,65*	*7765*
			Сметная прибыль			*13373,49*	*15273*
86	114	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,402	208254,88	83635
			Накладные расходы			*7843,37*	*3150*
			Сметная прибыль			*15426,29*	*6195*
87	115	21-050203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,584	244034,35	874644
			Накладные расходы			*9190,91*	*32941*
			Сметная прибыль			*18076,62*	*64788*
88	116	21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,379	340396,47	129044
			Накладные расходы			*12820,14*	*4860*
			Сметная прибыль			*25214,55*	*9559*
89	117	21-050110-0105 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	5,700	0,00	0
90	118	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	496,090	93,64	46456
			Накладные расходы			*15,21*	*7545*
			Сметная прибыль			*6,94*	*3441*
91	119	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	496,090	106,90	53033
			Накладные расходы			*22,93*	*11373*
			Сметная прибыль			*7,92*	*3928*
			Раздел: Лесница Л-1 (2шт) /лист 16-КМ/				
			Раздел: Декаративный элимент /лист 21-КМ/				
92	131	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,367	120689,55	285650

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***40469,14***	***95783***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***21159***
93	132	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,367	241490,87	571565
			Накладные расходы			***9095,12***	***21527***
			Сметная прибыль			***17888,21***	***42338***
94	133	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,029	120689,55	244886
			Накладные расходы			***40469,14***	***82114***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***18140***
95	134	21-050203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,282	335867,43	94782
			Накладные расходы			***12649,57***	***3570***
			Сметная прибыль			***24879,07***	***7021***
96	135	21-050203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,304	244034,35	74069
			Накладные расходы			***9190,91***	***2790***
			Сметная прибыль			***18076,62***	***5487***
97	136	23-010201-0222 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,420	5993,56	272227
			Накладные расходы			***225,73***	***10253***
			Сметная прибыль			***443,97***	***20165***
98	137	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,937	241490,87	226219
			Накладные расходы			***9095,12***	***8520***
			Сметная прибыль			***17888,21***	***16757***
99	138	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,913	120689,55	351610
			Накладные расходы			***40469,14***	***117900***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***26045***
100	139	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,030	436315,94	1321982
			Накладные расходы			***16432,69***	***49789***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***32319,70***	***97925***
101	140	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,537	120689,55	426831
			Накладные расходы			***40469,14***	***143123***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***31617***
102	141	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,678	436315,94	1604798
			Накладные расходы			***16432,69***	***60441***
			Сметная прибыль			***32319,70***	***118874***
103	142	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	14,293	120689,55	1724980
			Накладные расходы			***40469,14***	***578413***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***127776***
104	143	21-050203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,984	335867,43	666294
			Накладные расходы			***12649,57***	***25094***
			Сметная прибыль			***24879,07***	***49355***
105	144	21-050203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,705	244034,35	171971
			Накладные расходы			***9190,91***	***6477***
			Сметная прибыль			***18076,62***	***12739***
106	145	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11,604	436315,94	5063097
			Накладные расходы			***16432,69***	***190688***
			Сметная прибыль			***32319,70***	***375044***
107	146	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,912	120689,55	110052
			Накладные расходы			***40469,14***	***36902***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***8152***
108	147	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,948	436315,94	413773
			Накладные расходы			***16432,69***	***15584***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***32319,70***	***30650***
109	148	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,323	120689,55	159718
			Накладные расходы			***40469,14***	***53556***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***11831***
110	149	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,376	436315,94	600508
			Накладные расходы			***16432,69***	***22617***
			Сметная прибыль			***32319,70***	***44482***
111	150	21-050101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,756	210988,96	159411
			Накладные расходы			***7946,35***	***6004***
			Сметная прибыль			***15628,81***	***11808***
112	151	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,483	120689,55	58317
			Накладные расходы			***40469,14***	***19555***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***4320***
113	152	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,456	436315,94	198823
			Накладные расходы			***16432,69***	***7488***
			Сметная прибыль			***32319,70***	***14728***
114	153	21-050101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,036	210988,96	7570
			Накладные расходы			***7946,35***	***285***
			Сметная прибыль			***15628,81***	***561***
115	154	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,009	194372,42	1773
			Накладные расходы			***7320,53***	***67***
			Сметная прибыль			***14397,96***	***131***
116	155	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,487	120689,55	58810
			Накладные расходы			***40469,14***	***19720***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***8939,97***	***4356***
117	156	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,460	436315,94	200675
			Накладные расходы			***16432,69***	***7558***
			Сметная прибыль			***32319,70***	***14865***
118	157	21-050101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,036	210988,96	7570
			Накладные расходы			***7946,35***	***285***
			Сметная прибыль			***15628,81***	***561***
119	158	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,009	194372,42	1773
			Накладные расходы			***7320,53***	***67***
			Сметная прибыль			***14397,96***	***131***
120	159	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,634	120689,55	679926
			Накладные расходы			***40469,14***	***227990***
			Сметная прибыль			***8939,97***	***50365***
121	160	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,859	436315,94	2556387
			Накладные расходы			***16432,69***	***96280***
			Сметная прибыль			***32319,70***	***189362***
122	161	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	33,978	9233,72	313743
			Накладные расходы			***2808,54***	***95428***
			Сметная прибыль			***683,98***	***23240***
			ИТОГО:				**60 391 310**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8 202 705**
			Сметная прибыль				**4 473 430**
			Итого с временными		**1,5 %**	**905 870**	**61 297 180**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**919 458**	**62 216 638**
			Итого с НДС		**12 %**	**7 465 997**	**69 682 635**
			в том числе на 2017 год - 70%				**48 777 845**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**22 157 788**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**70 935 633**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь _____ ***Волоха А.И.***

Технадзор

_____ **Онгаров Г.Т.**

Подрядчик

ТОО "ВВР Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***