Форма 2-В

Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (АС)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены и перегородки. Подвал				
			Раздел: Наружная отделка/л.9-АС/				
1	6	11-150108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	815,605	3204,49	2613597
			Накладные расходы			*773,30*	*630706*
			Сметная прибыль			*237,37*	*193600*
2	7	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	815,605	961,70	784366
			Накладные расходы			*220,95*	*180212*
			Сметная прибыль			*71,24*	*58101*
3	8	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	815,605	1272,67	1037997
			Накладные расходы			*479,43*	*391028*
			Сметная прибыль			*94,27*	*76889*
4	9	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	122,341	28214,31	3451759
			Накладные расходы			*1062,62*	*130001*
			Сметная прибыль			*2089,95*	*255686*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	10	11-340108-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Оклейка стеклотканью на каждый слой	м2 поверхности	815,605	1494,80	1219169
			Накладные расходы			*242,52*	*197801*
			Сметная прибыль			*110,73*	*90309*
6	11	21-080102-0709 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,7 мм	м2	815,605	621,67	507040
			Накладные расходы			*23,41*	*19096*
			Сметная прибыль			*46,05*	*37559*
7	12	Прайс	Алюминевые фасадные панели	м2	815,605	18595,67	15166723
			Накладные расходы			*700,36*	*571215*
			Сметная прибыль			*1377,46*	*1123461*
8	13	11-150101-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	82,620	27487,20	2270993
			Накладные расходы			*9344,19*	*772017*
			Сметная прибыль			*2036,09*	*168222*
9	14	11-150102-0301 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 /поправка на толщину 30 мм/	м2 поверхности облицовки	-82,620	82,08	-42858
			Накладные расходы			*-179,90*	*-14863*
			Сметная прибыль			*-38,42*	*-3175*
10	15	22-010101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	86,751	14959,54	1297755
			Накладные расходы			*563,41*	*48877*
			Сметная прибыль			*1108,11*	*96130*
11	25	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	69,480	1639,43	113907
			Накладные расходы			*489,66*	*34022*
			Сметная прибыль			*121,44*	*8438*
12	26	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	69,480	2621,33	182130
			Накладные расходы			*98,73*	*6859*
			Сметная прибыль			*194,17*	*13491*
13	27	11-090201-0201 РСНБ РК 2015	Защита листовой сталью сменной на болтах(колонны облицовка)	т конструкций	1,080	104860,62	113249
			Накладные расходы			*32307,32*	*34892*
			Сметная прибыль			*7767,45*	*8389*
14	28	Прайс	Хромированные металлические листы	шт	18,900	75387,86	1424830

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2839,29***	***53662***
			Сметная прибыль			***5584,29***	***105543***
			Раздел: Наружные стены и перегородки Административный блок				
15	30	11-100402-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	550,980	6550,18	3609019
			Накладные расходы			***1113,36***	***613437***
			Сметная прибыль			***485,20***	***267335***
16	31	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	25,716	2653,61	68240
			Накладные расходы			***575,47***	***14799***
			Сметная прибыль			***196,56***	***5055***
17	32	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	8,773	8165,61	71637
			Накладные расходы			***2345,28***	***20575***
			Сметная прибыль			***604,86***	***5306***
18	33	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	м3	8,071	15863,68	128038
			Накладные расходы			***597,46***	***4822***
			Сметная прибыль			***1175,09***	***9484***
19	34	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	236,871	46,44	11000
			Накладные расходы			***1,75***	***414***
			Сметная прибыль			***3,44***	***815***
20	35	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,027	315601,72	8550
			Накладные расходы			***40177,64***	***1088***
			Сметная прибыль			***23377,91***	***633***
21	36	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,092	332933,85	30510
			Накладные расходы			***108959,52***	***9985***
			Сметная прибыль			***24661,77***	***2260***
22	37	21-050205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм /швеллер 100х60х4/	т	0,092	517949,99	47465
			Накладные расходы			***19507,23***	***1788***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***38366,67***	***3516***
23	38	11-100402-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	302,840	6550,18	1983657
			Накладные расходы			***1113,36***	***337169***
			Сметная прибыль			***485,20***	***146938***
24	39	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23,032	2653,61	61118
			Накладные расходы			***575,47***	***13254***
			Сметная прибыль			***196,56***	***4527***
25	40	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	7,851	8165,61	64108
			Накладные расходы			***2345,28***	***18413***
			Сметная прибыль			***604,86***	***4749***
26	41	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	м3	7,223	15863,68	114582
			Накладные расходы			***597,46***	***4315***
			Сметная прибыль			***1175,09***	***8488***
27	42	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	211,977	46,44	9844
			Накладные расходы			***1,75***	***371***
			Сметная прибыль			***3,44***	***729***
28	43	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,024	315601,72	7634
			Накладные расходы			***40177,64***	***972***
			Сметная прибыль			***23377,91***	***565***
29	44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,071	332933,85	23730
			Накладные расходы			***108959,52***	***7766***
			Сметная прибыль			***24661,77***	***1758***
30	45	21-050205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм /швеллер 100х60х4/	т	0,071	517949,99	36917
			Накладные расходы			***19507,23***	***1390***
			Сметная прибыль			***38366,67***	***2735***
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ, СТРЕМЯНКИ.				
			Лестница л-; Л-1 /л.13-15-АС/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	46	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,728	94084,15	68480
			Накладные расходы			*27551,63*	*20054*
			Сметная прибыль			*6969,20*	*5073*
32	47	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,728	337755,42	245838
			Накладные расходы			*12720,67*	*9259*
			Сметная прибыль			*25018,92*	*18210*
33	48	ССЦ	Доплата за горячее цинкование-нержавейку /п.3.1 раздела Ш Общих данных "Указания по защите от коррозии"/	тн	0,757	87593,37	66306
			Накладные расходы			*3298,97*	*2497*
			Сметная прибыль			*6488,40*	*4912*
34	49	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	шт.	18,000	31,09	560
			Накладные расходы			*1,17*	*21*
			Сметная прибыль			*2,30*	*41*
35	50	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	27,000	2066,10	55785
			Накладные расходы			*760,77*	*20541*
			Сметная прибыль			*153,04*	*4132*
36	51	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	27,000	2321,43	62679
			Накладные расходы			*87,43*	*2361*
			Сметная прибыль			*171,96*	*4643*
37	52	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,375	506543,07	190051
			Накладные расходы			*115498,05*	*43334*
			Сметная прибыль			*37521,71*	*14078*
38	53	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,375	116531,46	43722
			Накладные расходы			*4388,85*	*1647*
			Сметная прибыль			*8631,96*	*3239*
39	54	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,580	88652,58	51420
			Накладные расходы			*25520,94*	*14803*
			Сметная прибыль			*6566,86*	*3809*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	55	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,439	310269,73	136159
			Накладные расходы			*11685,49*	*5128*
			Сметная прибыль			*22982,94*	*10086*
41	56	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	180542,18	383
			Накладные расходы			*6799,65*	*14*
			Сметная прибыль			*13373,49*	*28*
42	57	21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,139	340396,47	47332
			Накладные расходы			*12820,14*	*1783*
			Сметная прибыль			*25214,55*	*3506*
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ, КРЫЛЬЦА /л.16-АС/				
43	63	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,227	120689,55	27438
			Накладные расходы			*40469,14*	*9201*
			Сметная прибыль			*8939,97*	*2032*
44	64	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,236	436315,94	103163
			Накладные расходы			*16432,69*	*3885*
			Сметная прибыль			*32319,70*	*7642*
45	65	11-090401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2 покрытия	35,550	967,86	34407
			Накладные расходы			*288,08*	*10241*
			Сметная прибыль			*71,69*	*2549*
46	66	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	18,000	2247,22	40450
			Накладные расходы			*84,64*	*1523*
			Сметная прибыль			*166,46*	*2996*
47	67	21-130502-0807 РСНБ РК 2015	Профиль угловой для поликарбонатных листов	м	13,950	545,28	7607
			Накладные расходы			*20,54*	*286*
			Сметная прибыль			*40,39*	*563*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	68	21-130502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	3,690	300,40	1108
			Накладные расходы			*11,31*	*42*
			Сметная прибыль			*22,25*	*82*
49	69	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,730	1000,64	53764
			Накладные расходы			*151,87*	*8160*
			Сметная прибыль			*74,12*	*3983*
			Раздел: ВИТРАЖИ				
50	81	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	121,880	10401,76	1267766
			Накладные расходы			*3827,55*	*466501*
			Сметная прибыль			*770,50*	*93909*
51	82	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	58,719	37589,06	2207184
			Накладные расходы			*1415,69*	*83128*
			Сметная прибыль			*2784,37*	*163495*
52	83	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	62,901	27904,26	1755206
			Накладные расходы			*1050,94*	*66105*
			Сметная прибыль			*2066,98*	*130015*
			Раздел: ДВЕРИ , ВОРОТА. /л.19-АС/				
53	84	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,780	3195,44	12079
			Накладные расходы			*1122,30*	*4242*
			Сметная прибыль			*236,70*	*895*
54	85	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,890	49118,96	92835
			Накладные расходы			*1849,94*	*3496*
			Сметная прибыль			*3638,44*	*6877*
55	86	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	0,900	4584,70	4126
			Накладные расходы			*172,67*	*155*
			Сметная прибыль			*339,61*	*306*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	87	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	0,900	5673,82	5106
			Накладные расходы			*213,69*	*192*
			Сметная прибыль			*420,28*	*378*
57	88	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	34,020	2150,09	73146
			Накладные расходы			*660,37*	*22466*
			Сметная прибыль			*159,27*	*5418*
58	89	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,900	8983,49	169788
			Накладные расходы			*338,34*	*6395*
			Сметная прибыль			*665,44*	*12577*
59	90	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	15,120	9524,41	144009
			Накладные расходы			*358,71*	*5424*
			Сметная прибыль			*705,51*	*10667*
60	91	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	37,800	482,28	18230
			Накладные расходы			*18,16*	*687*
			Сметная прибыль			*35,72*	*1350*
61	92	21-090404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	18,900	3104,65	58678
			Накладные расходы			*116,93*	*2210*
			Сметная прибыль			*229,97*	*4347*
62	93	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	102,060	454,60	46396
			Накладные расходы			*59,51*	*6074*
			Сметная прибыль			*33,67*	*3437*
63	94	11-201101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1500х800 мм. Установка	дверь	0,900	18598,16	16738
			Накладные расходы			*2169,59*	*1953*
			Сметная прибыль			*1377,64*	*1240*
64	95	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	9,450	3195,44	30197
			Накладные расходы			*1122,30*	*10606*
			Сметная прибыль			*236,70*	*2237*
65	96	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,450	46006,03	434757
			Накладные расходы			*1732,70*	*16374*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3407,85*	*32204*
66	97	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18,000	482,28	8681
			Накладные расходы			*18,16*	*327*
			Сметная прибыль			*35,72*	*643*
67	98	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4,500	4584,70	20631
			Накладные расходы			*172,67*	*777*
			Сметная прибыль			*339,61*	*1528*
68	99	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	10,395	3195,44	33217
			Накладные расходы			*1122,30*	*11666*
			Сметная прибыль			*236,70*	*2460*
69	100	21-090402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	10,395	48773,11	506997
			Накладные расходы			*1836,91*	*19095*
			Сметная прибыль			*3612,82*	*37555*
70	101	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	27,000	482,28	13022
			Накладные расходы			*18,16*	*490*
			Сметная прибыль			*35,72*	*965*
71	102	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2,700	4584,70	12379
			Накладные расходы			*172,67*	*466*
			Сметная прибыль			*339,61*	*917*
72	103	13-110101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	шт.	2,700	10845,43	29283
			Накладные расходы			*1703,59*	*4600*
			Сметная прибыль			*803,37*	*2169*
73	104	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	шт.	2,700	5225,21	14108
			Накладные расходы			*196,79*	*531*
			Сметная прибыль			*387,05*	*1045*
74	105	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	17,280	17422,68	301064
			Накладные расходы			*2000,93*	*34576*
			Сметная прибыль			*1290,57*	*22301*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	106	21-090403-0401 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1,800	374112,69	673403
			Накладные расходы			*14089,97*	*25362*
			Сметная прибыль			*27712,05*	*49882*
76	107	13-080103-0702 РСНБ РК 2015	Привод электромагнитный. Монтаж оборудования	шт.	1,800	20735,24	37323
			Накладные расходы			*5980,30*	*10765*
			Сметная прибыль			*1535,94*	*2765*
77	108	51-040206-0205 РСНБ РК 2015	Электропривод	шт.	1,800	238329,04	428992
			Накладные расходы			*8976,04*	*16157*
			Сметная прибыль			*17654,00*	*31777*
			Раздел: ПОЛЫ /л.20-АС/				
78	119	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	39,672	4789,93	190026
			Накладные расходы			*737,63*	*29263*
			Сметная прибыль			*354,81*	*14076*
79	130	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65,691	2437,27	160107
			Накладные расходы			*774,40*	*50871*
			Сметная прибыль			*180,54*	*11860*
80	131	22-060301-1206 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	65,691	3934,73	258477
			Накладные расходы			*148,19*	*9735*
			Сметная прибыль			*291,46*	*19146*
81	142	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,050	1283,96	28311
			Накладные расходы			*258,82*	*5707*
			Сметная прибыль			*95,11*	*2097*
82	143	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	22,050	106,73	2353
			Накладные расходы			*4,02*	*89*
			Сметная прибыль			*7,91*	*174*
83	144	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	22,050	205,61	4534
			Накладные расходы			*72,32*	*1595*
			Сметная прибыль			*15,23*	*336*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	145	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	74,367	496,11	36894
			Накладные расходы			*181,48*	*13496*
			Сметная прибыль			*36,75*	*2733*
85	146	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,532	25494,62	39057
			Накладные расходы			*960,19*	*1471*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*2893*
86	147	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74,367	945,63	70324
			Накладные расходы			*232,93*	*17322*
			Сметная прибыль			*70,05*	*5209*
87	148	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	74,367	95,16	7077
			Накладные расходы			*3,58*	*267*
			Сметная прибыль			*7,05*	*524*
88	149	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	74,367	4789,93	356212
			Накладные расходы			*737,63*	*54855*
			Сметная прибыль			*354,81*	*26386*
89	150	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	54,270	496,11	26924
			Накладные расходы			*181,48*	*9849*
			Сметная прибыль			*36,75*	*1994*
90	151	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,118	25494,62	28502
			Накладные расходы			*960,19*	*1073*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*2111*
91	152	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,270	945,63	51320
			Накладные расходы			*232,93*	*12641*
			Сметная прибыль			*70,05*	*3801*
92	153	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54,270	95,16	5164
			Накладные расходы			*3,58*	*195*
			Сметная прибыль			*7,05*	*383*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	154	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,270	4121,24	223660
			Накладные расходы			*1131,61*	*61413*
			Сметная прибыль			*305,28*	*16567*
94	155	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,270	2425,82	131649
			Накладные расходы			*781,83*	*42430*
			Сметная прибыль			*179,69*	*9752*
95	156	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,270	945,63	51320
			Накладные расходы			*232,93*	*12641*
			Сметная прибыль			*70,05*	*3801*
96	157	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54,270	95,16	5164
			Накладные расходы			*3,58*	*195*
			Сметная прибыль			*7,05*	*383*
97	158	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,270	2437,27	132271
			Накладные расходы			*774,40*	*42027*
			Сметная прибыль			*180,54*	*9798*
98	159	22-060301-1206 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	54,270	3934,73	213538
			Накладные расходы			*148,19*	*8042*
			Сметная прибыль			*291,46*	*15818*
99	160	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,270	2437,27	132271
			Накладные расходы			*774,40*	*42027*
			Сметная прибыль			*180,54*	*9798*
100	161	22-060301-1206 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	54,270	3934,73	213538
			Накладные расходы			*148,19*	*8042*
			Сметная прибыль			*291,46*	*15818*
101	162	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2,556	82,95	212
			Накладные расходы			*16,15*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***6,14***	***16***
102	163	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,917	25225,99	48358
			Накладные расходы			***2958,61***	***5672***
			Сметная прибыль			***1868,59***	***3582***
103	164	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,087	20362,75	1767
			Накладные расходы			***6488,92***	***563***
			Сметная прибыль			***1508,35***	***131***
104	165	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	160818,84	13955
			Накладные расходы			***6056,82***	***526***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***1034***
105	166	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12,780	1883,47	24071
			Накладные расходы			***391,90***	***5008***
			Сметная прибыль			***139,52***	***1783***
106	167	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	12,780	1183,17	15121
			Накладные расходы			***238,02***	***3042***
			Сметная прибыль			***87,64***	***1120***
107	168	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,780	496,11	6340
			Накладные расходы			***181,48***	***2319***
			Сметная прибыль			***36,75***	***470***
108	169	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,263	25494,62	6712
			Накладные расходы			***960,19***	***253***
			Сметная прибыль			***1888,49***	***497***
109	170	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,780	945,63	12085
			Накладные расходы			***232,93***	***2977***
			Сметная прибыль			***70,05***	***895***
110	171	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,780	95,16	1216

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3,58***	***46***
			Сметная прибыль			***7,05***	***90***
111	172	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,780	4789,93	61215
			Накладные расходы			***737,63***	***9427***
			Сметная прибыль			***354,81***	***4534***
112	173	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8,365	82,95	694
			Накладные расходы			***16,15***	***135***
			Сметная прибыль			***6,14***	***51***
113	174	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,273	25225,99	158254
			Накладные расходы			***2958,61***	***18561***
			Сметная прибыль			***1868,59***	***11723***
114	175	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,284	20362,75	5783
			Накладные расходы			***6488,92***	***1843***
			Сметная прибыль			***1508,35***	***428***
115	176	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	160818,84	45669
			Накладные расходы			***6056,82***	***1720***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***3383***
116	177	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	41,823	1883,47	78772
			Накладные расходы			***391,90***	***16390***
			Сметная прибыль			***139,52***	***5835***
117	178	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	41,823	1183,17	49484
			Накладные расходы			***238,02***	***9955***
			Сметная прибыль			***87,64***	***3665***
118	179	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,823	496,11	20749
			Накладные расходы			***181,48***	***7590***
			Сметная прибыль			***36,75***	***1537***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	180	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,862	25494,62	21965
			Накладные расходы			*960,19*	*827*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*1627*
120	181	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,823	945,63	39549
			Накладные расходы			*232,93*	*9742*
			Сметная прибыль			*70,05*	*2930*
121	182	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,823	95,16	3980
			Накладные расходы			*3,58*	*150*
			Сметная прибыль			*7,05*	*295*
122	183	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	41,823	3355,85	140352
			Накладные расходы			*287,81*	*12037*
			Сметная прибыль			*248,58*	*10396*
123	184	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,019	496,11	21838
			Накладные расходы			*181,48*	*7988*
			Сметная прибыль			*36,75*	*1618*
124	185	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,907	25494,62	23118
			Накладные расходы			*960,19*	*871*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*1712*
125	186	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,019	945,63	41626
			Накладные расходы			*232,93*	*10253*
			Сметная прибыль			*70,05*	*3083*
126	187	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	44,019	95,16	4189
			Накладные расходы			*3,58*	*158*
			Сметная прибыль			*7,05*	*310*
127	188	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	44,019	4789,93	210848
			Накладные расходы			*737,63*	*32470*
			Сметная прибыль			*354,81*	*15618*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	189	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,837	496,11	4880
			Накладные расходы			*181,48*	*1785*
			Сметная прибыль			*36,75*	*362*
129	190	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,203	25494,62	5166
			Накладные расходы			*960,19*	*195*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*383*
130	191	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,837	4121,24	40541
			Накладные расходы			*1131,61*	*11132*
			Сметная прибыль			*305,28*	*3003*
131	192	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,837	2425,82	23863
			Накладные расходы			*781,83*	*7691*
			Сметная прибыль			*179,69*	*1768*
132	193	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,837	945,63	9302
			Накладные расходы			*232,93*	*2291*
			Сметная прибыль			*70,05*	*689*
133	194	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,837	95,16	936
			Накладные расходы			*3,58*	*35*
			Сметная прибыль			*7,05*	*69*
134	195	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,837	2437,27	23975
			Накладные расходы			*774,40*	*7618*
			Сметная прибыль			*180,54*	*1776*
135	196	22-060301-1206 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	9,837	3934,73	38706
			Накладные расходы			*148,19*	*1458*
			Сметная прибыль			*291,46*	*2867*
136	197	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	57,510	496,11	28531
			Накладные расходы			*181,48*	*10437*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***36,75***	***2113***
137	198	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,185	25494,62	30204
			Накладные расходы			***960,19***	***1138***
			Сметная прибыль			***1888,49***	***2237***
138	199	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	57,510	4121,24	237012
			Накладные расходы			***1131,61***	***65079***
			Сметная прибыль			***305,28***	***17556***
139	200	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,510	2425,82	139509
			Накладные расходы			***781,83***	***44963***
			Сметная прибыль			***179,69***	***10334***
140	201	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,510	566,63	32587
			Накладные расходы			***207,82***	***11952***
			Сметная прибыль			***41,97***	***2414***
141	202	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	57,510	22,96	1320
			Накладные расходы			***0,86***	***50***
			Сметная прибыль			***1,70***	***98***
142	203	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках	м2 покрытия	57,510	3355,85	192995
			Накладные расходы			***287,81***	***16552***
			Сметная прибыль			***248,58***	***14296***
143	204	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	77,040	496,11	38220
			Накладные расходы			***181,48***	***13981***
			Сметная прибыль			***36,75***	***2831***
144	205	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,587	25494,62	40461
			Накладные расходы			***960,19***	***1524***
			Сметная прибыль			***1888,49***	***2997***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	206	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	77,040	4121,24	317500
			Накладные расходы			*1131,61*	*87179*
			Сметная прибыль			*305,28*	*23519*
146	207	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	77,040	2425,82	186885
			Накладные расходы			*781,83*	*60232*
			Сметная прибыль			*179,69*	*13843*
147	208	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	77,040	566,63	43653
			Накладные расходы			*207,82*	*16010*
			Сметная прибыль			*41,97*	*3234*
148	209	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	77,040	22,96	1769
			Накладные расходы			*0,86*	*67*
			Сметная прибыль			*1,70*	*131*
149	210	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	77,040	3849,65	296577
			Накладные расходы			*363,55*	*28008*
			Сметная прибыль			*285,16*	*21969*
150	211	Прайс	спортивный линолиум GrABOsPOrT EliTE	м2	78,581	9147,06	718783
			Накладные расходы			*344,50*	*27071*
			Сметная прибыль			*677,56*	*53243*
151	212	Прайс	сварочный шнур	м.п.	2,700	141427,62	381855
			Накладные расходы			*5326,50*	*14382*
			Сметная прибыль			*10476,12*	*28286*
152	213	Прайс	Клей	кг	107,631	10554,30	1135970
			Накладные расходы			*397,50*	*42783*
			Сметная прибыль			*781,80*	*84146*
153	214	Прайс	Самонивилирующая смесь	кг.	2964,600	1055,43	3128928
			Накладные расходы			*39,75*	*117843*
			Сметная прибыль			*78,18*	*231772*
154	215	Прайс	грунтовка	кг	107,640	3015,51	324590
			Накладные расходы			*113,57*	*12225*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*223,37*	*24044*
155	216	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	11,988	4789,93	57422
			Накладные расходы			*737,63*	*8843*
			Сметная прибыль			*354,81*	*4253*
156	217	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,284	945,63	4051
			Накладные расходы			*232,93*	*998*
			Сметная прибыль			*70,05*	*300*
157	218	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,284	95,16	408
			Накладные расходы			*3,58*	*15*
			Сметная прибыль			*7,05*	*30*
158	219	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,284	4789,93	20520
			Накладные расходы			*737,63*	*3160*
			Сметная прибыль			*354,81*	*1520*
159	226	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	871,710	945,63	824319
			Накладные расходы			*232,93*	*203044*
			Сметная прибыль			*70,05*	*61061*
160	227	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	871,710	95,16	82953
			Накладные расходы			*3,58*	*3124*
			Сметная прибыль			*7,05*	*6145*
161	231	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	871,710	3849,65	3355776
			Накладные расходы			*363,55*	*316913*
			Сметная прибыль			*285,16*	*248576*
162	232	Прайс	спортивный линолиум GrABOsPOrT EliTE	м2	1002,467	15077,57	15114760
			Накладные расходы			*567,86*	*569258*
			Сметная прибыль			*1116,86*	*1119612*
163	233	Прайс	сварочный шнур	м.п.	10,000	5025,86	50259
			Накладные расходы			*189,29*	*1893*
			Сметная прибыль			*372,29*	*3723*
164	234	Прайс	Клей	кг	350,000	10051,71	3518100
			Накладные расходы			*378,57*	*132500*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***744,57***	***260600***
165	235	Прайс	Самонивилирующая смесь	кг.	10000,000	1055,43	10554300
			Накладные расходы			***39,75***	***397500***
			Сметная прибыль			***78,18***	***781800***
166	236	Прайс	грунтовка	кг	350,000	3015,51	1055430
			Накладные расходы			***113,57***	***39750***
			Сметная прибыль			***223,37***	***78180***
167	237	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,060	496,11	1518
			Накладные расходы			***181,48***	***555***
			Сметная прибыль			***36,75***	***112***
168	238	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,063	25494,62	1607
			Накладные расходы			***960,19***	***61***
			Сметная прибыль			***1888,49***	***119***
169	239	11-110101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м2 стяжки	3,060	569,55	1743
			Накладные расходы			***185,15***	***567***
			Сметная прибыль			***42,19***	***129***
170	240	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,060	945,63	2894
			Накладные расходы			***232,93***	***713***
			Сметная прибыль			***70,05***	***214***
171	241	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,060	95,16	291
			Накладные расходы			***3,58***	***11***
			Сметная прибыль			***7,05***	***22***
172	242	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,060	4121,24	12611
			Накладные расходы			***1131,61***	***3463***
			Сметная прибыль			***305,28***	***934***
173	243	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,060	2425,82	7423
			Накладные расходы			***781,83***	***2392***
			Сметная прибыль			***179,69***	***550***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
174	244	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,060	945,63	2894
			Накладные расходы			*232,93*	*713*
			Сметная прибыль			*70,05*	*214*
175	245	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,060	95,16	291
			Накладные расходы			*3,58*	*11*
			Сметная прибыль			*7,05*	*22*
176	246	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	3,060	4789,93	14657
			Накладные расходы			*737,63*	*2257*
			Сметная прибыль			*354,81*	*1086*
177	247	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	63,000	14636,07	922072
			Накладные расходы			*2799,90*	*176394*
			Сметная прибыль			*1084,15*	*68302*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. /л.22-АС/				
178	248	11-340108-0404 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	125,532	1345,80	168941
			Накладные расходы			*507,07*	*63654*
			Сметная прибыль			*99,69*	*12514*
179	249	21-110102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	12,930	23724,87	306758
			Накладные расходы			*893,54*	*11553*
			Сметная прибыль			*1757,40*	*22723*
180	250	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1004,256	16,68	16755
			Накладные расходы			*0,63*	*631*
			Сметная прибыль			*1,24*	*1241*
181	251	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /финишная, левкас/	м2 отделываемой поверхности	125,532	336,69	42265
			Накладные расходы			*44,99*	*5648*
			Сметная прибыль			*24,94*	*3131*
182	252	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	125,532	359,83	45170

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***97,61***	***12253***
			Сметная прибыль			***26,65***	***3346***
183	253	11-340108-1001 РСНБ РК 2015	Облицовка карниза из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	115,515	8148,63	941290
			Накладные расходы			***2144,07***	***247673***
			Сметная прибыль			***603,60***	***69725***
184	254	22-030301-0502 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте /LUXALON/	м2	115,515	6397,95	739060
			Накладные расходы			***240,96***	***27835***
			Сметная прибыль			***473,92***	***54745***
185	255	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	62,046	2006,28	124482
			Накладные расходы			***688,94***	***42746***
			Сметная прибыль			***148,61***	***9221***
186	256	22-030301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте /ARMSTRONG"/	м2	62,046	3973,47	246538
			Накладные расходы			***149,65***	***9285***
			Сметная прибыль			***294,33***	***18262***
187	257	11-340108-1001 РСНБ РК 2015	Облицовка карниза из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	172,953	8148,63	1409331
			Накладные расходы			***2144,07***	***370824***
			Сметная прибыль			***603,60***	***104395***
188	258	22-030301-0502 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте /LUXALON/	м2	172,953	6397,95	1106545
			Накладные расходы			***240,96***	***41675***
			Сметная прибыль			***473,92***	***81966***
189	259	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	9,837	2006,28	19736
			Накладные расходы			***688,94***	***6777***
			Сметная прибыль			***148,61***	***1462***
190	260	22-030301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте /ARMSTRONG"/	м2	9,837	3973,47	39087
			Накладные расходы			***149,65***	***1472***
			Сметная прибыль			***294,33***	***2895***
191	261	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	38,475	3025,02	116388

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***709,29***	***27290***
			Сметная прибыль			***224,08***	***8621***
192	262	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /финишная, левкас/	м2 отделываемой поверхности	38,475	336,69	12954
			Накладные расходы			***44,99***	***1731***
			Сметная прибыль			***24,94***	***960***
193	263	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	38,475	359,83	13844
			Накладные расходы			***97,61***	***3755***
			Сметная прибыль			***26,65***	***1026***
			Раздел: Стены/л.22-АС/				
194	267	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	315,513	821,53	259202
			Накладные расходы			***243,32***	***76771***
			Сметная прибыль			***60,85***	***19200***
195	268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,582	1140,91	312133
			Накладные расходы			***258,19***	***70635***
			Сметная прибыль			***84,51***	***23121***
196	269	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит /финишная, левкас 2мм/	м2	13,680	744,74	10188
			Накладные расходы			***180,75***	***2473***
			Сметная прибыль			***55,17***	***755***
197	270	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	273,582	821,53	224755
			Накладные расходы			***243,32***	***66569***
			Сметная прибыль			***60,85***	***16649***
198	271	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	278,802	5687,73	1585750
			Накладные расходы			***1329,76***	***370740***
			Сметная прибыль			***421,31***	***117463***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	272	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	247,779	1140,91	282694
			Накладные расходы			*258,19*	*63973*
			Сметная прибыль			*84,51*	*20940*
200	273	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит /финишная, левкас 2мм/	м2	34,686	744,74	25832
			Накладные расходы			*180,75*	*6270*
			Сметная прибыль			*55,17*	*1913*
201	274	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	282,465	821,53	232053
			Накладные расходы			*243,32*	*68730*
			Сметная прибыль			*60,85*	*17189*
202	275	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	64,530	5687,73	367029
			Накладные расходы			*1329,76*	*85809*
			Сметная прибыль			*421,31*	*27187*
203	276	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,818	1140,91	104756
			Накладные расходы			*258,19*	*23706*
			Сметная прибыль			*84,51*	*7760*
204	277	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	91,818	821,53	75431
			Накладные расходы			*243,32*	*22341*
			Сметная прибыль			*60,85*	*5587*
205	278	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	112,500	729,11	82025
			Накладные расходы			*178,79*	*20114*
			Сметная прибыль			*54,01*	*6076*
206	279	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	72,414	2286,85	165600
			Накладные расходы			*226,86*	*16428*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*169,40*	*12267*
207	280	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	98,235	378,00	37133
			Накладные расходы			*73,45*	*7215*
			Сметная прибыль			*28,00*	*2751*
			Раздел: КРОВЛЯ 208,63. /л6-АС/				
208	282	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	187,767	750,93	140999
			Накладные расходы			*157,86*	*29641*
			Сметная прибыль			*55,62*	*10444*
209	283	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	187,767	17,34	3256
			Накладные расходы			*0,65*	*123*
			Сметная прибыль			*1,28*	*241*
210	284	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	187,767	551,89	103626
			Накладные расходы			*113,31*	*21276*
			Сметная прибыль			*40,88*	*7676*
211	285	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	187,767	1040,96	195457
			Накладные расходы			*283,30*	*53194*
			Сметная прибыль			*77,11*	*14478*
212	286	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	187,767	806,94	151517
			Накладные расходы			*220,58*	*41418*
			Сметная прибыль			*59,77*	*11223*
213	287	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	18,777	32667,62	613390
			Накладные расходы			*1230,34*	*23102*
			Сметная прибыль			*2419,82*	*45436*
214	288	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	7,511	10685,14	80253
			Накладные расходы			*402,43*	*3023*
			Сметная прибыль			*791,49*	*5945*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
215	289	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	187,767	252,46	47404
			Накладные расходы			*85,67*	*16085*
			Сметная прибыль			*18,70*	*3511*
216	290	21-100403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	187,767	472,91	88797
			Накладные расходы			*17,81*	*3344*
			Сметная прибыль			*35,03*	*6578*
217	291	21-100403-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	187,767	427,35	80242
			Накладные расходы			*16,10*	*3022*
			Сметная прибыль			*31,66*	*5944*
218	292	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	131,724	1096,28	144407
			Накладные расходы			*360,61*	*47501*
			Сметная прибыль			*81,21*	*10697*
219	293	21-050109-0416 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	131,751	2492,78	328427
			Накладные расходы			*93,88*	*12369*
			Сметная прибыль			*184,65*	*24328*
220	294	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,954	3346,25	93541
			Накладные расходы			*643,39*	*17985*
			Сметная прибыль			*247,87*	*6929*
221	295	21-070301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,090	57625,53	5186
			Накладные расходы			*2170,31*	*195*
			Сметная прибыль			*4268,56*	*384*
222	296	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,142	94084,15	13318

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***27551,63***	***3900***
			Сметная прибыль			***6969,20***	***987***
223	297	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,142	337755,42	47810
			Накладные расходы			***12720,67***	***1801***
			Сметная прибыль			***25018,92***	***3541***
224	298	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,087	187,29	1140
			Накладные расходы			***30,42***	***185***
			Сметная прибыль			***13,87***	***84***
225	299	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,685	298,81	7974
			Накладные расходы			***55,31***	***1476***
			Сметная прибыль			***22,13***	***591***
226	300	11-110101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	1238,400	2483,90	3076056
			Накладные расходы			***293,79***	***363830***
			Сметная прибыль			***183,99***	***227856***
			ИТОГО:				**106 862 857**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10 555 350**
			Сметная прибыль				**7 915 767**
			Итого с временными		**1,5 %**	**1 596 508**	**108 459 365**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**1 620 456**	**110 079 821**
			Итого с НДС		**12 %**	**13 209 579**	**123 289 400**
			в том числе на 2017 год - 70%				**86 302 580**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**39 203 747**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**125 506 327**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь ***Волоха А.И.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор ***Утегенов Ж.К.***