Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ВВР Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (ОВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2018 г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловой пункт				
			Раздел: Отопление.(Спортивный зал)				
1	54	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	68,966	1455,23	100361
			Накладные расходы			*438,49*	*30241*
			Сметная прибыль			*107,79*	*7434*
2	55	23-051001-1159 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28,000	29028,05	812785
			Накладные расходы			*1093,27*	*30611*
			Сметная прибыль			*2150,23*	*60206*
3	56	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	44,000	3152,42	138706
			Накладные расходы			*1041,55*	*45828*
			Сметная прибыль			*233,51*	*10275*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	57	23-041006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	28830,36	115321
			Накладные расходы			*1085,82*	*4343*
			Сметная прибыль			*2135,58*	*8542*
5	58	23-041009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	72903,66	291615
			Накладные расходы			*2745,72*	*10983*
			Сметная прибыль			*5400,27*	*21601*
6	59	23-051207-3101 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа DAnfOss	шт.	28,000	94222,45	2638229
			Накладные расходы			*3548,64*	*99362*
			Сметная прибыль			*6979,44*	*195424*
7	60	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	14179,68	113437
			Накладные расходы			*534,04*	*4272*
			Сметная прибыль			*1050,35*	*8403*
8	61	23-020502-2201 РСНБ РК 2015	Соединитель типа HErz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2XRP3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	56,000	1130,98	63335
			Накладные расходы			*42,60*	*2385*
			Сметная прибыль			*83,78*	*4691*
9	62	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	52,000	3839,89	199674
			Накладные расходы			*1341,61*	*69764*
			Сметная прибыль			*284,44*	*14791*
10	63	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	53,000	2937,67	155697
			Накладные расходы			*1038,73*	*55052*
			Сметная прибыль			*217,61*	*11533*
11	64	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	76,000	2324,73	176680
			Накладные расходы			*831,83*	*63219*
			Сметная прибыль			*172,20*	*13087*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	65	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	142,000	3088,97	438633
			Накладные расходы			*1106,11*	*157068*
			Сметная прибыль			*228,81*	*32491*
13	66	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	52,000	456,42	23734
			Накладные расходы			*17,19*	*894*
			Сметная прибыль			*33,81*	*1758*
14	67	23-010701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	53,000	753,84	39954
			Накладные расходы			*28,39*	*1505*
			Сметная прибыль			*55,84*	*2960*
15	68	23-010701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	76,000	1059,52	80523
			Накладные расходы			*39,90*	*3033*
			Сметная прибыль			*78,48*	*5965*
16	69	23-010701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	142,000	1784,65	253420
			Накладные расходы			*67,21*	*9544*
			Сметная прибыль			*132,20*	*18772*
17	70	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33,000	2255,24	74423
			Накладные расходы			*462,97*	*15278*
			Сметная прибыль			*167,06*	*5513*
18	71	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FIEX	м трубопровода	356,000	693,28	246809
			Накладные расходы			*172,80*	*61516*
			Сметная прибыль			*51,35*	*18282*
19	72	21-110403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	52,000	516,05	26835
			Накладные расходы			*19,44*	*1011*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	73	21-110403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	53,000	*38,23* 545,36	*1988* 28904
			Накладные расходы			*20,54*	*1089*
			Сметная прибыль			*40,40*	*2141*
21	74	21-110403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	76,000	672,08	51078
			Накладные расходы			*25,31*	*1924*
			Сметная прибыль			*49,78*	*3784*
22	75	21-110403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	142,000	820,85	116561
			Накладные расходы			*30,92*	*4390*
			Сметная прибыль			*60,80*	*8634*
23	76	21-110403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	1105,56	36484
			Накладные расходы			*41,64*	*1374*
			Сметная прибыль			*81,89*	*2702*
24	77	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,000	575,30	25889
			Накладные расходы			*21,67*	*975*
			Сметная прибыль			*42,61*	*1918*
25	78	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,000	108,75	652
			Накладные расходы			*23,56*	*141*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,06*	*48*
26	79	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,000	85,39	512
			Накладные расходы			*12,34*	*74*
			Сметная прибыль			*6,33*	*38*
			Раздел: Отопление.(Офисная часть)				
			Раздел: Вентиляция (Спортивный зал)				
27	114	11-202501-0109 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	114154,28	114154
			Накладные расходы			*39314,54*	*39315*
			Сметная прибыль			*8455,87*	*8456*
28	115		Приточная установка AV2.5V1.31-1/1.30(R)	шт	1,000	1558427,62	1558428
			Накладные расходы			*58694,08*	*58694*
			Сметная прибыль			*115439,08*	*115439*
29	116	11-201401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1,000	15995,88	15996
			Накладные расходы			*5591,50*	*5591*
			Сметная прибыль			*1184,88*	*1185*
30	117		Вентилятор радиальный крышный ВРКО-Б-3,55-00-у1	шт	1,000	328650,85	328651
			Накладные расходы			*12377,77*	*12378*
			Сметная прибыль			*24344,51*	*24345*
31	118	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,000	2163,64	2164
			Накладные расходы			*726,60*	*727*
			Сметная прибыль			*160,27*	*160*
32	119		Клапан обратный КЛ-355	шт	1,000	41307,52	41308
			Накладные расходы			*1555,74*	*1556*
			Сметная прибыль			*3059,82*	*3060*
33	120		Стакан монтажный СК-515	шт	1,000	44508,99	44509
			Накладные расходы			*1676,31*	*1676*
			Сметная прибыль			*3296,96*	*3297*
34	121	11-200201-0103 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 70 кг. Установка	воздухораспределитель	1,000	5024,64	5025
			Накладные расходы			*1525,69*	*1526*
			Сметная прибыль			*372,20*	*372*
35	122		Компрессорно-конденсаторный блок ВКК010	шт	1,000	1036100,38	1036100
			Накладные расходы			*39022,00*	*39022*
			Сметная прибыль			*76748,18*	*76748*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	123	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,000	2445,42	2445
			Накладные расходы			*770,08*	*770*
			Сметная прибыль			*181,14*	*181*
37	124	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	10,000	2393,91	23939
			Накладные расходы			*761,87*	*7619*
			Сметная прибыль			*177,33*	*1773*
38	125		Диффузор DVA250	шт	10,000	13368,78	133688
			Накладные расходы			*503,50*	*5035*
			Сметная прибыль			*990,28*	*9903*
39	126	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,600	5199,29	185095
			Накладные расходы			*948,09*	*33752*
			Сметная прибыль			*385,13*	*13711*
40	127	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,650	9460,90	62915
			Накладные расходы			*1573,70*	*10465*
			Сметная прибыль			*700,81*	*4660*
41	128	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,400	5059,75	42502
			Накладные расходы			*945,31*	*7941*
			Сметная прибыль			*374,80*	*3148*
42	129	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,310	5675,03	86885
			Накладные расходы			*1166,68*	*17862*
			Сметная прибыль			*420,37*	*6436*
43	130	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,210	5409,21	168821
			Накладные расходы			*1075,05*	*33552*
			Сметная прибыль			*400,68*	*12505*
44	131	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,680	5054,51	94418
			Накладные расходы			*944,58*	*17645*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	132	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,022	374,41	6994
			Накладные расходы			177064,48	3895
			Сметная прибыль			6668,67	147
46	133	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	13115,89	289
			Накладные расходы			194372,42	194
			Сметная прибыль			7320,53	7
47	134	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,000	14397,96	14
			Накладные расходы			29742,07	118968
			Сметная прибыль			1120,16	4481
			Раздел: Вентиляция (Офисная часть)			2203,12	8812
			ИТОГО:				10320352
			В том числе :				
			Накладные расходы				975635
			Сметная прибыль				764470
			Итого с временными		1,5 %	154805,00	10475157
			Итого с зимними удорожаниями		1,5 %	157127,00	10632284
			Итого с НДС		12 %	1275874,00	11908158
			в том числе на 2017 год - 70%				8 335 711
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				3 786 574
			ИТОГО по АКТУ с НДС				12 122 284

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь _____ ***Волоха А.И.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***