Форма 2-В

Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (АС)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены и перегородки. Подвал				
			Раздел: Наружная отделка/л.9-АС/				
1	16	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	898,200	4749,20	4265727
			Накладные расходы			*1382,33*	*1241613*
			Сметная прибыль			*351,79*	*315980*
2	17	21-060201-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	898,200	7971,56	7160059
			Накладные расходы			*300,23*	*269665*
			Сметная прибыль			*590,49*	*530375*
3	18	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	0,898	1585,18	1424
			Накладные расходы			*59,70*	*54*
			Сметная прибыль			*117,42*	*105*
4	19	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,057	4627290,17	261843
			Накладные расходы			*174274,74*	*9862*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*19396*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	20	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	м шва	898,200	929,81	835160
			Накладные расходы			*160,67*	*144318*
			Сметная прибыль			*68,88*	*61864*
			Раздел: Наружные стены и перегородки Административный блок				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ, СТРЕМЯНКИ. Лестница л-; Л-1 /л.13-15-АС/				
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ, КРЫЛЬЦА /л.16-АС/				
			Раздел: ВИТРАЖИ				
			Раздел: ДВЕРИ , ВОРОТА. /л.19-АС/				
			Раздел: ПОЛЫ /л.20-АС/				
6	113	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	44,080	1883,47	83023
			Накладные расходы			*391,90*	*17275*
			Сметная прибыль			*139,52*	*6150*
7	114	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	44,080	1183,17	52154
			Накладные расходы			*238,02*	*10492*
			Сметная прибыль			*87,64*	*3863*
8	115	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,080	496,11	21869
			Накладные расходы			*181,48*	*7999*
			Сметная прибыль			*36,75*	*1620*
9	116	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,908	25494,62	23150
			Накладные расходы			*960,19*	*872*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*1715*
10	117	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,080	945,63	41684
			Накладные расходы			*232,93*	*10267*
			Сметная прибыль			*70,05*	*3088*
11	118	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	44,080	95,16	4195
			Накладные расходы			*3,58*	*158*
			Сметная прибыль			*7,05*	*311*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	120	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14,598	82,95	1211
			Накладные расходы			*16,15*	*236*
			Сметная прибыль			*6,14*	*90*
13	121	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,949	25225,99	276187
			Накладные расходы			*2958,61*	*32392*
			Сметная прибыль			*1868,59*	*20458*
14	122	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,496	20362,75	10092
			Накладные расходы			*6488,92*	*3216*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*748*
15	123	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	160818,84	79702
			Накладные расходы			*6056,82*	*3002*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*5904*
16	124	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	72,990	1883,47	137474
			Накладные расходы			*391,90*	*28604*
			Сметная прибыль			*139,52*	*10183*
17	125	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	72,990	1183,17	86359
			Накладные расходы			*238,02*	*17373*
			Сметная прибыль			*87,64*	*6397*
18	126	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	72,990	496,11	36211
			Накладные расходы			*181,48*	*13246*
			Сметная прибыль			*36,75*	*2682*
19	127	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,504	25494,62	38334
			Накладные расходы			*960,19*	*1444*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*2840*
20	128	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,990	945,63	69022
			Накладные расходы			*232,93*	*17001*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	129	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*70,05*	*5113*
			Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	72,990	95,16	6946
			Накладные расходы				
22	132	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*3,58*	*262*
			Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4,900	*7,05*	*515*
			Накладные расходы			82,95	406
23	133	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*16,15*	*79*
			Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,675	*6,14*	*30*
			Накладные расходы			25225,99	92706
24	134	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2958,61*	*10873*
			Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,166	*1868,59*	*6867*
			Накладные расходы			20362,75	3387
25	135	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*6488,92*	*1079*
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	*1508,35*	*251*
			Накладные расходы			160818,84	26753
26	136	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*6056,82*	*1008*
			Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,500	*11912,51*	*1982*
			Накладные расходы			1883,47	46145
27	137	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*391,90*	*9601*
			Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	24,500	*139,52*	*3418*
			Накладные расходы			1183,17	28988
28	138	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*238,02*	*5831*
			Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,500	*87,64*	*2147*
			Накладные расходы			496,11	12155
29	139	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*181,48*	*4446*
			Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,505	*36,75*	*900*
						25494,62	12867

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*960,19*	*485*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*953*
30	140	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,500	945,63	23168
			Накладные расходы			*232,93*	*5707*
			Сметная прибыль			*70,05*	*1716*
31	141	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24,500	95,16	2331
			Накладные расходы			*3,58*	*88*
			Сметная прибыль			*7,05*	*173*
32	220	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	174,342	82,95	14462
			Накладные расходы			*16,15*	*2816*
			Сметная прибыль			*6,14*	*1071*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. /л.22-АС/				
			Раздел: Стены/л.22-АС/				
			Раздел: КРОВЛЯ 208,63. /л6-АС/				
			Раздел: Перевозка груза				
33	301	41-010305-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	26,447	3561,14	94181
			Накладные расходы			*134,12*	*3547*
			Сметная прибыль			*263,79*	*6976*
34	302	41-010305-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	37025,800	15,38	569395
			Накладные расходы			*0,58*	*21445*
			Сметная прибыль			*1,14*	*42177*
35	303	41-310101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	26,447	338,86	8962
			Накладные расходы			*12,76*	*338*
			Сметная прибыль			*25,10*	*664*
36	304	41-310101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	26,447	338,86	8962
			Накладные расходы			*12,76*	*338*
			Сметная прибыль			*25,10*	*664*
			ИТОГО:				**14 436 693**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 897 031**
			Сметная прибыль				**1 069 385**
			Итого с временными		**1,5 %**	**216 550**	**14 653 243**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**219 799**	**14 873 042**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 784 765**	**16 657 807**
			в том числе на 2017 год - 70%				**11 660 465**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**5 296 874**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**16 957 339**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь _____ ***Волоха А.И.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***

Технадзор

_____ **Онгаров Г.Т.**