Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ВВР Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (КМ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за февраль 2018 г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Колонна К-1(на 16шт) /лист 5-КМ/				
			Раздел: Ферма Ф-1(на 8 шт) /лист 5-КМ/				
			Раздел: Ферма Ф-2(на 2шт) /лист 5-КМ/				
			Раздел: Прогоны П-1,П-2 /лист 5-КМ/				
			Раздел: Прогоны поз.3 /лист 5-КМ/				
			Раздел: Вертикальные связи по фермам Вс-1,Вс-2,Вс-3 /лист 5-КМ/				
			Раздел: Распорки Рс-1 /лист 5-КМ/				
			Раздел: Горизонтальные связи по нижним поясам ферм /лист 5-КМ/				
			Раздел: Горизонтальные связи по верхним поясам ферм /лист 5-КМ/				
			Раздел: Вертикальные связи по колоннам /лист 5-КМ/				
			Раздел: Опорная стойка СН-1 (16 шт) /лист 5-КМ/				
			Раздел: Стойки Фахферковые Сф-1 (на3шт) /лист 5-КМ/				
			Раздел: Стойки Фахферковые Сф-2 (на 5шт) /лист 5-КМ/				
			Раздел: Балки под несъемную опалубку/лист 12-КМ/				
			Раздел: Колонна К-2(на 4шт) /лист 13-КМ/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Колонна К-3(на 2шт) /лист 13-КМ/				
			Раздел: Колонна К-4(на 6шт) /лист 13-КМ/				
			Раздел: Стойки Фахферковые Сф-1 /лист 11-КМ/				
			Раздел: Горизонтальные связи по нижним поясам ферм /лист 15-КМ/				
			Раздел: Лесница Л-1 (2шт) /лист 16-КМ/				
1	120	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	15,600	809,52	12629
			Накладные расходы			***70,24***	***1096***
			Сметная прибыль			***59,96***	***935***
2	121	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,700	50871,78	86482
			Накладные расходы			***9013,40***	***15323***
			Сметная прибыль			***3768,28***	***6406***
3	122	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,900	88652,58	257092
			Накладные расходы			***25520,94***	***74011***
			Сметная прибыль			***6566,86***	***19044***
4	123	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,900	76703,68	222441
			Накладные расходы			***24498,47***	***71046***
			Сметная прибыль			***5681,75***	***16477***
5	124	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,463	180542,18	83519
			Накладные расходы			***6799,65***	***3146***
			Сметная прибыль			***13373,49***	***6187***
6	125	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,056	208254,88	11662
			Накладные расходы			***7843,37***	***439***
			Сметная прибыль			***15426,29***	***864***
7	126	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,780	184445,73	143868
			Накладные расходы			***6946,66***	***5418***
			Сметная прибыль			***13662,65***	***10657***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**127**	**21-050206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,604**	**241490,87**	**145860**
			Накладные расходы			***9095,12***	***5493***
			Сметная прибыль			***17888,21***	***10804***
9	**128**	**21-050110-0105 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**1,002**	**0,00**	**0**
10	**129**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**119,500**	**93,64**	**11191**
			Накладные расходы			***15,21***	***1817***
			Сметная прибыль			***6,94***	***829***
11	**130**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**119,500**	**106,90**	**12775**
			Накладные расходы			***22,93***	***2740***
			Сметная прибыль			***7,92***	***946***
			Раздел: Декаративный элимент /лист 21-КМ/				
			ИТОГО:				**987 519**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**180 528**
			Сметная прибыль				**73 150**
			Итого с временными		**1,5 %**	**14 813**	**1 002 332**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**15 035**	**1 017 367**
			Итого с НДС		**12 %**	**122 084**	**1 139 451**
			в том числе на 2017 год - 70%				**797 616**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**362 319**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**1 159 935**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской и вольной борьбы"

Генеральный секретарь _____ ***Волков А.И.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***