Форма 2-В

Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (АС)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2018 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены и перегородки. Подвал				
			Раздел: Наружная отделка/л.9-АС/				
1	16	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	99,800	4749,20	473970
			Накладные расходы			*1382,33*	*137957*
			Сметная прибыль			*351,79*	*35109*
2	17	21-060201-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	99,800	7971,56	795562
			Накладные расходы			*300,23*	*29963*
			Сметная прибыль			*590,49*	*58931*
3	18	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	0,100	1585,18	158
			Накладные расходы			*59,70*	*6*
			Сметная прибыль			*117,42*	*12*
4	19	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,006	4627290,17	29094
			Накладные расходы			*174274,74*	*1096*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	20	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	м шва	99,800	342762,23	2155
			Сметная прибыль			929,81	92796
			Накладные расходы				
6	21	11-090401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	199,000	160,67	16035
			Сметная прибыль			68,88	6874
			Накладные расходы			1377,81	274185
7	22	21-060201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	199,000	378,22	75266
			Сметная прибыль			102,06	20310
			Накладные расходы			8564,07	1704250
8	23	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	0,199	322,54	64186
			Сметная прибыль			634,38	126241
			Накладные расходы			1585,18	315
9	24	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,013	59,70	12
			Сметная прибыль			117,42	23
			Накладные расходы			4627290,17	58012
			Раздел: Наружные стены и перегородки Административный блок			174274,74	2185
						342762,23	4297
10	30	11-100402-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	688,725	6550,18	4511274
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			1113,36	766796
11	31	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	32,145	485,20	334168
			Накладные расходы			2653,61	85300
			Сметная прибыль			575,47	18498
12	32	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	10,966	196,56	6319
			Накладные расходы			8165,61	89546
						2345,28	25719

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	33	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*604,86*	*6633*
			Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	м3	10,089	15863,68	160048
			Накладные расходы				
14	34	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*597,46*	*6028*
			Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	296,089	*1175,09*	*11855*
			Накладные расходы			46,44	13750
15	35	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1,75*	*518*
			Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,034	*3,44*	*1019*
			Накладные расходы			315601,72	10688
16	36	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*40177,64*	*1361*
			Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,115	*23377,91*	*792*
			Накладные расходы			332933,85	38138
17	37	21-050205-0701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*108959,52*	*12481*
			Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм /швеллер 100х60х4/	т	0,115	*24661,77*	*2825*
			Накладные расходы			517949,99	59331
18	38	11-100402-0702 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*19507,23*	*2235*
			Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	378,550	*38366,67*	*4395*
			Накладные расходы			6550,18	2479571
19	39	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1113,36*	*421461*
			Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	28,790	*485,20*	*183672*
			Накладные расходы			2653,61	76397
20	40	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*575,47*	*16568*
			Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	9,814	*196,56*	*5659*
			Накладные расходы			8165,61	80135
			Сметная прибыль			*2345,28*	*23016*
						604,86	*5936*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	41	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	м3	9,029	15863,68	143228
			Накладные расходы			*597,46*	*5394*
			Сметная прибыль			*1175,09*	*10609*
22	42	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	264,971	46,44	12305
			Накладные расходы			*1,75*	*463*
			Сметная прибыль			*3,44*	*911*
23	43	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,030	315601,72	9542
			Накладные расходы			*40177,64*	*1215*
			Сметная прибыль			*23377,91*	*707*
24	44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,089	332933,85	29663
			Накладные расходы			*108959,52*	*9708*
			Сметная прибыль			*24661,77*	*2197*
25	45	21-050205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм /швеллер 100х60х4/	т	0,089	517949,99	46147
			Накладные расходы			*19507,23*	*1738*
			Сметная прибыль			*38366,67*	*3418*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ, СТРЕМЯНКИ.				
			Лестница л-; Л-1 /л.13-15-АС/				
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ, КРЫЛЬЦА /л.16-АС/				
			Раздел: ВИТРАЖИ				
26	81	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	89,100	10401,76	926796
			Накладные расходы			*3827,55*	*341034*
			Сметная прибыль			*770,50*	*68652*
27	82	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	89,100	37589,06	3349185
			Накладные расходы			*1415,69*	*126138*
			Сметная прибыль			*2784,37*	*248088*
			Раздел: ДВЕРИ , ВОРОТА. /л.19-АС/				
			Раздел: ПОЛЫ /л.20-АС/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	221	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	130,757	25225,99	3298463
			Накладные расходы			*2958,61*	*386858*
			Сметная прибыль			*1868,59*	*244331*
29	222	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,919	20362,75	120525
			Накладные расходы			*6488,92*	*38407*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*8928*
30	223	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,919	160818,84	951872
			Накладные расходы			*6056,82*	*35850*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*70509*
31	224	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	871,710	1883,47	1641840
			Накладные расходы			*391,90*	*341620*
			Сметная прибыль			*139,52*	*121618*
32	225	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	871,710	1183,17	1031380
			Накладные расходы			*238,02*	*207483*
			Сметная прибыль			*87,64*	*76399*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. /л.22-АС/				
			Раздел: Стены/л.22-АС/				
			Раздел: КРОВЛЯ 208,63. /л6-АС/				
33	281	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	41,730	12330,17	514538
			Накладные расходы			*1983,54*	*82773*
			Сметная прибыль			*913,35*	*38114*
			ИТОГО:				**23108004**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3200068**
			Сметная прибыль				**1711704**
			Итого с временными		**1,5 %**	**346620,00**	**23454624**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**351819,00**	**23806443**
			Итого с НДС		**12 %**	**2856773,00**	**26663216**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе на 2017 год - 70%				**18 664 251**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**8 478 409**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**27 142 660**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь ***Волоха А.И.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор ***Утегенов Ж.К.***