Форма 2-В

Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ВВР Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (АС)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены и перегородки. Подвал				
1	1	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	104,900	31635,91	3318607
			Накладные расходы			*3447,65*	*361659*
			Сметная прибыль			*2343,40*	*245823*
2	2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,119	20328,99	2426
			Накладные расходы			*6487,64*	*774*
			Сметная прибыль			*1505,85*	*180*
3	3	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,119	186322,04	22236
			Накладные расходы			*7017,33*	*837*
			Сметная прибыль			*13801,63*	*1647*
4	4	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5,000	511,80	2559
			Накладные расходы			*136,36*	*682*
			Сметная прибыль			*37,91*	*190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,180	63932,73	11508
			Накладные расходы			*2407,86*	*433*
			Сметная прибыль			*4735,76*	*852*
			Раздел: Наружная отделка/л.9-АС/				
			Раздел: Наружные стены и перегородки Административный блок				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ, СТРЕМЯНКИ. Лестница л-; Л-1 /л.13-15-АС/				
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ, КРЫЛЬЦА /л.16-АС/				
6	58	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	17,280	809,52	13988
			Накладные расходы			*70,24*	*1214*
			Сметная прибыль			*59,96*	*1036*
7	59	11-270403-1004 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003,до толщ 20см	м2 покрытия	17,280	234,66	4055
			Накладные расходы			*18,08*	*312*
			Сметная прибыль			*17,38*	*300*
8	60	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,592	25225,99	65386
			Накладные расходы			*2958,61*	*7669*
			Сметная прибыль			*1868,59*	*4843*
9	61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,117	20362,75	2389
			Накладные расходы			*6488,92*	*761*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*177*
10	62	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,800	50871,78	91569
			Накладные расходы			*9013,40*	*16224*
			Сметная прибыль			*3768,28*	*6783*
			Раздел: ВИТРАЖИ				
			Раздел: ДВЕРИ , ВОРОТА. /л.19-АС/				
			Раздел: ПОЛЫ /л.20-АС/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	109	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8,816	82,95	731
			Накладные расходы			*16,15*	*142*
			Сметная прибыль			*6,14*	*54*
12	110	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,612	25225,99	166794
			Накладные расходы			*2958,61*	*19562*
			Сметная прибыль			*1868,59*	*12355*
13	111	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,299	20362,75	6095
			Накладные расходы			*6488,92*	*1942*
			Сметная прибыль			*1508,35*	*451*
14	112	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,299	160818,84	48134
			Накладные расходы			*6056,82*	*1813*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*3565*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. /л.22-АС/				
			Раздел: Стены/л.22-АС/				
15	264	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,230	1836,32	364013
			Накладные расходы			*518,47*	*102777*
			Сметная прибыль			*136,02*	*26964*
16	265	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,230	1140,91	226163
			Накладные расходы			*258,19*	*51180*
			Сметная прибыль			*84,51*	*16753*
17	266	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит /финишная, левкас 2мм/	м2	152,340	744,74	113453
			Накладные расходы			*180,75*	*27536*
			Сметная прибыль			*55,17*	*8404*
			Раздел: КРОВЛЯ 208,63. /л6-АС/				
			ИТОГО:				**4 460 106**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**595 519**
			Сметная прибыль				**330 378**
			Итого с временными		**1,5 %**	**66 902**	**4 527 008**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**67 905**	**4 594 913**
			Итого с НДС		**12 %**	**551 390**	**5 146 303**
			в том числе на 2017 год - 70%				**3 602 412**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**1 636 429**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**5 238 841**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь _____ ***Волоха А.И.***

Технадзор

_____ **Онгаров Г.Т.**

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***