Форма 2-В

Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ВВР Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (ОВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловой пункт				
1	1	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	0,900	3400,21	3060
			Накладные расходы			***1225,97***	***1103***
			Сметная прибыль			***251,87***	***227***
2	2	ПРАЙС	Теплообменик пластинчатый системы ГВС 2 ступень	шт	0,900	111573,02	100416
			Накладные расходы			***4202,10***	***3782***
			Сметная прибыль			***8264,67***	***7438***
3	3	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Установка расходомера	счетчик (водомер)	0,900	7062,34	6356
			Накладные расходы			***1363,62***	***1227***
			Сметная прибыль			***523,14***	***471***
4	4	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Установка датчиков	компл	6,300	922,40	5811
			Накладные расходы			***282,79***	***1782***
			Сметная прибыль			***68,33***	***430***
5	5	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	0,900	25793,38	23214

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***971,44***	***874***
			Сметная прибыль			***1910,62***	***1720***
6	6	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss	шт.	1,800	43750,69	78751
			Накладные расходы			***1647,75***	***2966***
			Сметная прибыль			***3240,79***	***5833***
7	7	23-051401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа SAuTEr	шт.	3,600	11051,43	39785
			Накладные расходы			***416,22***	***1498***
			Сметная прибыль			***818,62***	***2947***
8	8	11-160602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	2,700	398,86	1077
			Накладные расходы			***141,18***	***381***
			Сметная прибыль			***29,55***	***80***
9	9	ПРАЙС	Клапан ркгулирующий,2-х ходовой фланцевый седельный VVF42/32-1.6 SiMEns	шт	0,900	98945,98	89051
			Накладные расходы			***3726,54***	***3354***
			Сметная прибыль			***7329,33***	***6596***
10	10	ПРАЙС	Привод клапана электромоторный SiMEns	шт	1,800	6745037,52	12141068
			Накладные расходы			***254034,13***	***457261***
			Сметная прибыль			***499632,41***	***899338***
11	11	ПРАЙС	Клапан ркгулирующий,2-х ходовой фланцевый седельный VVF42/15-1.6 SiMEns	шт	0,900	77361,86	69626
			Накладные расходы			***2913,63***	***2622***
			Сметная прибыль			***5730,51***	***5157***
12	12	ПРАЙС	Привод клапана электромоторный SiMEns	шт	1,800	6745037,52	12141068
			Накладные расходы			***254034,13***	***457261***
			Сметная прибыль			***499632,41***	***899338***
13	13	ПРАЙС	Клапан ркгулирующий,2-х ходовой фланцевый седельный VVF42/25-10 SiMEns	шт	0,900	89959,30	80963
			Накладные расходы			***3388,08***	***3049***
			Сметная прибыль			***6663,65***	***5997***
14	14	ПРАЙС	Привод клапана электромоторный SiMEns	шт	0,900	116219,71	104598
			Накладные расходы			***4377,11***	***3939***
			Сметная прибыль			***8608,87***	***7748***
15	15	11-160602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,800	914,48	1646

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***333,81***	***601***
			Сметная прибыль			***67,74***	***122***
16	16	23-041010-0809 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,900	806791,02	726112
			Накладные расходы			***30385,67***	***27347***
			Сметная прибыль			***59762,30***	***53786***
17	17	23-041010-0807 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,900	722123,13	649911
			Накладные расходы			***27196,87***	***24477***
			Сметная прибыль			***53490,60***	***48142***
18	18	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,600	28070,88	101055
			Накладные расходы			***9416,44***	***33899***
			Сметная прибыль			***2079,32***	***7486***
19	19	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1,800	215819,96	388476
			Накладные расходы			***8128,29***	***14631***
			Сметная прибыль			***15986,66***	***28776***
20	20	51-020602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,800	159666,58	287400
			Накладные расходы			***6013,42***	***10824***
			Сметная прибыль			***11827,15***	***21289***
21	21	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Установка тепловычислителя	шт	0,900	1815,34	1634
			Накладные расходы			***505,88***	***455***
			Сметная прибыль			***134,47***	***121***
22	22	ПРАЙС	Тепловычислители модели ВКТ-7-04 с БП, Теплоком /расходомер/	шт	0,900	100647,82	90583
			Накладные расходы			***3790,64***	***3412***
			Сметная прибыль			***7455,39***	***6710***
23	23	ПРАЙС	Модем для передачи данных, Теплоком /расходомер/	шт	0,900	46438,92	41795
			Накладные расходы			***1749,00***	***1574***
			Сметная прибыль			***3439,92***	***3096***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Установка расходомера	счетчик (водомер)	0,900	7062,34	6356
			Накладные расходы			*1363,62*	*1227*
			Сметная прибыль			*523,14*	*471*
25	25	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Установка датчиков	компл	2,700	922,40	2490
			Накладные расходы			*282,79*	*764*
			Сметная прибыль			*68,33*	*184*
26	26	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	0,900	25793,38	23214
			Накладные расходы			*971,44*	*874*
			Сметная прибыль			*1910,62*	*1720*
27	27	23-051401-0708 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный AKS 21M, типа DAnfOss	шт.	1,800	28346,07	51023
			Накладные расходы			*1067,58*	*1922*
			Сметная прибыль			*2099,71*	*3779*
28	28	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1,800	68165,82	122698
			Накладные расходы			*4882,57*	*8789*
			Сметная прибыль			*5049,32*	*9089*
29	29	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,200	5680,51	40900
			Накладные расходы			*1863,15*	*13415*
			Сметная прибыль			*420,78*	*3030*
30	30	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13,500	3183,28	42974
			Накладные расходы			*1049,32*	*14166*
			Сметная прибыль			*235,80*	*3183*
31	31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,700	3152,42	8512
			Накладные расходы			*1041,55*	*2812*
			Сметная прибыль			*233,51*	*630*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	23-040902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,800	35000,84	63002
			Накладные расходы			*1318,21*	*2373*
			Сметная прибыль			*2592,65*	*4667*
33	33	23-040902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	5,400	26923,81	145389
			Накладные расходы			*1014,01*	*5476*
			Сметная прибыль			*1994,36*	*10770*
34	34	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	9,000	22777,00	204993
			Накладные расходы			*857,84*	*7721*
			Сметная прибыль			*1687,19*	*15185*
35	35	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,800	19995,69	35992
			Накладные расходы			*753,09*	*1356*
			Сметная прибыль			*1481,16*	*2666*
36	36	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,700	15352,38	41451
			Накладные расходы			*578,21*	*1561*
			Сметная прибыль			*1137,21*	*3070*
37	37	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,900	14179,68	12762
			Накладные расходы			*534,04*	*481*
			Сметная прибыль			*1050,35*	*945*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,800	12377,33	22279
			Накладные расходы			*466,16*	*839*
			Сметная прибыль			*916,84*	*1650*
39	39	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,800	25681,00	46226
			Накладные расходы			*1902,28*	*3424*
			Сметная прибыль			*1902,30*	*3424*
40	40	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,800	23364,15	42055
			Накладные расходы			*1637,62*	*2948*
			Сметная прибыль			*1730,68*	*3115*
41	41	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,800	21196,05	38153
			Накладные расходы			*1413,12*	*2544*
			Сметная прибыль			*1570,08*	*2826*
42	42	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	0,900	18119,60	16308
			Накладные расходы			*1187,04*	*1068*
			Сметная прибыль			*1342,19*	*1208*
43	43	11-160602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	6,300	398,86	2513
			Накладные расходы			*141,18*	*889*
			Сметная прибыль			*29,55*	*186*
44	44	23-041001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,700	38797,63	104754
			Накладные расходы			*1461,21*	*3945*
			Сметная прибыль			*2873,90*	*7760*
45	45	23-041001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,700	25744,39	69510
			Накладные расходы			*969,59*	*2618*
			Сметная прибыль			*1906,99*	*5149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	23-041001-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	0,900	16876,29	15189
			Накладные расходы			*635,60*	*572*
			Сметная прибыль			*1250,10*	*1125*
47	47	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	30,600	3211,55	98273
			Накладные расходы			*328,86*	*10063*
			Сметная прибыль			*237,89*	*7280*
48	48	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	14,400	638,82	9199
			Накладные расходы			*224,16*	*3228*
			Сметная прибыль			*47,32*	*681*
49	49	23-080505-1201 РСНБ РК 2015	Электронные часы-термометр с ИК-пультом, модели LC- CT - 90	комплект	14,400	31952,63	460118
			Накладные расходы			*1203,41*	*17329*
			Сметная прибыль			*2366,86*	*34083*
50	50	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27,000	3152,42	85115
			Накладные расходы			*1041,55*	*28122*
			Сметная прибыль			*233,51*	*6305*
51	51	23-040901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,000	1384,80	37390
			Накладные расходы			*52,15*	*1408*
			Сметная прибыль			*102,58*	*2770*
52	52	23-051313-0308 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа WATTs	шт.	0,900	31707,93	28537
			Накладные расходы			*1194,20*	*1075*
			Сметная прибыль			*2348,74*	*2114*
53	53	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	0,900	31445,17	28301
			Накладные расходы			*8148,42*	*7334*
			Сметная прибыль			*2329,27*	*2096*
			Раздел: Отопление.(Спортивный зал)				
			Раздел: Отопление.(Офисная часть)				
54	80	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	4,500	2393,36	10770

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***245,85***	***1106***
			Сметная прибыль			***177,29***	***798***
55	81	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	квт	38,825	1692,97	65730
			Накладные расходы			***617,18***	***23962***
			Сметная прибыль			***125,40***	***4869***
56	82	23-051002-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	квт	38,825	4404,91	171021
			Накладные расходы			***165,90***	***6441***
			Сметная прибыль			***326,29***	***12668***
57	83	11-160601-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	23,400	3473,65	81283
			Накладные расходы			***883,99***	***20685***
			Сметная прибыль			***257,31***	***6021***
58	84	23-041006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	21001,78	189016
			Накладные расходы			***790,98***	***7119***
			Сметная прибыль			***1555,69***	***14001***
59	85	23-041006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,700	23935,87	64627
			Накладные расходы			***901,48***	***2434***
			Сметная прибыль			***1773,03***	***4787***
60	86	23-041009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	10,800	55913,08	603861
			Накладные расходы			***2105,82***	***22743***
			Сметная прибыль			***4141,71***	***44730***
61	87	23-041009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,900	60208,16	54187
			Накладные расходы			***2267,58***	***2041***
			Сметная прибыль			***4459,86***	***4014***
62	88	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	23,400	12153,79	284399

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***457,74***	***10711***
			Сметная прибыль			***900,28***	***21067***
63	89	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	7,200	12377,33	89117
			Накладные расходы			***466,16***	***3356***
			Сметная прибыль			***916,84***	***6601***
64	90	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,800	14179,68	25523
			Накладные расходы			***534,04***	***961***
			Сметная прибыль			***1050,35***	***1891***
65	91	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,800	15352,38	27634
			Накладные расходы			***578,21***	***1041***
			Сметная прибыль			***1137,21***	***2047***
66	92	23-020502-2201 РСНБ РК 2015	Соединитель типа HErz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2XRP3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	54,000	1130,98	61073
			Накладные расходы			***42,60***	***2300***
			Сметная прибыль			***83,78***	***4524***
67	93	23-051207-3101 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа DAnfOss	шт.	24,300	94222,45	2289606
			Накладные расходы			***3548,64***	***86232***
			Сметная прибыль			***6979,44***	***169600***
68	94	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	354,600	3839,89	1361626
			Накладные расходы			***1341,61***	***475736***
			Сметная прибыль			***284,44***	***100861***
69	95	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42,300	2937,67	124264
			Накладные расходы			***1038,73***	***43938***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***217,61***	***9205***
70	96	23-010701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	159,300	274,91	43793
			Накладные расходы			***10,35***	***1649***
			Сметная прибыль			***20,36***	***3244***
71	97	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	195,300	535,36	104556
			Накладные расходы			***20,16***	***3938***
			Сметная прибыль			***39,66***	***7745***
72	98	23-010701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	42,300	753,84	31887
			Накладные расходы			***28,39***	***1201***
			Сметная прибыль			***55,84***	***2362***
73	99	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	56,700	1429,68	81063
			Накладные расходы			***253,56***	***14377***
			Сметная прибыль			***105,90***	***6005***
74	100	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18,000	1543,85	27789
			Накладные расходы			***257,86***	***4641***
			Сметная прибыль			***114,36***	***2058***
75	101	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11,700	1599,06	18709
			Накладные расходы			***259,94***	***3041***
			Сметная прибыль			***118,45***	***1386***
76	102	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22,500	1753,23	39448
			Накладные расходы			***265,75***	***5979***
			Сметная прибыль			***129,87***	***2922***
77	111	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	117,900	575,30	67828
			Накладные расходы			***21,67***	***2555***
			Сметная прибыль			***42,61***	***5024***
78	112	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,600	108,75	1370

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23,56*	*297*
			Сметная прибыль			*8,06*	*101*
79	113	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,600	85,39	1076
			Накладные расходы			*12,34*	*156*
			Сметная прибыль			*6,33*	*80*
			Раздел: Вентиляция (Спортивный зал)				
			Раздел: Вентиляция (Офисная часть)				
80	135	11-202501-0109 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	0,500	114154,28	57077
			Накладные расходы			*39314,54*	*19657*
			Сметная прибыль			*8455,87*	*4228*
81	136		Приточная установка AV2.5V1.31-1/1.30(R)	шт	0,500	3341290,37	1670645
			Накладные расходы			*125840,93*	*62920*
			Сметная прибыль			*247502,99*	*123751*
82	137	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,500	13160,12	6580
			Накладные расходы			*4097,83*	*2049*
			Сметная прибыль			*974,82*	*487*
83	138	23-050403-0812 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки STV1 200 W C, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, P 35 Вт, QMAX 400 м3/ч	комплект	0,500	14519,28	7260
			Накладные расходы			*546,83*	*273*
			Сметная прибыль			*1075,50*	*538*
84	139	11-200201-0103 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 70 кг. Установка	воздухораспределитель	0,500	5024,64	2512
			Накладные расходы			*1525,69*	*763*
			Сметная прибыль			*372,20*	*186*
85	140		Компрессорно-конденсаторный блок ВКК010	шт	0,500	1036100,38	518050
			Накладные расходы			*39022,00*	*19511*
			Сметная прибыль			*76748,18*	*38374*
86	141	11-201801-0102 РСНБ РК 2015	Калориферы, масса до 0,2 т. Установка	калорифер	1,000	11286,95	11287
			Накладные расходы			*3948,89*	*3949*
			Сметная прибыль			*836,07*	*836*
87	142		Нагреватель электрический NKE 160/2	шт	1,000	51163,23	51163
			Накладные расходы			*1926,93*	*1927*
			Сметная прибыль			*3789,87*	*3790*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	143	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	0,500	2445,42	1223
			Накладные расходы			*770,08*	*385*
			Сметная прибыль			*181,14*	*91*
89	144	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	11,500	2393,91	27530
			Накладные расходы			*761,87*	*8761*
			Сметная прибыль			*177,33*	*2039*
90	145		Диффузор 4VA 450х450	шт	4,000	13268,26	53073
			Накладные расходы			*499,71*	*1999*
			Сметная прибыль			*982,83*	*3931*
91	146		Диффузор 4VA 300х300	шт	7,500	5729,48	42971
			Накладные расходы			*215,79*	*1618*
			Сметная прибыль			*424,41*	*3183*
92	147	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	0,500	4592,48	2296
			Накладные расходы			*1060,73*	*530*
			Сметная прибыль			*340,18*	*170*
93	148	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	0,500	2344,64	1172
			Накладные расходы			*766,29*	*383*
			Сметная прибыль			*173,68*	*87*
94	149	23-050309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 12,5 АПВП	шт.	9,000	839,47	7555
			Накладные расходы			*31,62*	*285*
			Сметная прибыль			*62,18*	*560*
95	150	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,950	5435,55	92133
			Накладные расходы			*1157,52*	*19620*
			Сметная прибыль			*402,63*	*6825*
96	151	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,200	5487,22	50482
			Накладные расходы			*1159,47*	*10667*
			Сметная прибыль			*406,46*	*3739*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	152	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,350	5199,29	33016
			Накладные расходы			*948,09*	*6020*
			Сметная прибыль			*385,13*	*2446*
98	153	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,950	9460,90	463111
			Накладные расходы			*1573,70*	*77033*
			Сметная прибыль			*700,81*	*34305*
99	154	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,500	5432,54	138530
			Накладные расходы			*1074,42*	*27398*
			Сметная прибыль			*402,41*	*10261*
100	155	11-200101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,800	4828,23	23175
			Накладные расходы			*641,42*	*3079*
			Сметная прибыль			*357,65*	*1717*
101	156	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,915	5435,55	173476
			Накладные расходы			*1157,52*	*36942*
			Сметная прибыль			*402,63*	*12850*
102	157	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,036	177064,48	6374
			Накладные расходы			*6668,67*	*240*
			Сметная прибыль			*13115,89*	*472*
103	158	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,015	194372,42	2916
			Накладные расходы			*7320,53*	*110*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*216*
104	159	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,000	29742,07	59484
			Накладные расходы			*1120,16*	*2240*
			Сметная прибыль			*2203,12*	*4406*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Теплоснабжение приточных установок ПВ1,П1				
105	160	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1,800	37742,49	67936
			Накладные расходы			*11976,94*	*21558*
			Сметная прибыль			*2795,74*	*5032*
106	161	51-020602-0137 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	0,900	186025,87	167423
			Накладные расходы			*7006,18*	*6306*
			Сметная прибыль			*13779,69*	*12402*
107	162	51-020602-0116 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-4 CAN PN 16, типа WILO	шт.	0,900	188317,98	169486
			Накладные расходы			*7092,50*	*6383*
			Сметная прибыль			*13949,48*	*12555*
108	163	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,800	18119,60	32615
			Накладные расходы			*1187,04*	*2137*
			Сметная прибыль			*1342,19*	*2416*
109	164	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7,200	3238,89	23320
			Накладные расходы			*1069,46*	*7700*
			Сметная прибыль			*239,92*	*1727*
110	165	23-040902-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,600	58951,06	212224
			Накладные расходы			*2220,24*	*7993*
			Сметная прибыль			*4366,75*	*15720*
111	166	23-040902-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,600	55907,61	201267
			Накладные расходы			*2105,61*	*7580*
			Сметная прибыль			*4141,30*	*14909*
112	167	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	3,600	264,59	953
			Накладные расходы			*94,06*	*339*
			Сметная прибыль			*19,60*	*71*
113	168	23-051207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, T от 0°Сдо +100°C, PN 10, DN 15	шт.	3,600	2410,60	8678
			Накладные расходы			*90,79*	*327*
			Сметная прибыль			*178,56*	*643*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	169	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,800	3238,89	5830
			Накладные расходы			*1069,46*	*1925*
			Сметная прибыль			*239,92*	*432*
115	170	23-041009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,900	105588,17	95029
			Накладные расходы			*3976,70*	*3579*
			Сметная прибыль			*7821,35*	*7039*
116	171	23-041009-0614 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,900	122676,14	110409
			Накладные расходы			*4620,27*	*4158*
			Сметная прибыль			*9087,12*	*8178*
117	172	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	7,200	3211,55	23123
			Накладные расходы			*328,86*	*2368*
			Сметная прибыль			*237,89*	*1713*
118	173	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7,200	638,82	4600
			Накладные расходы			*224,16*	*1614*
			Сметная прибыль			*47,32*	*341*
119	174	23-051501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	7,200	1450,58	10444
			Накладные расходы			*54,63*	*393*
			Сметная прибыль			*107,45*	*774*
120	175	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11,700	1764,99	20650
			Накладные расходы			*270,07*	*3160*
			Сметная прибыль			*130,74*	*1530*
121	176	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26,100	2280,70	59526
			Накладные расходы			*343,38*	*8962*
			Сметная прибыль			*168,94*	*4409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	180	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,000	575,30	5178
			Накладные расходы			*21,67*	*195*
			Сметная прибыль			*42,61*	*384*
123	181	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,300	109,98	693
			Накладные расходы			*23,99*	*151*
			Сметная прибыль			*8,15*	*51*
124	182	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,300	85,99	542
			Накладные расходы			*12,54*	*79*
			Сметная прибыль			*6,37*	*40*
			ИТОГО:				**39 723 405**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 352 571**
			Сметная прибыль				**2 942 474**
			Итого с временными		**1,5 %**	**580 659**	**40 304 064**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**589 369**	**40 893 433**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 907 212**	**45 800 645**
			в том числе на 2017 год - 70%				**32 060 452**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**14 563 757**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**46 624 209**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь _____ ***Волоха А.И.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Ктегенов Ж.К.***