Форма 2-В

Заказчик **РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ВВР Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Спортивный комплекс. Алакольский район, Алматинская область, г. Ушарал**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (Благоустройство)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-У/17** от **17.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка и перемещение земляных масс /л.4-ГП/				
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	939,200	48,13	45205
			Накладные расходы			***10,13***	***9510***
			Сметная прибыль			***3,57***	***3348***
2	2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /от рекультивации земель/	м3	921,600	41,18	37955
			Накладные расходы			***8,66***	***7985***
			Сметная прибыль			***3,05***	***2811***
3	3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /К=4 - на перемещение грунта до 40м/	м3	939,200	164,73	154718
			Накладные расходы			***34,66***	***32550***
			Сметная прибыль			***12,20***	***11461***
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	939,200	24,64	23138

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5,71***	***5359***
			Сметная прибыль			***1,82***	***1714***
5	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из временного отвала/	м3	1819,200	48,13	87560
			Накладные расходы			***10,13***	***18421***
			Сметная прибыль			***3,57***	***6486***
6	6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /К=4 - на перемещение грунта до 40м/	м3	1819,200	164,73	299683
			Накладные расходы			***34,66***	***63049***
			Сметная прибыль			***12,20***	***22199***
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /к месту укладки/	м3	921,600	148,23	136608
			Накладные расходы			***29,19***	***26898***
			Сметная прибыль			***10,98***	***10119***
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстоянне перевозки 1 км, (к месту укладки)	т	1105,920	108,06	119511
			Накладные расходы			***4,07***	***4501***
			Сметная прибыль			***8,00***	***8853***
			Раздел: ПРОЕЗДЫ,ТРОТУАРЫ /л.5-ГП/				
9	9	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	324,408	82,95	26910
			Накладные расходы			***16,15***	***5241***
			Сметная прибыль			***6,14***	***1993***
10	10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	194,645	2864,32	557525
			Накладные расходы			***290,45***	***56535***
			Сметная прибыль			***212,17***	***41298***
11	11	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1297,632	951,59	1234809
			Накладные расходы			***89,08***	***115597***
			Сметная прибыль			***70,49***	***91467***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 20см/	м2 основания	1297,632	263,18	341509
			Накладные расходы			*19,26*	*24997*
			Сметная прибыль			*19,49*	*25297*
13	13	11-271001-0301 РСНБ РК 2015	Щебень черный фракционированный из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Приготовление с применением битума для горячей укладки	т смеси	363,337	5472,06	1988202
			Накладные расходы			*627,40*	*227957*
			Сметная прибыль			*405,34*	*147274*
14	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,908	107723,22	97850
			Накладные расходы			*4484,91*	*4074*
			Сметная прибыль			*7979,50*	*7248*
15	15	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1297,632	1402,10	1819405
			Накладные расходы			*88,22*	*114482*
			Сметная прибыль			*103,86*	*134771*
16	16	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 8см/	м2 покрытия	1297,632	623,12	808578
			Накладные расходы			*23,70*	*30752*
			Сметная прибыль			*46,16*	*59895*
17	18	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм под бордюры	м2	72,038	842,23	60673
			Накладные расходы			*80,32*	*5786*
			Сметная прибыль			*62,39*	*4494*
18	19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	205,824	2320,50	477615
			Накладные расходы			*485,52*	*99932*
			Сметная прибыль			*171,89*	*35379*
19	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3	3,293	35900,48	118227
			Накладные расходы			*1352,10*	*4453*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*8758*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	21	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	113,804	82,95	9440
			Накладные расходы			*16,15*	*1838*
			Сметная прибыль			*6,14*	*699*
21	22	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,865	3434,00	109425
			Накладные расходы			*316,58*	*10088*
			Сметная прибыль			*254,37*	*8106*
22	23	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	455,216	842,23	383399
			Накладные расходы			*80,32*	*36561*
			Сметная прибыль			*62,39*	*28400*
23	24	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /поправка К-2 - на толщину 10см/	м2	-455,220	86,19	-55242
			Накладные расходы			*-8,59*	*-3911*
			Сметная прибыль			*-8,99*	*-4092*
24	25	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,761	2854,12	64962
			Накладные расходы			*290,07*	*6602*
			Сметная прибыль			*211,42*	*4812*
25	26	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	455,216	2832,11	1289221
			Накладные расходы			*320,86*	*146062*
			Сметная прибыль			*209,79*	*95498*
26	27	21-040509-0113 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	464,320	3848,01	1786711
			Накладные расходы			*144,93*	*67292*
			Сметная прибыль			*285,04*	*132349*
27	28	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, под бордюры	м2	200,754	842,23	169082
			Накладные расходы			*80,32*	*16124*
			Сметная прибыль			*62,39*	*12525*
28	29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	573,584	2320,50	1331004
			Накладные расходы			*485,52*	*278488*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***171,89***	***98593***
29	30	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	9,177	35900,48	329471
			Накладные расходы			***1352,10***	***12409***
			Сметная прибыль			***2659,29***	***24405***
30	31	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	160,000	82,95	13272
			Накладные расходы			***16,15***	***2585***
			Сметная прибыль			***6,14***	***983***
31	32	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	640,000	65,75	42081
			Накладные расходы			***20,35***	***13024***
			Сметная прибыль			***4,87***	***3117***
32	33	21-080102-0614 РСНБ РК 2015	Полотно геосинтетическое однослойное тканое из полипропиленовых либо композиционных нитей с повышенной фильтрующей способностью, удельным весом 90 г/м2	м2	640,000	148,82	95244
			Накладные расходы			***5,60***	***3587***
			Сметная прибыль			***11,02***	***7055***
33	34	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	640,000	809,52	518092
			Накладные расходы			***70,24***	***44953***
			Сметная прибыль			***59,96***	***38377***
34	35	11-270403-1004 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003,до толщ 20см	м2 покрытия	640,000	234,66	150181
			Накладные расходы			***18,08***	***11570***
			Сметная прибыль			***17,38***	***11125***
35	36	11-270403-1002 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	640,000	887,50	567999
			Накладные расходы			***89,60***	***57346***
			Сметная прибыль			***65,74***	***42074***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	37	11-270403-1002 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	640,000	887,50	567999
			Накладные расходы			*89,60*	*57346*
			Сметная прибыль			*65,74*	*42074*
37	38	11-270403-1004 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003. до толщ 5 см	м2 покрытия	-640,000	327,47	-300362
			Накладные расходы			*-36,16*	*-23141*
			Сметная прибыль			*-34,76*	*-22249*
38	39	84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	640,000	1816,02	1162253
			Накладные расходы			*433,50*	*277440*
			Сметная прибыль			*134,52*	*86093*
39	40		Искуственная трава высота ворса 55мм	м2	640,000	4724,31	3023556
			Накладные расходы			*177,93*	*113874*
			Сметная прибыль			*349,95*	*223967*
40	41	11-271201-0301 РСНБ РК 2015	Россыпь песка кварцевого	м3 песка	16,000	1187,44	18999
			Накладные расходы			*176,57*	*2825*
			Сметная прибыль			*87,96*	*1407*
41	42		Кварцевый песок	тн	27,200	11257,92	306215
			Накладные расходы			*424,00*	*11533*
			Сметная прибыль			*833,92*	*22683*
42	43	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гранулят	м3 добавок в рыхлом состоянии	12,800	260,50	3334
			Накладные расходы			*42,43*	*543*
			Сметная прибыль			*19,30*	*247*
43	44		Гранулят	тн	8,960	150775,71	1350950
			Накладные расходы			*5678,57*	*50880*
			Сметная прибыль			*11168,57*	*100070*
44	45	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	51,200	82,95	4247
			Накладные расходы			*16,15*	*827*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	46	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	204,800	6,14 809,52	315 165790
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
46	47	11-270403-1004 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003,до толщ 20см	м2 покрытия	204,800	70,24 59,96 234,66	14385 12281 48058
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
47	48	11-270403-1002 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	204,800	18,08 17,38 887,50	3703 3560 181760
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
48	49	11-270403-1002 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	204,800	89,60 65,74 887,50	18351 13464 181760
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
49	50	11-270403-1004 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003. до толщ 5 см	м2 покрытия	-204,800	89,60 65,74 327,47	18351 13464 -96116
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
50	51	84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	204,800	-36,16 -34,76 1816,02	-7405 -7120 371921
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
51	52		Искуственная трава высота ворса 22 мм	м2	204,800	433,50 134,52 4724,31	88781 27550 967538
			Накладные расходы			177,93	36440
			Сметная прибыль			349,95	71669

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	53	11-271201-0301 РСНБ РК 2015	Россыпь песка кварцевого	м3 песка	5,120	1187,44	6080
			Накладные расходы			*176,57*	*904*
			Сметная прибыль			*87,96*	*450*
53	54		Кварцевый песок	тн	8,704	11257,92	97989
			Накладные расходы			*424,00*	*3690*
			Сметная прибыль			*833,92*	*7258*
54	55	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гранулят	м3 добавок в рыхлом состоянии	4,096	260,50	1067
			Накладные расходы			*42,43*	*174*
			Сметная прибыль			*19,30*	*79*
55	56		Гранулят	тн	2,499	150775,71	376797
			Накладные расходы			*5678,57*	*14191*
			Сметная прибыль			*11168,57*	*27911*
			ИТОГО:				**23 679 855**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 246 390**
			Сметная прибыль				**1 754 063**
			Итого с временными		**1,5 %**	**355 198**	**24 035 053**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**360 526**	**24 395 579**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 927 469**	**27 323 048**
			в том числе на 2017 год - 70%				**19 126 134**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**8 688 224**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**27 814 358**

Заказчик

РОО "Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы"

Генеральный секретарь _____ ***Волоха А.П.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***