Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГКП "Костанай-СУ" акимата города Костаная*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай. г.Костанай, ул.Козыбаева.*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		363	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай	**298968762,60**	**8289632,61**							**994755,91**	**9284388,52**

Заказчик:
ГКП "Костанай-СУ"
БИН 991240001001
Директор _____ **Файзулаев Е.Р.**

Подрядчик:
ТОО «АиФ»
БИН 971140001857
Директор _____ **Мастега С.В.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН 051140004166
Главный инженер проекта _____ **Быков А.Е.**
Приказ № 17-АН от 5 мая 2020 года

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Курылыс Кемек"
БИН 050240005195
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.**
№ KZ34VJE00026267

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за август 2021г**

ГКП "Костанай-СУ" акимата города Костаная

по объекту: Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай.

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Демонтажные работы.	01-01-02	65463,81
2	Наружные сети водопровода.	02-01-01-АН	6450431,93
3	Дорожное покрытие.	07-01-01-АН	2768492,78
	Итого:		9284388,52

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-СУ" акимата города Костаная**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай.**
Объект **Наружные сети водопровода. Подготовительные работы.**
Договор подряда (контракт) № 363 от 03.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за август месяц 2021г.
на Демонтажные работы. лок.см. № 01-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	9.696		2731.12	1204.37	26481	11678	–	21105	51393
		НР - 108%; СП - 8%				1526.75	488.70	14803	4738		3807	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	23.2704		92.00	–	2141	–		–	2312
		СП - 8%				–	–	–	–		171	
11	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	23.2704		175.00	–	4072	–		–	4398
		СП - 8%				–	–	–	–		326	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									58103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					14803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11678			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4738			
		- Перевозка грузов	Тенге					6213				
		- Накладные расходы	Тенге								21105	
		- Сметная прибыль	Тенге								4304	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									58103
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									21105
		Сметная прибыль	**Тенге**									4304

Итого с временными	Тенге						1,04%	604	58707
Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,30%	1937	60645
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								61858
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								64944
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								58449,83
Итого с НДС	Тенге						12%	7013,98	65463,81

Заказчик
ГКП "Костанай-СУ"
БИН 991240001001

(наименование организации)

И.о. главного инженера ГКП "Костанай-СУ"
Сейтбаев Б.Ж.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер по надзору
в сфере ценообразования ГКП "Костанай-СУ"
Кужанбев С.Д.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
БИН 050240005195
Эксперт технического надзора
Рагимов Л.Н.

ИИН 520229350288
№ KZ39VJE00026267

Подрядчик
ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
Мастера С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН 051140004166
Главный инженер проекта _____ **Быков А.Е.**
Приказ № 17-АН от 5 мая 2020 года

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-СУ" акимата города Костаная**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай.**

Объект **Наружные сети водопровода.**

Договор подряда (контракт) № 363 от 03.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за август месяц 2021г.
на Наружные сети водоирвода. лок.см. № 02-01-01-АН

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тубопроводы										
173	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1		76858.67	57476.95	76859	57477	3687	30793	116264
		НР - 99%; СП - 8%				15695.09	15409.09	15695	15409		8612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					76859	57477	3687	30793	116264
								15695	15409	--	8612	
		РАЗДЕЛ 2. Включить земляные работы										
178	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	265.7408		309.29	298.32	82190	79277	29	16720	106824
		НР - 72%; СП - 8%				10.85	76.53	2884	20338		7913	
179	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8.5092		2613.42	--	22238	--	--	16011	41309
		НР - 72%; СП - 8%				2613.42	--	22238	--		3060	
180	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	506.752		114.00	--	57770	--		--	62392
		СП - 8%				--	--	--	--		4622	
182	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в резерве для обратной засыпки/**	м3 грунта	273.92		309.29	298.32	84720	81717	30	17235	110112
		НР - 72%; СП - 8%				10.85	76.53	2973	20964		8156	

184	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	506.752	114.00	--	57770	--		--	62391
		СП - 8%			--	--	--	--		4622	
187	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	273.92	39.45	39.45	10806	10806	--	2707	14594
		НР - 72%; СП - 8%			--	13.73	--	3760		1081	
189	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	273.92	174.57	84.40	47819	23120	--	25160	78817
		НР - 72%; СП - 8%			90.17	37.40	24699	10245		5838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				363313	194919	59	77833	476439
							52795	55308	--	35292	
		РАЗДЕЛ 3. Включить колодцы									
190	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /Д=2000/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.24	24174.01	10315.96	78324	33424	9313	48111	136550
		НР - 99%; СП - 8%			10983.74	4015.23	35587	13009		10115	
191	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490.00	--	26490	--	26490	--	28609
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
192	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17408.00	--	34816	--	34816	--	37601
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
193	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27394.00	--	54788	--	54788	--	59171
		СП - 8%			--	--	--	--		4383	
195	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9090.00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
196	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23722.00	--	23722	--	23722	--	25620
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
197	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2419.00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
198	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186.00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	

199	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.03	573624.00	--	17209	--	17209	--	18586
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
200	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22552.00	--	22552	--	22552	--	24356
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	926.78	894.08	23.91	828620	22155	530807	258818	1174433
		НР - 93%; СП - 8%			297.44	2.85	275658	2641		86995	
		Гильзы в колодцах ==========									
202	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.0799	1107459.62	502425.41	88486	40144	28243	30276	128263
		НР - 99%; СП - 8%			251555.26	131193.51	20099	10482		9501	
203	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильзы/	т фасонных частей	0.03463	1470902.07	578609.13	50937	20037	12457	23744	80656
		НР - 99%; СП - 8%			532575.01	159997.57	18443	5541		5975	
204	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/отмостка/	м3	0.26	17222.76	1345.89	4478	350	3827	342	5206
		НР - 91%; СП - 8%			1156.77	290.10	301	75		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1250536	116110	784338	361291	1740774
							350088	31749	--	128947	
		РАЗДЕЛ 4. Камера ПГ1 (3500х4000х2710(Н))									
205	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	24.5	1247.36	131.89	30560	3231	25916	2568	35778
		НР - 108%; СП - 8%			57.66	39.38	1413	965		2650	
206	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	24.5	257.05	8.57	6298	210	6072	107	6917
		НР - 108%; СП - 8%			0.67	3.39	16	83		512	
207	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	25.865	16688.98	4016.46	431660	103886	42673	374055	870173
		НР - 118%; СП - 8%			11022.67	1233.11	285101	31894		64457	
208	2102-0101-0606 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	4.5	17515.00	--	78818	--	78818	--	85123
		СП - 8%			--	--	--	--		6305	
209	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.66	14414.00	--	9513	--	9513	--	10274
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
210	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2.01	14813.00	--	29774	--	29774	--	32156
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	

211	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.3606	243838.00	--	87928	--	87928	--	94962
		СП - 8%			--	--	--	--		7034	
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00765	226007.00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
213	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9.114	25273.00	--	230338	--	230338	--	248765
		СП - 8%			--	--	--	--		18427	
214	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4.887	22575.00	--	110324	--	110324	--	119150
		СП - 8%			--	--	--	--		8826	
215	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.5	Надбавка к бетону класса В7,5, W4, F100	м3	14.001	141.55	--	1982	--	1982	--	2140
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
216	ТССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4	Надбавка к бетону на сульфатостойком цементе	м3	14.001	270.00	--	3780	--	3780	--	4083
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
217	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	102838.00	--	205676	--	205676	--	222130
		СП - 8%			--	--	--	--		16454	
218	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.204	78207.00	--	15954	--	15954	--	17231
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
219	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22466.00	--	44932	--	44932	--	48527
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	
220	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9090.00	--	18180	--	18180	--	19634
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
221	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1.11	84872.00	--	94208	--	94208	--	101745
		СП - 8%			--	--	--	--		7537	
222	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186.00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
223	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2419.00	--	9676	--	9676	--	10450
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
224	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22552.00	--	45104	--	45104	--	48712

		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
225	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые	т	0.00272	344381.06	2511.78	937	7	736	182	1208
		НР - 93%; СП - 8%			71216.28	769.42	194	2		90	
226	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2.72	347.00	--	944	--	944	--	1019
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
227	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.06891	79739.94	29768.27	5495	2051	696	2323	8443
		НР - 69%; СП - 8%			39882.00	8969.85	2748	618		625	
228	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.06891	544348.00	--	37511	--	37511	--	40512
		СП - 8%			--	--	--	--		3001	
229	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /гильзы/	т фасонных частей	0.0899	1107459.62	502425.41	99561	45168	31778	34065	144316
		НР - 99%; СП - 8%			251555.26	131193.51	22615	11794		10690	
230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4.03825	181.98	3.79	735	15	495	157	963
		НР - 69%; СП - 8%			55.80	0.57	225	2		71	
231	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов на отм.164,49 прим.3	м2	6.64	895.85	12.07	5948	80	2843	2848	9501
		НР - 93%; СП - 8%			455.55	5.70	3025	38		704	
232	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизолом плит покрытия	м2	18.52	1302.83	33.00	24128	611	20359	3072	29377
		НР - 93%; СП - 8%			170.53	7.84	3158	145		2176	
233	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	18.52	2162.79	52.37	40055	970	34646	4300	47904
		НР - 93%; СП - 8%			239.70	9.97	4439	185		3548	
234	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	18.52	341.60	70.44	6326	1305	783	4279	11454
		НР - 91%; СП - 8%			228.82	25.08	4238	464		848	
235	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	18.52	-128.25	-34.58	-2375	-640	-382	-1440	-4120
		НР - 91%; СП - 8%			-73.06	-12.36	-1353	-229		-305	
236	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.926	13987.49	--	12952	--	12952	--	13989
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
		Отмостка ==========									
237	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0.56	20083.86	1345.89	11247	754	9845	737	12943
		НР - 91%; СП - 8%			1156.77	290.10	648	162		959	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1712271	157647	1228155	427253	2310688
							326467	46125	–	171160	
		РАЗДЕЛ 5. Включить трубопроводы									
336	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6902.21	2278.70	6902	2279	571	4670	12498
		НР - 99%; СП - 8%			4051.86	665.61	4052	666		926	
337	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Корректировка акта №2 за июль 2021 г. Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	-2185.60	-90.49	-6557	-271	-983	-5377	-12889
		НР - 99%; СП - 8%			-1767.78	-42.75	-5303	-128		-955	
338	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1314.43	30.16	3943	90	519	3343	7869
		НР - 99%; СП - 8%			1111.18	14.25	3334	43		583	
339	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	212847.00	–	212847	–	212847	–	229875
		СП - 8%			–	–	–	–		17028	
340	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Корректировка акта №2 за июль 2021 г. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	-87599.00	–	-262797	–	-262797	–	-283821
		СП - 8%			–	–	–	–		-21024	
341	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54295.00	–	162885	–	162885	–	175916
		СП - 8%			–	–	–	–		13031	
342	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17	2330.80	107.44	39624	1827	5064	32316	77695
		НР - 98%; СП - 8%			1925.48	14.25	32733	242		5755	
343	2304-0902-3213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	17	4500.00	–	76500	–	76500	–	82620
		СП - 8%			–	–	–	–		6120	
344	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	32	2360.97	137.61	75551	4403	9533	61277	147774
		НР - 98%; СП - 8%			1925.48	28.50	61615	912		10946	
345	2304-0902-3221 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	32	7631.00	–	244192	–	244192	–	263727
		СП - 8%			–	–	–	–		19535	
372	1122-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.4457	576480.13	–	256937	–	185767	70459	353588
		НР - 99%; СП - 8%			159682.45	–	71170	–		26192	

373	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.005	69896.62	--	349	--	42	304	706
		НР - 99%; СП - 8%			61416.33	--	307	--		52	
374	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.114	63545.42	--	7244	--	243	6931	15310
		НР - 99%; СП - 8%			61416.33	--	7001	--		1134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				817621	8328	634383	173923	1070868
							174910	1734	--	79323	
		РАЗДЕЛ 6. Корректировка актов									
		Акт №1 за Ноябрь 2020 г.									
350	2302-1103-0612 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 700	шт.	10	-22474.00	--	-224740	--	-224740	--	-242719
		СП - 8%			--	--	--	--		-17979	
		Акт №2 за Ноябрь 2020 г.									
366	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0.75	-2946.00	--	-2210	--	-2210	--	-2386
		СП - 8%			--	--	--	--		-177	
392	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.75	2631.00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Акт №2 за июль 2021 г.									
379	1125-0127-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.1194	-916956.76	-831029.07	-109485	-99225	-1890	-22257	-142281
		НР - 91%; СП - 8%			-70104.00	-134743.40	-8370	-16088		-10539	
379	1125-0127-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.1194	967092.79	831029.07	115471	99225	7876	22257	148747
		НР - 91%; СП - 8%			70104.00	134743.40	8370	16088		11018	
389	ТПРАЙС	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной SDR 17, DN 450-800/110	шт	11	-312622.89	--	-3438852	--	-3438852	--	-3713960
		СП - 8%			--	--	--	--		-275108	
388	ТПРАЙС	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной SDR 17, DN 450-800/110	шт	11	343885.71	--	3782743	--	3782743	--	4085362
		СП - 8%			--	--	--	--		302619	
401	2302-0103-1714 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-44093.00	--	-88186	--	-88186	--	-95241
		СП - 8%			--	--	--	--		-7055	
400	2302-0103-0314 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	2	9293.00	--	18586	--	18586	--	20073
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
356	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.01	-562557.87	-124939.57	-5626	-1249	-157	-4616	-11061
		НР - 99%; СП - 8%			-421969.50	-44290.63	-4220	-443		-819	
357	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10.04	-3556.00	--	-35702	--	-35702	--	-38558

	СП-8%			--	--	--	--	-2856	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13973	-1249	19441	-4616	10107
					-4220	-443	--	749	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5725140
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				915735				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					533232			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149882			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2670063		
- Перевозка грузов	Тенге				115540				
- Накладные расходы	Тенге							1066477	
- Сметная прибыль	Тенге							424083	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5725140
В том числе :	Тенге								
Накладные расходы	Тенге								1066477
Сметная прибыль	Тенге								424083
Итого с временными	Тенге						1,04%	59541	5784681
Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,30%	190894	5975576
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								6095087
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								6399238
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								5759314,23
Итого с НДС	Тенге						12%	691117,70	6450431,93

Заказчик
ГКП "Костанай-СУ"
БИН 991240001001

(наименование организации)
И.о. главного инженера ГКП "Костанай-СУ"
Сейтбаев Б.Ж.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер по надзору
за строительством участка ГКП "Костанай-СУ"
Курсабаев С.Д.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

(наименование организации)
Директор ТОО "АиФ"
Мастеса С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
БИН 050240005195
Эксперт технического надзора
Рахимов Т.И.
ИИН 520229350288
№ KZ39VJE00026267

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН 051140004166
Главный инженер проекта Быков А.Е.
Приказ № 17-АП от 5 мая 2020 года

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-СУ" акимата города Костаная**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай.**

Объект **Наружные сети водопровода. Дорожное покрытие.**

Договор подряда (контракт) № 363 от 03.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за август месяц 2021г.
на Дорожное покрытие. лок.см. № 07-01-01-АН

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	592.6		803.29	189.81	476032	112484	344950	58503	577297
		НР - 108%; СП - 8%				31.38	60.03	18598	35572		42763	
89	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	592.6		1899.80	97.21	1125821	57609	1043542	44921	1264401
		НР - 108%; СП - 8%				41.63	28.56	24670	16923		93659	
90	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /толщ. 0,06 м/**	м2 покрытия	592.6		881.89	0.08	522606	48	522294	285	564722
		НР - 108%; СП - 8%				0.45	--	264	--		41831	
91	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	9		1751.77	30.63	15766	276	9095	7016	24605
		НР - 108%; СП - 8%				710.56	11.29	6395	102		1823	
92	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0.405		37790.00	--	15305	--	15305	--	16529
		СП - 8%				--	--	--	--		1224	
		== Тротуар ==										
93	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	3.6		169.24	127.27	609	458	1	305	988
		НР - 108%; СП - 8%				41.68	36.81	150	133		73	
94	2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0.432		2605.00	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%				--	--	--	--		90	

95	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,6	1464,74	2,82	5273	10	4652	664	6412
		НР - 108% СП - 8%			169,78	0,97	611	4		475	
96	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 /0,035 м/	м2 покрытия	3,6	235,51	–	848	–	750	106	1031
		НР - 108% СП - 8%			27,35	–	98	–		76	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2457201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50787				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1941714		
		- Накладные расходы	Тенге							111800	
		- Сметная прибыль	Тенге							182014	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2457201
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								111800
		Сметная прибыль	Тенге								182014
		Итого с временными	Тенге						1,04%	25555	2482756
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,30%	81931	2564687
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								2615981
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								2746521
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								2471868,56
		Итого с НДС	Тенге						12%	296624,23	2768492,78

Заказчик
ГКП "Костанай-СУ"
БИН 991240001004

(наименование организации)

И.о. главного инженера ГКП "Костанай-СУ"
Асетбаев К.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер по надзору
за строительством объекта ГКП "Костанай-СУ"
Кулбаев С.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Құрылыс көмек"
БИН 050240005195
Эксперт технического надзора
Рагимов Т.Н.

ИИН 520229350288
№ KZ39VJE00026267

Подрядчик
ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
Мастега Є.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН 051140004166
Главный инженер проекта Быков А.Е.
Приказ № 17-АП от 5 мая 2020 года