Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГКП "Кост анай-СУ" акимат а города Кост аная

Подрядчик: Товарищест во с ограниченной от вет ст венност ью «АиФ»

Наименование ст роит ельст ва и его адрес: Реконст рукция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Кост анай. г.Кост анай, ул.Козыбаева.

Справка
о ст оимост и выполненных ст роит ельных работ и зат рат
(по ресурсному мет оду)
за сент ябрь 2020г.

Предост авляет ся ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - заст ройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дат а	ист очник финнансирования наимен.	ист очник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		363	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объект ов	Ст оимост ь выполненных работ и зат рат в т енге									
	с начала года по от чёт ный месяц включит ельно с НДС	в от чет ном месяце (за сент ябрь) без НДС	из графы 1							
			Ст роит ельно-монт ажные работ ы в т екущих ценах	из них		ст оимост ь прочих зат рат , не входящих в СМР в т екущих ценах	дополнит ельные зат рат ы		Налог на добавленную ст оимост ь	Всего к оплат е
				в от чет ном месяце	по монт ажу оборудования		на приобрет ение мат ериалов	другие дополни-т ельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст роит ельно-монт ажные работ ы по объект у: Реконст рукция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Кост анай	93817123,54	53427664,70							6411319,76	59838984,46

Заказчик:
ГКП "Кост анай-СУ"
БИН 991240000211
Директ ор_____ **Файзулаев Е.Р.**

Эксперт авт орского надзора:
ТОО "Казахский Сант ехпроект "
БИН 051140004166
Главный инженер проект а_____**Быков А.Е.**
Приказ № 17-АН от 5 мая 2020 года

Подрядчик:
ТОО «АиФ»
БИН 971140001857
И.о.Директ ора_____ **Маст ега С.В.**

Эксперт (ы) т ехнического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
БИН 050240005195
Эксперт т ехнического надзора_____ **Рагимов Л.И.**
№ KZ12VJE00026268

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай.**

Объект **Наружные сети водопровода.**

Договор подряда (контракт) № 363 от 03.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2020г.
на Наружные сети водопровода. лок.см. № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный										
		Колодцы										
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /Д=2000/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,06		24174,01	10315,96	146495	62515	17419	89985	255398
		НР - 99%, СП - 8%				10983,74	4015,23	66561	24332		18918	
37	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		26490,00	--	52980	--	52980	--	57218
		СП - 8%				--	--	--	--		4238	
38	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		23722,00	--	47444	--	47444	--	51240
		СП - 8%				--	--	--	--		3796	
40	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		27394,00	--	164364	--	164364	--	177513
		СП - 8%				--	--	--	--		13149	
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%				--	--	--	--		387	

42	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
44	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9090,00	--	18180	--	18180	--	19634
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
		Тубопроводы									
132	1122-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,011	3407458,98	1825160,18	37482	20077	--	23770	66152
		НР - 99%; СП - 8%			1582298,80	600423,14	17405	6605		4900	
133	1122-1401-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	2957,72	23,72	32535	261	12839	19340	56025
		НР - 99%; СП - 8%			1766,81	9,12	19435	100		4150	
134	2301-0501-1332 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11	145610,00	--	1601710	--	1601710	--	1729847
		СП - 8%			--	--	--	--		128137	
135	2302-1103-0612 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 700	шт.	13	22474,00	--	292162	--	292162	--	315535
		СП - 8%			--	--	--	--		23373	
142	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1583,27	1040,99	9500	6246	--	4826	15472
		НР - 99%; СП - 8%			542,28	270,26	3254	1622		1146	
143	2302-0302-8026 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 710, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	127219,00	--	763314	--	763314	--	824379
		СП - 8%			--	--	--	--		61065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3183375	89098	2987622	137921	3587000
							106655	32659	--	265703	
		РАЗДЕЛ 2. Включить земляные работы									
178	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	271,17	309,29	298,32	83870	80896	31	17062	109006
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	76,53	2943	20754		8075	
179	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,83	2613,42	--	12623	--	--	9088	23448
		НР - 72%; СП - 8%			2613,42	--	12623	--		1737	

180	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	510,6	114,00	--	58208	--		--	62865
		СП - 8%			--	--	--	--		4657	
182	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в резерве для обратной засыпки/	м3 грунта	238,3	309,29	298,32	73703	71091	26	14994	95793
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	76,53	2586	18238		7096	
184	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	440,855	114,00	--	50257	--		--	54278
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	
187	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,3	39,45	39,45	9401	9401	--	2355	12696
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,73	--	3271		940	
189	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	238,3	174,57	84,40	41601	20114	--	21888	68568
		НР - 72%; СП - 8%			90,17	37,40	21487	8913		5079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				329663	181501	57	65387	426654
							39640	51176	--	31605	
		РАЗДЕЛ 3. Включить колодцы									
190	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /Д=2000/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,05	24174,01	10315,96	73731	31464	8767	45289	128542
		НР - 99%; СП - 8%			10983,74	4015,23	33500	12246		9522	
191	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490,00	--	26490	--	26490	--	28609
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
192	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23722,00	--	23722	--	23722	--	25620
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
194	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	27394,00	--	82182	--	82182	--	88757
		СП - 8%			--	--	--	--		6575	

195	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
196	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
197	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9090,00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
198	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,26418	573624,00	--	151540	--	151540	--	163663
		СП - 8%			--	--	--	--		12123	
199	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	22552,00	--	225520	--	225520	--	243562
		СП - 8%			--	--	--	--		18042	
		Гильзы в колодцах ==========									
201	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильза/	т фасонных частей	0,342608	-1470902,07	-578609,13	-503943	-198236	-123243	-234908	-797959
		НР - 99%; СП - 8%			-532575,01	-159997,57	-182464	-54816		-59108	
200	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,799	1107459,62	502425,41	884860	401438	282429	302758	1282628
		НР - 99%; СП - 8%			251555,26	131193,51	200993	104824		95009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				984216	234665	697521	113139	1185145
							52029	62254	--	87789	
		РАЗДЕЛ 4. Включить трубопроводы									
344	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1954321,05	772647,90	3909	1545	271	2481	6901
		НР - 99%; СП - 8%			1046570,15	206371,26	2093	413		511	
345	1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,2	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп труб диаметром 700 мм. Применен коэффициент 1,2	м	442	18199,48	16119,90	8044168	7124997	10512	2136041	10994625
		НР - 99%; СП - 8%			2055,79	2825,70	908659	1248958		814417	
346	1125-0127-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,442	967092,79	831029,07	427455	367315	29154	82394	550637

		НР - 91%; СП - 8%			70104,00	134743,40	30986	59557		40788	
354	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	463,97	69542,00	--	32265402	--	32265402	--	34846634
		СП - 8%			--	--	--	--		2581232	
355	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	6,3648	37001,00	--	235504	--	235504	--	254344
		СП - 8%			--	--	--	--		18840	
356	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,29172	484112,00	--	141225	--	141225	--	152523
		СП - 8%			--	--	--	--		11298	
357	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	4267879,73	2192026,50	7682	3946	388	4456	13109
		НР - 99%; СП - 8%			1859791,50	640680,55	3348	1153		971	
358	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,8072	55117,00	--	99607	--	99607	--	107576
		СП - 8%			--	--	--	--		7969	
359	1122-1201-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка	фланец	6	31136,40	23158,17	186818	138949	3928	77671	285648
		НР - 99%; СП - 8%			7323,55	5752,32	43941	34514		21159	
360	2302-0103-0222 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80	шт.	12	54000,00	--	648000	--	648000	--	699840
		СП - 8%			--	--	--	--		51840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42059771	7636751	33433991	2303043	47911837
							989027	1344594	--	3549025	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								53110636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1187351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8142016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1490683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37119191		
		- Перевозка грузов	Тенге				108465				
		- Накладные расходы	Тенге							2619490	
		- Сметная прибыль	Тенге							3934122	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								53110636
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								2619490
		Сметная прибыль	Тенге								3934122
		Итого с временными	Тенге						1,04%	552351	53662987
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,30%	1770879	55433865
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								56542542
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	Тенге								59364072

Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								**53427664,70**
Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**6411319,76**	**59838984,46**

Заказчик
ГКП "Костанай-СУ"
БИН 991240001001

_____
(наименование организации)
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ"
Панаетов В.А.
_____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер по надзору за
строительством участка ГКП "Костанай-СУ"
Куйкабаев С.Т.
_____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
БИН 050240005195
Эксперт технического надзора
_____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288
№ KZ12VJE00026268

Подрядчик
ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

_____
(наименование организации)
Прораб ТОО "АиФ"
_____ **Коробков А.Ю.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН 051140004166
Главный инженер проекта _____ **Быков А.Е.**
Приказ № 17-АН от 5 мая 2020 года