Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "МАД Группс"

Объект: Текущий ремонт тротуара на территории дома культуры имени Жандарбекова

Договор №45 от 14.06.2021 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Демонтаж						
1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	610	168,68	--	102895	--	--	74084	191138
		НР - 72%; СП - 8%			168,68	--	102895	--		14158	
					Покрытие тротуарной плиткой - S-610 м2.						
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8	Камни бортовые бетонные размерами 1000х200х80 мм. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий:бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	161	1700,04	31,65	273706	5096	143758	136981	443542
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	124852	1982		32855	
3	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,576	41347,00	--	106510	--	106510	--	115031
		СП - 8%			--	--	--	--		8521	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия, толщ. 10 см.. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	61	2584,23	788,89	157638	48122	100723	24046	196219
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	220,86	8793	13472		14535	

5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,4	5575,97	1042,08	136054	25427	107110	9946	157680
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	3517	5692		11680	
6	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	537,8	435,60	38,13	234263	20507	1071	238768	510873
		НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	212685	8397		37842	
7	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	215,1	1628,00	--	350209	--	350209	--	378226
		СП - 8%			--	--	--	--		28017	
8	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	322,7	1700,00	--	548547	--	548547	--	592431
		СП - 8%			--	--	--	--		43884	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2585140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							483825	
		- Сметная прибыль	Тенге							191492	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2585140				
		Непередвиденные работы и затраты, 2,0 %	Тенге				51703				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах 2020 г.	Тенге				2636843				
		ИТОГО с понижаюжим коэфициентом по договору К=0,84652	Тенге				2232143				
		НДС - 12,0 %	Тенге				267857				
		ВСЕГО	Тенге				2500000				

Заказчик:

Аким Аксукентского сельского округа Сайрамского района

_____ Бурбеков А. Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "МАД Группс"

_____ Тыныбекұлы Бекзат

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "МАД Группс"

Объект: Текущий ремонт тротуара на территории дома культуры имени Жандарбекова

Договор №45 от 14.06.2021 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

По объекту: Текущий ремонт тротуара на территории дома культуры имени Жандарбекова

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Текущий ремонт тротуара на территории дома культуры имени Жандарбекова	2232143	267857	2500000	2232143	267857	2500000
	Итого к оплате	2232143	267857	2500000	2232143	267857	2500000

Заказчик:
Аким Аксукентского сельского округа Сайрамского района

_____ Бурбеков А. Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "МАД Группс"

_____ Тыныбекұлы Бекзат