Форма КС-3
Заказчик : **ТОО "Тг ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"**
Генподрядчик: **ТОО "Atlant Building kz"**

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНА. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь 2021 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименования | | код | |
| | | 19/59 | 06.08.2019 г. | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из графы 1 | | | | | | | | | |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном (октябрь) месяце без НДС | Строит.льно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНА. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ). | **1 135 802 713** | **77 704 383** | | | | | | | **9 324 526** | **87 028 909** |

**Заказчик:**
Генеральный директор ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"
_____ Бердалин Е.С.

**Генподрядчик:**
**ТОО "Atlant Building kz"**
_____ Э.И.Кобыльский

**ТОО "ВИД Проект"**
Эксперт авторского надзора _____ Королев А.В.

**ТОО "Стройинтеграция"**
Эксперт технадзора _____ Абдрахманов Н.О.

**ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Atlant Bulding KZ"**

**ДОГОВОР: 19/59 от 06.08.2019г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).**

# СВОДНЫЙ АКТ
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за октябрь 2021г.

в ценах 2 квартала 2018г. (2019г.)

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Процент выполнения | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | |
| | | **Дом 20** | | | | | |
| 1 | Исполнительная смета №27-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АР | | 15 658,979 | | | 15 658,979 |
| 2 | Исполнительная смета №27-1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ | | 380,987 | | | 380,987 |
| | | **итого по дому 20** | | **16 039,966** | | | **16 039,966** |
| | | **Дом 21** | | | | | 0,000 |
| 6 | Исполнительная смета №29-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АР | | 17 775,935 | | | 17 775,935 |
| 8 | Исполнительная смета №29-1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ | | 380,987 | | | 380,987 |
| | | **итого по дому 21** | | **18 156,922** | | | **18 156,922** |
| | | **Дом 22** | | | | | 0,000 |
| 13 | Исполнительная смета №31-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР | | 19 615,219 | | | 19 615,219 |
| | | **итого по дому 22** | | **19 615,219** | | | **19 615,219** |
| | | **Дом 23** | | | | | 0,000 |
| 19 | Исполнительная смета №33-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР | | 24 257,038 | | | 24 257,038 |
| | | **итого по дому 23** | | **24 257,038** | | | **24 257,038** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4** | | **78 069,145** | | | **78 069,145** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | |
| 22 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1% | | 780,691 | -- | -- | 780,691 |
| | | **Всего по главе** | | **780,691** | | -- | **780,691** |
| | | **ИТОГО ПО ДОМАМ 20,21,22,23** | | **78 849,836** | | | **78 849,836** |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | |
| 23 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7% | | 1 340,446 | -- | -- | 1340,446 |
| | | **Всего по главе** | | **1 340,446** | -- | -- | **1340,446** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6** | | **80 190,282** | | -- | **80 190,282** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | | 1 603,806 | -- | -- | 1603,806 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | **81 794,088** | | -- | **81794,088** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | | **81 794,088** | | -- | **81794,088** |
| | | С учетом скидки 5% | | 4 089,704 | | | **4089,704** |
| | | итого со скидкой | | 77 704,383 | | | **77704,383** |
| 25 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 9 324,526 | 9 324,526 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | | **77 704,383** | | **9 324,526** | **87 028,909** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель генерального директора _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 20

Шифр объекта ОС02-01

**Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**

**Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"**

**Акт приемки выполненных работ**

**за октябрь 2021 г.**

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | Нумерация позиций смет | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА/АР-28/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | | **129,9** | **1102,68** | **105,21** | **143239** | **13667** | **72596** | **59073** | **218497** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **438,62** | **45,17** | **56976** | **5868** | | **16185** | |
| 2 | 2 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8 | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | **м2 покрытия** | | **129,9** | **833,46** | **38,32** | **108266** | **4978** | **90157** | **14938** | **133060** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **101,09** | **21,25** | **13131** | **2760** | | **9856** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **251505** | **18645** | **162753** | **74011** | **351557** |
| | | | | | | | | | **70107** | **8628** | -- | **26041** | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП К1/МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ/** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | | **41,47** | **3684,44** | **85,84** | **152794** | **3560** | **81048** | **65765** | **236043** |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1644,21** | **42,84** | **68186** | **1777** | | **17485** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **152794** | **3560** | **81048** | **65765** | **236043** |
| | | | | | | | | | **68186** | **1777** | -- | **17485** | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА/АР-26/** | | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | | **1502,893757** | **1270,85** | **7,92** | **1909947** | **11907** | **606643** | **1036733** | **3182414** |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **859,27** | **3,01** | **1291397** | **4519** | | **235734** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **1909947** | **11907** | **606643** | **1036733** | **3182414** |
| | | | | | | | | | **1291397** | **4519** | -- | **235734** | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ** | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 63,3 | 807,00 | -- | 51083 | -- | 51083 | -- | 55170 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4087 | |
| 6 | 6 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 63,3 | 339,00 | -- | 21459 | -- | 21459 | -- | 23175 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1717 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 72542 | -- | 72542 | -- | 78345 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 5804 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/Демонтаж//АР-2, прим. п.8/ | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 336,58 | 1258,27 | 24,62 | 423507 | 8285 | -- | 377041 | 864592 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1233,65 | 11,03 | 415222 | 3713 | | 64044 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 423507 | 8285 | -- | 377041 | 864592 |
| | | | | | | | | 415222 | 3713 | -- | 64044 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ОКНА** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1/ | м2 | 137,13 | 2502,49 | 191,41 | 343166 | 26248 | 154230 | 159160 | 542512 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1186,37 | 103,24 | 162688 | 14157 | | 40186 | |
| 9 | 9 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-8/ | м2 | 137,13 | 19667,00 | -- | 2696936 | -- | 2696936 | -- | 2912691 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215755 | |
| 10 | 10 | 2113-0510-1205 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет двухкамерный солнцезащитный СПД 32 ГОСТ 24866-2014 | м2 | 132,56 | 10280,00 | -- | 1362717 | -- | 1362717 | -- | 1471734 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109017 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 4402819 | 26248 | 4213883 | 159160 | 4926937 |
| | | | | | | | | 162688 | 14157 | -- | 364958 | |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | | **Усиление лифтовых шахт** | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1109-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м (швеллер№12 - 60пм). Монтаж | тконструкций | 0,624 | 65787,07 | 31544,19 | 41051 | 19684 | 2930 | 16130 | 61756 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 29547,05 | 7916,18 | 18437 | 4940 | | 4575 | |
| 12 | 12 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(швеллер№12 - 60пм) | т | 0,624 | 473692,00 | -- | 295584 | -- | 295584 | -- | 319231 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23647 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 336635 | 19684 | 298514 | 16130 | 380987 |
| | | | | | | | | 18437 | 4940 | -- | 28222 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ/АР-28/** | | | | | | | | | |
| | | | **БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 4,98 | 4084,80 | 200,87 | 20342 | 1000 | 10025 | 8863 | 31542 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1870,88 | 106,59 | 9317 | 531 | | 2336 | |
| 14 | 14 | 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015 | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 4,98 | 25527,00 | -- | 127124 | -- | 127124 | -- | 137294 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10170 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 147467 | 1000 | 137149 | 8863 | 168836 |
| | | | | | | | | 9317 | 531 | -- | 12506 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА/АР-26/** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отдельываемой поверхности | 2762,780954 | 1270,85 | 7,92 | 3511069 | 21889 | 1115195 | 1905833 | 5850255 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 859,27 | 3,01 | 2373985 | 8307 | | 433352 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 3511069 | 21889 | 1115195 | 1905833 | 5850255 |
| | | | | | | | | 2373985 | 8307 | -- | 433352 | |
| | | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР | | | | | | | | | 15658979 |
| | | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ | | | | | | | | | 380987 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 16039966 |
| | | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | | 160 400 |
| | | | итого | | | | | | | | | 16 200 366 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7% | | | | | | | | | 275 406 |
| | | | итого | | | | | | | | | 16 475 772 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 329 515 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 16 805 287 |
| | | | скидка 5% | | | | | | | | | 840 264 |
| | | | итого со скидкой | | | | | | | | | 15 965 023 |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | **1 915 803** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **17 880 826** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Atlant Building KZ"
Директор _____ Кобыльский Э.И.

Начальник участка _____ Бижигитов Б.М.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).
Шифр стройки 03/18
Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 21
Шифр объекта ОС02-03

**Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
**Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"**

## Акт приемки выполненных работ

**за октябрь 2021 г.**

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | Нумерация позиций смет | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА/АР-28/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | м2 покрытия | | 129,9 | 1102,68 | 105,21 | 143239 | 13667 | 72596 | 59073 | 218497 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 438,62 | 45,17 | 56976 | 5868 | | 16185 | |
| 2 | 2 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8 | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | м2 покрытия | | 129,9 | 833,46 | 38,32 | 108266 | 4978 | 90157 | 14938 | 133060 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 101,09 | 21,25 | 13131 | 2760 | | 9856 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 251505 | 18645 | 162753 | 74011 | 351557 |
| | | | | | | | | | 70107 | 8628 | -- | 26041 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП К1/МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ/** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | | 41,47 | 3684,44 | 85,84 | 152794 | 3560 | 81048 | 65765 | 236043 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 1644,21 | 42,84 | 68186 | 1777 | | 17485 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 152794 | 3560 | 81048 | 65765 | 236043 |
| | | | | | | | | | 68186 | 1777 | -- | 17485 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** | м | | 59,8 | 807,00 | -- | 48259 | -- | 48259 | -- | 52119 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3861 | |
| 5 | 5 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | м | | 59,8 | 339,00 | -- | 20272 | -- | 20272 | -- | 21894 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1622 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 68531 | -- | 68531 | -- | 74013 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 5483 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ/АР-28/** | | | | | | | | | |
| | | | **БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 | 200,34 | 4084,80 | 200,87 | 818349 | 40242 | 403294 | 356551 | 1268892 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1870,88 | 106,59 | 374813 | 21355 | | 93992 | |
| 7 | 7 | 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с иностом ГОСТ 23166-99 | м2 | 200,34 | 25527,00 | -- | 5114079 | -- | 5114079 | -- | 5523206 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 409126 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 5932428 | 40242 | 5517373 | 356551 | 6792098 |
| | | | | | | | | 374813 | 21355 | -- | 503118 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АР-26/** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 726,7 | 1270,85 | 7,92 | 923524 | 5758 | 293332 | 501295 | 1538805 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 859,27 | 3,01 | 624434 | 2185 | | 113986 | |
| 9 | 9 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. П2ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ | м2 отделываемой поверхности | 285,65 | 1270,85 | 7,92 | 363017 | 2263 | 115302 | 197048 | 604871 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 859,27 | 3,01 | 245452 | 859 | | 44805 | |
| 10 | 10 | 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство/АР-3, прим. п.9/ | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 279,07 | 4063,18 | 34,02 | 1133911 | 9494 | 669742 | 412976 | 1670638 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1629,25 | 15,01 | 454675 | 4188 | | 123751 | |
| 11 | 11 | 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 | м3 | 21,5581575 | 10586,00 | -- | 228215 | -- | 228215 | -- | 246472 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18257 | |
| 12 | 12 | 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство/обшивка вент.каналов//АР-3, прим. п.10/ | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 118,95 | 4063,18 | 34,02 | 483315 | 4047 | 285469 | 176026 | 712088 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1629,25 | 15,01 | 193799 | 1785 | | 52747 | |
| 13 | 13 | 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 | м3 | 9,1888875 | 10586,00 | -- | 97274 | -- | 97274 | -- | 105055 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7782 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 3229255 | 21562 | 1689334 | 1287345 | 4877929 |
| | | | | | | | | 1518360 | 9017 | -- | 361328 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ОКНА** | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1/ | м2 | 273,8 | 2502,49 | 191,41 | 685181 | 52409 | 307943 | 317786 | 1083204 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1186,37 | 103,24 | 324829 | 28266 | | 80237 | |
| 15 | 15 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2,ОК-8/ | м2 | 273,8 | 3309,91 | 194,43 | 906253 | 53235 | 410590 | 423625 | 1436269 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1615,88 | 103,24 | 442428 | 28266 | | 106390 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 2113-0510-1205 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет двухкамерный солнцезащитный СПД 32 ГОСТ 24866-2014 | м2 | 263,4404777 | 10280,00 | -- | 2708168 | -- | 2708168 | -- | 2924822 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216653 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **4299602** | **105643** | **3426701** | **741411** | **5444295** |
| | | | | | | | | 767258 | 56532 | -- | 403280 | |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Усиление лифтовых шахт** | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1109-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м (швеллер№12 - 60пм). Монтаж | тконструкций | 0,624 | 65787,07 | 31544,19 | 41051 | 19684 | 2930 | 16130 | 61756 |
| | | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 29547,05 | 7916,18 | 18437 | 4940 | | 4575 | |
| 18 | 18 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(швеллер№12 - 60пм) | т | 0,624 | 473692,00 | -- | 295584 | -- | 295584 | -- | 319231 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23647 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **336635** | **19684** | **298514** | **16130** | **380987** |
| | | | | | | | | 18437 | 4940 | -- | 28222 | |
| | | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР | | | | | | | | | 17775935 |
| | | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ | | | | | | | | | 380987 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **18156922** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | | | 181 569 |
| итого | | | | | | | | | | 18 338 491 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7% | | | | | | | | | | 311 754 |
| итого | | | | | | | | | | 18 650 245 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | | 373 005 |
| Итого | | | | | | | | | | 19 023 250 |
| скидка 5% | | | | | | | | | | 951 163 |
| итого со скидкой | | | | | | | | | | 18 072 087 |
| НДС 12% | | | | | | | | | | **2 168 650** |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | **20 240 737** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Allant Building KZ"
Директор _____ Кобыльский Э.И.

Начальник участка _____ Бижигитов Б.М.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.,20,21,22,23 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 22

Шифр объекта ОС02-10

**Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**

**Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"**

**Акт приемки выполненных работ**

**за октябрь 2021 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | Нумерация позиций смет | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА/АР-28/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | м2 покрытия | | 129,9 | 1102,68 | 105,21 | 143239 | 13667 | 72596 | 59073 | 218497 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 438,62 | 45,17 | 56976 | 5868 | | 16185 | |
| 2 | 2 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8 | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | м2 покрытия | | 129,9 | 833,46 | 38,32 | 108266 | 4978 | 90157 | 14938 | 133060 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 101,09 | 21,25 | 13131 | 2760 | | 9856 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 251505 | 18645 | 162753 | 74011 | 351557 |
| | | | | | | | | | 70107 | 8628 | -- | 26041 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТПП7** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | | 72,76 | 3684,44 | 85,84 | 268080 | 6246 | 142201 | 115385 | 414142 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 1644,21 | 42,84 | 119633 | 3117 | | 30677 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 268080 | 6246 | 142201 | 115385 | 414142 |
| | | | | | | | | | 119633 | 3117 | -- | 30677 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ/АР43 Узел1, п2,3/** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | | 252 | 1604,00 | -- | 404208 | -- | 404208 | -- | 436545 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32337 | |
| 5 | 5 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/ШАХТА ЛИФТА//АР-3, прим. п.2/** | м3 кладки | | 7,5 | 9823,51 | 2792,24 | 73676 | 20942 | 12976 | 42100 | 125038 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 5301,00 | 734,80 | 39758 | 5511 | | 9262 | |
| 6 | 6 | 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007** | м3 | | 7,5 | 17080,00 | -- | 128100 | -- | 128100 | -- | 138348 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10248 | |
| | | | **ЛИФТЫ/АР-3, прим. п.18,19,22/** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Откосы. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | м2 стен (за вычетом проемов) | | 48 | 2428,38 | 15,83 | 116562 | 760 | 52135 | 57598 | 188093 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1326,39 | 6,90 | 63667 | 331 | | 13933 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 722547 | 21701 | 597419 | 99698 | 888024 |
| | | | | | | | | | 103424 | 5842 | -- | 65780 | |
| | | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |

| П 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м/АР-2, прим. п.7/ | м3 кладки | 3,08 | 8480,78 | 2411,48 | 26121 | 7427 | 5929 | 13689 | 42995 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4144,50 | 634,60 | 12765 | 1955 | | 3185 | |
| 9 | 9 | 2103-0302-0226 РСНБ РК 2015 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 | шт. | 221,0928303 | 286,00 | -- | 63233 | -- | 63233 | -- | 68291 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5059 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 89353 | 7427 | 69162 | 13689 | 111286 |
| | | | | | | | | 12765 | 1955 | -- | 8244 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ОКНА/АР-33/** | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1/ | м2 | 112,6 | 2502,49 | 191,41 | 281780 | 21553 | 126641 | 130689 | 445467 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1186,37 | 103,24 | 133586 | 11624 | | 32998 | |
| 11 | 11 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2/ | м2 | 112,6 | 3309,91 | 194,43 | 372696 | 21893 | 168855 | 174215 | 590664 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1615,88 | 103,24 | 181948 | 11624 | | 43753 | |
| 12 | 12 | 2113-0510-1205 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет двухкамерный солнцезащитный СПД 32 ГОСТ 24866-2014 | м2 | 360,61 | 10280,00 | -- | 3707071 | -- | 3707071 | -- | 4003636 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296566 | |
| 13 | 13 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-6/ | м2 | 36 | 3695,77 | 187,83 | 133048 | 6762 | 53986 | 68370 | 217531 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2008,34 | 101,84 | 72300 | 3666 | | 16113 | |
| 14 | 14 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-9/ | м2 | 11,426 | 2838,23 | 193,93 | 32430 | 2216 | 13224 | 16366 | 52699 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1487,00 | 104,49 | 16990 | 1194 | | 3904 | |
| 15 | 15 | 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2/ | м2 | 193,7712 | 22146,00 | -- | 4291257 | -- | 4291257 | -- | 4634558 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 343301 | |
| 16 | 16 | 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-3,ОК-4,ОК-5/ | м2 | 45,552 | 25259,00 | -- | 1150598 | -- | 1150598 | -- | 1242646 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92048 | |
| 17 | 17 | 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-6/ | м2 | 36 | 14565,00 | -- | 524340 | -- | 524340 | -- | 566287 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41947 | |
| 18 | 18 | 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОК-9/ | м2 | 11,426 | 23359,00 | -- | 266900 | -- | 266900 | -- | 288252 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21352 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 10760119 | 52424 | 10302872 | 389640 | 12041740 |
| | | | | | | | | 404825 | 28109 | -- | 891982 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ/АР-32/** | | | | | | | | | |
| | | | **БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 | 75,15 | 4084,80 | 200,87 | 306973 | 15095 | 151281 | 133746 | 475977 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1870,88 | 106,59 | 140597 | 8010 | | 35258 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БИ 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 75,15 | 25527,00 | -- | 1918354 | -- | 1918354 | -- | 2071822 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153468 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 2225327 | 15095 | 2069635 | 133746 | 2547799 |
| | | | | | | | | 140597 | 8010 | -- | 188726 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА/АР-30/** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 491,78 | 948,48 | 5,07 | 466443 | 2496 | 131861 | 266422 | 791494 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 675,27 | 1,92 | 332086 | 942 | | 58629 | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 468,17 | 1270,85 | 7,92 | 594972 | 3709 | 188977 | 322955 | 991361 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 859,27 | 3,01 | 402286 | 1408 | | 73434 | |
| | | | **ОТКОСЫ/АР-3, прим. п.11/** | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50,4 | 3682,20 | 50,61 | 185583 | 2551 | 39589 | 115916 | 325618 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2846,10 | 28,80 | 143443 | 1451 | | 24120 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 1246997 | 8756 | 360427 | 705293 | 2108473 |
| | | | | | | | | 877815 | 3801 | -- | 156183 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АР-26/** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 24 | 26 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 544,1248976 | 1270,85 | 7,92 | 691499 | 4311 | 219636 | 375351 | 1152198 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 859,27 | 3,01 | 467552 | 1636 | | 85348 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 691499 | 4311 | 219636 | 375351 | 1152198 |
| | | | | | | | | 467552 | 1636 | -- | 85348 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 19615219 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 19615219 |
| | | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | | 196 152 |
| | | | итого | | | | | | | | | 19 811 371 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7% | | | | | | | | | 336 793 |
| | | | итого | | | | | | | | | 20 148 165 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 402 963 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 20 551 128 |
| | | | скидка 5% | | | | | | | | | 1 027 556 |
| | | | итого со скидкой | | | | | | | | | 19 523 571 |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | **2 342 829** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **21 866 400** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 23

Шифр объекта ОС02-03

**Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**

**Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"**

**Акт приемки выполненных работ**

**за октябрь 2021 г.**

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | Нумерация позиций смет | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА/АР-28/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | м2 покрытия | | 129,9 | 1102,68 | 105,21 | 143239 | 13667 | 72596 | 59073 | 218497 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 438,62 | 45,17 | 56976 | 5868 | | 16185 | |
| 2 | 2 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8 | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | м2 покрытия | | 129,9 | 833,46 | 38,32 | 108266 | 4978 | 90157 | 14938 | 133060 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | | 101,09 | 21,25 | 13131 | 2760 | | 9856 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 251505 | 18645 | 162753 | 74011 | 351557 |
| | | | | | | | | | 70107 | 8628 | -- | 26041 | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 7** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | | 72,76 | 3684,44 | 85,84 | 268080 | 6246 | 142201 | 115385 | 414142 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 1644,21 | 42,84 | 119633 | 3117 | | 30677 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 268080 | 6246 | 142201 | 115385 | 414142 |
| | | | | | | | | | 119633 | 3117 | -- | 30677 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ/АР43 Узел1, п2,3/** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | | 252 | 1604,00 | -- | 404208 | -- | 404208 | -- | 436545 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32337 | |
| 5 | 5 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/ШАХТА ЛИФТА//АР-3, прим. п.2/** | м3 кладки | | 7,5 | 9823,51 | 2792,24 | 73676 | 20942 | 12976 | 42100 | 125038 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 5301,00 | 734,80 | 39758 | 5511 | | 9262 | |
| 6 | 6 | 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007** | м3 | | 7,5 | 17080,00 | -- | 128100 | -- | 128100 | -- | 138348 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10248 | |
| | | | **ЛИФТЫ/АР-3, прим. п.18,19,22/** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Откосы. С проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | м2 стен (за вычетом проемов) | | 48 | 2428,38 | 15,83 | 116562 | 760 | 52135 | 57598 | 188093 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1326,39 | 6,90 | 63667 | 331 | | 13933 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 722547 | 21701 | 597419 | 99698 | 888024 |
| | | | | | | | 103424 | 5842 | -- | 65780 | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПО ОСИ "В, 1-12" с 5-12 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 578,7 | 630,23 | 3,55 | 364712 | 2056 | 168287 | 156092 | 562468 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 335,87 | 1,29 | 194369 | 746 | | 41664 | |
| 9 | 9 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 57,8 | 20705,00 | -- | 1196749 | -- | 1196749 | -- | 1292489 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95740 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1561461 | 2056 | 1365036 | 156092 | 1854957 |
| | | | | | | | | 194369 | 746 | -- | 137404 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ОКНА/АР-31/** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1/ | м2 | 78,7 | 2502,49 | 191,41 | 196946 | 15064 | 88514 | 91343 | 311352 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1186,37 | 103,24 | 93368 | 8125 | | 23063 | |
| 11 | 11 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2/ | м2 | 78,7 | 3309,91 | 194,43 | 260490 | 15302 | 118018 | 121765 | 412835 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1615,88 | 103,24 | 127170 | 8125 | | 30580 | |
| 12 | 12 | 2113-0510-1205 РСНБ РК 2015 | Стеклопакет двухкамерный солнцезащитный СПД 32 ГОСТ 24866-2014 | м2 | 286,5648607 | 10280,00 | -- | 2945887 | -- | 2945887 | -- | 3181558 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 235671 | |
| 13 | 13 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-6/ | м2 | 63 | 3695,77 | 187,83 | 232834 | 11833 | 94476 | 119647 | 380679 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2008,34 | 101,84 | 126525 | 6416 | | 28198 | |
| 14 | 14 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-7,ОК-8/ | м2 | 3,0624 | 3695,77 | 187,83 | 11318 | 575 | 4593 | 5816 | 18505 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2008,34 | 101,84 | 6150 | 312 | | 1371 | |
| 15 | 15 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-9/ | м2 | 11,426 | 2838,23 | 193,93 | 32430 | 2216 | 13224 | 16366 | 52699 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1487,00 | 104,49 | 16990 | 1194 | | 3904 | |
| 16 | 16 | 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2/ | м2 | 323,7996 | 22146,00 | -- | 7170866 | -- | 7170866 | -- | 7744535 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573669 | |
| 17 | 17 | 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-3,ОК-4,ОК-5/ | м2 | 55,416 | 25259,00 | -- | 1399753 | -- | 1399753 | -- | 1511733 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 111980 | |
| 18 | 18 | 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-6/ | м2 | 63 | 14565,00 | -- | 917595 | -- | 917595 | -- | 991003 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73408 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-7/** | м2 | 1,9952 | 23630,00 | – | 47147 | – | 47147 | – | 50918 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3772 | |
| 20 | 20 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-8/** | м2 | 1,0672 | 13930,00 | – | 14866 | – | 14866 | – | 16055 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1189 | |
| 21 | 21 | 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОК-9/** | м2 | 11,426 | 23359,00 | – | 266900 | – | 266900 | – | 288252 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21352 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **13497030** | **44990** | **13081839** | **354937** | **14960124** |
| | | | | | | | | **370204** | **24171** | **–** | **1108157** | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ/АР-32/** | | | | | | | | | |
| | | | **БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | м2 | 170,73 | 4084,80 | 200,87 | 697398 | 34294 | 343688 | 303853 | 1081351 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1870,88 | 106,59 | 319416 | 18198 | | 80100 | |
| 23 | 23 | 2109-0203-0402 РСНБ РК 2015 | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99** | м2 | 170,73 | 25527,00 | – | 4358225 | – | 4358225 | – | 4706883 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 348658 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **5055623** | **34294** | **4701913** | **303853** | **5788234** |
| | | | | | | | | **319416** | **18198** | **--** | **428758** | |
| | | | ОБЦЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР | | | | | | | | | 24257038 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 24257038 |
| | | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | | 242 570 |
| | | | итого | | | | | | | | | 24 499 608 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7% | | | | | | | | | 416 493 |
| | | | итого | | | | | | | | | 24 916 101 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 498 322 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 25 414 423 |
| | | | скидка 5% | | | | | | | | | 1 270 721 |
| | | | итого со скидкой | | | | | | | | | 24 143 702 |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | **2 897 244** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **27 040 946** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Начальник участка _____ Бижигитов Б.М.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.