Форма КС-3
Заказчик : **ТОО "Т ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"**
Генподрядчик: **ТОО "Atlant Building kz"**

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименования	Организационно-правовая форма код
		19/59	06.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном (май) месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие оплнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).	732 880 997	35 348 783							4 241 854	39 590 637

Заказчик:
Генеральный директор ТОО " Елорда Курылыс компаниясы"

_____ Бердалин Е.С.

ТОО "ВИД Проект"

Эксперт авторского надзора _____ Королев А.В.

Генподрядчик:
ТОО "Atlant Building kz"

_____ Э.Н.Кобыльский

ТОО "Стройинтеграция"

Эксперт технадзора _____ Абдрахманов Н.О.

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"
ТОО "Atlant Building KZ"
19/59 от 06.08.2019

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.20,21,22,23 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).

СВОДНЫЙ АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2021г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

в ценах 2 квартала 2018г. (2019г.)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства					
		П. 20					
1	по исполнительной смете	РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		1360,680	-	-	1360,680
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		4369,070	-	-	4369,070
		РАЗДЕЛ 3.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ		170,460			170,460
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		1062,202			1062,202
		итого по Дому 20		**6962,412**	-	-	**6962,412**
		П. 21					
2	по исполнительной смете	РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		391,973	-	-	391,973
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		4369,070	-	-	4369,070
		РАЗДЕЛ 3.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ		365,666	-	-	365,666
		РАЗДЕЛ 4.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ		170,460			170,460
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		1062,202	-	-	1062,202
		итого по Дому 21		**6359,371**	-	-	**6359,371**
		П.22					
3	по исполнительной смете	РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		2889,483	-	-	2889,483
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		5367,332	-	-	5367,332
		РАЗДЕЛ 3.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ		412,905	-	-	412,905
		РАЗДЕЛ 4.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ		190,383			190,383
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		1540,988	-	-	1540,988
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы		1461,540	-	-	1461,540
		итого по Дому 22		**11862,631**	-	-	**11862,631**
		П.23					
4	по исполнительной смете	РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		429,754			429,754
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		6294,734			6294,734
		РАЗДЕЛ 3.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ		412,905			412,905
		РАЗДЕЛ 4.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ		190,383			190,383
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		1540,988			1540,988
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы		1461,540			1461,540

		итого по Дому 22		**10330,304**			**10330,304**
		Всего по главе		**35514,718**	-	-	**35514,718**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**35514,718**	-	-	**35514,718**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
16	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%		355,147	--	--	355,147
		Всего по главе		**355,147**	--	--	**355,147**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**35869,865**	-	--	**35869,865**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
17	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		609,788	--	--	609,788
		Всего по главе		**609,788**	--	--	**609,788**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**36479,653**	-	--	**36479,653**
18	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		729,592	--	--	729,592
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**37209,245**	-	--	**37209,245**
		скидка 5%		**1860,462**			**1860,462**
		Итого со скидкой 5%		**35348,783**			**35348,783**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	4 241,854	4241,854
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**35348,783**	**0,000**	**4241,854**	**39590,637**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель генерального директора по строительству — Искаков К.З.
Руководитель ПТО — Мынжасаров Е.С.
Инженер ПТО — Протасов К.В.
Инженер сметчик — Мукашева Г.С.

Авторский надзор
ТОО "ВИД Проект"
Эксперт авторского надзора — Королев А.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Atlant Building KZ"
Директор — Кобыльский Э.И.

Технадзор
ТОО "Стройинтеграция"
Эксперт технадзора — Абдрахманов Н.О.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17.18.19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ).КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 20

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ

за май 2021 г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Нумерация позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
			ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА/АР-26/									
1	1	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	457,471553	1270,85	7,92	581376	3625	184658	315575	968707
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	393093	1375		71756	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	16,3	2551,50	--	41589	--	--	29944	77257
			НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	41589	--		5723	
3	3	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство приямков**	м3	4	22642,22	1366,17	90569	5465	67319	17614	116838
			НР - 91%; СП - 8%			4446,18	392,88	17785	1572		8655	
			УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА ПРИЯМКИ									
4	4	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,090934	121729,19	5152,98	11069	469	163	7351	19894
			НР - 69%; СП - 8%			114775,80	2388,24	10437	217		1474	
5	5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,032184	254542,00	--	8192	--	8192	--	8848
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
6	6	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,05875	283890,00	--	16679	--	16679	--	18013

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
7	7	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	28	2930,82	15,62	82063	437	37527	39863	131680
			НР - 90%; СП - 8%			1574,96	6,90	44099	193		9754	
8	8	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,4	12859,00	--	18003	--	18003	--	19443
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				849540	9995	332541	410347	1360680
								507004	3357	--	100791	
			РАЗДЕЛ 2.КОНСТУРКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
			НАЩЕЛЬНИКИ									
			ОКРАСКА									
9	15	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами./толщ. 2мм/	м2	1314	538,35	41,18	707394	54104	6970	447172	1246931
			НР - 69%; СП - 8%			491,87	1,34	646320	1756		92365	
10	16	2204-0803-0301 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011	кг	1971	1402,00	--	2763342	--	2763342	--	2984409
			СП - 8%			--	--	--	--		221067	
			МОНОРЕЛЬС В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ									
11	17	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам. Монтаж	м рельса в одну нитку	5,4	4583,72	2830,39	24752	15284	611	10802	38399
			НР - 69%; СП - 8%			1640,10	1259,03	8857	6799		2844	
12	18	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (двутавр16-79,5кг/м, проф.№труба100х100-106,812кг/м, листт10-7,85кг/м)	т	0,194162	473692,00	--	91973	--	91973	--	99331
			СП - 8%			--	--	--	--		7358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3587461	69388	2862896	457974	4369070
								655177	8554	--	323634	
			РАЗДЕЛ 3.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									
13	22	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	бак	1	14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
						13216,55	375,97	13217	376		2200	
14	23	Прайс 2021г. ТОО"Энергетическая Компания" г.Нур-Султан	Бак расширительный мембранный WAV 500									
			СП - 8%	шт	1	130329,46	--	130329	--	130329	--	140756
						--	--	--	--		10426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144512	877	130418	13321	170460
								13217	376	--	12626	
			РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
15	24	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,84048	1170189,00	--	983520	--	983520	--	1062202
			СП - 8%			--	--	--	--		78682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				983520	--	983520	--	1062202
								--	--	--	78682	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6962412
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1175397				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80261			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12287			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4309375		
			- Накладные расходы	Тенге							881642	
			- Сметная прибыль	Тенге							515733	

			Временные здания и сооружения 1%									69 624
			итого									7 032 036
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1.7%									119 545
			итого									7 151 581
			Непредвиденные работы и затраты-2%									143 032
			Итого									7 294 613
			скидка 5%									364 731
			итого со скидкой									6 929 882
			НДС 12%									**831 586**
			ИТОГО									**7 761 468**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"
Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Инженер ПТО _____ Байниязов С.Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 21

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ

за май 2021 г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Нумерация позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	16,3		2551,50	--	41589	--	--	29944	77257
			НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	41589	--		5723	
2	2	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство приямков**	м3	4		22642,22	1366,17	90569	5465	67319	17614	116838
			НР - 91%; СП - 8%				4446,18	392,88	17785	1572		8655	
			УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА ПРИЯМКИ										
3	3	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,090934		121729,19	5152,98	11069	469	163	7351	19894
			НР - 69%; СП - 8%				114775,80	2388,24	10437	217		1474	
4	4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,032184		254542,00	--	8192	--	8192	--	8848
			СП - 8%				--	--	--	--		655	
5	5	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,05875		283890,00	--	16679	--	16679	--	18013
			СП - 8%				--	--	--	--		1334	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
6	6	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка			2930,82	15,62	82063	437	37527	39863	131680

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%, СП - 8%			1574,96	6,90	44099	193		9754	
7	7	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м3	1,4	12859,00	--	18003	--	18003	--	19443
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268164	6371	147883	94772	391973
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				113910	1982	--	29035	
			Материалы	Тенге				257094				
			Всего заработная плата	Тенге				104846				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					105238			
			Накладные расходы	Тенге				42873				
			Сметная прибыль	Тенге				87421				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				372077				
			Сметная заработная плата	Тенге								72
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					105238			
			Материалы	Тенге				11069				
			Всего заработная плата	Тенге				164				
			Накладные расходы	Тенге					10654			
			Сметная прибыль	Тенге				7351				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1474				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19894				
			Сметная заработная плата	Тенге								8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10654			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				391972				
			Сметная заработная плата	Тенге								80
									115892			
			РАЗДЕЛ 2.КОНСТУРКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
			НАЩЕЛЬНИКИ									
8	14	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами./толщ. 2мм/**	м2	1314	538,35	41,18	707394	54104	6970	447172	1246931
			НР - 69%, СП - 8%			491,87	1,34	646320	1756		92365	
9	15	2204-0803-0301 РСНБ РК 2015	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011**	кг	1971	1402,00	--	2763342	--	2763342	--	2984409
			СП - 8%			--	--	--	--		221067	
			МОНОРЕЛЬС В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ									
10	16	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам. Монтаж**	м рельса в одну нитку	5,4	4583,72	2830,39	24752	15284	611	10802	38399
			НР - 69%, СП - 8%			1640,10	1259,03	8857	6799		2844	
11	17	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (двутавр16-79,5кг/м, проф№труба100х100-106,812кг/м, листт10-7,85кг/м)**	т	0,194162	473692,00	--	91973	--	91973	--	99331
			СП - 8%			--	--	--	--		7358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3587461	69388	2862896	457974	4369070
								655177	8554	--	323634	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3470736				
			Материалы	Тенге				6969				
			Всего заработная плата	Тенге					648076			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2763342				
			Накладные расходы	Тенге				447172				
			Сметная прибыль	Тенге				313433				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4231341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
			Сметная заработная плата	Тенге					648076			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				116725				
			Материалы	Тенге				611				
			Всего заработная плата	Тенге					15655			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91973				
			Накладные расходы	Тенге				10802				
			Сметная прибыль	Тенге				10202				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					15655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4369070				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
			Сметная заработная плата	Тенге					663731			
			РАЗДЕЛ 3.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			ПРОЕМ ПР-2-5шт/1200х1500мм/									
12	19	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами**	т	0,3798	355832,63	38222,99	135145	14517	4609	102062	256184
			НР - 84%; СП - 8%			305474,96	14437,42	116019	5483		18977	
13	20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3123	254542,00	--	79493	--	79493	--	85853
			СП - 8%			--	--	--	--		6359	
14	21	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0585	281212,00	--	16451	--	16451	--	17767
			СП - 8%			--	--	--	--		1316	
15	22	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТР 52544-2006**	т	0,0075	223582,00	--	1677	--	1677	--	1811
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
16	23	ТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	**Надбавка на марку стали С245**	т	0,3783	5772,00	--	2184	--	2184	--	2358
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
17	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,394	98,77	2,47	1125	28	460	442	1693
			НР - 69%, СП - 8%			55,93	0,33	637	4		125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				236075	14545	104874	102504	365666
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				116657	5487	--	27086	
			Материалы	Тенге				236075				
			Всего заработная плата	Тенге				5069				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					122144			
			Накладные расходы	Тенге				99805				
				Тенге				102505				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				27086				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				365666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					122144			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				365666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					122144			
			РАЗДЕЛ 4.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									
18	28	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	**бак**	1	14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
			НР - 98%; СП - 8%			13216,55	375,97	13217	376		2200	
19	29	Прайс 2021г. ТОО"Энергетическая Компания" г.Нур-Султан	**Бак расширительный мембранный WAV 500**	**шт**	1	130329,46	--	130329	--	130329	--	140756
			СП - 8%			--	--	--	--		10426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				144512	877	130418	13321	170460
								13217	376	--	12626	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				144512				
			Материалы	Тенге				89				
			Всего заработная плата	Тенге					13593			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130329				
			Сдача и испытание	Тенге				411				
			Накладные расходы	Тенге				13321				
			Сметная прибыль	Тенге				12627				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				170460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13593			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				170460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13593			
			РАЗДЕЛ 5.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
20	30	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	0,84048	1170189,00	--	983520	--	983520	--	1062202
			СП - 8%			--	--	--	--		78682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				983520	--	983520	--	1062202
								--	--	--	78682	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				983520				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				983520				
			Сметная прибыль	Тенге				78682				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1062202				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1062202				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6359371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				898960				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91182			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16399			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4229591		
			- Накладные расходы	Тенге							668571	
			- Сметная прибыль	Тенге							471063	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6359371

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1%										63 594
			итого										6 422 965
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%										109 190
			итого										6 532 155
			Непредвиденные работы и затраты-2%										130 643
			Итого										6 662 798
			скидка 5%										333 140
			итого со скидкой										6 329 658
			НДС 12%										759 559
			ИТОГО										7 089 217

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Инженер ПТО _____ Байниязов С.Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 22

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ

за май 2021 г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Нумерация позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			ПОЛЫ										
1	1	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	5,2		203,75	0,61	1059	3	805	237	1401
			НР - 94%; СП - 8%				48,23	0,33	251	2		104	
2	2	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство/АР-3, прим. п.1/**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135		4063,18	34,02	548529	4593	323987	199777	808171
			НР - 90%; СП - 8%				1629,25	15,01	219949	2026		59864	
3	3	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	10,42875		10586,00	--	110399	--	110399	--	119231
			СП - 8%				--	--	--	--		8832	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
4	4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	16,3		2551,50	--	41589	--	--	29944	77257
			НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	41589	--		5723	
5	5	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство приямков**	м3	4		22642,22	1366,17	90569	5465	67319	17614	116838
			НР - 91%; СП - 8%				4446,18	392,88	17785	1572		8655	
			УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА ПРИЯМКИ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,090934	121729,19	5152,98	11069	469	163	7351	19894
			НР - 69%; СП - 8%			114775,80	2388,24	10437	217		1474	
7	7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032184	254542,00	--	8192	--	8192	--	8848
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
8	8	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,05875	283890,00	--	16679	--	16679	--	18013
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
9	9	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	35	2930,82	15,62	102579	547	46908	49829	164600
			НР - 90%; СП - 8%			1574,96	6,90	55124	241		12193	
10	10	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,75	12859,00	--	22503	--	22503	--	24304
			СП - 8%			--	--	--	--		1800	
11	14	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	313,5	948,48	5,07	297348	1591	84059	169839	504562
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	211698	601		37375	
12	16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	484,7	1270,85	7,92	615979	3840	195649	334358	1026364
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	416490	1457		76027	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1866494	16507	876663	808949	2889483
								973322	6116	--	214036	
			РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ОКРАСКА									
13	19	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	1624	538,35	41,18	874283	66869	8613	552670	1541108
			НР - 69%; СП - 8%			491,87	1,34	798801	2170		114156	
14	20	2204-0803-0301 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011									
			СП - 8%	кг	2436	1402,00	--	3415272	--	3415272	--	3688494
						--	--	--	--		273222	
								МОНОРЕЛЬС В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ				
15	21	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам. Монтаж	м рельса в одну нитку		4583,72	2830,39	24752	15284	611	10802	38399

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			1640,10	1259,03	8857	6799		2844	
16	22	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (двутавр16-79,5кг/м, проф.№труба100х100-106,812кг/м, листт10-7,85кг/м)	т	0,194162	473692,00	--	91973	--	91973	--	99331
			СП - 8%			--	--	--	--		7358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4406280	82153	3516469	563472	5367332
								807657	8968	--	397580	
			РАЗДЕЛ 3.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			ПРОЕМ ПР-2-5шт/1200х200мм//АС-11/									
17	24	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами	т	0,429	355832,63	38222,99	152652	16398	5205	115284	289371
			НР - 84%; СП - 8%			305474,96	14437,42	131049	6194		21435	
18	25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3615	254542,00	--	92017	--	92017	--	99378
			СП - 8%			--	--	--	--		7361	
19	26	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0585	281212,00	--	16451	--	16451	--	17767
			СП - 8%			--	--	--	--		1316	
20	27	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТР 52544-2006	т	0,0075	223582,00	--	1677	--	1677	--	1811
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
21	28	ТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	Надбавка на марку стали С245	т	0,4275	5772,00	--	2468	--	2468	--	2665
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
22	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,87	98,77	2,47	1271	32	519	500	1913
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	720	4		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				266536	16429	118337	115784	412905
								131769	6198	--	30585	
			РАЗДЕЛ 4.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									
23	35	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
			НР - 98%; СП - 8%			13216,55	375,97	13217	376		2200	
24	36	Прайс 2020г. ТОО"Энергетическая Компания" г.Нур-Султан	Бак расширительный мебранный WAV 500	шт	1	130329,46	--	130329	--	130329	--	140756
			СП - 8%			--	--	--	--		10426	
25	38	КП "ЕВРАЗИЯ НС" г.Астана	Вибровставка диаметром 65мм	шт	1	18447,32	--	18447	--	18447	--	19923
			СП - 8%			--	--	--	--		1476	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				162960	877	148865	13321	190383
								13217	376	--	14102	
			РАЗДЕЛ 5.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
26	39	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,86932	1641330,00	--	1426841	--	1426841	--	1540988
			СП - 8%			--	--	--	--		114147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1426841	--	1426841	--	1540988
								--	--	--	114147	
			РАЗДЕЛ 6. Строительные работы									
			Раздел "Электрооборудование и электроосвещение"									
			Строительные работы - Устройство технологических проемов под монтаж силового кабеля									
27	40	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	52	1492,58	606,26	77614	31526	1713	56606	144958
			НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	44375	23013		10738	
			Раздел ОВ и ВК									
			Строительные работы - Устройство технологических проемов под трубопроводы систем отопления, водопровода и канализации, воздуховодов систем вентиляции в цокольном этаже на отм.-2,800 и под воздуховоды систем ДУ1,ДУ2 на кровле									
28	41	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	51	2262,38	914,14	115381	46621	1050	85708	217177
			НР - 84%; СП - 8%			1327,65	673,01	67710	34324		16087	
29	42	1146-0301-0211 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм	отверстие	66	2607,77	1059,16	172113	69904	255	128971	325170
			НР - 84%; СП - 8%			1544,75	781,56	101954	51583		24087	
30	43	1146-0301-0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие	30	3505,19	1393,81	105156	41814	1218	78192	198015
			НР - 84%; СП - 8%			2070,80	1032,06	62124	30962		14668	
31	44	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие	180	1501,28	606,26	270230	109127	7496	195943	503467
			НР - 84%; СП - 8%			853,37	442,55	153607	79659		37294	
32	45	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	11	3517,57	1393,81	38693	15332	582	28670	72753
			НР - 84%; СП - 8%			2070,80	1032,06	22779	11353		5389	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				779187	314325	12314	574090	1461540
								452548	230893	--	108263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11862631**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2378513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					430291			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					252551			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6099489		
		- Накладные расходы	Тенге							2075616	
		- Сметная прибыль	Тенге							878713	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11862631**
		Временные здания и сооружения 1%									118 626
		итого									11 981 257
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									203 681
		итого									12 184 938
		Непредвиденные работы и затраты-2%									243 699
		Итого									12 428 637
		скидка 5%									621 432
		итого со скидкой									11 807 205
		НДС 12%									**1 416 865**
		ИТОГО									**13 224 070**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция" _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"

Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач. участка _____ Бижигитов Б.М.

Инженер ПТО _____ Байниязов С.Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.

Наименование стройки - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ

Шифр стройки 03/18

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 23

Шифр объекта ОС02-01

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Building KZ"

Акт приемки выполненных работ

за май 2021 г.

по исполнительным сметам согласно протокола №_____ от _____ 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Нумерация позиций смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	16,3	2551,50	--	41589	--	--	29944	77257
			НР - 72%, СП - 8%			2551,50	--	41589	--		5723	
2	2	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство приямков**	м3	4	22642,22	1366,17	90569	5465	67319	17614	116838
			НР - 91%, СП - 8%			4446,18	392,88	17785	1572		8655	
			УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА ПРИЯМКИ									
3	3	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,090934	121729,19	5152,98	11069	469	163	7351	19894
			НР - 69%, СП - 8%			114775,80	2388,24	10437	217		1474	
4	4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,032184	254542,00	--	8192	--	8192	--	8848
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
5	5	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,05875	283890,00	--	16679	--	16679	--	18013
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
6	6	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	Страниц - 35	2930,82	15,62	102579	547	46908	49829	164600

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			1574,96	6,90	55124	241		12193	
7	7	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,75	12859,00	--	22503	--	22503	--	24304
			СП - 8%			--	--	--	--		1800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				293180	6480	161764	104738	429754
								124935	2030	--	31834	
			РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
			СТЕНЫ									
8	16	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство/АР-3, прим. п.1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135	4063,18	34,02	548529	4593	323987	199777	808171
			НР - 90%; СП - 8%			1629,25	15,01	219949	2026		59864	
9	17	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	10,42875	10586,00	--	110399	--	110399	--	119231
			СП - 8%			--	--	--	--		8832	
			НАЩЕЛЬНИКИ									
10	18	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами./толщ. 2мм/	м2	1624	538,35	41,18	874283	66869	8613	552670	1541108
			НР - 69%; СП - 8%			491,87	1,34	798801	2170		114156	
11	19	2204-0803-0301 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут СТ РК 615-1-2011	кг	2436	1402,00	--	3415272	--	3415272	--	3688494
			СП - 8%			--	--	--	--		273222	
12	20	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам. Монтаж	м рельса в одну нитку	5,4	4583,72	2830,39	24752	15284	611	10802	38399
			НР - 69%; СП - 8%			1640,10	1259,03	8857	6799		2844	
13	21	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (двутавр16-79,5кг/м, проф.№труба100х100-106,812кг/м, листт10-7,85кг/м)	т	0,194162	473692,00	--	91973	--	91973	--	99331
			СП - 8%			--	--	--	--		7358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5065207	86745	3950855	763249	6294734
								1027606	10994	--	466276	
			РАЗДЕЛ 3.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			ПРОЕМ ПР-2-5шт/1200х200мм//АС-11/									
14	23	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами	т	0,429	355832,63	38222,99	152652	16398	5205	115284	289371
			НР - 84%; СП - 8%			305474,96	14437,42	131049	6194		21435	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%		т	0,3615	254542,00	--	92017	--	92017	--	99378
						--	--	--	--		7361	
16	25	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89									
		СП - 8%		т	0,0585	281212,00	--	16451	--	16451	--	17767
						--	--	--	--		1316	
17	26	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТР 52544-2006									
		СП - 8%		т	0,0075	223582,00	--	1677	--	1677	--	1811
						--	--	--	--		134	
18	27	ТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	Надбавка на марку стали С245									
		СП - 8%		т	0,4275	5772,00	--	2468	--	2468	--	2665
						--	--	--	--		197	
19	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%		м2	12,87	98,77	2,47	1271	32	519	500	1913
						55,93	0,33	720	4		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				266536	16429	118337	115784	412905
								131769	6198	--	30585	
			РАЗДЕЛ 4.НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ									
20	34	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%		бак	1	14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
						13216,55	375,97	13217	376		2200	
21	35	Прайс 2020г. ТОО"Энергетическая Компания" г.Нур-Султан	Бак расширительный мембранный WAV 500									
		СП - 8%		шт	1	130329,46	--	130329	--	130329	--	140756
						--	--	--	--		10426	
22	37	КП "ЕВРАЗИЯ НС" г.Астана	Вибровставка диаметром 65мм									
		СП - 8%		шт	1	18447,32	--	18447	--	18447	--	19923
						--	--	--	--		1476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				162960	877	148865	13321	190383
								13217	376	--	14102	
			РАЗДЕЛ 5.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	38	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 31947-2012									
		СП - 8%		км	0,86932	1641330,00	--	1426841	--	1426841	--	1540988
						--	--	--	--		114147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				1426841	--	1426841	--	1540988
								--	--	--	114147	
			РАЗДЕЛ 6. Строительные работы									
		Раздел "Электрооборудование и электроосвещение"										
		Строительные работы - Устройство технологических проемов под монтаж силового кабеля										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	39	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	52	1492,58 853,37	606,26 442,55	77614 44375	31526 23013	1713	56606 10738	144958
			Раздел ОВ и ВК **Строительные работы - Устройство технологических проемов под трубопроводы систем отопления, водопровода и канализации, воздуховодов систем вентиляции в цокольном этаже на отм.-2,800 и под воздуховоды систем ДУ1,ДУ2 на кровле**									
25	40	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	51	2262,38 1327,65	914,14 673,01	115381 67710	46621 34324	1050	85708 16087	217177
26	41	1146-0301-0211 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	66	2607,77 1544,75	1059,16 781,56	172113 101954	69904 51583	255	128971 24087	325170
27	42	1146-0301-0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	30	3505,19 2070,80	1393,81 1032,06	105156 62124	41814 30962	1218	78192 14668	198015
28	43	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	180	1501,28 853,37	606,26 442,55	270230 153607	109127 79659	7496	195943 37294	503467
29	44	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	11	3517,57 2070,80	1393,81 1032,06	38693 22779	15332 11353	582	28670 5389	72753
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				779187	314325	12314	574090	1461540
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				452548	230893	--	108263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									10330304
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1750074				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					424857			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250491			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5818976		
			- Накладные расходы	Тенге							1571182	
			- Сметная прибыль	Тенге							765207	

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								10330304
			Временные здания и сооружения 1%									103 303
			итого									10 433 607
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									177 371
			итого									10 610 978
			Непредвиденные работы и затраты-2%									212 220
			Итого									10 823 198

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			скидка 5%										541 160
			итого со скидкой										10 282 038
			НДС 12%										**1 233 845**
			ИТОГО										**11 515 883**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер - сметчик _____ Мукашева Г.С.

Инженер технадзора
ТОО "Стройинтеграция _____ Абдрахманов Н.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Atlant Building KZ"
Директор _____ Кобыльский Э.И.

Нач.участка _____ Бижигитов Б.М.

Инженер ПТО _____ Байниязов С.Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "ВИД проект" _____ Королев А.В.