Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 20**20** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 40**	**11. 09. 2020 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **сентябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**6 325 340,56**		**5 647 625,50**						**677 715,06**	**6 325 340,56**
В том числе, за **сентябрь** месяц		6 325 340,56	5 647 625,50						677 715,06	6 325 340,56
Удержание 30% (предоплата)			1 694 287,65						203 314,52	1 897 602,17
Удержание 5% (договор)			282 381,28						33 885,75	316 267,03
К оплате:			**3 670 956,57**						**440 514,79**	**4 111 471,36**

Всего к оплате: 4 111 471,36 (четыре миллиона сто одинадцать тысяч четыресто семьдесят один) тенге 36 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Айдарбаев Ж. Қ.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вертикальная планировка (ГП).

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

АКТ № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 из грунта из ранее разработанного грунта	м3 грунта	1247	74,32	74,32	92673	92673	--	29851		132326
					--	33,25	--	41460	--	9802		
2.	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами,на каждые послед ующие 10 м перемещения грунта из ранее разработанного грунта. Группа грунтов 2-3 до 50м	м3 грунта	1247	89,65	89,65	111791	111791	--	36009		159624
					--	40,11	--	50012	--	11824		
3.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в карьере (недостающий)	м3 грунта	10167	217,52	206,18	2211502	2096220	1233	567684		3001520
					11,22	66,33	114049	674400	--	222335		
4.	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км	т	16877,22	127	--	2143407	--	--	--		2314879
					--	--	--	--	--	171473		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1101-0102 -0501 РСНБ РК 2015 К=10	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	167	108,52	105,48	18122	17616	506	2768	22561
					--	23,02	--	3844	--	1671	
6.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале(устройство насыпи из привозного грунта)	м3 грунта	167	22,96	19,05	3834	3182	20	1480	5739
					3,78	8,52	632	1423	--	425	
7.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход п о одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотн. грунта	367	73,2	73,2	26864	26864	--	8470	38160
					--	32,05	--	11763	--	2827	
8.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном хо ду 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 6 проходов	м3 уплотн. грунта	367	34,94	34,94	12824	12824	--	3214	17321
					--	12,16	--	4464	--	1283	
9.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланир. площади	1871,324	53,63	22,75	100362	42566	--	49445	161791
					30,89	5,81	57796	10877	--	11985	
10.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотн. грунта	376	92,73	72,49	34867	27257	3234	8528	46866
					11,64	19,86	4376	7468	--	3472	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5900787
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	176854		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2430993		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		805712	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	4993		
Перевозка грузов	Тенге	2143407		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				707 449				
		Сметная прибыль	Тенге				437 097				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				5 900 790,00				
		Оборудование	Тенге				38 119,83				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				5 938 909,83				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				88 511,85				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				6 027 421,68				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				34 588,22				
		ИТОГО с допзатратами при производстве работ в зимнее время	Тенге				6 062 009,90				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				120 477,80				
		ИТОГО по смет.расч. в базовых ц.2015г	Тенге				6 182 487,70				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019г. К=1 (57,0%)	Тенге				3 524 017,99				
		ИТОГО по смет. расчету в тек.ценах 2020г. К=1,0348515 (43,0%)	Тенге				2 751 121,37				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ц.2021г	Тенге				6 275 139,36				
		НДС 12%	Тенге				753 016,72				
		ВСЕГО ст-сть СМР по сметному расчету	Тенге				**7 028 156,08**				
		ВСЕГО ст-сть СМР, скидка К=10%	Тенге				**6 325 340,56**				
		В том числе НДС - 12%					**677 715,06**				
		Удержание 30% (от суммы ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге				1897602,17				
		Удержание 5,0%	Тенге				316 267,03				
		ВСЕГО по акту с учетом 5% удержания	Тенге				**4 111 471,36**				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Технадзор: _____ **Нысанбаев Н.**

Заказчик: _____ **Айдарбаев Ж. К.**