Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 40**	**11. 09. 2020 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **декабрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1						ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12% тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**122 250 912,71**		**109 152 600,63**						**13 098 312,08**	**122 250 912,71**
В том числе, за **декабрь** месяц		**54 490 364,52**	**48 652 111,18**						**5 838 253,34**	**54 490 364,52**
Удержание 30% (предоплата)			14 595 633,35						1 751 476,00	16 347 109,35
Удержание 5% (договор)			2 432 605,56						291 912,67	2 724 518,23
К оплате:			**31 623 872,27**						**3 794 864,67**	**35 418 736,94**

Всего к оплате: 35 418 736,94 (тридцать пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч семьсот тридцать шесть) тенге 94 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Айдарбаев Ж. Қ.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Архитектурные решения(АС). Конструкции металлические (КМ). Наружные сети и сооружения (НЭС 10кв, НСС, НВК, Противопожарная и монолит. ж/б. емкости, ГСН, ТС).

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1,7-1,4-1,5-1,6-1.

АКТ № 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 7-1-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА(59660)									
1.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см (перебор объема, Октябрь 2020г)	м3 уплотн. грунта	200	-73,2	-73,2	-14640	-14640	--	-4616	-20796
					--	-32,05	--	-6411	--	-1540	
2.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном хо ду 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 6 проходов (перебор объема, Октябрь 2020г)	м3 уплотн. грунта	200	-34,94	-34,94	-6989	-6989	--	-1751	-9439
					--	-12,16	--	-2433	--	-699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (перебор объема, Октябрь 2020г)	м3 уплотн. грунта	209	-92,73	-72,49	-19381	-15151	-1797	-4740	-26051
					-11,64	-19,86	-2433	-4151	--	-1930	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	-41009	-36779	-1797	-11107	-56286
			Тенге		--	--	-2433	-12994	--	-4169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-41009				
	Материалы		Тенге				-1797				
	Всего заработная плата		Тенге					-15427			
	Накладные расходы		Тенге				-11107				
	Сметная прибыль		Тенге				-4169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-56286				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-9
	Сметная заработная плата		Тенге					-15427			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				-56286				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-9
	Сметная заработная плата		Тенге					-15427			

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(59440)

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ /ЛИСТ 26/

4.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт. сб. к-ций	76	1799,33	893,39	136749	67898	17626	94907	250189
					674,02	384,27	51225	29205	--	18533	
5.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт. сб. к-ций	42	2545,27	1254,23	106901	52678	14496	73700	195049
					945,89	541,2	39727	22730	--	14448	
6.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт. сб. к-ций	108	3836,97	1986,95	414393	214590	51146	285665	756062
					1376,45	865,11	148657	93432	--	56005	
7.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Монолитный участок В15,сульфатостойкий.Устройство	м3	3,24	23654,12	1144,74	76639	3709	67944	5408	88611
					1539	295,16	4986	956	--	6564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу, бетону стен,	м2 поверхности	403,2	927,03	20,1	373779	8106	228651	128651	542624
					339,84	3,26	137022	1313	--	40194	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1108461	346981	378066	577224	1776249
			Тенге		--	--	381618	147636	--	131575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1108461				
	Материалы		Тенге				379863				
	Всего заработная плата		Тенге					529254			
	Накладные расходы		Тенге				588331				
	Сметная прибыль		Тенге				135743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1832536				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								332
	Сметная заработная плата		Тенге					529254			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1832536				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								332
	Сметная заработная плата		Тенге					529254			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ

НА ОТМЕТКЕ+3,100 /ЛИСТ 14/

9.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,064	226176	--	466827	--	466827	--	504173
					--	--	--	--	--	37346	
10.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам. от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,017	222041	--	891939	--	891939	--	963294
					--	--	--	--	--	71355	

НА ОТМЕТКЕ+6,300 /ЛИСТ 15/

11.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0846	222041	--	18785	--	18785	--	20287
					--	--	--	--	--	1503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	222041 / --	-- / --	480 / --	-- / --	480 / --	-- / 38	518
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1									
13.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	т	0,3167	463188 / --	-- / --	146692 / --	-- / --	146692 / --	-- / 11735	158427
14.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127	226176 / --	-- / --	2872 / --	-- / --	2872 / --	-- / 230	3102
15.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	222041 / --	-- / --	6617 / --	-- / --	6617 / --	-- / 529	7146
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2									
16.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобла данием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,22968	463188 / --	-- / --	106385 / --	-- / --	106385 / --	-- / 8511	114896
17.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0137	226176 / --	-- / --	3099 / --	-- / --	3099 / --	-- / 248	3347
18.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0276	222041 / --	-- / --	6128 / --	-- / --	6128 / --	-- / 490	6619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3									
19.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конст руктивные элементы зданий и сооружений с преоблада нием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1211	463188 ---	-- --	56092 ---	-- --	56092 ---	-- 4487	60579
20.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатая гладкая кл. А-I(А240) диам. от 6 до 12мм СТРК 2591-2014	т	0,0048	226176 ---	-- --	1086 ---	-- --	1086 ---	-- 87	1172
21.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019) 6ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	222041 ---	-- --	3997 ---	-- --	3997 ---	-- 320	4316
22.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенног о качества,ширина большей полки от 63 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	240139 ---	-- --	5523 ---	-- --	5523 ---	-- 442	5965
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,300 /ЛИСТ 18/									
23.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	37,44	6545 ---	-- --	245045 ---	-- --	245045 ---	-- 19604	264648
24.				0,13167	252636	--	33265	--	33265	--	35926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2661	
25.				0,118965	21434	--	2550	--	2550	--	2754
	2111-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическомсвязующем, марки 125	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	204	
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,500 /ЛИСТ 25/									
26.				48,6	6545	--	318087	--	318087	--	343534
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,по д расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25447	
27.				0,00135	222041	--	300	--	300	--	324
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24	
		КОЗЫРЕК ВХОДА №1 /ЛИСТ 19/									
28.				0,71414	456576	--	326059	--	326059	--	352144
	2106-0408 -0801 РСНБ РК 2015	-Прогоны дополнительные и кровельны е из прокатных профилей из стали марки С245	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	26085	
29.				29,93	1420,75	12,43	42523	372	958	31429	79868
	1134-0108 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Облицов какаркаса парапета металлосайдингом	м2		---	---	---	---	---	---	
					1376,32	5,37	41193	161	--	5916	
30.				0,0089	226176	--	2013	--	2013	--	2174
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1424370				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16740				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16740				
		Сметная прибыль	Тенге				1339				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3801522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					41354			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ (склад)									
35.	2111-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	2,5956	29063	--	75436	--	75436	--	81471
					--	--	--	--	--	6035	
36.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00974	226176	--	2203	--	2203	--	2379
					--	--	--	--	--	176	
37.	2110-0403 -0802 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,tот -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,полиэстер,крошк а/пленка,марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	56,952	686	--	39069	--	39069	--	42195
					--	--	--	--	--	3126	
38.	2110-0403 -2201 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кро вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы спец-класса,модифициров анные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от	м2	57,96	1197	--	69378	--	69378	--	74928
					--	--	--	--	--	5550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленк а/вентилируемое покрытие,марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547 -97									
39.	2110-0403 -0802 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,пол иэстер,крошка/пленка,ма рка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	5,85	686 ---	-- --	4013 --	-- --	4013 --	-- 321	4334
40.	2110-0403 -2201 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы спец-класса,модифициров анные СБС-полимером,ги бкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,тепл остойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленк а/ве нтилируемое покрытие,марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	7,65	1197 ---	-- --	9157 --	-- --	9157 --	-- 733	9890
		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ									
41.	2111-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базаль товой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	15,7445759	29063 ---	-- --	457585 --	-- --	457585 --	-- 36607	494191
42.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,012	226176 ---	-- --	2714 --	-- --	2714 --	-- ---	2931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	217	
43.	2110-0403 -0802 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брус е R 25мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от+70°С до+85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-410,0 ГОСТ 30547-97	м2	95,962086	686 ---	-- --	65830 --	-- --	65830 --	-- 5266	71096
44.	2110-0403 -2201 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-по лимерные материалы спец-класса,модифицированные С БС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25° С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленка/вентилируемое покрытие,марка ЭПВ-4,0 ГОСТ30547-97	м2	97,66053	1197 ---	-- --	116900 --	-- --	116900 --	-- 9352	126252
45.	2110-0403 -0802 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные матери алы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от-2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,полиэстер,крошка/пленка,марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-9 7	м2	11,7	686 ---	-- --	8026 --	-- --	8026 --	-- 642	8668
46.	2110-0403	-Рулонные наплавляемые	м2	15,3	1197 ---	-- --	18314 --	-- --	18314 --	-- --	19779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2201 РСНБ РК 2015	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные матери алы спец-класса,модифициров анные СБС-полимером,г ибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теп лостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленк а/в ентилируемое покрытие,марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	1465	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	868625	--	868625	--	938114
			Тенге		--	--	--	--	--	69490	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	868625
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	868625
Сметная прибыль	Тенге	69490
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	938115
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	938115

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ (спортзал) /КМ л.8,13/

47.	2106-0201 -0413 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200мм ГОСТ32603-2012	м2	561,6	11593	--	6510629	--	6510629	--	7031479
					--	--	--	--	--	520850	
		по УЗЛУ 8 ЛИСТ 6,11									
48.	2111-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергети ческой на синтетическом связующем,толщина 40-100 мм	м3	0,11256	29063	--	3271	--	3271	--	3533
					--	--	--	--	--	262	
49.	2110-0403 -0802 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате риалы	м2	32,361	686	--	22200	--	22200	--	23976
					--	--	--	--	--	1776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547 -97									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	6536100	--	6536100	--	7058988
			Тенге		--	--	--	--	--	522888	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25471				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25471				
		Сметная прибыль	Тенге				2038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27509				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6510629				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6510629				
		Сметная прибыль	Тенге				520850				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7031479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7058988				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		--	--	12001685	347353	11231524	619760	13631158
			Тенге		--	--	422811	147797	--	1009716	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4155455				
		Материалы	Тенге				380821				
		Всего заработная плата	Тенге					570608			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2441339				
		Местные материалы	Тенге				563132				
		Накладные расходы	Тенге				619760				
		Сметная прибыль	Тенге				382017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5157233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					570608			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7829490				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7829490				
		Сметная прибыль	Тенге				626359				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8455849				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16740				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16740				
		Сметная прибыль	Тенге				1339				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18079				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13631161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					570608			
		ОТДЕЛ 3. ЛС.2-1-2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (59450)									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ к-ции (колонны, связи, стропильные фермы, прогоны и т.д.)									
50.					456576		5919626		5919626		6393196
	2106-0408 -0801	-Прогоны дополнительные и кровельные из	т	12,9652589		--		--		--	
					--	--	--	--	--	473570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	прокатных профилей									
51.	2106-0801 -0302 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные эл-ты зданий и сооружений (рамы для стаканов) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5т	т	0,3162512	485137 --	-- --	153425 --	-- --	153425 --	-- 12274	165699
52.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,882943	544410 --	-- --	1025093 --	-- --	1025093 --	-- 82007	1107100
		СТАКАНЫ /лист КМ.9/									
53.	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Стаканы. Монтаж	т к-ций	0,0873	70200,66 26043,3	28653,4 11764,07	6129 2274	2501 1027	1354 --	2277 672	9078
54.	2106-0405 -1403 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0873	609104 --	-- --	53175 --	-- --	53175 --	-- 4254	57429
55.	1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00873	8319,18 6550,48	846,21 3,26	73 57	7 --	9 --	39 9	121
56.	О.Ч.таб.6	-Доплата за изменение марки стали на С245	т к-ций	0,00873	5772 --	-- --	50 --	-- --	50 --	-- 4	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		--	--	7157571	2509	7152732	2316	7732677
			Тенге		--	--	2331	1027	--	572790	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50				
		Сметная прибыль	Тенге				4				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7157520				
		Материалы	Тенге				1362				
		Всего заработная плата	Тенге					3358			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7151319				
		Накладные расходы	Тенге				2317				
		Сметная прибыль	Тенге				572787				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7732624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3358			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7732678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3358			

ОТДЕЛ 4. ЛС. 4-1-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
КТПГ-160/10(59520)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм.Устройство	м2покрытия	28,38	2312,4	155,85	65626	4423	51709	10585	82307
					334,54	62,23	9494	1766	--	6097	
58.	1127-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железоб етонных плит площадью до 10,5 м2.Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,52	5226,25	2942,18	18396	10356	939	12007	32836
					2017,28	1141,21	7101	4017	--	2432	
59.	2104-0501 -0503 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные для покр ытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84,под автомобильную нагрузку 10 т 1П30.18	м3	3,52	45443	--	159959	--	159959	--	172756
					--	--	--	--	--	12797	
60.	1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39,	-Щебеночная засыпка	м3 материала основания в плотном	0,9384	11267,58	1640,54	10574	1539	8786	710	12186
					265,25	435	249	408	--	903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	таблица 1		теле								
61.	1308-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Трансформатор напряжением до 10 кВ,трехфазный.Монтаж оборудования	шт.	1	4661,17	1253,46	4661	1253	152	2714	7966
					3256	513,89	3256	514	--	590	
62.	5108-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-160/6(10)/0,4,номин альная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168	--	791168	--	--	--	791168
					--	--	--	--	791168	--	
63.	5108-0102 -0412 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформатор ные,без силовых трансформаторов,наружно й установ ки тупиковая модели КТПН-160 кВА,мощность силовог о трансформатора 160 кВА,номинальное напряжение н а стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на с тороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный (прибор учета эл ектроэнергии учтен в КТПН)	шт.	1	999605	--	999605	--	--	--	999605
					--	--	--	--	999605	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
64.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 груп пы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами	м3	6,3	2026,64	--	12768	--	--	9193	23718
					2026,64	--	12768	--	--	1757	
65.	1101-0205	-Засыпка вручную	м3	6,3	1057,54	--	6662	--	--	4797	12376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы			1057,54	--	6662	--	--	917	
66.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	30	661,89 220,64	26,41 8,7	19857 6619	792 261	12446 --	4954 1985	26795
67.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм,дл.5м	шт	8	3376,37 1103,2	177,15 55,34	27011 8826	1417 443	16768 --	6673 2695	36379
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	2116287 54975	19782 7409	250759 1790773	51633 30173	2198092

Стоимость оборудования	Тенге	1790773	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1790773	
Стоимость монтажных работ	Тенге	51529	
Материалы	Тенге	29365	
Всего заработная плата	Тенге		19918
Накладные расходы	Тенге	14341	
Сметная прибыль	Тенге	5270	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	71140	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		19918
Стоимость общестроительных работ	Тенге	273986	
Материалы	Тенге	52662	
Всего заработная плата	Тенге		42465
Местные материалы	Тенге	168730	
Накладные расходы	Тенге	37291	
Сметная прибыль	Тенге	24902	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	336179	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		31
Сметная заработная плата	Тенге		42465
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	2198092	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		44
Сметная заработная плата	Тенге		62384

ОТДЕЛ 5. ЛС. 4-1-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ 10кВ(59530)

68.	1133-0202 -0101	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с	опора	3	8413,67 4332,96	3407,53 1890,32	25241 12999	10223 5671	2019 --	14936 3214	43391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	траверсами) одностоечные.Установка									
69.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Уста новка	опора	2	26096,21 / 12744	12679,03 / 7038,08	52192 / 25488	25358 / 14076	1346 / --	31651 / 6708	90551
70.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с тремя подкосом.Устан овка	опора	1	26096,21 / 12744	12679,03 / 7038,08	26096 / 12744	12679 / 7038	673 / --	15826 / 3354	45276
71.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированн ые для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	10	31861 / --	-- / --	318610 / --	-- / --	318610 / --	-- / 25489	344099
72.	1133-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-Опоры железобет онные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4м,промежуточные без тросостойки.Установка	опора	1	28851,6 / 12611,28	15704,25 / 6668,37	28852 / 12611	15704 / 6668	537 / --	15424 / 3542	47817
73.	2104-0405 -0106 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи,м арка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	130614 / --	-- / --	130614 / --	-- / --	130614 / --	-- / 10449	141063
74.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены,фундаменты.Гидроизоляц ия боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м 2 поверхности	25	927,03 / 339,84	20,1 / 3,26	23176 / 8496	503 / 81	14177 / --	7977 / 2492	33645
75.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные сборные железоб етонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,35	13083,85 / 5774,56	7309,29 / 2298,18	4579 / 2021	2558 / 804	-- / --	2260 / 547	7387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.	2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3 и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 (Астана)	шт.	7	2824	--	19768	--	19768	--	21349
					--	--	--	--	--	1581	
77.	1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением прово дов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 прово да при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощь ю механизмов	км линии	0,2	132673,49	62163,54	26535	12433	555	14781	44621
					67735	24647,92	13547	4930	--	3305	
78.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированн ые для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1164	985499	--	114712	--	114712	--	123889
					--	--	--	--	--	9177	
79.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Траверса ТМ1	шт	3	8571,43	--	25714	--	25714	--	27771
					--	--	--	--	--	2057	
80.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Траверса ТМ2	шт	1	5491,07	--	5491	--	5491	--	5930
					--	--	--	--	--	439	
81.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Траверса ТМ6	шт	3	11517,86	--	34554	--	34554	--	37318
					--	--	--	--	--	2764	
82.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Траверса ТМ13	шт	1	15580,36	--	15580	--	15580	--	16827
					--	--	--	--	--	1246	
83.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Накладка ОГ2	шт	6	1700,89	--	10205	--	10205	--	11022
					--	--	--	--	--	816	
84.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Накладка ОГ 5	шт	3	1607,14	--	4821	--	4821	--	5207
					--	--	--	--	--	386	
85.	ТОО"SKALA GROUP"	-Накладка ОГ7	шт	1	4571,43	--	4571	--	4571	--	4937
					--	--	--	--	--	366	
86.				6	1239,29	--	7436	--	7436	--	8031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.	ТОО"SKALA GROUP"	-Хомут Х1	шт	6	1239,29 --	-- --	7436 --	-- --	7436 --	595 --	8031
88.	ТОО"SKALA GROUP"	-Хомут Х7	шт	2	1239,29 --	-- --	2479 --	-- --	2479 --	595 --	2677
89.	ТОО"SKALA GROUP"	-Хомут Х8	шт	1	1250 --	-- --	1250 --	-- --	1250 --	198 --	1350
90.	ТОО"SKALA GROUP"	-Хомут Х33	шт	1	1428,57 --	-- --	1429 --	-- --	1429 --	100 --	1543
91.	ТОО"SKALA GROUP"	-Хомут Х34	шт	2	883,93 --	-- --	1768 --	-- --	1768 --	114 --	1909
92.	К"СнабСтройКомплект"	-Болт Б5	шт	3	4571,43 --	-- --	13714 --	-- --	13714 --	141 1097	14811
93.	ТОО"SKALA GROUP"	-Кронштейн У1	шт	5	3683,04 --	-- --	18415 --	-- --	18415 --	-- 1473	19888
94.	К"СнабСтройКомплект"	-Стяжка Г1	шт	14,9	1071,43 --	-- --	15964 --	-- --	15964 --	-- 1277	17241
95.	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	-Заземляющий проводник ЗП1	м	28	1780 --	-- --	49840 --	-- --	49840 --	-- 3987	53827
96.	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	28	54 --	-- --	1512 --	-- --	1512 --	-- 121	1633
97.	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	513 --	-- --	4104 --	-- --	4104 --	-- 328	4432
98.	2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	314 --	-- --	6594 --	-- --	6594 --	-- 528	7122
99.	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	6629,22 4884	1745,22 753,79	86180 63492	22688 9799	-- --	52770 11116	150066
100.		-Подвеска натяжная изолирующая.Установка		13	9526,79	--	123848	--	123848	--	133756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"ИНВОЛЬТ"	-Подвеска натяжная изолирующая (типовая)	компл		--	--	--	--	--	9908	
101.	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	697 --	-- --	1394 --	-- --	1394 --	-- 112	1506
102.	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	702 --	-- --	702 --	-- --	702 --	-- 56	758
103.	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	-Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177 -98	шт.	1	540 --	-- --	540 --	-- --	540 --	-- 43	583
104.	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители с приводом.Установка с помощью механизмов	комплект	2	17387,39 12777,24	4486,8 2085,73	34775 25554	8974 4171	247 --	23781 4684	63240
105.	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН-3	к-т.	2	79440 --	-- --	158880 --	-- --	-- 158880	-- --	158880
106.	1308-0103-2501 РСНБ РК 2015	-Шина круглая ме дная диаметром до 10 мм.Монтаж оборудования	м	54	1440,22 1090,76	155,16 50,2	77772 58901	8378 2711	10493 --	44361 9771	131903
107.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	499647 --	-- --	879 --	-- --	879 --	-- 70	950
108.	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А -50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	751 --	-- --	9012 --	-- --	9012 --	-- 721	9733
109.	К"СнабСтройКомплект"	-Кронштейн РА 1	шт	2	9642,86 --	-- --	19286 --	-- --	19286 --	-- 1543	20829
110.	ТОО"SKALA GROUP"	-Кронштейн РА2	шт	2	2391,07 --	-- --	4782 --	-- --	4782 --	-- 383	5165
111.	К"СнабСтр	-Кронштейн РА3	шт	4	6696,43	--	26786	--	26786	--	28929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ойКомплек т"				--	--	--	--	--	2143	
112.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Кронштейн РА4	шт	2	1580,36	--	3161	--	3161	--	3414
					--	--	--	--	--	253	
113.	К"СнабСтр ойКомплек т"	-Кронштейн РА5	шт	2	1580,36	--	3161	--	3161	--	3414
					--	--	--	--	--	253	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1554410	119497	1040179	223767	1907721
			Тенге		--	--	235854	55951	158880	129542	
	Стоимость оборудования		Тенге				158880				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				158880				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				681867				
	Материалы		Тенге				10492				
	Всего заработная плата		Тенге					134903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517915				
	Накладные расходы		Тенге				97130				
	Сметная прибыль		Тенге				62320				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч				841317				
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата		Тенге					134903			82
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				713663				
	Материалы		Тенге				19554				
	Всего заработная плата		Тенге					156901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23225				
	Местные материалы		Тенге				468992				
	Накладные расходы		Тенге				126636				
	Сметная прибыль		Тенге				67224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				907523				
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата		Тенге					156901			96
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		чел.-ч				1907720				
	Нормативная трудоемкость		Тенге					291804			177
	Сметная заработная плата										

ОТДЕЛ 6. ЛС 5-1-1. НАРУЖНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ(59560)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

114.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	292,95	158,53	158,53	46443	46443	--	9837	60782
					--	46,64	--	13663	--	4502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Разработка г рунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	22,05	1863,46	--	41089	--	--	29584	76327
					1863,46	--	41089	--	--	5654	
116.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Засыпка пазух траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	283,5	19,75	19,75	5599	5599	--	1803	7994
					--	8,84	--	2505	--	592	
117.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,15	962,88	--	3033	--	--	2184	5634
					962,88	--	3033	--	--	417	
118.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при механизтров анной заыпке	м3	28,35	185,14	82,11	5249	2328	--	2975	8882
					103,03	42,74	2921	1212	--	658	
119.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство постели при одном каб еле в траншее	м	90	578,82	481,14	52093	43302	--	19112	76902
					97,68	197,25	8791	17753	--	5696	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
120.	1133-0102 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры деревянные на железобето нных приставках объемом до 4 м3. Установка	м3	2,31	65725,63	13295,59	151826	30713	89313	32683	199270
					13766,3	3919,34	31800	9054	--	14761	
121.	2107-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериалы круглые хво йных пород для опор линий связи,автоблокировки эл ектропередач,свай гидротехнических сооружений и элементов	м3	2,31	27540	--	63617	--	63617	--	68707
					--	--	--	--	--	5089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мостов,диаметром от 140 мм до 340 мм,дл иной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88									
122.	2104-0406 -0108 РСНБ РК 2015	-Приставки железобетонные дл я деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 4,5м,марка ПТ45 СТ РК 2386-2013 (алматинская обл.р ег.5)	шт.	11	31209	--	343299	--	343299	--	370763
					--	--	--	--	--	27464	
123.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обмазка нижней части пропит анных опор	м2	27,5	927,03	20,1	25493	553	15595	8775	37009
					339,84	3,26	9345	90	--	2741	
124.	1308-0206 -0401 РСНБ РК 2015	-Провод тросов ый до 4 в линии,сечение жил до 6 мм2.Прокладка	млинии	460	790,68	39,01	363712	17945	171777	129986	533195
					378,24	14,23	173990	6546	--	39496	
125.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-Траверса ТН-3	шт.	11	9269	--	101959	--	101959	--	110116
					--	--	--	--	--	8157	
126.	2404-0207 -0404 РСНБ РК 2015	-Коуш стальных проводов КС-063-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	19	--	418	--	418	--	451
					--	--	--	--	--	33	
127.	2404-0207 -0809 РСНБ РК 2015	-Талреп	шт.	22	1169	--	25718	--	25718	--	27775
					--	--	--	--	--	2057	
128.	2105-0310 -0108 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки ти па ЛК-Р конструкции 1х7-6 о.с.,без покрытия,из п роволоки марки В,маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее,диаметром 6,0 мм	10 м	46	1611	--	74106	--	74106	--	80034
					--	--	--	--	--	5928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)									
129.	1308-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Подвешивание на тросе	м кабеля	494	1147,45 / 227,92	777,54 / 311,72	566842 / 112592	384103 / 153988	70147 / --	191938 / 60702	819482
130.	2306-0401 -0126 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТПП 30х2х 0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,50882	444172 / --	-- / --	226004 / --	-- / --	226004 / --	-- / 18080	244084
131.	ТФ"Миртор г"	-Подвес металлический дл я кабеля связи П-30х2	шт.	1830	59,82 / --	-- / --	109473 / --	-- / --	109473 / --	-- / 8758	118231
132.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабе ль до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых т раншеях без покрытий	м кабеля	90	363,11 / 179,08	167,08 / 59,31	32680 / 16117	15037 / 5337	1526 / --	15447 / 3850	51977
133.	2306-0401 -0712 РСНБ РК 2015	-Кабели телефонные ТППэп Б 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0927	484611 / --	-- / --	44923 / --	-- / --	44923 / --	-- / 3594	48517
134.	1308-0205 -1101 РСНБ РК 2015	-Ящик,бокс.Монтаж оборуд ования	шт.	2	2246,86 / 2144,06	96,42 / 39,53	4494 / 4288	193 / 79	13 / --	3144 / 611	8249
135.	ТФ"Миртор г"	-Ящик кабельный распреде лительный ЯКГ30	шт	1	11428,57 / --	-- / --	11429 / --	-- / --	11429 / --	-- / 914	12343
136.	ТФ"Миртор г"	-Бокс кабельный телефонны й БКТ30	шт	1	8482,14 / --	-- / --	8482 / --	-- / --	8482 / --	-- / 679	9161
137.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29 / --	-- / --	4640 / --	-- / --	4640 / --	-- / 371	5011
138.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам	м	8	694,39 / 551,6	89,32 / 31,62	5555 / 4413	715 / 253	427 / --	3359 / 713	9628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с креплением скобами									
139.	2301-0101 -0125 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопро водные неоцинкованные легкие,DN 50,толщина стенк и 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8	1048 / --	-- / --	8384 / --	-- / --	8384 / --	-- / 671	9055
140.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка в тра ншее.Прокладка опознавательной ленты,применен ко эффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплу атации машин - 0,3	км кабеля	0,16	30652,8 / 10848,6	19804,2 / 5335,18	4904 / 1736	3169 / 854	-- / --	1864 / 542	7310
141.	ТОО"Актау энергокаб ель"	-Лента си гнальная ЛСЭ-250	м	165,24	62,5 / --	-- / --	10328 / --	-- / --	10328 / --	-- / 826	11154
142.	1134-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Колодцы железобетонные сб орные типовые ККС-2,собранные в заводских условия х.Устройство	колодец	2	7892,59 / 4743,76	3148,83 / 1371,75	15785 / 9488	6298 / 2744	-- / --	9296 / 2006	27087
143.	2104-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Колодцы и коробки железобето нные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 937-92	м3	4,464	62146 / --	-- / --	277420 / --	-- / --	277420 / --	-- / 22194	299613
144.	1134-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Колодцы. Установка люка	шт.	2	33427,8 / 5817,24	-- / --	66856 / 11634	-- / --	55222 / --	8842 / 6056	81754
145.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопро вода	0,08	528526,97 / 451605	68102,19 / 28608,84	42282 / 36128	5448 / 2289	706 / --	38033 / 6425	86740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.	2301-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водо газопроводные неоцинкованные легкие,DN 32,толщин а стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	80,32	687 / --	-- / --	55180 / --	-- / --	55180 / --	-- / 4414	59594
147.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Провод,масса 1 м до 1 кг.Проклад ка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	366,36 / 162,8	158,23 / 56,31	29309 / 13024	12659 / 4505	3626 / --	12621 / 3354	45284
148.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охра нной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,0816	39267 / --	-- / --	3204 / --	-- / --	3204 / --	-- / 256	3461
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге		-- / --	-- / --	2831828 / 480391	574503 / 220870	1776936 / --	521483 / 268261	3621576
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1473432				
	Материалы		Тенге				247515				
	Всего заработная плата		Тенге					524267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				413843				
	Накладные расходы		Тенге				377472				
	Сметная прибыль		Тенге				148072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1998977				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге					524267			312
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1294832				
	Материалы		Тенге				160835				
	Всего заработная плата		Тенге					176994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270458				
	Местные материалы		Тенге				620719				
	Накладные расходы		Тенге				144013				
	Сметная прибыль		Тенге				115108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553952				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге					176994			115
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63564				
	Сметная прибыль		Тенге				5085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68649				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		чел.-ч				3621578				
	Нормативная трудоемкость		Тенге					701261			427
	Сметная заработная плата										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 7. ЛС 6-2-1. Наружные сети водоснабжения и канализации (59600)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
149.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях.Разрабо тка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	424,570668	158,53 / --	158,53 / 46,64	67309 / --	67309 / 19802	-- / --	14257 / 6525	88092
150.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы.Разрабо тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,р азработанных механизированным способом,применен к оэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,956932	1863,46 / 1863,46	-- / --	59550 / 59550	-- / --	-- / --	42876 / 8194	110621
151.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы грунт.Устройство	м3 основани я	24,9	1442,97 / 1275	167,97 / 56,98	35930 / 31748	4182 / 1419	-- / --	32835 / 5501	74266
152.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	375,9896588	19,75 / --	19,75 / 8,84	7425 / --	7425 / 3322	-- / --	2392 / 785	10602
153.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	34,5766288	962,88 / 962,88	-- / --	33293 / 33293	-- / --	-- / --	23971 / 4581	61845
		ВОДОПРОВОД В1 ОБОРУДОВАНИЕ									
154.	1122-1001 -0103	-Гидранты пожарные Н-750. Установка	шт.	2	38195,3 / 2480,66	196,83 / 95,34	76391 / 4961	394 / 191	71036 / --	5100 / 6519	88010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	АРМАТУРА									
155.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка к 4м завдв.; одна на п/эт соединении	фланец	8	2411,73 / 622,72	29,88 / --	19294 / 4982	239 / --	14073 / --	4932 / 1938	26164
156.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	1888,41 / 1629,61	90,09 / 48,84	9442 / 8148	450 / 244	844 / --	8308 / 1420	19170
157.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41н ж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	29267 / --	-- / --	146335 / --	-- / --	146335 / --	-- / 11707	158042
158.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 100 мм.Установка свободны м фланцем на втулке	задвижка или клапан	4	3560,41 / 3091,69	150,15 / 81,4	14242 / 12367	601 / 326	1274 / --	12565 / 2145	28952
159.	2304-0201 -1503 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41н ж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	60861 / --	-- / --	243444 / --	-- / --	243444 / --	-- / 19476	262920
160.	1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры),диам етр до 50 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	5079,69 / 1922,72	118,16 / 32,56	5080 / 1923	118 / 33	3039 / --	1916 / 560	7556
161.	2303-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) горячей воды т урбинные ВТГ-50	шт.	1	30618 / --	-- / --	30618 / --	-- / --	30618 / --	-- / 2449	33067
162.	2304-0501 -0109 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	977 / --	-- / --	977 / --	-- / --	977 / --	-- / 78	1055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163.	2304-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	651 ---	-- ---	651 ---	-- ---	651 ---	-- 52	703
164.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные Н=750мм.Установка	шт.	2	38195,3 2480,66	196,83 95,34	76391 4961	394 191	71036 --	5100 6519	88010
		ТРУБОПРОВОДЫ									
165.	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водо проводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,009	1534320,79 899640	607209,45 238222,42	13809 8097	5465 2144	247 --	10138 1916	25863
166.	2301-0201 -0244 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОС Т 10705-80	м	9,036	15477 ---	-- ---	139850 ---	-- ---	139850 ---	-- 11188	151038
167.	1122-0601 -1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	3904468,54 137199,3	352347,64 162946,08	35140 1235	3171 1467	30734 --	2674 3025	40840
168.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Уклад ка	км трубопровода	0,04	367232,62 277450	88004,68 29126,95	14689 11098	3520 1165	71 --	12140 2146	28976
169.	2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18 599-2001	м	40,4	555 ---	-- ---	22422 ---	-- ---	22422 ---	-- 1794	24216
170.				0,189	416272,14	111584,26	78675	21089	754	63259	153289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода		300700	37383,28	56832	7065	--	11355	
171.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	190,89	1651 --	-- --	315159 --	-- --	315159 --	-- 25213	340372
172.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	9	1535,78 1374,03	7,97 2,77	13822 12366	72 25	1384 --	12267 2087	28176
173.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	-Концы футляра диаметром 325 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	11940,7 4401,49	1193,78 30,53	11941 4401	1194 31	6346 --	4388 1306	17635
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
174.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки, переходы.Установка	шт.	10	1580,91 619,34	961,57 308,89	15809 6193	9616 3089	-- --	9189 2000	26998
175.	2302-0302 -8007 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 63,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	813 --	-- --	1626 --	-- --	1626 --	-- 130	1756
176.	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1339 --	-- --	10712 --	-- --	10712 --	-- 857	11569
177.	1122-0801 -0202 РСНБ РК	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	2	2329,97 914,06	1415,92 454,99	4660 1828	2832 910	-- --	2711 590	7960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
178.	2302-0302 -4754 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 225x110x225,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	15272 / --	-- / --	15272 / --	-- / --	15272 / --	-- / 1222	16494
179.	2302-0302 -4715 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110x63x110,PN 10 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3826 / --	-- / --	3826 / --	-- / --	3826 / --	-- / 306	4132
180.	ТОО"БВБ Альянс"	-Фланцевое кольцо покрытое PP DN 63/50	шт.	2	2160,71 / --	-- / --	4321 / --	-- / --	4321 / --	-- / 346	4667
181.	ТОО"БВБ Альянс"	-Фланцевое кольцо пок рытое PP DN 110/100	шт.	8	4339,29 / --	-- / --	34714 / --	-- / --	34714 / --	-- / 2777	37491
182.	1122-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Фасонные части чугунные диаметром 50-10 0 мм.Установка	т фасонных частей	0,1449	60535,45 / 57382,3	3153,15 / 1709,4	8772 / 8315	457 / 248	-- / --	8477 / 1380	18628
183.	2302-0801 -0609 РСНБ РК 2015	-Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным прохо дом Ду 100 мм,ГОСТ 8962-75	шт.	1	1916 / --	-- / --	1916 / --	-- / --	1916 / --	-- / 153	2069
184.	2302-0803 -0204 РСНБ РК 2015	-Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-8 8	шт.	2	154864 / --	-- / --	309728 / --	-- / --	309728 / --	-- / 24778	334506
185.	2303-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Головки соединительные напорные, d 65 мм	шт.	2	815 / --	-- / --	1630 / --	-- / --	1630 / --	-- / 130	1760
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1500 /6 шт/									
186.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	22,7964	2312,4 / 334,54	155,85 / 62,23	52714 / 7626	3553 / 1419	41535 / --	8502 / 4897	66114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,79	39312 12545,76	9963,06 4586,7	266928 85186	67649 31144	114093 --	115166 30568	412662
188.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	20183 --	-- --	121098 --	-- --	121098 --	-- 9688	130786
189.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	13880 --	-- --	13880 --	-- --	13880 --	-- 1110	14990
190.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	13	20641 --	-- --	268333 --	-- --	268333 --	-- 21467	289800
191.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	17692 --	-- --	106152 --	-- --	106152 --	-- 8492	114644
192.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	2389 --	-- --	14334 --	-- --	14334 --	-- 1147	15481
193.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Стремянка	т	0,00186	463188 --	-- --	862 --	-- --	862 --	-- 69	930
194.	2303-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	7982 --	-- --	47892 --	-- --	47892 --	-- 3831	51723
195.	1108-0101 -0301	-Стены,фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхно	10,5975	1056,56 520,67	12,01 6,51	11197 5518	127 69	5552 --	5196 1311	17704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	горизонтальная цементная с жидким стеклом	сти								
196.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя п о выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхно сти	60,759	927,03 339,84	20,1 3,26	56325 20648	1222 198	34455 --	19387 6057	81769
197.	1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	-Стены,полы бетонные толщиной 100мм. Пробивка отверстий площадью до 20 с м2.В железобетонных конструкциях,применен коэффи циент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуата ции машин - 1,1	отверсти е	12	382,42 230,64	151,78 77,9	4589 2768	1821 935	-- --	3110 616	8315
198.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	12	6094,92 3530,56	-- --	73139 42367	-- --	30772 --	41519 9173	123831
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
199.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубо провода	0,015	544435,26 376181	157786,38 53330,58	8167 5643	2367 800	157 --	6378 1164	15708
200.	2301-0503 -0403 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые безнапо рные гофрированные дренажные для наружных сетей ка нализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 544 75-2011	м	15,15	1273 --	-- --	19286 --	-- --	19286 --	-- 1543	20829
201.				5	946,96	--	4735	--	--	4640	10125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка	м трубопровода		946,96	--	4735	--	--	750	
202.	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинил хлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2мм	м	5	753	--	3765	--	3765	--	4066
					--	--	--	--	--	301	
203.	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,009	1534320,79	607209,45	13809	5465	247	10138	25863
					899640	238222,42	8097	2144	--	1916	
204.	2301-0201 -0244 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0мм ГОС Т10705-80	м	9,036	15477	--	139850	--	139850	--	151038
					--	--	--	--	--	11188	
205.	1122-0601 -1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	3904468,54	352347,64	35140	3171	30734	2674	40840
					137199,3	162946,08	1235	1467	--	3025	
206.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы п/эт диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, улож в футляре	9	1678,81	8,57	15109	77	1889	13039	30400
					1460,32	3,09	13143	28	--	2252	
207.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	-Концы футляра диаметром 325 мм.Зад елка битумом и прядью	футляр	1	11940,7	1193,78	11941	1194	6346	4388	17635
					4401,49	30,53	4401	31	--	1306	

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1000/2 шт/. Ду 1500-/1шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	7,8186	2312,4	155,85	18080	1219	14245	2916	22675
					334,54	62,23	2616	487	--	1680	
209.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,63	40840,08	10076,26	66569	16424	16326	40565	115705
					20748,02	4389,6	33819	7155	--	8571	
210.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационныекруглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,8	34787,05	7708,44	62617	13875	22743	32084	102277
					14443,88	3560,84	25999	6410	--	7576	
211.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	2	10470	--	20940	--	20940	--	22615
					--	--	--	--	--	1675	
212.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	20183	--	20183	--	20183	--	21798
					--	--	--	--	--	1615	
213.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	7599	--	15198	--	15198	--	16414
					--	--	--	--	--	1216	
214.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	13880	--	13880	--	13880	--	14990
					--	--	--	--	--	1110	
215.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	20641	--	61923	--	61923	--	66877
					--	--	--	--	--	4954	
216.	2104-0302 -0105	-Плиты перекрытий железобетонные дл я	шт.	2	7506	--	15012	--	15012	--	16213
					--	--	--	--	--	1201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1									
217.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	17692 ---	-- --	17692 ---	-- --	17692 ---	-- 1415	19107
218.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2389 ---	-- --	9556 ---	-- --	9556 ---	-- 764	10320
219.	2303-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	7982 ---	-- --	23946 ---	-- --	23946 ---	-- 1916	25862
220.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	12,02934	927,03 339,84	20,1 3,26	11152 4088	242 39	6822 --	3838 1199	16189
221.	1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	-Стены,полы бетонные т олщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 20 см2.В железобетонных конструкциях,применен коэфф иициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуат ации машин - 1,1	отверстие	6	382,42 230,64	151,78 77,9	2295 1384	911 467	-- --	1555 308	4158
222.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники.Заделка при проходе тру б через фундаменты или стены подвала диаметром тру б до 200 мм	сальник	6	6094,92 3530,56	-- --	36569 21183	-- --	15386 --	20760 4586	61916
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	647413 126342	44944 19026	12979729 1949653	1414549 1335571	19979945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				419261				
		Всего заработная плата	Тенге				99509				
		Местные материалы	Тенге					119451			
		Накладные расходы	Тенге				174384				
		Сметная прибыль	Тенге				117576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				579784				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					119451			
		Материалы	Тенге				228151				
		Всего заработная плата	Тенге				15386				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25918			
		Накладные расходы	Тенге				186847				
		Сметная прибыль	Тенге				25400				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				273835				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					25918			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				853620				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					145369			
			Тенге		--	--	3569722	247844	2759123	615350	4519879
					--	--	562753	94460	--	334805	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				1931396				
		Всего заработная плата	Тенге				492943				
		Местные материалы	Тенге					586973			
		Накладные расходы	Тенге				698181				
		Сметная прибыль	Тенге				546518				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				198233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2676147				
		Сметная заработная плата	Тенге								394
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					586973			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				862				
		Сметная прибыль	Тенге				862				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				930				
		Материалы	Тенге				1637464				
		Всего заработная плата	Тенге				49197				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					70240			
		Накладные расходы	Тенге				1517941				
		Сметная прибыль	Тенге				68835				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				136504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1842804				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					70240			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4519882				
		Сметная заработная плата	Тенге								441
								657213			

ОТДЕЛ 8. ЛС 6-2-2. Противопожарная емкость на 54м3 -2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(59610)								
		РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
223.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 гр уппы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	90,9395645	128,93 / 8,01	120,92 / 35,57	11725 / 729	10996 / 3235	-- / --	2854 / 1166	15745
224.	1101-0102 -0311 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 гр уппы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосва лы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	55,7371525	475,66 / 24,51	450,93 / 145,08	26512 / 1366	25134 / 8086	12 / --	6806 / 2665	35983
225.	1101-0205 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы.Разработка вручную с креплениямив траншеях шириной более 2 м и котлованах площадь ю сечения до 5 м2,глубиной до 3 м.Доработка вруч ную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в кот лованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	4,1952695	15407,35 / 15407,35	-- / --	64638 / 64638	-- / --	-- / --	46539 / 8894	120072
226.	4102-0104 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Гру зоподъемность 25 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	89,6589033	119 / --	-- / --	10669 / --	-- / --	-- / --	-- / 854	11523
227.	1101-0102	-Грунты 5-6 групп	м3	59,932422	59,33	59,09	3556	3541	15	1141	5072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0604 РСНБ РК 2015	ы.Работа на отвале	грунта		-- 26,44	-- 1584	-- 376				
228.	1101-0102 -0501 РСНБ РК 2015 К=10	-Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 1 до 5м	м3 грунта	59,932422	108,52 -- 23,02	105,48 -- 1379	6504 -- 600	6322 -- 993	182 -- 8097		
229.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощн остью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов2 группы до 5 м	м3	31,44825	19,75 -- 8,84	19,75 -- 278	621 -- 66	621 -- 200	-- 887		
230.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ямв грунтах 1 группы	м3	3,49425	962,88 962,88	-- --	3365 3365	-- --	-- 463	2422	6250
231.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Перемещение избыточного грунтабульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при п еремещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	м3	37,112	35,39 -- 15,83	35,39 -- 588	1313 -- 139	1313 -- 423	-- 1875		
232.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-Переме щение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунто в до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	м3	37,112	112,05 -- 50,13	112,05 -- 1860	4158 -- 440	4158 -- 1339	-- 5938		
233.	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Устройство обваловки бульдозера ми с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из отвал а	м3	25,73	74,32 -- 33,25	74,32 -- 855	1912 -- 202	1912 -- 616	-- 2730		
234.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пн евматическими трамбовками	м3	25,73	185,14 103,03	82,11 42,74	4764 2651	2113 1100	-- 597	2700	8061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	139737	56111	209	66033	222233
			Тенге		--	--	72748	18966	--	16462	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				139737				
		Материалы	Тенге				208				
		Всего заработная плата	Тенге					91714			
		Транспортные расходы	Тенге				10669				
		Накладные расходы	Тенге				66034				
		Сметная прибыль	Тенге				16462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				222233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					91714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				222233				63
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					91714			

РАЗДЕЛ 7. ЕМКОСТЬ Ж/Б МОНОЛИТНАЯ размером 3,95х3,95х3,7Н (внутр)/2шт/

ДНИЩЕ Дм-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	48,6098	277,96	33,57	13512	1632	7524	4750	19722
					89,62	14,33	4356	696	--	1461	
236.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пр опиткой битумом б-100мм	м2	48,6098	4624,81	311,7	224811	15152	177136	36259	281955
					669,07	124,45	32523	6050	--	20886	
237.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Литая асфальтовая гидроизоляция толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	48,6098	1095,26	3,11	53241	151	42240	11785	70227
					223,2	1,28	10850	62	--	5202	
238.	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Стен ы и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине более 150 мм В25, W8, сульфатостойкий. Устройство	м3	8,84	38016,89	3360,72	336069	29709	215664	93388	463814
					10259,76	1349,3	90696	11928	--	34357	
239.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04828	226176	--	10920	--	10920	--	11793
					--	--	--	--	--	874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27552	222041	--	61177	--	61177	--	66071
					--	--	--	--	--	4894	
241.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Гидроиз оляция днища цементная с добавкой азотнокислого ка льция состава 1:3	м2	31,205	969,96	12,01	30268	375	13646	15299	49212
					520,67	6,51	16247	203	--	3645	
		СТЕНА См-1									
242.	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщи не более 150 мм,В25,W8,сульфатостойк ий.Устройс тво	м3	30	38016,89	3360,72	1140507	100822	731892	316927	1574029
					10259,76	1349,3	307793	40479	--	116595	
243.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Ста ль арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,69776	222041	--	376972	--	376972	--	407130
					--	--	--	--	--	30158	
244.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02272	209242	--	4754	--	4754	--	5134
					--	--	--	--	--	380	
245.	1108-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая цементная внутренних стен с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	116,92	1945,16	12,01	227428	1404	67899	147765	405208
					1352,42	6,51	158125	761	--	30015	
246.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыровненной поверхности бутовой	м2 поверхно сти	138,096	927,03	20,1	128019	2776	78313	44063	185849
					339,84	3,26	46930	450	--	13767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	кладки,кирпичу,бетону									
		ПЛИТА Пм-1									
247.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,В25,W8,сульфатостойкий.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м по профилированному настилу с установкой /нижняя поверхность опалубки,устанавливается в место деревянных щитов/	м3	4,74	43845,08 11195,34	1914,52 514	207826 53066	9075 2436	145685 --	50507 20667	278999
248.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодичес кого профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25688	222041 --	-- --	57038 --	-- --	57038 --	-- 4563	61601
249.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь ар матурная горячекатаная периодического профиля клас са А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 259 1-2014	т	0,51144	209242 --	-- --	107015 --	-- --	107015 --	-- 8561	115576
250.	2110-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинков анный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 ммСТ РК EN 508-1-2012	м2	37,74	2427 --	-- --	91595 --	-- --	91595 --	-- 7328	98923
251.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-Швеллер.Монтаж	т конструкций	0,3238	49270,69 27264,8	8677,1 2437,02	15954 8828	2810 789	4316 --	6636 1807	24397
252.	2105-0204 -1002 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополоч ный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой с тали ГОСТ 11474-76	т	0,3238	288220 --	-- --	93326 --	-- --	93326 --	-- 7466	100792
		ГОРЛОВИНА Гм-1									
253.				1,4	38016,89	3360,72	53224	4705	34155	14790	73455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Устро йство стен и плоских днищ прямоугольных сооруженийпри толщине более 150 мм,В25,W8,сульфатостойк и й	м3		10259,76	1349,3	14364	1889	--	5441	
254.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического про филя класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014	т	0,17264	222041 --	-- --	38333 --	-- --	38333 --	-- 3067	41400
255.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ст ены,фундаменты.Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутов ой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхно сти	9,9	906,93 339,84	-- --	8979 3364	-- --	5615 --	3129 969	13076
		КРЫШКА ЛЮКА КТм1 верхняя 0,73х0,76									
256.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных детал ей весом до 4 кг	1т	0,00316	721597,18 296208	1431,18 690,63	2280 936	5 2	1339 --	854 251	3385
257.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж конструкции крышки	т	0,06682	118039,45 111902,3	5047,48 2327,69	7887 7477	337 156	73 --	5267 1052	14206
258.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-М/к крышки	т	0,06682	463188 --	-- --	30950 --	-- --	30950 --	-- 2476	33426
		КРЫШКА ЛЮКА КХм1 нижняя 0,73х0,76									
259.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00316	721597,18 296208	1431,18 690,63	2280 936	5 2	1339 --	854 251	3385
260.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж конструкции крышки	т	0,0412	118803,04 111902,3	5047,48 2327,69	4895 4610	208 96	77 --	3247 651	8793
261.	2106-0801	-М/к крышки	т	0,0412	463188	--	19083	--	19083	--	20610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	1527	
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА d 108x3 L-1500мм									
262.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Тру бопроводы отопления и водоснабжения из стальных эл ектросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопро вода	3	1313,64 1202,78	73,46 29,51	3941 3608	220 89	113 --	3623 605	8169
263.	2301-0201 -0184 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные пр ямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	3	1910 --	-- --	5730 --	-- --	5730 --	-- 458	6188
264.	1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листов ой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 20 0 мм.Установка над шахтами	зонт	2	3045,2 575,69	45,26 17,09	6090 1151	91 34	4848 --	1162 580	7832
		ТРУБА К НАСОСУ d 108x3 L-4500мм /1 шт/									
265.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,д иаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопро вода	4,5	5404,37 1202,78	73,46 29,51	24320 5412	331 133	18577 --	5434 2380	32134
266.	2301-0201 -0184 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные пр ямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	4,5	1910 --	-- --	8595 --	-- --	8595 --	-- 688	9283
267.	2302-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1610 --	-- --	1610 --	-- --	1610 --	-- 129	1739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268.	2106-0802 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольцо стальное из листово й стали б-6мм d108/d300 -4шт	т	0,0112	561315 ---	-- ---	6287 ---	-- ---	6287 ---	-- 503	6790
		ТРУБА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ d 219x6 L-1800мм /1шт/									
269.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,д иаметр до 200 мм.Прокладка	м трубопровода	1,8	12880,58 2660,98	145,14 38,42	23185 4790	261 69	18134 --	4762 2236	30183
270.	2301-0301 -0244 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 15,20,D 219 мм,то лщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,8	11405 ---	-- ---	20529 ---	-- ---	20529 ---	-- 1642	22171
271.	2106-0802 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольцо стальное из листовой стали б-6мм d219/d400 -4шт	т	0,0164	561315 ---	-- ---	9206 ---	-- ---	9206 ---	-- 736	9942
272.	1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0018	3045646,3 110208	640082,63 239819,76	5482 198	1152 432	4132 --	624 488	6594
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	3463315 ---	171219 ---	2515837 ---	771125 ---	4573193
					-- ---	-- ---	776264 ---	66756 ---	-- ---	338756 ---	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3275053				
	Материалы		Тенге				1526577				
	Всего заработная плата		Тенге					805776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				841129				
	Накладные расходы		Тенге				740992				
	Сметная прибыль		Тенге				321284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4337330				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								519
	Сметная заработная плата		Тенге					805776			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94262				
	Материалы		Тенге				4465				
	Всего заработная плата		Тенге					21957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15150				
		Сметная прибыль	Тенге				8753				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				118165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21957			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				94000				
		Материалы	Тенге				41671				
		Всего заработная плата	Тенге					15287			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36464				
		Сдача и испытание	Тенге				59				
		Накладные расходы	Тенге				14981				
		Сметная прибыль	Тенге				8718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				117699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4573194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					843020			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Лм-1 /1 шт/									
		ФУНДАМЕНТ Ф-1 - 4 шт									
273.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м для камнябортового И фундамента Ф-1 под лестницу 4 шт	м3	0,21	1552,88	--	326	--	--	235	606
					1552,88	--	326	--	--	45	
274.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,11	962,88	--	106	--	--	76	197
					962,88	--	106	--	--	15	
275.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Устрой ство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50м м	м2	0,84	2312,4	155,85	1942	131	1530	313	2436
					334,54	62,23	281	52	--	180	
276.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов кл.В12,5	м3	0,1	27808,64	1205,4	2781	121	1992	637	3692
					6678,7	325,87	668	33	--	273	
277.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	226176	--	489	--	489	--	528
					--	--	--	--	--	39	
278.				0,00448	222041	--	995	--	995	--	1074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	80	
279.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных детал ей весом до 4 кг	1т	0,01412	721597,18 296208	1431,18 690,63	10189 4182	20 10	5987 --	3815 1120	15124
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
280.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просе чной икруглой стали.Монтаж	т к-ций	0,35473	88639,26 54675,7	25301,02 10156,12	31443 19395	8975 3603	3073 --	15868 3785	51096
281.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры	т	0,08744	434893 --	-- --	38027 --	-- --	38027 --	-- 3042	41069
282.	2106-0304 -0701 РСНБ РК 2015	-Переходные мостик и,площадки прямоугольные для негабаритных емкосте й	т	0,03629	466965 --	-- --	16946 --	-- --	16946 --	-- 1356	18302
283.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проем ов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,23097	544410 --	-- --	125742 --	-- --	125742 --	-- 10059	135802
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
284.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	17,55	2312,4 334,54	155,85 62,23	40583 5871	2735 1092	31977 --	6545 3770	50898
285.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м борт камня	39	2097,11 933,92	33,76 14,83	81787 36423	1317 579	44047 --	39962 9740	131489
286.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовы е М-300 БР300.30.15	м3	1,755	57324 --	-- --	100604 --	-- --	100604 --	-- 8048	108652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	451960	13298	371409	67451	560965
			Тенге		--	--	67253	5368	--	41552	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				239801				
		Материалы	Тенге				85534				
		Всего заработная плата	Тенге					49623			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1483				
		Местные материалы	Тенге				100604				
		Накладные расходы	Тенге				51584				
		Сметная прибыль	Тенге				23311				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				314696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					49623			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				212159				
		Материалы	Тенге				3073				
		Всего заработная плата	Тенге					22998			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				180716				
		Накладные расходы	Тенге				15868				
		Сметная прибыль	Тенге				18242				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				246269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				560965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72621			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге		--	--	4055012	240628	2887455	904609	5356391
			Тенге		--	--	916265	91090	--	396770	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3654591				
		Материалы	Тенге				1612318				
		Всего заработная плата	Тенге					947114			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				842612				
		Местные материалы	Тенге				100604				
		Транспортные расходы	Тенге				10669				
		Накладные расходы	Тенге				858611				
		Сметная прибыль	Тенге				361056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4874258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					947114			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				306420				
		Материалы	Тенге				7538				
		Всего заработная плата	Тенге					44954			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				246241				
		Накладные расходы	Тенге				31019				
		Сметная прибыль	Тенге				26995				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				364434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44954			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				94000				
		Всего заработная плата	Тенге				41671				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15287			
		Сдача и испытание	Тенге				36464				
		Накладные расходы	Тенге				59				
		Сметная прибыль	Тенге				14981				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117699				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					15287			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5356392				
		Сметная заработная плата	Тенге					1007355			658

ОТДЕЛ 9. ЛС 6-2-3. Септик двухкамерный на 32м3. 1шт. (59620)

РАЗДЕЛ 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

287.											
	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 гр уппы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	124,505078	128,93	120,92	16052	15055	--	3907	21557
					8,01	35,57	998	4429	--	1597	
288.											
	1101-0102 -0311 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 гр уппы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосва лы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	129,586918	475,66	450,93	61639	58435	28	15823	83659
					24,51	145,08	3176	18800	--	6197	
289.											
	1101-0205 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы.Разработка вручную с креплениямив траншеях шириной более 2 м и котлованах площадь ю сечения до 5 м2,глубиной до 3 м.Доработка вруч ную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в кот лованах и траншеях,разработанных механизированным	м3 грунта	9,753854	15407,35	--	150281	--	--	108202	279162
					15407,35	--	150281	--	--	20679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом,применен коэффициент к затратам труда -1,2									
290.	4102-0104 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Гру зоподъемность 25 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	208,4537949	119 ---	-- --	24806 ---	-- --	-- --	-- 1984	26790
291.	1101-0102 -0604 РСНБ РК 2015	-Грунты 5-6 групп ы.Работа на отвале	м3 грунта	139,340772	59,33 ---	59,09 26,44	8267 ---	8234 3684	33 --	2652 874	11793
292.	1101-0102 -0501 РСНБ РК 2015 К=10	-Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 1 до 5м	м3 грунта	139,340772	108,52 ---	105,48 23,02	15121 ---	14698 3207	423 --	2309 1394	18824
293.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощнос тью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	142,63884	19,75 ---	19,75 8,84	2817 ---	2817 1260	-- --	907 298	4022
294.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям вгрунтах 1 группы	м3	15,84876	962,88 962,88	-- --	15260 15260	-- --	-- --	10988 2100	28348
295.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическимитрамбовк ами	м3	149,43884	185,14 103,03	82,11 42,74	27667 15397	12270 6386	-- --	15684 3468	46819
296.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Перемещение избыточногогрунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы	м3	107,9296	35,39 ---	35,39 15,83	3820 ---	3820 1709	-- --	1230 404	5454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунтов до 10 м / в боковой резерв/									
297.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощнос тью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	м3	107,9296	112,05 ---	112,05 50,13	12093 --	12093 5410	-- --	3895 1279	17268
298.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2015	-Устройство обваловки бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м из отвала	м3	6,8	63,92 ---	63,92 28,6	435 --	435 194	-- --	140 46	621
		СЕПТИК ДВУХКАМЕРНЫЙ Ж/Б МОНОЛИТНЫЙ 3,5х3,0х4,08hх2ш т (внутр.) ДНИЩЕ Дм-1 /1 шт/									
299.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,98	277,96 ---	33,57 89,62	8889 14,33	1074 2866	4949 458	3125 --	12975 961
300.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с проп иткой битумом б-100мм	м2	31,98	4624,81 ---	311,7 669,07	147901 124,45	9968 21397	116536 3980	23854 --	185496 13740
301.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Литая асфальтовая гидроизоляция толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	31,98	1095,26 ---	3,11 223,2	35027 1,28	99 7138	27790 41	7753 --	46202 3422
302.	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Стен ы и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине более 150 мм,В25 (М300),F50,W6,сульфатос то йкий.Устройство	м3	5,92	37697,17 ---	3360,72 10259,76	223167 1349,3	19895 60738	142534 7988	62540 --	308564 22857
303.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2	т	0,021	226176 ---	-- --	4750 --	-- --	4750 --	-- 380	5130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
304.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3653	222041	--	81112	--	81112	--	87601
					--	--	--	--	--	6489	
305.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Гидроизол яция днища цементная с добавкой азотнокислого каль ция состава 1:3	м2	21	969,96	12,01	20369	252	9183	10296	33118
					520,67	6,51	10934	137	--	2453	
306.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стен ы, фундаменты.Гидроизоляци я боковая обмазочная би тумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,б етону	м2 поверхно сти	4,896	927,03	20,1	4539	98	2777	1562	6589
					339,84	3,26	1664	16	--	488	
		СТЕНА См-1 /2 шт/									
307.	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Стен ы и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине более 150 мм,В25 (М300),F50,W6,сульфато стойкий.Устройство	м3	12,42	37697,17	3360,72	468199	41740	299033	131208	647359
					10259,76	1349,3	127426	16758	--	47953	
308.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02508	226176	--	5672	--	5672	--	6126
					--	--	--	--	--	454	
309.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75184	222041	--	166939	--	166939	--	180294
					--	--	--	--	--	13355	
310.	2113-0814 -2208 РСНБ РК	-Скобы ходовые	шт.	26	595	--	15470	--	15470	--	16708
					--	--	--	--	--	1238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
311.	1108-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая внутренней пове рхности стен цементная с добавкой азотнокислого ка льция состава 1:3	м2	114,1999808	1945,16 --- 1352,42	12,01 --- 6,51	222137 --- 154447	1372 --- 744	66318 --- --	144327 --- 29317	395781
312.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены,фундаменты.Г идроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхно сти	122,112	927,03 --- 339,84	20,1 --- 3,26	113201 --- 41498	2455 --- 398	69248 --- --	38963 --- 12173	164338
		СТЕНА См-2 /2 шт/									
313.	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Стен ы и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине более 150мм В25(М300), F50, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	4,9	37697,17 --- 10259,76	3360,72 --- 1349,3	184716 --- 50273	16468 --- 6612	117975 --- --	51765 --- 18918	255399
314.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	226176 --- --	-- --- --	2388 --- --	-- --- --	2388 --- --	-- --- 191	2579
315.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32228	222041 --- --	-- --- --	71559 --- --	-- --- --	71559 --- --	-- --- 5725	77284
316.	1108-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая внутренней поверхности стен цементна я с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	48,96	1945,16 --- 1352,42	12,01 --- 6,51	95235 --- 66215	588 --- 319	28432 --- --	61876 --- 12569	169680
		СТЕНА См-3 /1 шт/									
317.	1106-1301 -0104 РСНБ РК	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине	м3	2,4	37697,17 --- 10259,76	3360,72 --- 1349,3	90473 --- 24623	8066 --- 3238	57784 --- --	25354 --- 9266	125094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	более 150мм В25(М300), F50, W6, сульфатостой кий.Устройство									
318.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0251	226176	--	5677	--	5677	--	6131
					--	--	--	--	--	454	
319.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13812	222041	--	30668	--	30668	--	33122
					--	--	--	--	--	2453	
320.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая внутренней поверхности сте н цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	24,23	969,96	12,01	23502	291	10595	11879	38212
					520,67	6,51	12616	158	--	2831	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм-1 /1 шт/									
321.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Пере крытия безбалочные толщиной до 200 мм В25 (М300),F50,W6,сульфатос тойкий.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,84	43525,36	1914,52	167137	7352	116795	40917	224699
					11195,34	514	42990	1974	--	16644	
322.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурн ая горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметр ом от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06938	226176	--	15692	--	15692	--	16947
					--	--	--	--	--	1255	
323.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл асса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25 91-2014	т	0,22286	222041	--	49484	--	49484	--	53443
					--	--	--	--	--	3959	
324.	2110-0103 -1005	-Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	24,04	2427	--	58345	--	58345	--	63013
					--	--	--	--	--	4668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
		ГОРЛОВИНА Гм-1 /2 шт/									
325.	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Стен ы и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине более 150 мм В25 (М300),F50,W6,сульфатос то йкий.Устройство	м3	1,16	37697,17 / 10259,76	3360,72 / 1349,3	43729 / 11901	3898 / 1565	27930 / --	12255 / 4479	60462
326.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	226176 / --	-- / --	923 / --	-- / --	923 / --	-- / 74	997
327.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь ар матурная горячекатаная периодического профиля клас са А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 -2014	т	0,15264	222041 / --	-- / --	33892 / --	-- / --	33892 / --	-- / 2711	36604
328.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты.Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпи чу,бетону	м2 поверхно сти	9,9	927,03 / 339,84	20,1 / 3,26	9178 / 3364	199 / 32	5615 / --	3159 / 987	13323
		КРЫШКА ЛЮКА КТм1 /2 шт/									
329.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных детал ей весом до 4 кг	1т	0,00316	721597,18 / 296208	1431,18 / 690,63	2280 / 936	5 / 2	1339 / --	854 / 251	3385
330.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Крышка.Монтаж	т конструк ций	0,06842	70145,44 / 63515,8	2586,6 / 588,32	4799 / 4346	177 / 40	276 / --	3026 / 626	8452
331.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-М/к крышки	т	0,06842	463188 / --	-- / --	31691 / --	-- / --	31691 / --	-- / 2535	34227
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА D108x3 L-1700мм /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,4	1313,64 / 1202,78	73,46 / 29,51	4466 / 4089	250 / 100	127 / --	4106 / 686	9258
333.	2301-0201 -0184 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	3,4	1910 / --	-- / --	6494 / --	-- / --	6494 / --	-- / 520	7014
334.	1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листов оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 20 0 мм.Установка над шахтами	зонт	2	3045,2 / 575,69	45,26 / 17,09	6090 / 1151	91 / 34	4848 / --	1162 / 580	7832
335.	2302-1103 -0606 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200	шт.	2	10442 / --	-- / --	20884 / --	-- / --	20884 / --	-- / 1671	22555
		ПРОЧЕЕ									
336.	1122-0301 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм /ГИЛЬЗА/. Укладка	км трубопровода	0,0002	1372646,11 / 787185	585461,11 / 221642,89	275 / 157	117 / 44	-- / --	200 / 38	512
337.	2301-0201 -0237 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D273мм, толщина стенки 6,0мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	12955 / --	-- / --	2601 / --	-- / --	2601 / --	-- / 208	2809
338.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	6094,92 / 3530,56	-- / --	6095 / 3531	-- / --	2564 / --	3460 / 764	10319
339.				0,0015	657264,53	204923,92	986	307	26	750	1875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км труб опровода		--------- 435578	--------- 69553,5	--------- 653	--------- 104	--------- --	--------- 139	
340.	2301-0501 -1118 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ18599-2001	м	1,515	--------- 5589 --------- --	--------- -- --------- --	--------- 8467 --------- --	--------- -- --------- --	--------- 8467 --------- --	--------- -- --------- 677	9145
341.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	--------- 2329,97 --------- 914,06	--------- 1415,92 --------- 454,99	--------- 2330 --------- 914	--------- 1416 --------- 455	--------- -- --------- --	--------- 1355 --------- 295	3980
342.	2302-0302 -3316 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR11, DN225x225x225, PN16 СТРК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1	--------- 14330 --------- --	--------- -- --------- --	--------- 14330 --------- --	--------- -- --------- --	--------- 14330 --------- --	--------- -- --------- 1146	15476
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --------- --	-- --------- --	2850020 --------- 840981	244035 --------- 90278	1740196 --------- --	811483 --------- 292920	3954426
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге				2744101				
	Всего заработная плата		Тенге				1105342				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					917966			
	Транспортные расходы		Тенге				542573				
	Накладные расходы		Тенге				24806				
	Сметная прибыль		Тенге				799731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				283507				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				3827339				
	Сметная заработная плата		Тенге								610
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					917966			
	Материалы		Тенге				36491				
	Всего заработная плата		Тенге				277				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4386			
	Накладные расходы		Тенге				31691				
	Сметная прибыль		Тенге				3026				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3161				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				42678				
	Сметная заработная плата		Тенге								3
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4386			
	Материалы		Тенге				69428				
	Всего заработная плата		Тенге				7540				
								8906			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52777				
		Сдача и испытание	Тенге				59				
		Накладные расходы	Тенге				8728				
		Сметная прибыль	Тенге				6252				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3954426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					931258			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге		--	--	2850020	244035	1740196	811483	3954426
			Тенге		--	--	840981	90278	--	292920	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2744101				
		Материалы	Тенге				1105342				
		Всего заработная плата	Тенге					917966			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				542573				
		Транспортные расходы	Тенге				24806				
		Накладные расходы	Тенге				799731				
		Сметная прибыль	Тенге				283507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3827339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					917966			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36491				
		Материалы	Тенге				277				
		Всего заработная плата	Тенге					4386			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31691				
		Накладные расходы	Тенге				3026				
		Сметная прибыль	Тенге				3161				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4386			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				69428				
		Материалы	Тенге				7540				
		Всего заработная плата	Тенге					8906			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52777				
		Сдача и испытание	Тенге				59				
		Накладные расходы	Тенге				8728				
		Сметная прибыль	Тенге				6252				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8906			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				3954426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					931258			

ОТДЕЛ 10. ЛС 6-2-4. ГСН.С (59630)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343.											
	1337-0101 -0101	-Оборудование массой 0,03 т. Монтаж на	шт.	2	28693,07	656,99	57386	1314	2767	32576	97159
					26652,5	48,84	53305	98	--	7197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	открытой площадке									
344.	ТОО"ВИАСТ "	-Пункт газораспределитель ный шкафной ГРПШ-10МС	компл	2	75549,11	--	151098	--	--	--	151098
					--	--	--	--	151098	--	
345.	2304-0905 -2906 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П,PN 16,DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8437	--	33748	--	33748	--	36448
					--	--	--	--	--	2700	
346.	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1338	--	2676	--	2676	--	2890
					--	--	--	--	--	214	
347.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратн ая лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	375,441	158,53	158,53	59520	59520	--	12607	77898
					--	46,64	--	17510	--	5770	
348.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,259	1552,88	--	43883	--	--	31596	81517
					1552,88	--	43883	--	--	6038	
349.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под т рубопроводы песчаное.Устройство	м3 основани я	36,7	1442,97	167,97	52957	6164	--	48395	109460
					1275	56,98	46793	2091	--	8108	
350.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3грунта	363,33	19,75	19,75	7175	7175	--	2311	10245
					--	8,84	--	3210	--	759	
351.	1101-0205 -0502 РСНБ РК	-Траншеи, пазухи кот лованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов	м 3 грунта	40,37	1057,54	--	42693	--	--	30739	79306
					1057,54	--	42693	--	--	5875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	2									
352.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из по лиэтиленовых труб,диаметр 63 мм.Укладка	км трубо провода	0,367	367147,57 / 277450	87919,63 / 29070,1	134743 / 101824	32267 / 10669	652 / --	111368 / 19689	265800
353.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для по дачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	370,67	827 / --	-- / --	306544 / --	-- / --	306544 / --	-- / 24524	331068
354.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения д иаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое ИСКЛЮЧИТЬ	м трубопро вода	367	-104,74 / -103,21	-1,07 / --	-38438 / -37877	-391 / --	-170 / --	-37119 / -6045	-81601
355.	1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка по лости и испытание на прочность и герметичность воз духом от передвижных компрессорных установок давле нием до 8МПа(80 кгс/см2)	км трубопро вода	0,367	982748,86 / 167034	807498,85 / 172628,6	360669 / 61301	296352 / 63355	3016 / --	113437 / 37928	512034
356.	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка ФУТЛЯР	км трубопро вода	0,001	706750,96 / 642600	35687,16 / 28392,32	707 / 643	36 / 28	28 / --	664 / 110	1481
357.	2301-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водог азопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 150,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,004	4544 / --	-- / --	4562 / --	-- / --	4562 / --	-- / 365	4927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358.	1116-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бе сшовных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	1313,64 / 1202,78	73,46 / 29,51	657 / 601	37 / 15	19 / --	604 / 101	1361
359.	2301-0101 -0217 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 80 толщин а стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	2031 / --	-- / --	1016 / --	-- / --	1016 / --	-- / 81	1097
360.	1116-0301 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных вод огазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10,5	646,23 / 579,57	40,07 / 17,74	6785 / 6085	421 / 186	279 / --	6146 / 1035	13966
361.	2301-0101 -0215 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазо проводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщ ина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,5	1110 / --	-- / --	11655 / --	-- / --	11655 / --	-- / 932	12587
362.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отоплени я,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,5	-104,74 / -103,21	-1,07 / --	-1100 / -1084	-11 / --	-5 / --	-1062 / -173	-2335
363.	1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водо газопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	1561,13 / 457,47	23,07 / 10,09	5464 / 1601	81 / 35	3782 / --	1604 / 565	7633
364.	2301-0101 -0105	-Трубы стальные сварные водогазопроводные	м	3,5	385 / --	-- / --	1348 / --	-- / --	1348 / --	-- / 108	1455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	неоцинкованные легкие,DN 25,толщина сте нки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
365.	2302-0101 -0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,н аружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014 / --	-- / --	3014 / --	-- / --	3014 / --	-- / 241	3255
366.	2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	726 / --	-- / --	1452 / --	-- / --	1452 / --	-- / 116	1568
367.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471 / --	-- / --	2826 / --	-- / --	2826 / --	-- / 226	3052
368.	2302-0101 -1006 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 3 8 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392 / --	-- / --	784 / --	-- / --	784 / --	-- / 63	847
369.	2302-0101	-Переходы	шт.	2	488	--	976	--	976	--	1054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1005 РСНБ РК 2015	концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			--	--	--	--	--	78	
370.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки, переходы.Установка	шт.	4	1576,14 / 619,34	956,8 / 306,94	6305 / 2477	3827 / 1228	-- / --	3668 / 798	10770
371.	2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ш т.	2	1052 / --	-- / --	2104 / --	-- / --	2104 / --	-- / 168	2272
372.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь,ПЭ100 SDR 11,DN 63х50,PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4468 / --	-- / --	8936 / --	-- / --	8936 / --	-- / 715	9651
373.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие.Монтаж	т конструк ций	0,00191	74809,74 / 67918,4	2689,91 / 516,23	143 / 130	5 / 1	8 / --	90 / 19	252
374.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие	т	0,00191	449021 / --	-- / --	858 / --	-- / --	858 / --	-- / 69	926
375.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэф фициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуат ации машин - 0,3	км кабеля	0,367	30652,8 / 10848,6	19804,2 / 5335,18	11250 / 3981	7268 / 1958	-- / --	4276 / 1242	16768
376.				374,34	26,64	--	9973	--	9973	--	10771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"НПО Протект"	-Лента сигнальная ЛСГ-200 "Осторожно?Газ?",детекционная	м		--	--	--	--	--	798	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1294368	414065	402848	361900	1776680
			Тенге		--	--	326358	100384	151098	120414	
	Стоимость оборудования		Тенге				151098				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				151098				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				78609				
	Материалы		Тенге				2767				
	Всего заработная плата		Тенге					59342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9973				
	Накладные расходы		Тенге				36852				
	Сметная прибыль		Тенге				9237				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124698				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					59342			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				708651				
	Материалы		Тенге				3696				
	Всего заработная плата		Тенге					397705			
	Накладные расходы		Тенге				354785				
	Сметная прибыль		Тенге				85075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1148511				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								266
	Сметная заработная плата		Тенге					397705			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1001				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				858				
	Накладные расходы		Тенге				90				
	Сметная прибыль		Тенге				87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1178				
	Сметная заработная плата		Тенге					131			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				355009				
	Материалы		Тенге				3905				
	Всего заработная плата		Тенге					-30436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				381640				
	Накладные расходы		Тенге				-29827				
	Сметная прибыль		Тенге				26015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				351196				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-14
	Сметная заработная плата		Тенге					-30436			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге				1776682				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								290
	Сметная заработная плата		Тенге					426742			

ОТДЕЛ 11. ЛС 6-2-5. Тепловые сети (59640)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
377.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратн ая лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	127,6704	158,53 ---	158,53 46,64	20240 --	20240 5954	-- --	4287 1962	26490
378.	1101-0205 -0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в транш еях шириной более 2 м и котлованах площадью сечени я до 5 м2, глубиной до 3 м.Доработка вручную,зач истка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способо м,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,6096	3521,62 3521,62	-- --	33841 33841	-- --	-- --	24366 4657	62864
379.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Засып ка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	75,02976	16,53 ---	16,53 7,39	1240 --	1240 555	-- --	399 131	1771
380.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засып ка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунта х 1 группы	м3	8,33664	962,88 962,88	-- --	8027 8027	-- --	-- --	5780 1105	14911
381.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного грунта	75,02976	185,14 103,03	82,11 42,74	13891 7730	6161 3206	-- --	7875 1741	23507
382.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мо щностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 гру ппы грунтов до 10 м / в отвал/	м3	17,1072	35,39 ---	35,39 15,83	605 --	605 271	-- --	195 64	865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в отв ал/ до 50м	м3	17,1072	112,05 / --	112,05 / 50,13	1917 / --	1917 / 858	-- / --	617 / 203	2737
		ТРУБОПРОВОДЫ									
384.	1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 50 мм.Прокладка	км трубопровода	0,208	1143707,95 / 665245	468924,44 / 149889,5	237891 / 138371	97536 / 31177	1984 / --	167852 / 32459	438203
385.	1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.3	-Трубопроводы надзе мные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,те мпературе до 115°С диаметром труб до 40 мм.Прокла дка	км трубопровода	0,208	1143707,95 / 665245	468924,44 / 149889,5	237891 / 138371	97536 / 31177	1984 / --	167852 / 32459	438203
386.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварн ые прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м	210,08	983 / --	-- / --	206509 / --	-- / --	206509 / --	-- / 16521	223029
387.	2301-0201 -0125 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварн ые прямошовные,D 38 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОС Т 10705-80	м	210,08	563 / --	-- / --	118275 / --	-- / --	118275 / --	-- / 9462	127737
388.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скольз ящие	т	0,10416	449021 / --	-- / --	46770 / --	-- / --	46770 / --	-- / 3742	50512
389.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижн ые	т	0,0042	449021 / --	-- / --	1886 / --	-- / --	1886 / --	-- / 151	2037
390.	2104-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП1,разме рами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона кл асса В15 СТ РК 937-92	шт.	170	442 / --	-- / --	75140 / --	-- / --	75140 / --	-- / 6011	81151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ									
391.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	83	102,38	2,38	8497	198	3774	3141	12569
					54,52	0,33	4525	27	--	931	
392.	1113-0301 -0410 РСНБ РК 2015 К=2	-Пов ерхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 задва раза	м2	83	177,85	5,96	14762	495	7383	4824	21153
					82,94	1,3	6884	108	--	1567	
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ									
393.	1126-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы.И золяция шнурами из минеральной ваты	м3 изоляции	6	92016,03	1419,57	552096	8517	6461	411699	1040898
					89519,64	765,16	537118	4591	--	77104	
394.	2111-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Шнур теплоизоляционный и з минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянн ой,толщ.40мм	м3 изоляции	6	83035,71	--	498214	--	498214	--	538071
					--	--	--	--	--	39857	
395.	1126-0301 -0702 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	83	1148,18	26,94	95299	2236	38648	41838	148108
					655,61	7,65	54415	635	--	10971	
396.	2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,09545	516604	--	49310	--	49310	--	53255
					--	--	--	--	--	3945	
		ЛОТКИ									
397.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	-Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	44,34	11154,89	2933,48	494608	130070	139664	321087	880951
					5071,59	1065,26	224874	47234	--	65256	
398.	2104-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15,под Расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5м3 СТ РК 937-92	м3	0,36	53083	--	19110	--	19110	--	20639
					--	--	--	--	--	1529	
399.	2104-0303 -0102	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки	м3	25,16	53083	--	1335568	--	1335568	--	1442414
					--	--	--	--	--	106845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	коммуникаций из тяж. бетона классаВ15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом более0,5 м3 до 1,0м3 СТРК 937-92									
400.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации ,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15,плоские прямоуг. СТ РК 937-92	м3	18,56	45901	--	851923	--	851923	--	920076
					--	--	--	--	--	68154	
401.	2104-0302 -0609 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.150.12-6,размерами 740 мм х 1 480 мм х 120 мм СТ РК 937-92 (Алматинская обл.рай он 5)(0,13м3)	шт.	2	7963	--	15926	--	15926	--	17200
					--	--	--	--	--	1274	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге		--	--	4939437	366753	3418529	1161812	6589351
			Тенге		--	--	1154157	125793	--	488101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4565997				
	Материалы		Тенге				199897				
	Всего заработная плата		Тенге					1279950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547524				
	Местные материалы		Тенге				2297667				
	Накладные расходы		Тенге				1161813				
	Сметная прибыль		Тенге				458225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6186035				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								792
	Сметная заработная плата		Тенге					1279950			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48656				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48656				
	Сметная прибыль		Тенге				3892				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52548				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				324784				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324784				
	Сметная прибыль		Тенге				25983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				350766				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге				6589350				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								792
	Сметная заработная плата		Тенге					1279950			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								51231665
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4994443				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				2540189				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					922063			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				32658484				
	Перевозка грузов		Тенге				35475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2 100 751				
		Накладные расходы	Тенге				5 263 006				
		Сметная прибыль	Тенге				3 639 323				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				49 130 923,00				
		Оборудование	Тенге				2 100 751,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**51 231 674,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				736 963,85				
		ИТОГО с врем. зданиями и сооружениями	Тенге				51 968 637,85				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				287 987,05				
		ИТОГО с допзатратами при производстве работ в зимнее время	Тенге				52 256 624,89				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				1 003 117,50				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015г	Тенге				53 259 742,39				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019г. К=1 (57,0%)	Тенге				30 358 053,16				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2020г. К=1,0348515 (43,0%)	Тенге				23 699 847,45				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2021г	Тенге				54 057 900,61				
		НДС 12%	Тенге				6 486 948,07				
		ВСЕГО стоимость СМР со скидкой	**Тенге**				**54 490 364,52**				
		Кподр.=10% (К=0,9000000115259)									
		В том числе НДС 12%					5 838 253,34				
		Итого стоимость СМР по акту					**54 490 364,52**				
		Удержание 30% (от суммы ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге				16 347 109,35				
		Удержание 5,0%	Тенге				2 724 518,23				
		ВСЕГО по акту с учетом 5% удержания	**Тенге**				**35 418 736,94**				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Технадзор: _____ **Нысанбаев Н.**

Заказчик: _____ **Айдарбаев Ж. Қ.**