Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Доп. соглашение №3 к Договору № 40**	**09. 02. 2021 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **апрель**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**226 214 440,30**		**201 977 178,84**						**24 237 261,46**	**226 214 440,30**
В том числе, за **апрель** месяц		**28 937 788,17**	**25 837 310,87**						**3 100 477,30**	**28 937 788,17**
Удержание 30% (предоплата)			7 751 193,26						930 143,19	8 681 336,45
Удержание 5% (договор)			1 291 865,55						155 023,86	1 446 889,41
К оплате:			**16 794 252,06**						**2 015 310,25**	**18 809 562,31**

Всего к оплате: 18 809 562,31 (восемнадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят две) тенге 31 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ Нурберген Б.Н.

ПОДРЯДЧИК: _____ Даулетбаев А. О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест. (Здание ФОК; АС,КМ,ОВ,ЭО)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1.

АКТ № 5

приемки выполненных работ за апрель месяц 2021г.

(от 28.04.2021г.)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (59440)

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ

НА ОТМЕТКЕ+6,300 /лист 15/

1.				12	7314,68	1360,35	87776	16324	20284	65454	165489
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на Две стороны	шт. сбор. конс-ций			4263,98	358,49	51168	4302	--	12258	
2.				4	4807,08	1019,1	19228	4076	4364	13975	35859
1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площ. до 5м2	шт			2697	263,74	10788	1055	--	2656	
3.				4,98	32896,91	1574,03	163827	7839	116214	38104	218085
1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площ. до 6м	м3			7986,75	421,41	39774	2099	--	16154	
4.				0,0157	512157,18	1431,18	8041	22	6657	1250	10034
1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т			86768	690,63	1362	11	--	743	
5.				0,00216	327694,69	11642,69	708	25	39	764	1590
1107-0107 -0101	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальн.			298180	1741,96	644	4	--	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015		эл-тов								
6.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажн ые массой до 20 кг. Установка	т стальных эл-тов	0,00938	728949,15	6620,59	6838	62	6073	848	8300
					74895,8	1676,84	703	16	--	615	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	286417	28349	153631	120395	439357
			Тенге		--	--	104439	7486	--	32544	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				286417				
Материалы			Тенге				153630				
Всего заработная плата			Тенге					111924			
Накладные расходы			Тенге				120394				
Сметная прибыль			Тенге				32545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				439357				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								74
Сметная заработная плата			Тенге					111924			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				439357				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								74
Сметная заработная плата			Тенге					111924			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,300 /лист 18/

7.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10	4807,08	1019,1	48071	10191	10910	34937	89648
					2697	263,74	26970	2637	--	6641	
8.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг /МС-2/	т	0,00608	728949,15	6620,59	4432	40	3937	549	5380
					74895,8	1676,84	455	10	--	399	
9.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площади до 6м	м3	1,72	32896,91	1574,03	56583	2707	40139	13160	75323
					7986,75	421,41	13737	725	--	5579	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	109085	12939	54986	48646	170351
			Тенге		--	--	41163	3372	--	12619	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				109085				
Материалы			Тенге				54984				
Всего заработная плата			Тенге					44535			
Накладные расходы			Тенге				48647				
Сметная прибыль			Тенге				12619				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				170351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					44535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					44535			

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

по УЗЛУ 8. лист 6,11

10.				9,38	2164,18	65,24	20300	612	8985	9953	32673
	1112-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Швы деформационные. Устройство	м деф. швов		1141,02	12,35	10703	116	--	2420	
11.				0,019698	310690	--	6120	--	6120	--	6610
	2105-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	26420	612	15105	9953	39283
			Тенге		--	--	10703	116	--	2910	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26420				
		Материалы	Тенге				8985				
		Всего заработная плата	Тенге					10819			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6120				
		Накладные расходы	Тенге				9953				
		Сметная прибыль	Тенге				2910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10819			

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /ЛИСТ 9/

НА ОТМ.+3,300,+6,300

ТИП 7

12.				144,9	1057,34	31,62	153208	4581	69990	76277	247844
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2		542,7	17,31	78637	2508	--	18359	
13.				144,9	261,3	10,68	37863	1548	34777	2225	43295
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщи ны стяжки из легкого бетона до толщ.30мм	м2		10,61	5,72	1538	829	--	3207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200	м2	144,9	779,76	31,56	112987	4573	47338	59769	186577
					421,5	17,31	61076	2508	--	13821	
		ТИП 8									
15.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200	м2	13,8	779,76	31,56	10761	436	4508	5692	17769
					421,5	17,31	5817	239	--	1316	
16.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	13,8	1738,98	86,75	23998	1197	11411	10900	37690
					825,34	14,92	11390	206	--	2792	
17.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на биту мной мастике последующий слой	м2	13,8	1088,46	43,16	15021	596	7553	6570	23318
					497,98	8,51	6872	117	--	1727	
18.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастик е первый слой /см.прим.п.4/	м2	4,4298	1738,98	86,75	7703	384	3663	3499	12098
					825,34	14,92	3656	66	--	896	
19.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалам и на битумной мастике последующий слой	м2	4,4298	1088,46	43,16	4822	191	2425	2109	7485
					497,98	8,51	2206	38	--	554	
20.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200	м2	13,8	779,76	31,56	10761	436	4508	5692	17769
					421,5	17,31	5817	239	--	1316	
21.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.15мм	м2	13,8	-91,47	-5,34	-1262	-74	-1116	-105	-1476
					-5,21	-2,86	-72	-39	--	-109	
		ТИП 9									
22.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	19,1	1057,34	31,62	20195	604	9225	10054	32670
					542,7	17,31	10366	331	--	2420	
23.	1111-0101 -1106	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2	19,1	261,3	10,68	4991	204	4584	293	5707
					10,61	5,72	203	109	--	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	стяжки из легкого бетона до толщ.30мм									
24.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200	м2	19,1	779,76	31,56	14893	603	6239	7878	24594
					421,5	17,31	8051	331	--	1822	
25.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщи ны цементной стяжки до толщ.45мм	м2	19,1	457,37	26,71	8736	510	7728	725	10217
					26,05	14,31	498	273	--	757	
		ТИП 10									
26.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первыйслой	м2	121,6	1738,98	86,75	211460	10549	100549	96046	332106
					825,34	14,92	100362	1814	--	24600	
27.	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Укладка лаг по плитам перекрыти й	м2	121,6	978,33	12,13	118964	1475	64120	50931	183487
					438,89	6,69	53369	813	--	13592	
28.	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из рейки 60х60мм	м2	121,6	951,86	52,27	115747	6356	9781	96865	229620
					819,16	28,27	99610	3437	--	17009	
29.	2107-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной 75-150 мм,т олщиной 40-75 мм,I сорта	м3	7,51488	60097	--	451622	--	451622	--	487751
					--	--	--	--	--	36130	
		ТИП 11									
30.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	36,5	1057,34	31,62	38593	1154	17630	19214	62431
					542,7	17,31	19809	632	--	4625	
31.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200	м2	36,5	779,76	31,56	28461	1152	11924	15056	46998
					421,5	17,31	15385	632	--	3481	
32.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщин ы цементной стяжки до толщ.30мм	м2	36,5	182,95	10,68	6678	390	5908	554	7810
					10,42	5,72	380	209	--	579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 12									
33.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М200	м2	35,3	779,76	31,56	27526	1114	11533	14561	45453
					421,5	17,31	14879	611	--	3367	
34.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщин ы цементной стяжки до толщ.30мм	м2	35,3	182,95	10,68	6458	377	5713	536	7553
					10,42	5,72	368	202	--	559	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1430184	38355	891613	485341	2068766
			Тенге		--	--	500214	16106	--	153243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1430184				
	Материалы		Тенге				439993				
	Всего заработная плата		Тенге					516320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451622				
	Накладные расходы		Тенге				485341				
	Сметная прибыль		Тенге				153242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2068767				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								373
	Сметная заработная плата		Тенге					516320			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2068767				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								373
	Сметная заработная плата		Тенге					516320			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1852107	80255	1115335	664335	2717757
			Тенге		--	--	656518	27080	--	201316	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1852107				
	Материалы		Тенге				657592				
	Всего заработная плата		Тенге					683598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				457742				
	Накладные расходы		Тенге				664335				
	Сметная прибыль		Тенге				201315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2717757				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								483
	Сметная заработная плата		Тенге					683598			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				2717757				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								483
	Сметная заработная плата		Тенге					683598			

ОТДЕЛ 2. ЛС.2-1-2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (59450)

35.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых	т	2,3562795	27677,53	12005,66	65216	28289	3373	29538	102334
					14240,05	3927,6	33554	9255	--	7580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эстакад, высотой до 25м, массой до 1т									
36.	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Связи. Монтаж	т конструкций	0,135239	87256,39	14813,63	11800	2003	203	7059	20369
					70941,6	4709,2	9594	637	--	1509	
37.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.5	-Монтаж балок перекрытия в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	т	1,5677321	33866,85	10789,84	53094	16916	4877	25516	84899
					19965,6	3622,87	31301	5680	--	6289	
38.	1109-0302-0104 РСНБ РК 2015	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м,массой до 5т на высоте до 25м	т	1,6083954	57379,73	24129,86	92289	38810	11422	37877	140579
					26148,2	7981,36	42057	12837	--	10413	
39.	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Связи. Монтаж	т конструкций	0,1726898	87256,39	14813,63	15068	2558	259	9014	26009
					70941,6	4709,2	12251	813	--	1927	
40.	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Связи. Монтаж	т конструкций	0,4213215	87256,39	14813,63	36763	6241	633	21993	63456
					70941,6	4709,2	29889	1984	--	4700	
41.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.5	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	т	1,2965259	33866,85	10789,84	43909	13989	4034	21102	70212
					19965,6	3622,87	25886	4697	--	5201	
42.	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.5 прим.	-Монтаж конструкций для витражей	т	0,790628	70764,11	21473,39	55948	16977	4526	26749	89313
					43566,6	5466,92	34445	4322	--	6616	
43.	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (витражи), с преобладанием го	т	0,790628	398209	--	314835	--	314835	--	340022
					--	--	--	--	--	25187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рячекатанных профилей массой свыше 3,0 т									
44.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 прим.	-Монтаж опорных конструкций /рама для стаканов/	т	0,0316251	49025,88	9174,62	1550	290	398	652	2378
					27264,8	2592,7	862	82	--	176	
45.	1109-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.5	-Монтаж стоек и ригелей фахверка	т	2,1523807	70764,11	21473,39	152311	46219	12320	72822	243144
					43566,6	5466,92	93772	11767	--	18011	
46.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.5	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /Стремянка Ст-1/	т	1,882943	82452,4	27536,8	155253	51850	17642	72491	245963
					45546,4	10248,75	85761	19298	--	18220	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	998039	224144	374522	324813	1428678
			Тенге		--	--	399371	71372	--	105829	

Стоимость металломонтажных работ	Тенге	998039
Материалы	Тенге	59688
Всего заработная плата	Тенге	470743
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	314835
Накладные расходы	Тенге	324813
Сметная прибыль	Тенге	105828
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1428679
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	292
Сметная заработная плата	Тенге	470743
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	1428679
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	292
Сметная заработная плата	Тенге	470743

ОТДЕЛ 3. ЛС.2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ(59460)

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ

47.	2305-1001 -0289 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 2 10 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	537	1780	--	955860	--	955860	--	1032329
					--	--	--	--	--	76469	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	955860	--	1330382	324813	2461007
			Тенге		--	--	--	--	--	182298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				955860				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				955860				
		Сметная прибыль	Тенге				76469				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1032329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1032329				

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-1,В-1									
48.	ТОО"Вента Комплект"	-Агрегат приточно-вытяжной VS 55 5500/5500 м3	комплект	1	5609821,43	--	5609821	--	--	--	5609821
					--	--	--	--	5609821	--	
		П-1									
49.	2305-0302 -0402 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие прямоуголь. КОЗП-1 типа Лиссант, разм.400х250мм, предел огнестойкости EI60	шт.	1	16805	--	16805	--	16805	--	18149
					--	--	--	--	--	1344	
50.	2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Маты тепло изоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной с тороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,7868	11989	--	93356	--	93356	--	100824
					--	--	--	--	--	7468	
		В-1									
51.	ТОО"Вента Комплект"	-Диффузор воздух ораспределительный АПР размерами 300мм х300мм	ш т.	30	4910,71	--	147321	--	147321	--	159107
					--	--	--	--	--	11786	
52.	2305-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие прямоуго льные КОЗП-1 типа Лиссант,размерами 250 мм х 200 мм,предел огнестойкости EI60	шт.	2	7934	--	15868	--	15868	--	17137
					--	--	--	--	--	1269	
53.	2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ10499-95	м3	3,5535	11989	--	42603	--	42603	--	46011
					--	--	--	--	--	3408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В-2									
54.	2305-0401 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной ст али,марки ВК-355Б,Р 0,267 кВт,n 1430 об/мин,Qm ах 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	82347 ---	-- --	82347 --	-- --	82347 --	-- 6588	88935
55.	1308-0301 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Машина электрическая переменного то ка с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипн иками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15т. Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2606,49 1775,55	18,46 --	2606 1776	18 --	812 --	1278 311	4196
		В-3									
56.	2305-0403 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые фланцевые из оцинко ванной стали,марки ВО 250-4Е (220В),Р 0,05 Вт,n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 11442-90	компл.	1	24650 ---	-- --	24650 --	-- --	24650 --	-- 1972	26622
57.	1308-0301 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Машина электрическая переменного то ка с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипн иками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15т. Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2606,49 1775,55	18,46 --	2606 1776	18 --	812 --	1278 311	4196
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- ---	-- --	6037985 3551	37 --	424574 5609821	2556 34457	6074998

Стоимость оборудования	Тенге	5609821
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	5609821
Стоимость монтажных работ	Тенге	5213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1625				
		Всего заработная плата	Тенге					3551			
		Сдача и испытание	Тенге				171				
		Накладные расходы	Тенге				2557				
		Сметная прибыль	Тенге				622				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3551			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				135959				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				135959				
		Сметная прибыль	Тенге				10877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146836				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				286991				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				286991				
		Сметная прибыль	Тенге				22959				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				309951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6074999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3551			

РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА П1

58.	СТТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	-Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 25|8	шт	1	57205,36	--	57205	--	57205	--	61782
					--	--	--	--	--	4576	
59.	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М",Т до+120°С,PN 25,DN 32,типа Bugatti ГОСТ21345-2005	шт.	3	5053	--	15159	--	15159	--	16372
					--	--	--	--	--	1213	
60.	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+120°С,PN 40,DN 15,типа Bugatti ГОСТ 2 1345-2005	шт.	2	1376	--	2752	--	2752	--	2972
					--	--	--	--	--	220	
61.	2304-1013-1804 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4",Т до+120°С,PN 20,DN 32,типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4277	--	4277	--	4277	--	4619
					--	--	--	--	--	342	
62.	2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1 1/4",Т до+100°С,PN 16,DN 32,типа Bugatti ГОСТ 11823 -91	шт.	1	5614	--	5614	--	5614	--	6063
					--	--	--	--	--	449	
63.	2111-0403-0609 РСНБ РК	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	20	2653	--	53060	--	53060	--	57305
					--	--	--	--	--	4245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	применения от -200°С до+105°С, коэфф. тепло-проводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32мм,диам. 42мм ГОСТ 16381-77									
64.	2111-0403 -0214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэфф. тепло- проводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяног о пара больше или равно 7000, толщ. стенки 9мм, диам.42мм ГОСТ16381-77	м	135	341	--	46035	--	46035	--	49718
					--	--	--	--	--	3683	
65.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт	1	4304	--	4304	--	4304	--	4648
					--	--	--	--	--	344	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	188406	--	188406	--	203479
			Тенге		--	--	--	--	--	15072	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	99095
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	99095
Сметная прибыль	Тенге	7928
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	107023
Стоимость сантехнических работ	Тенге	89311
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	89311
Сметная прибыль	Тенге	7145
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	96456
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	203479

РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

66.	2304-0902 -1501 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фл анцевые стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 16,DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11722	--	23444	--	23444	--	25320
					--	--	--	--	--	1876	
67.	2304-0902 -3108	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-" М",Т	шт.	2	2114	--	4228	--	4228	--	4566
					--	--	--	--	--	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	до+120°С,PN 25,DN 20,типа Bugatti ГОСТ 2 1345-2005									
68.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт	2	4304	--	8608	--	8608	--	9297
					--	--	--	--	--	689	
		У1,У2									
69.	ТОО "Вента Комплект" г.Актау	-Воздушная завеса с электрическим нагревателем	шт	2	230803,57	--	461607	--	--	--	461607
					--	--	--	--	461607	--	
		П1,В1									
70.	2305-0306 -2013 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 500 мм х 500 мм	шт.	6	8289	--	49734	--	49734	--	53713
					--	--	--	--	--	3979	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	547621	--	86014	--	554503
			Тенге		--	--	--	--	461607	6882	

Стоимость оборудования	Тенге	461607
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	461607
Стоимость сантехнических работ	Тенге	86014
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	86014
Сметная прибыль	Тенге	6881
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	92895
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	554502

РАЗДЕЛ 9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

71.	ТОО"SNAB CITY"	-Компрессорно-конденсаторный блок LAMBRO MCL-45	комплект	1	1712500	--	1712500	--	--	--	1712500
					--	--	--	--	1712500	--	
72.	ТОО"Алмаком"	-Сплит-система Gree-09 GWH09NA	шт	6	91607,14	--	549643	--	--	--	549643
					--	--	--	--	549643	--	
73.	ТОО"Алмаком"	-Сплит-система Gree-18 GWH18ND	шт	1	143125	--	143125	--	--	--	143125
					--	--	--	--	143125	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	ТОО"Алмак -Сплит-система Gree-12 ом" GWH12NC	шт		1	103392,86	--	103393	--	--	--	103393
					--	--	--	--	103393	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	2508661	--	--	--	2508661
		Тенге			--	--	--	--	2508661	--	
	Стоимость оборудования	Тенге					2508661				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2508661				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2508661				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			--	--	10238533	37	1654854	2556	10373970
		Тенге			--	--	3551	--	8580089	132880	
	Стоимость оборудования	Тенге					8580089				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					8580089				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					5213				
	Материалы	Тенге					1625				
	Всего заработная плата	Тенге						3551			
	Сдача и испытание	Тенге					171				
	Накладные расходы	Тенге					2557				
	Сметная прибыль	Тенге					622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					8391				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						3551			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					235054				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					235054				
	Сметная прибыль	Тенге					18804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					253858				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					1418177				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1418177				
	Сметная прибыль	Тенге					113454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1531631				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					10373970				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						3551			

ОТДЕЛ 4. ЛС.2-1-4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (59470)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

75.	ТОО"ИНВОЛ ЬТ" -Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55	шт.		1	187500	--	187500	--	--	--	187500
					--	--	--	--	187500	--	
76.	5108-0401 -0842 РСНБ РК 2015 -Пункт распределительный ПР 8503-1001 -2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	158981	--	158981	--	--	--	158981
					--	--	--	--	158981	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные мо дели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р51778-2 001	шт.	1	8683	--	8683	--	8683	--	9378
					--	--	--	--	--	695	
78.	2307-0204 -0648 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1936	--	1936	--	1936	--	2091
					--	--	--	--	--	155	
79.	2307-0204 -0614 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	536	--	3752	--	3752	--	4052
					--	--	--	--	--	300	
80.	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--	--	124	
81.	2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН96 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445	--	5445	--	5445	--	5881
					--	--	--	--	--	436	
82.	ОО"ИНВОЛЬТ"	-Пункт распределительный ПР 8503-1240 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	107142,86	--	107143	--	--	--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
83.	ОО"ИНВОЛЬТ"	-Ящики управления Я 5410 -2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 1,6 А,тепловое реле 1А ГОСТ30011.1-2012	шт.	1	35714,29	--	35714	--	--	--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
84.	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 66 0 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока,степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	3558	--	3558	--	3558	--	3843
					--	--	--	--	--	285	
85.	1308-0206 -1101 РСНБ РК	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с	м кабеля	301	948,02	29,29	285354	8816	67813	152424	472800
					693,44	9,88	208725	2975	--	35022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	кре плением накладными скобами,полосками с установкойответвительны х коробок по стене									
86.	1308-0206 -1302 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитно й оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	4766	239,77	2,89	1142766	13786	152522	707119	1997876
					204,88	1,19	976458	5652	--	147991	
87.	2306-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электроустановок на напряж. до 450В с медной жилой ПВ1 сеч.1,5мм2 ГОСТ6323-79	км	5,19429	50142	--	260452	--	260452	--	281288
					--	--	--	--	--	20836	
88.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электроустановок на напряж. до 450В с медной жилой ПВ1 сеч.2,5мм2 ГОСТ6323-79	км	1,26896	81515	--	103439	--	103439	--	111714
					--	--	--	--	--	8275	
89.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электроустановок на напряж. до 450В с медной жилой ПВ1 сеч.4мм2 ГОСТ6323-79	км	1,20922	128856	--	155815	--	155815	--	168280
					--	--	--	--	--	12465	
90.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель двух-четырех жильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установ кой ответвительных коробок по стене	м кабеля	90	948,02	29,29	85322	2636	20276	45575	141369
					693,44	9,88	62410	889	--	10472	
91.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одно жильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2683	98,77	0,96	265006	2587	50999	152986	451432
					78,8	0,4	211420	1061	--	33439	
92.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба п олиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по осн ованию пола	м	2658	302,73	4,48	804646	11910	206275	425679	1328751
					220,64	1,79	586461	4760	--	98426	
93.	2301-0605 -0103	-Трубы гибкие гофрированные из	м	348,84	225	--	78489	--	78489	--	84768
					--	--	--	--	--	6279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	полипропилена диаметром 25 мм									
94.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	683,4	80 ---	-- ---	54672 ---	-- ---	54672 ---	-- 4374	59046
95.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1678,92	60 ---	-- ---	100735 ---	-- ---	100735 ---	-- 8059	108794
96.	2306-1705 -0109 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	25,5	570 ---	-- ---	14535 ---	-- ---	14535 ---	-- 1163	15698
97.	ОО"Инволь т"	-Щиты НКЯ	шт.	1	62500 ---	-- ---	62500 ---	-- ---	62500 ---	-- 5000	67500
98.	2113-0804 -1305 РСНБ РК 2015	-Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения от 30 до 50мм2 ГОСТ6467 -79	кг	10	363 ---	-- ---	3630 ---	-- ---	3630 ---	-- 290	3920
99.	2204-0201 -9902 РСНБ РК 2015	-Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	10	1865 ---	-- ---	18650 ---	-- ---	18650 ---	-- 1492	20142
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
100.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 гру ппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами	м3	35,7	1552,88 ---	-- ---	55438 ---	-- ---	-- ---	39915 7628	102981
101.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	35,7	962,88 ---	-- ---	34375 ---	-- ---	-- ---	24750 4730	63855
102.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Заземлитель гор изонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.М онтаж оборудования	м	170	661,89 ---	26,41 ---	112522 ---	4489 ---	70524 ---	28071 11247	151840
103.	1308-0208 -0203 РСНБ РК	-Проводник заземл яющий скрыто из стали полосовой сечением 100	м	50	554,05 ---	64,97 ---	27703 ---	3248 ---	14211 ---	8158 2869	38730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп.вып.9	мм2.Монтаж в подливке пола									
104.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм,дл.6м	шт	6	3376,37	177,15	20258	1063	12576	5005	27284
					1103,2	55,34	6619	332	--	2021	
105.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Проводник заземляющий откр ыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	130	672,87	2,72	87473	353	7217	57576	156653
					614,64	0,49	79903	63	--	11604	
106.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для эл ектрических установок на напряжение до 450 В с мед ной жилой ПВ1 сеч.2,5мм2 ГОСТ6323-79	км	0,1339	81515	--	10915	--	10915	--	11788
					--	--	--	--	--	873	
107.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Заземлитель в ертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм,5м.Монтаж оборудования	шт.	34	4749,7	212,25	161490	7216	106048	36561	213895
					1418,4	75,11	48226	2554	--	15844	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
108.	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массо й до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	6	5859,19	105,6	35155	634	4083	22086	61821
					5073	39,53	30438	237	--	4579	
109.	2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные мо дели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	8683	--	52098	--	52098	--	56266
					--	--	--	--	--	4168	
110.	2307-0204 -0616 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	648	--	3888	--	3888	--	4199
					--	--	--	--	--	311	
111.	2307-0204 -0614 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-2 9 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-20 10	шт.	25	536	--	13400	--	13400	--	14472
					--	--	--	--	--	1072	
112.	2307-0203 -0603	-Ящик с понижающим трансформатором	шт.	4	10355	--	41420	--	41420	--	44734
					--	--	--	--	--	3314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93									
113.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник под люминисцентные лампы с призматическим рассеивателе м PRS/R236HF	шт.	26	17332,14	--	450636	--	450636	--	486687
					--	--	--	--	--	36051	
114.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Лампа люмини сцентная 36Вт PHILIPS	шт.	53,04	218,75	--	11603	--	11603	--	12531
					--	--	--	--	--	928	
115.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник под люминисцентные лампы с призматическим рассеивателе м PRS/R218HF	шт.	14	12941,07	--	181175	--	181175	--	195669
					--	--	--	--	--	14494	
116.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	28,56	205	--	5855	--	5855	--	6323
					--	--	--	--	--	468	
117.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник под л юминисцентные лампы WP/R2018 /вз.OWP/R218/	шт.	6	25994,64	--	155968	--	155968	--	168445
					--	--	--	--	--	12477	
118.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12,24	205	--	2509	--	2509	--	2710
					--	--	--	--	--	201	
119.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник под люминисцентные лампы OWP/R236HF	шт.	4	27610,71	--	110443	--	110443	--	119278
					--	--	--	--	--	8835	
120.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Лампа люминисцентная 36Вт PHILIPS	шт.	8,16	218,75	--	1785	--	1785	--	1928
					--	--	--	--	--	143	
121.	1308-0305 -0414 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.9	-Светильник кол ичество ламп в светильнике до 4.Установка на проф иле в подвесных потолках	шт.	17	6930,52	1734,77	117819	29491	11574	70945	203864
					4514,97	1281,16	76754	21780	--	15101	
122.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для в нутренней установки 4x18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	17	14295,54	--	243024	--	243024	--	262466
					--	--	--	--	--	19442	
123.	2307-0104 -0102	-Лампы люминесцентные,цоколь	шт.	69,36	205	--	14219	--	14219	--	15356
					--	--	--	--	--	1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.	РСНБ РК 2015	G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		104	5052,96	1138,73	525508	118428	183733	223652	809092
	1308-0305 -0407 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеств ом ламп в светильнике 2.Установка отдельно на под весах (штангах)	шт.		2147,57	839,24	223347	87281	--	59933	
125.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки PRS/S218HF	шт.	20	14330,36	--	286607	--	286607	--	309536
					--	--	--	--	--	22929	
126.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	40,8	205	--	8364	--	8364	--	9033
					--	--	--	--	--	669	
127.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник под л юминисцентные лампы с зеркальной экранирующей реше ткой PRS/S236HF	шт.	9	15893,75	--	143044	--	143044	--	154487
					--	--	--	--	--	11444	
128.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Лампа люминисцентная 36Вт PHILIPS	шт.	18,36	218,75	--	4016	--	4016	--	4338
					--	--	--	--	--	321	
129.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник под люминисцентные лампы для спортивных сооружений PRS /S258HF	шт.	75	21261,61	--	1594621	--	1594621	--	1722190
					--	--	--	--	--	127570	
130.	2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	153	440	--	67320	--	67320	--	72706
					--	--	--	--	--	5386	
131.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Решетка для светильника PRS/S258 sport	шт.	75	10033,93	--	752545	--	752545	--	812748
					--	--	--	--	--	60204	
132.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещен ия рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	3286	--	9858	--	9858	--	10647
					--	--	--	--	--	789	
133.	2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрическ ие для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-4 0	10 шт.	0,306	795	--	243	--	243	--	263
					--	--	--	--	--	19	
134.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одно	шт.	8	2281,45	883,84	18252	7071	1035	10944	31531
					1268,25	631,67	10146	5053	--	2336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
135.	2307-0102 -1207 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные,настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлаго защищенные,модели ПСХ 60-00 2,цоколь Е27,мощность 1х15Вт,степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	560 ---	-- ---	4480 ---	-- ---	4480 ---	-- 358	4838
136.	2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрическ ие ГОСТ 1182-77 типа 60Вт	10 шт.	0,816	579 ---	-- ---	472 ---	-- ---	472 ---	-- 38	510
137.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник снадп исью "Выход" СУВ-М LUNA 2211-7	шт.	8	15317,86 ---	-- ---	122543 ---	-- ---	122543 ---	-- 9803	132346
138.	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный,о ткрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13,26	220 ---	-- ---	2917 ---	-- ---	2917 ---	-- 233	3151
139.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный,с крытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	51	303 ---	-- ---	15453 ---	-- ---	15453 ---	-- 1236	16689
140.	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный,от крытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,12	237 ---	-- ---	1450 ---	-- ---	1450 ---	-- 116	1566
141.	2307-0220 -0503 РСНБ РК	-Розетка штепсельная одномест ная для скрытой установки с	шт.	30,6	361 ---	-- ---	11047 ---	-- ---	11047 ---	-- 884	11930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	заземляющими контактам и,без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
142.	2307-0202 -0601 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные У-198	шт.	255	103	--	26265	--	26265	--	28366
					--	--	--	--	--	2101	
143.	2306-1710 -0340 РСНБ РК 2015	-Кронштейн для светильника У116У3	ш т.	3	5973	--	17919	--	17919	--	19353
					--	--	--	--	--	1434	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		--	--	9514365	211729	6154829	2011446	12408730
			Тенге		--	--	2658474	135202	489338	882919	
	Стоимость оборудования		Тенге				489338				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				489338				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8679038				
	Материалы		Тенге				908881				
	Всего заработная плата		Тенге					2703863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4989766				
	Накладные расходы		Тенге				1946782				
	Сметная прибыль		Тенге				850066				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11475885				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1709
	Сметная заработная плата		Тенге					2703863			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112093				
	Всего заработная плата		Тенге					89813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22280				
	Накладные расходы		Тенге				64665				
	Сметная прибыль		Тенге				14141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190898				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								74
	Сметная заработная плата		Тенге					89813			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				233896				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233896				
	Сметная прибыль		Тенге				18712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				252608				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге				12408729				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1783
	Сметная заработная плата		Тенге					2793676			

ОТДЕЛ 5. ЛС.2-1-6. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ (59490)

РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА В2

КРАН ПОЖАРНЫЙ /5 компл/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.	2304-0702 -0601 РСНБ РК 2015	-Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	7100	--	35500	--	35500	--	38340
					--	--	--	--	--	2840	
145.	2308-0307 -0105 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	5	21131	--	105655	--	105655	--	114107
					--	--	--	--	--	8452	
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
146.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1738	--	3476	--	3476	--	3754
					--	--	--	--	--	278	
147.	2304-0102 -1102 РСНБ РК 2015	-Задвижки с обрезиненным клином фла нцевые,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,Т от -20°С до+70°С,PN 16,DN 50,типа AVK,VAG ГОС Т 5762-2002	шт.	1	62243	--	62243	--	62243	--	67222
					--	--	--	--	--	4979	
148.	2304-0105 -0901 РСНБ РК 2015	-Штурвал для задвижек от DN 25 до D N 50	шт.	1	3430	--	3430	--	3430	--	3704
					--	--	--	--	--	274	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
149.	2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабж ения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-20 01	м	5	555	--	2775	--	2775	--	2997
					--	--	--	--	--	222	
150.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	983	--	58980	--	58980	--	63698
					--	--	--	--	--	4718	
151.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные б есшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диам. 57 мм, толщ. стенки 3мм ГОСТ17380-2001	шт.	22	471	--	10362	--	10362	--	11191
					--	--	--	--	--	829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.	2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	726	--	2904	--	2904	--	3136
					--	--	--	--	--	232	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	285325	--	6440154	2011446	12716879
			Тенге		--	--	--	--	489338	905743	

Стоимость монтажных работ	Тенге	105655
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	105655
Сметная прибыль	Тенге	8452
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	114107
Стоимость сантехнических работ	Тенге	179670
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	179670
Сметная прибыль	Тенге	14374
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	194044
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	308151

РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМА В1

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

153.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2254	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--	--	541	
154.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1261	--	5044	--	5044	--	5448
					--	--	--	--	--	404	
155.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,P N 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	812	--	22736	--	22736	--	24555
					--	--	--	--	--	1819	
156.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2254	--	2254	--	2254	--	2434
					--	--	--	--	--	180	

ТРУБОПРОВОДЫ

157.	2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабж ения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ18599-2001	м	5	555	--	2775	--	2775	--	2997
					--	--	--	--	--	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.	2301-0501 -1305 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	30	166	--	4980	--	4980	--	5378
					--	--	--	--	--	398	
159.	2301-0501 -1303 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	38	145	--	5510	--	5510	--	5951
					--	--	--	--	--	441	
160.	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ18599-2001	м	50	94	--	4700	--	4700	--	5076
					--	--	--	--	--	376	
161.	2302-0302 -3307 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63х63х63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	1	1194	--	1194	--	1194	--	1290
					--	--	--	--	--	96	
162.	2302-0302 -6111 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 10 0 SDR 11,DN 63х32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	859	--	1718	--	1718	--	1855
					--	--	--	--	--	137	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	57673	--	57673	--	62287
			Тенге		--	--	--	--	--	4614	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	57673
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	57673
Сметная прибыль	Тенге	4614
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	62287
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	62287

РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА Т3,Т4

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

163.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2254	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--	--	541	
164.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1261	--	5044	--	5044	--	5448
					--	--	--	--	--	404	
165.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	812	--	14616	--	14616	--	15785
					--	--	--	--	--	1169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
166.	2301-0701 -0114 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40мм, толщиной стенки 4,0мм для систем водоснабж. и отопления СТРК1893-2009	м	15	1471	--	22065	--	22065	--	23830
					--	--	--	--	--	1765	
167.	2301-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослой ные наружным диаметром 32мм толщиной стенки 3,0 для систем водоснабжения и отопления СТ РК1893-2009	м	12	936	--	11232	--	11232	--	12131
					--	--	--	--	--	899	
168.	2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диам. 20мм, толщиной стенки 2,25мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	15	388	--	5820	--	5820	--	6286
					--	--	--	--	--	466	
169.	2301-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослой ные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	25	619	--	15475	--	15475	--	16713
					--	--	--	--	--	1238	
170.	2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многос лойные наружным диаметром 20мм,толщиной стенки 2,25мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	109	388	--	42292	--	42292	--	45675
					--	--	--	--	--	3383	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	123306	--	123306	--	133171
			Тенге		--	--	--	--	--	9865	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	123306
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	123306
Сметная прибыль	Тенге	9864
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	133170
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	133170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
171.	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN100, толщ. стенки 3,2мм	м	75	753	--	56475	--	56475	--	60993
					--	--	--	--	--	4518	
172.	2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщ. стенки 3,2мм	м	19	423	--	8037	--	8037	--	8680
					--	--	--	--	--	643	
		ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ									
173.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	11	250	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--	--	220	
174.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	5	72	--	360	--	360	--	389
					--	--	--	--	--	29	
175.	2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	10	61	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--	--	49	
176.	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	203	--	406	--	406	--	438
					--	--	--	--	--	32	
177.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN100x100x100	шт.	23	386	--	8878	--	8878	--	9588
					--	--	--	--	--	710	
178.	2302-0601 -0404 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x50x100	шт.	7	287	--	2009	--	2009	--	2170
					--	--	--	--	--	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484	--	484	--	484	--	523
					--	--	--	--	--	39	
180.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	150	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--	--	12	
181.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN100	шт.	5	484	--	2420	--	2420	--	2614
					--	--	--	--	--	194	
182.	2302-0601 -1003 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555	--	555	--	555	--	599
					--	--	--	--	--	44	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	83134	--	83134	--	89785
			Тенге		--	--	--	--	--	6651	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83134				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83134				
	Сметная прибыль		Тенге				6651				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89785				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				89785				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		--	--	549438	--	549438	--	593392
			Тенге		--	--	--	--	--	43954	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				105655				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105655				
	Сметная прибыль		Тенге				8452				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114107				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				443783				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				443783				
	Сметная прибыль		Тенге				35503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				479286				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге				593393				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								27522527
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3717915				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				516165				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					233653			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				9848978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3 003 150				
		Сметная прибыль	Тенге				1 366 898				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				18 453 101,00				
		Оборудование	Тенге				9 069 427,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				27 522 528,00				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				276 796,52				
		ИТОГО с врем. зданиями и сооружениями	Тенге				27 799 324,52				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				108 165,16				
		ИТОГО с допзатратами при производстве работ в зимнее время	Тенге				27 907 489,67				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				376 761,26				
		ИТОГО по см. расчету в базовых ц.2015г	Тенге				28 284 250,93				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2019г. К=1,0 (57,0%)	Тенге				16 122 023,03				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2020г К=1,0348515 (43,0%)	Тенге				12 586 099,79				
		ИТОГО по см. расчету в текущих ц.2021г	Тенге				28 708 122,82				
		НДС 12%	Тенге				3 444 974,74				
		ВСЕГО стоимость СМР по смет. расчету	Тенге				32 153 097,56				
		ВСЕГО стоимость СМР с тендерной скидкой К*подр.*=10% К=0,9000000115259)	Тенге				28 937 788,17				
		В том числе НДС 12%					3 100 477,30				
		Итого стоимость СМР по акту					28 937 788,17				
		Удержание 30% (от суммы ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге				8 681 336,45				
		Удержание 5,0%	Тенге				1 446 889,41				
		ВСЕГО по акту с учетом 5% удержания	Тенге				18 809 562,31				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: _____ **Нурберген Б.Н.**

Технический надзор
ТОО «Нуралем-Курылыс»: _____ **Нысанбаев Н.**

Авторский надзор
ТОО НКЦ «ПРОГНОЗ»: _____ **Гаджиев А. Ю.**