НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест. (Здание ФОК; АС,ОВ,ВК,ЭО,СС. Наружные сети и сооружения; НВК, Пожарная емкость, Благоустройство)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1.

АКТ № 7

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021г.

(от 17.06.2021г.)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (59440)

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ

НА ОТМЕТКЕ+3,100 /ЛИСТ 14/

1.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,4	184,49	3,42	2657	49	1690	640	3560
					63,73	0,65	918	9	--	264	

КОЗЫРЕК ВХОДА №1 /ЛИСТ 19/

2.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж прогонов в зданияхвысотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,71414	34609,17	10789,84	24716	7705	2753	11623	39246
					19965,6	3622,87	14258	2587	--	2907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	5 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,28178	184,49 63,73	3,42 0,65	3557 1229	66 13	2262 --	857 353	4767
4.	2110-0104 -0104 РСНБ РК 2015	-Металлосайдинг	м2	31,4265	1516 --	-- --	47643 --	-- --	47643 --	-- 3811	51454
5.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки бетонные В15.Устройство	м3	0,12	28332,62 6678,7	1205,4 325,87	3400 801	145 39	2454 --	765 333	4498
6.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,66	39535,39 11195,34	1914,52 514	105164 29780	5093 1367	70291 --	28344 10681	144188
7.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН-1/	1т	0,01703	721597,18 296208	1431,18 690,63	12289 5044	24 12	7221 --	4601 1351	18241
8.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,45981	102,38 54,52	2,38 0,33	47 25	1 --	21 --	17 5	70
9.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхносте й эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,45981	184,49 63,73	3,42 0,65	85 29	2 --	54 --	20 8	114
		ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА ВХОДА №1 /ЛИСТ 20/									
10.	1109-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фахверк. Монтаж	т конструк ций	1,47593	71506,43 43566,6	21473,39 5466,92	105538 64301	31693 8069	9544 --	49935 12438	167912
11.	5 1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Окр аска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	39,85011	184,49 63,73	3,42 0,65	7352 2540	136 26	4676 --	1770 730	9852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	ПФ-115 за 2 раза									
12.	1134-0108 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Облицовк а каркаса парапета металлосайдингом	м2	36,7	1420,75	12,43	52141	456	1174	38538	97934
					1376,32	5,37	50511	197	--	7254	
13.	2110-0104 -0104 РСНБ РК 2015	-Металлосайдинг	м2	38,535	1516	--	58419	--	58419	--	63093
					--	--	--	--	--	4674	
		МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ НАД ВХОДАМИ /ЛИСТ 21/									
14.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,0681	34609,17	10789,84	2357	735	262	1108	3743
					19965,6	3622,87	1360	247	--	277	
15.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8387	102,38	2,38	188	4	84	70	278
					54,52	0,33	100	1	--	21	
16.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей э малью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,8387	184,49	3,42	339	6	216	82	455
					63,73	0,65	117	1	--	34	
17.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здани я до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	5,46	709,63	176,39	3875	963	461	1917	6255
					448,87	60,07	2451	328	--	463	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	429767	47080	209225	140287	615660
			Тенге		--	--	173464	12896	--	45604	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	293281	
Материалы	Тенге	90142	
Всего заработная плата	Тенге		92760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106062				
		Накладные расходы	Тенге				75703				
		Сметная прибыль	Тенге				29519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				398503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					92760			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				136486				
		Материалы	Тенге				13019				
		Всего заработная плата	Тенге					93601			
		Накладные расходы	Тенге				64584				
		Сметная прибыль	Тенге				16086				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				217156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					93601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				615659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					186360			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА №1 /ЛИСТ 16/									
18.				2,23857	184,49	3,42	413	8	262	99	553
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		63,73	0,65	143	1	--	41	
19.				0,913	521,5	0,54	476	--	388	70	590
	1115-0404 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м2		96,05	0,3	88	--	--	44	
		ПЛОЩАДКА ПЛ1									
20.				0,47	30905,18	1541,61	14525	725	11855	1994	17840
	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытия площадки унипорбетоном	м3		4138,2	472,12	1945	222	--	1322	
		ПЛОЩАДКА ПЛ2									
21.				0,49	30905,18	1541,61	15144	755	12361	2078	18600
	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Утепление покр ытия площадки унипорбетоном	м3		4138,2	472,12	2028	231	--	1378	
		ЛЕСТНИЦА №2 /ЛИСТ 17/									
22.				2,23857	184,49	3,42	413	8	262	99	553
	1113-0301	-Окраска металлических	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			63,73	0,65	143	1	--	41	
23.	1115-0404 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м2	0,913	521,5	0,54	476	--	388	70	590
					96,05	0,3	88	--	--	44	
		ПЛОЩАДКА ПЛ1									
24.	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытия площадки унипорбетоном	м3	0,52	30905,18	1541,61	16071	802	13117	2206	19738
					4138,2	472,12	2152	246	--	1462	
		ПЛОЩАДКА ПЛ2									
25.	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытия площадки унипорбетоном	м3	0,54	30905,18	1541,61	16689	832	13622	2290	20498
					4138,2	472,12	2235	255	--	1518	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	64207	3130	52255	8906	78962
			Тенге		--	--	8820	957	--	5850	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	64207	
Материалы	Тенге	52256	
Всего заработная плата	Тенге		9777
Накладные расходы	Тенге	8907	
Сметная прибыль	Тенге	5849	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	78963	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		9777
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	78963	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		9777

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

		КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ (склад)									
26.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,4	369,54	13,07	18625	659	13013	4731	25225
					98,27	3,77	4953	190	--	1869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	50,4	1080,24	54,43	54444	2743	19142	30645	91897
					646,01	14,91	32559	751	--	6807	
28.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	50,4	649,59	107,09	32739	5398	13379	14309	50813
					277,02	31,58	13962	1592	--	3764	
29.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.д обавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм	м2 стяжки	50,4	230,22	23,84	11603	1202	9625	1053	13669
					15,39	7,33	776	369	--	1013	
30.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,00974	18284,74	1514,58	178	15	--	155	360
					16738,8	730,16	163	7	--	27	
31.	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два с лоя	м2 кровли	50,4	242,43	15,01	12219	757	501	10320	24341
					217,49	5,07	10961	256	--	1803	
32.	1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком	м примыканий	9	1787,67	29,08	16089	262	10192	5254	23051
					626,16	8,4	5635	76	--	1707	
33.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (свесы) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,8	3221,47	14,7	5799	26	3388	2201	8640
					1324,84	4,4	2385	8	--	640	
		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ									
34.	1112-0101 -1503	-Устройство прокладной пароизоляции в один	м2	84,9222	369,54	13,07	31382	1110	21927	7972	42503
					98,27	3,77	8345	320	--	3148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	слой									
35.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие газобетонные е толщиной 15 мм.У стройство	м2 стяжки	84,9222	825,74	107,09	70123	9095	37503	24111	101773
					277,02	31,58	23525	2682	--	7539	
36.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие газо бетонные.Устройство.доб авлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30мм	м2 стяжки	84,9222	399,24	23,84	33905	2025	30573	1775	38534
					15,39	7,33	1307	622	--	2854	
37.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита н а битумной мастике в один слой	м2 утепляем ого покрытия	84,9222	1080,24	54,43	91737	4622	32254	51636	154843
					646,01	14,91	54861	1266	--	11470	
38.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	84,9222	656,72	107,09	55770	9095	23150	24111	86271
					277,02	31,58	23525	2682	--	6390	
39.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчан ые.Устройство. добавлять на каждый 1 мм измененияотолщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм	м2 стяжки	84,9222	220,78	14,4	18749	1223	16219	1584	21959
					15,39	4,88	1307	415	--	1627	
40.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,012	18284,74	1514,58	219	18	--	191	443
					16738,8	730,16	201	9	--	33	
41.	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройст во в два слоя	м2 кровли	84,9222	242,43	15,01	20588	1275	843	17388	41014
					217,49	5,07	18470	431	--	3038	
42.	1112-0101 -0408	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из	м примыкан	18	1787,67	29,08	32178	523	20384	10508	46101
					626,16	8,4	11271	151	--	3415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	ий								
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ (спортзал) /КМ 8,13/									
43.	1109-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м.Монтаж	м2 покрытия	936	1307,95 / 598,4	634,79 / 219,77	1224243 / 560102	594166 / 205707	69975 / --	528408 / 140212	1892863
44.	1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	42	979,93 / 403,92	12,02 / 3,6	41157 / 16965	505 / 151	23687 / --	15747 / 4552	61456
45.	2110-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушка конька плоского простая д ля кровли,из оцинкованной стали с защитным покрыт ием ГОСТ 14918-80	шт.	2	480 / --	-- / --	960 / --	-- / --	960 / --	-- / 77	1037
46.	1112-0101 -2002 РСНБ РК 2015	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	60	1721,27 / 340,79	1125 / 292,35	103276 / 20447	67500 / 17541	15329 / --	34949 / 11058	149283
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
47.	2110-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	69,2	1179 / --	-- / --	81587 / --	-- / --	81587 / --	-- / 6527	88114
48.	2110-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	77,8	1401 / --	-- / --	108998 / --	-- / --	108998 / --	-- / 8720	117718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	2110-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглогосечения диаметром 100 мм	шт.	11	1368	--	15048	--	15048	--	16252
					--	--	--	--	--	1204	
50.	2110-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечени я диаметром 100 мм	шт.	11	1253	--	13783	--	13783	--	14886
					--	--	--	--	--	1103	
51.	2110-0302 -0111 РСНБ РК 2015	-Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11	2043	--	22473	--	22473	--	24271
					--	--	--	--	--	1798	
52.	2110-0302 -0108 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерны м покрытием диаметром 100 мм	шт.	70	1008	--	70560	--	70560	--	76205
					--	--	--	--	--	5645	
53.	2110-0302 -0107 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимер ным покрытием диаметром 125 мм	шт.	46	689	--	31694	--	31694	--	34230
					--	--	--	--	--	2536	
54.	2110-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерны м покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	540	--	1080	--	1080	--	1166
					--	--	--	--	--	86	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	2221206	702217	707267	787048	3248918
			Тенге		--	--	811719	235225	--	240662	

Стоимость общестроительных работ Тенге 996963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				291112				
		Всего заработная плата	Тенге					281135			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				346183				
		Накладные расходы	Тенге				258640				
		Сметная прибыль	Тенге				100448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1356052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					281135			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1224243				
		Материалы	Тенге				69975				
		Всего заработная плата	Тенге					765809			
		Накладные расходы	Тенге				528408				
		Сметная прибыль	Тенге				140212				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1892863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					765809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3248915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					1046944			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ /ЛИСТ 4/									
55.				5,502	1808,81	192,68	9952	1060	2269	6465	17731
	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних п роемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2		1203,75	101,87	6623	560	--	1313	
56.				1,89	3383,26	51,84	6394	98	912	3747	10953
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирп ичных стенах	м2		2848,71	24,48	5384	46	--	811	
57.				3,15	2389,48	442,61	7527	1394	2157	3973	12419
	1110-0107 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1262,38	138,86	3976	437	--	920	
58.				8,19	2928,52	572,03	23985	4685	8086	11365	38178
	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1369,18	172,72	11214	1415	--	2828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	9 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	126,0315	1974,47 1381,02	83,68 42,05	248845 174053	10546 5300	64246 --	161417 32821	443083
60.	9 2109-0404 -0302 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	62	2083 --	-- --	129146 --	-- --	129146 --	-- 10332	139478
61.	2109-0404 -0102 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	ком плект	24	3784 --	-- --	90816 --	-- --	90816 --	-- 7265	98081
62.	1115-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Заполнения проемов дверных.Окраска простая масляными соста вами по дереву в санузлах	м2 окрашив. поверх.	69,048	572,5 460,2	1,44 0,79	39530 31776	99 54	7655 --	25464 5200	70194
		ОКОННЫЕ БЛОКИ И ВИТРАЖИ /лист 7/									
63.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных тол щиной до 0,51 м	м	37,3	1143,13 288,82	5,46 2,99	42639 10773	203 111	31663 --	9796 4195	56629
64.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	-Устройство поясков,сандриков,подо конных отливов из листовой стали	м	81,35	1053,23 356,02	2,33 1,31	85680 28962	189 106	56529 --	20929 8529	115138
65.	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	209,068	8602,24 8421,18	17,2 8,95	1798452 1760599	3595 1872	34258 --	1216105 241165	3255722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	2482966	21871	427737	1459261	4257606
			Тенге		--	--	2033360	9903	--	315379	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				458157				
		Материалы	Тенге				172603				
		Всего заработная плата	Тенге					275361			
		Накладные расходы	Тенге				239410				
		Сметная прибыль	Тенге				55805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				753372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					275361			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2024809				
		Материалы	Тенге				35170				
		Всего заработная плата	Тенге					1767902			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				219962				
		Накладные расходы	Тенге				1219852				
		Сметная прибыль	Тенге				259573				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3504234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1046
		Сметная заработная плата	Тенге					1767902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4257606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					2043263			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		НА ОТМ.0,000 ПОТОЛОК									
66.	1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м2	84,9	1771,65	156,25	150413	13266	--	115486	287171
					1615,4	84,92	137147	7210	--	21272	
67.	2203-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	84,9	2765	--	234749	--	234749	--	253528
					--	--	--	--	--	18780	
68.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	222,8	2766,04	15,29	616274	3406	281043	299990	989566
					1489,34	6,72	331825	1497	--	73301	
69.	1115-0203	-Потолки.Сплошное	м2	51,4	774,32	7,13	39800	367	6056	26869	72003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатурив ание) цементно-известковым раствором	оштукатури ваемой поверхно сти		649,35	4,09	33377	210	--	5334	
70.	1115-0108 -1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Облицовка потолков стекломагниевыми листами листами на металлическо м каркасе	м2	51,4	10664,69 8869,78	70,43 38,06	548165 455907	3620 1956	88638 --	366291 73156	987612
71.	2202-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ т олщиной 4 мм	м2	53,97	887 --	-- --	47871 --	-- --	47871 --	-- 3830	51701
72.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмуль сионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окр ашиваемо й поверхно сти	304,9	950,75 719,81	5,28 2,88	289884 219470	1610 877	68804 --	176278 37293	503455
73.	1115-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по де реву	м2 окрашива емой поверхно сти	7,2	56,27 48,75	0,84 0,46	405 351	6 3	48 --	283 55	744
74.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по к ирпичу и бетону	м2 окрашива емой поверхно сти	58,9	64,09 55	0,84 0,46	3775 3240	49 27	486 --	2613 511	6899
		СТЕНЫ									
75.	1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены.С дверным проемом.Обшивка по о динарному металлическому каркасу из ПП- профиля од ним	м2 стен (за вычето м проемов)	190,4	2388,3 1237,49	15,55 6,72	454733 235618	2961 1280	216154 --	213208 53435	721377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10	слоем гипсокартонных листов									
76.	2106-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона,оцин кованный,размерами 50 мм х 30 мм	м	149,5592	178 --	-- --	26622 --	-- --	26622 --	-- 2130	28751
77.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульси онными составами улучшенная по штукатурке	м2 окраш иваемой поверхно сти	570,15	784,82 572,91	4,98 2,71	447466 326645	2839 1548	117982 --	262554 56802	766821
78.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Об лицовка гладкая без установки плиток туалетного га рнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетон у	м2 поверхно сти облицовк и	87,54	4503,32 2314,96	28,36 22,7	394220 202652	2482 1987	189086 --	163711 44635	602566
79.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известкова я по штукатурке	м2 окрашива емой поверхно сти	138,8	125,44 115	0,84 0,46	17411 15962	116 64	1333 --	12821 2419	32651
80.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены.Окраска улуч шенная масляными составами по штукатурке ПФ-115	м2окраши ваемой поверхно сти	410,4	978,03 700,13	3,54 1,93	401383 287333	1453 791	112597 --	230499 50551	682432
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН /ПАНЕЛИ/									
81.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стен ы.Окраска улучшенная масляными составами по штука турке ПФ-115	м2 окрашива емой поверхно сти	274,43	978,03 700,13	3,54 1,93	268401 192136	972 529	75293 --	154132 33803	456335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.	12 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	109,57	4503,32 --- 2314,96	28,36 --- 22,7	493428 --- 253650	3107 --- 2487	236671 --- --	204910 --- 55867	754205
		КОЛОННЫ									
83.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	62,04	2211,51 --- 1181,09	15,39 --- 6,72	137202 --- 73275	955 --- 417	62972 --- --	66323 --- 16282	219807
84.	2106-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	48,229896	178 --- --	-- --- --	8585 --- --	-- --- --	8585 --- --	-- --- 687	9272
85.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	м2	27,42	784,82 --- 572,91	4,98 --- 2,71	21520 --- 15709	137 --- 74	5674 --- --	12627 --- 2732	36878
86.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям,подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/	м2	33,81	695,86 --- 463,76	1,44 --- 0,79	23527 --- 15680	49 --- 27	7798 --- --	12565 --- 2887	38979
87.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих	м2 поверхности облицовки	0,81	4503,32 --- 2314,96	28,36 --- 22,7	3648 --- 1875	23 --- 18	1750 --- --	1515 --- 413	5575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		смесей по кирпичу и бетону									
		НА ОТМ.+3,300,+6,300									
88.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составамипотолков	м2	112,2	950,75	5,28	106674	592	25319	64868	185266
					719,81	2,88	80763	323	--	13723	
89.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бето ну	м2	15,7	64,09	0,84	1006	13	129	697	1839
					55	0,46	864	7	--	136	
		СТЕНЫ									
90.	1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены.С дверным проемом.Обшивка по одинарному металл ическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсок артонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	16,3	2388,3	15,55	38929	254	18504	18253	61757
					1237,49	6,72	20171	110	--	4575	
91.	2106-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона,оцинкованн ый,размерами 50 мм х 30 мм	м	12,80365	178	--	2279	--	2279	--	2461
					--	--	--	--	--	182	
92.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмул ьсионными составами	м2	248	784,82	4,98	194636	1235	51319	114204	333547
					572,91	2,71	142082	673	--	24707	
93.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гар	м2 поверхности облицовки	55,4	4503,32	28,36	249484	1571	119664	103605	381336
					2314,96	22,7	128249	1258	--	28247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону									
94.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям,подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/	м2	154,34	695,86 / 463,76	1,44 / 0,79	107399 / 71577	222 / 122	35600 / --	57359 / 13181	177938
95.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бето ну	м2	53,6	64,09 / 55	0,84 / 0,46	3435 / 2948	45 / 25	442 / --	2378 / 465	6278
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН /ПАНЕЛИ/									
96.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям,подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/	м2	134,4	695,86 / 463,76	1,44 / 0,79	93523 / 62329	193 / 106	31001 / --	49948 / 11478	154949
97.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	23,9	4503,32 / 2314,96	28,36 / 22,7	107629 / 55328	678 / 543	51623 / --	44696 / 12186	164511
		КОЛОННЫ									
98.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическом у каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонныхлистов	м2 стен (за вычетом проемов)	8,55	2211,51 / 1181,09	15,39 / 6,72	18908 / 10098	132 / 57	8678 / --	9140 / 2244	30293
99.				6,64677	178	--	1183	--	1183	--	1278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона,оцинкованный,ра змерами 50 мм х 30 мм	м		--	--	--	--	--	95	
100.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	м2	5,76	784,82 572,91	4,98 2,71	4521 3300	29 16	1192 --	2652 574	7747
101.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям,подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ-115/	м2	2,79	695,86 463,76	1,44 0,79	1941 1294	4 2	643 --	1037 238	3217
102.	1110-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Перегородки собшивкой гипсокартонными листами в один слой без и золяционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков в одостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	47,8	3705,71 2079,28	50,88 24,63	177133 99390	2432 1177	75311 --	90510 21411	289054
		ОТКОСЫ									
103.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	68,8725	3570,47 2774,5	48,99 28,08	245908 191087	3374 1934	51447 --	154416 32026	432350
104.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	26	784,82 572,91	4,98 2,71	20405 14896	129 71	5380 --	11973 2590	34969
		ВЫШЕ ОТМЕТКИ+8,000 /ЛИСТ АС8 п.5/									
105.	1110-0401 -0101	-ОБШИВКА ФЕРМЫ ПО ОСИ "4" (Устройство	м2	23,9	3707,81 2079,28	50,88 24,63	88617 49695	1216 589	37706 --	45255 10710	144581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции)									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	6093092	49536	2307632	3093666	9921699
			Тенге		--	--	3735920	28014	--	734943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6054424				
	Материалы		Тенге				1986348				
	Всего заработная плата		Тенге					3763934			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282620				
	Накладные расходы		Тенге				3093667				
	Сметная прибыль		Тенге				731847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9879938				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2522
	Сметная заработная плата		Тенге					3763934			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38669				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38669				
	Сметная прибыль		Тенге				3093				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41762				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				9921700				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2522
	Сметная заработная плата		Тенге					3763934			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ /ЛИСТ 9/									
		НА ОТМ.0,00									
		ТИП 1									
106.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	68,02	4892,49	140,61	332787	9564	235042	87563	453979
					1296,39	73,1	88181	4972	--	33628	
107.	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м	49,869	1789,84	13,8	89258	688	71721	16096	113782
					337,87	5,51	16849	275	--	8428	
		ТИП 2									
108.				51,4	1798,74	25,68	92455	1320	13986	73024	178717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		1500,96	10,42	77149	536	--	13238	
109.				21,3034088	1789,84	13,8	38130	294	30638	6876	48606
	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса керамических. Устройство	м		337,87	5,51	7198	117	--	3600	
		ТИП 3									
110.				52,9	3104,22	23,34	164213	1235	136829	25222	204590
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		494,31	12,91	26149	683	--	15155	
111.				56,603	333,23	0,9	18862	51	10369	7961	28969
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м		149,14	0,49	8442	28	--	2146	
		ТИП 4(зрительный зал)									
112.				371,19	1794,98	21,19	666279	7864	432263	216104	952975
	1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2		609,26	10,09	226152	3747	--	70591	
113.				540,3	951,86	52,27	514292	28240	43458	430394	1020261
	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из рейки 60х60мм	м2		819,16	28,27	442594	15273	--	75575	
114.				578,121	333,23	0,9	192647	521	105903	81315	295879
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м		149,14	0,49	86223	282	--	21917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 8										
		ТИП 5									
115.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	133,1	1853,44	80,38	246692	10698	36216	193017	474886
					1500,96	41,77	199778	5559	--	35177	
116.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из пл иток керамических	м	55,1692	639,58	1,8	35285	99	14315	19669	59351
					378,31	0,98	20871	54	--	4396	
		ТИП 6									
117.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В25	м2	36,7	1269,5	102,77	46591	3772	27133	16264	67884
					427,42	44,04	15686	1616	--	5028	
118.	1111-0101 -1507 РСНБ РК 2015	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	36,7	1115,2	78,84	40928	2893	152	36784	83929
					1032,24	34,03	37883	1249	--	6217	
119.	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов цементных	м	39,269	195,9	1,2	7693	47	997	6274	15084
					169,31	0,65	6649	26	--	1117	
		НА ОТМ.+3,300,+6,300 ТИП 7									
120.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	144,9	4892,49	140,61	708922	20374	500701	186532	967091
					1296,39	73,1	187847	10592	--	71636	
121.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м	155,043	639,58	1,8	99162	279	40229	55277	166794
					378,31	0,98	58654	151	--	12355	
		ТИП 8									
122.				13,8	1798,74	25,68	24823	354	3756	19606	47983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноц ветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		1500,96	10,42	20713	144	--	3554	
123.				5,719685	639,58	1,8	3658	10	1484	2039	6153
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м		378,31	0,98	2164	6	--	456	
		ТИП 9									
124.				19,1	3104,22	23,34	59291	446	49404	9107	73869
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		494,31	12,91	9441	247	--	5472	
125.				20,437	333,23	0,9	6810	18	3744	2875	10460
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м		149,14	0,49	3048	10	--	775	
		ТИП 10(зал занятий элементами борьбы)									
126.				130,112	333,23	0,9	43357	117	23835	18301	66591
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м		149,14	0,49	19405	64	--	4933	
		ТИП 11									
127.				36,5	1853,44	80,38	67650	2934	9931	52931	130228
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных н а цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		1500,96	41,77	54785	1525	--	9647	
128.				15,1298	639,58	1,8	9677	27	3926	5394	16277
	1111-0101 -3904 РСНБ РК	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м		378,31	0,98	5724	15	--	1206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		ТИП 12									
129.				35,3	1853,44	80,38	65426	2837	9605	51191	125946
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных н а цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		1500,96	41,77	52984	1474	--	9329	
130.				14,630645	639,58	1,8	9357	26	3796	5216	15740
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м		378,31	0,98	5535	14	--	1166	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3584246	94711	1809433	1625032	5626024
			Тенге		--	--	1680104	48656	--	416742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3584246				
	Материалы		Тенге				1809430				
	Всего заработная плата		Тенге					1728760			
	Накладные расходы		Тенге				1625034				
	Сметная прибыль		Тенге				416742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5626023				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1215
	Сметная заработная плата		Тенге					1728760			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				5626023				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1215
	Сметная заработная плата		Тенге					1728760			

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ /ЛИСТ 4 Прим.П.8/									
131.				23,89875	1043,66	12,91	24942	309	--	18849	47294
	1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стены.Обивка минераловатными плитами. Толщина заполнения 100мм	м2 поверхности		1030,74	7	24633	167	--	3503	
132.				2,48547	21434	--	53274	--	53274	--	57535
	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100м м	м3		--	--	--	--	--	4262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.	1110-0102 -0605 РСНБ РК 2015 прим.	-Обшивка стен пергамином	м2	23,89875	229 117,24	1,2 0,65	5473 2802	29 16	2642 --	2536 641	8649
134.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	23,89875	2396,75 1751,45	37,63 20	57279 41857	899 478	14523 --	33868 7292	98440
		УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ И ПАНДУСОВ /ЛИСТ 4/									
135.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	м2	16,501	277,96 89,62	33,57 14,33	4587 1479	554 236	2554 --	1612 496	6695
136.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл. В15 F100	м3	13,1	21733,6 1322,11	1239,13 331,46	284710 17320	16233 4342	251157 --	19712 24354	328776
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ /ЛИСТ 070-АСИ-ИЭС-2,ИЭС-1/									
137.	1110-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	9,01	6761,46 1258,82	115,91 62,19	60921 11342	1044 560	48535 --	10712 5731	77363
138.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Устано вка закладных деталей весом до 4кг	1т	0,00434	721597,18 296208	1431,18 690,63	3132 1286	6 3	1840 --	1173 344	4649
		БАРЬЕР 1									
139.	1110-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Барьеры в гардеробных.Устройство	м2 барьеров	5,99	7726,35 915,94	139,7 74,73	46281 5486	837 448	39958 --	5341 4130	55751
140.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлически х поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1155	102,38 54,52	2,38 0,33	12 6	-- --	6 --	4 1	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	0,231	92,24	1,71	21	--	14	5	29
					31,86	0,33	7	--	--	2	
		ЛЮК Л1									
142.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,02062	118803,04	5047,48	2450	104	39	1625	4401
					111902,3	2327,69	2307	48	--	326	
143.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 ра за	м2	1,2372	92,24	1,71	114	2	73	27	153
					31,86	0,33	39	--	--	11	
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН									
144.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд.	24,8	739,07	85,03	18329	2109	--	20344	41767
					654,04	41,16	16220	1021	--	3094	
145.	2301-0301 -0118 РСНБ РК 2015	-Ограждение никелированное	м	24,8	1297	--	32166	--	32166	--	34739
					--	--	--	--	--	2573	
		КРЕПЛЕНИЕ ГИМНАТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ /ЛИСТ 24/									
146.	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,0072	70942,98	28653,4	511	206	117	188	755
					26043,3	11764,07	188	85	--	56	
147.	2106-0405 -1403 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детал и крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0072	609104	--	4386	--	4386	--	4736
					--	--	--	--	--	351	
148.	1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	0,1944	92,24	1,71	18	--	12	4	24
					31,86	0,33	6	--	--	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ПФ-115 за 2 раза									
		КРЕПЛЕНИЕ КАНАТА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ /ЛИСТ 24/									
149.	1109-0306 -0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж деталей крепления	т	0,0018	137494,66	11734,2	247	21	26	140	418
					111098,7	1499,76	200	3	--	31	
150.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0486	92,24	1,71	4	--	2	1	6
					31,86	0,33	2	--	--	--	
		ОГРАЖДЕНИЕ СТЕН СПОРТИВНОГО ЗАЛА ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ (Лист 23)									
151.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления,массой до 0,1т	т	0,475008	124092,01	6089,63	58945	2893	3751	36257	102818
					110105,6	516,23	52301	245	--	7616	
152.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	12,825216	92,24	1,71	1183	22	752	285	1585
					31,86	0,33	409	4	--	117	
153.	2113-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Сетка капроновая	м2	310	382	--	118420	--	118420	--	127894
					--	--	--	--	--	9474	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ СПОРТЗАЛА /6шт/ (Лист 43)									
154.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,02856	721597,18	1431,18	20609	41	12108	7716	30591
					296208	690,63	8460	20	--	2266	
155.	1110-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Ограждение из ДСП б-22 мм.Устройство с каркасом	м2 перегородок	20,52	3965,34	115,91	81369	2378	53160	24396	114227
					1258,82	62,19	25831	1276	--	8461	
156.	2108-0104 -0113 РСНБ РК 2015	-Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40мм, толщиной 20мм	м	34,2	230	--	7866	--	7866	--	8495
					--	--	--	--	--	629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМОСТКА									
157.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	140,8	1085,84	3,11	152886	438	121021	34135	201983
					223,2	1,28	31427	180	--	14962	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1040133	28125	768402	218930	1359790
			Тенге		--	--	243608	9132	--	100725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				941429				
	Материалы		Тенге				548356				
	Всего заработная плата		Тенге					197364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179560				
	Накладные расходы		Тенге				180722				
	Сметная прибыль		Тенге				89772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211924				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					197364			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66538				
	Материалы		Тенге				3933				
	Всего заработная плата		Тенге					55377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4386				
	Накладные расходы		Тенге				38210				
	Сметная прибыль		Тенге				8380				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113128				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								37
	Сметная заработная плата		Тенге					55377			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32166				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32166				
	Сметная прибыль		Тенге				2573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34739				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1359790				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								170
	Сметная заработная плата		Тенге					252741			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	15915617	946671	6281951	7333130	25108659
			Тенге		--	--	8686995	344783	--	1859905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12392707				
	Материалы		Тенге				4950248				
	Всего заработная плата		Тенге					6349090			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				914424				
	Накладные расходы		Тенге				5482084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1429983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19304775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4328
		Сметная заработная плата	Тенге					6349090			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3490744				
		Материалы	Тенге				122097				
		Всего заработная плата	Тенге					2682688			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				263016				
		Накладные расходы	Тенге				1851055				
		Сметная прибыль	Тенге				427344				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5769142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
		Сметная заработная плата	Тенге					2682688			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				32166				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32166				
		Сметная прибыль	Тенге				2573				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34739				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				25108656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5933
		Сметная заработная плата	Тенге					9031778			

ОТДЕЛ 2. ЛС.2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ(59460)

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ

158.				140	1793,75	19,58	251125	2742	180691	67522	344139
	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопров оды отопления из стальных водогазопроводных неоцин кованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубо провода		483,52	8,63	67692	1208	--	25492	
159.				44	1879,12	19,58	82681	862	60544	21221	112215
	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладк а трубопроводов отопления из стальных водогазопров одных неоцинкованных труб диам.20 мм	м		483,52	8,63	21275	380	--	8312	
160.				98	1532,37	19,58	150172	1919	100868	47266	213233
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладк а трубопроводов отопления из стальных водогазопров одных неоцинкованных труб диам.25 мм	м		483,52	8,63	47385	846	--	15795	
161.				157	2075,95	19,58	325924	3075	246937	75721	433777
	1116-0301 -0104	-Прокладк а трубопроводов отопления	м		483,52	8,63	75912	1355	--	32132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	из стальных водогазопров одных неоцинкованных труб диам.32 мм									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	809903	8597	589040	211730	1103364
			Тенге		--	--	212264	3788	--	81731	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				809903				
	Материалы		Тенге				589042				
	Всего заработная плата		Тенге					216051			
	Накладные расходы		Тенге				211730				
	Сметная прибыль		Тенге				81731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1103364				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					216051			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1103364				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					216051			

РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		П1									
162.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности в оздуховодов	35,7	5509,47	42,19	196688	1506	146456	48417	264714
					1364,88	19,02	48726	679	--	19608	
163.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воз духоводов класса Н /нормальные/ периметром от 1100до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	150,4	5968,31	45,27	897634	6808	618016	270366	1261440
					1813,9	20,44	272810	3074	--	93440	
164.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход пер иметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,66	5968,31	45,27	45717	347	31476	13770	64246
					1813,9	20,44	13894	157	--	4759	
165.	1120-0201 -0101 РСНБ РК	-Диффузор. Установка	шт	30	2124,69	91,86	63741	2756	5531	54848	128076
					1848,48	17,09	55454	513	--	9487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
166.	ТОО"Вента Комплект"	-Диффузор воздух ораспределительный АПР размерами 300 мм х 300 мм	ш т.	30	4910,71	--	147321	--	147321	--	159107
					--	--	--	--	--	11786	
167.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие,перим етр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7026,23	87,74	7026	88	623	6205	14290
					6314,62	17,09	6315	17	--	1059	
168.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минер аловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М -125,плитами полужесткими из стеклянного штапельн ого волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,56	27820,98	1615,25	210327	12211	16018	143403	382028
					24087	871,79	182098	6591	--	28298	
		В1									
169.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	42	5509,47	42,19	231398	1772	172301	56961	311428
					1364,88	19,02	57325	799	--	23069	
170.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховод ов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 160 0 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	108,8	5968,31	45,27	649353	4925	447076	195584	912531
					1813,9	20,44	197352	2223	--	67595	
171.	1120-0101 -0309 РСНБ РК	-Прокладка воздуховод ов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из	м2	37,8	6275,05	46,81	237197	1770	156184	78294	340731
					2096,39	17,16	79243	649	--	25239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	оцин кованной стали толщиной 0,7 мм									
172.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход периметро м от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,4	5968,31 / 1813,9	45,27 / 20,44	38197 / 11609	290 / 131	26298 / --	11505 / 3976	53678
173.	1120-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка дифф узоров	шт	30	2124,69 / 1848,48	91,86 / 17,09	63741 / 55454	2756 / 513	5531 / --	54848 / 9487	128076
174.	1120-0301 -0208 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 300х300 мм.Установк а	решетка	12	4484,75 / 1650,42	55,85 / 17,09	53817 / 19805	670 / 205	33342 / --	19610 / 5874	79301
175.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие,перим етр до 1600 мм.Установ ка	клапан	2	7026,23 / 6314,62	87,74 / 17,09	14052 / 12629	175 / 34	1248 / --	12410 / 2117	28580
176.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами мин ераловатными на синтетическом связующем марки М-12 5,плитами полужесткими из стеклянного штапельноговолокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,45	27820,98 / 24087	1615,25 / 871,79	95982 / 83100	5573 / 3008	7309 / --	65442 / 12914	174338
		В2									
177.	1120-0101 -0309 РСНБ РК	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из	м2	27,46	6275,05 / 2096,39	46,81 / 17,16	172313 / 57567	1286 / 471	113460 / --	56877 / 18335	247525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
178.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м2	20,86	5968,31	45,27	124499	944	85717	37499	174958
					1813,9	20,44	37838	426	--	12960	
179.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,86	6275,05	46,81	11672	87	7686	3853	16766
					2096,39	17,16	3899	32	--	1242	
180.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР),номер 1,размер 100х100 мм.Установка	решетка	1	2798,29	55,85	2798	56	1092	1634	4787
					1650,42	17,09	1650	17	--	355	
181.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 15 0х150 мм	шт	22	1998,8	34,93	43974	769	6896	35952	86319
					1650,42	17,09	36309	376	--	6394	
182.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм	шт	1	2093	34,93	2093	35	408	1634	4025
					1650,42	17,09	1650	17	--	298	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3309540	44822	2029989	1169112	4836944
			Тенге		--	--	1234730	19931	--	358292	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	306309	
Материалы	Тенге	23327	
Всего заработная плата	Тенге		274796
Сдача и испытание	Тенге	13475	
Накладные расходы	Тенге	208845	
Сметная прибыль	Тенге	41212	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	556366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					274796			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3003231				
		Материалы	Тенге				1859339				
		Всего заработная плата	Тенге					979865			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147321				
		Сдача и испытание	Тенге				47456				
		Накладные расходы	Тенге				960268				
		Сметная прибыль	Тенге				317080				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4280578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					979865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4836945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	Тенге					1254661			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		--	--	4119443	53420	2619029	1380842	5940308
			Тенге		--	--	1446993	23719	--	440023	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				306309				
		Материалы	Тенге				23327				
		Всего заработная плата	Тенге					274796			
		Сдача и испытание	Тенге				13475				
		Накладные расходы	Тенге				208845				
		Сметная прибыль	Тенге				41212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				556366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					274796			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3813134				
		Материалы	Тенге				2448381				
		Всего заработная плата	Тенге					1195916			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147321				
		Сдача и испытание	Тенге				47456				
		Накладные расходы	Тенге				1171998				
		Сметная прибыль	Тенге				398811				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5383942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								819
		Сметная заработная плата	Тенге					1195916			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5940309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								996
		Сметная заработная плата	Тенге					1470713			

ОТДЕЛ 3. ЛС.2-1-4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (59470)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.	1308-0101 -2604 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительного ш т. у стройства 6-10 кВ наружной установки с выключателе м без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	1	51277,65	6427,35	51278	6427	895	33446	91502
				43956	2497,21	43956	2497	--	6778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм.Установка на стене	шт.	1	22153,85	2987,08	22154	2987	14094	4478	28762
					5073	1146,37	5073	1146	--	2131	
185.	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массо й до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5859,19	105,6	5859	106	680	3681	10303
					5073	39,53	5073	40	--	763	
186.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-,двух-,трехполюсны й,устанавливаемый на конструкци и,на стене или колонне,на ток до 100 А	шт	8	5451,29	123,28	43610	986	16976	18694	67289
					3206	39,53	25648	316	--	4984	
187.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-,двух-,трехполюсны й,устанавливаемый на конструкци и,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	3003,47	22,06	6007	44	2757	2308	8980
					1603	--	3206	--	--	665	
188.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 1200x1000 мм.Установка на стене	шт.	1	22153,85	2987,08	22154	2987	14094	4478	28762
					5073	1146,37	5073	1146	--	2131	
189.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Ящик навесной,высота,ши рина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	1	4944,29	1488,88	4944	1489	73	2892	8463
					3382	634,87	3382	635	--	627	
190.	1308-0303 -2502 РСНБ РК 2015	-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,количество зажимов до 20.Установка на конструкции на сте не или колонне	шт.	1	11035,89	55,26	11036	55	4569	4617	16905
					6412	--	6412	--	--	1252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные.Монта ж оборудования	шт.	1	1607,7 1386,62	150,49 44,27	1608 1387	150 44	71 --	1030 211	2849
192.	СТТОО"КАЗ CBETGROUP "	-Светильник люмин исцентный с аккумуляторной батареей "Не входить,в ключен облучатель"	шт.	1	15317,86 --	-- --	15318 --	-- --	15318 --	-- 1225	16543
193.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	668,55 457,04	0,8 --	16714 11426	20 --	5268 --	8227 1995	26936
194.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	1	4944,29 3382	1488,88 634,87	4944 3382	1489 635	73 --	2892 627	8463
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
195.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-,двух-,трехполюсны й,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	31	3003,47 1603	22,06 --	93108 49693	684 --	42731 --	35779 10311	139198
196.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	4	1905 1691	195,96 79,06	7620 6764	784 316	72 --	5098 1017	13735
197.	1308-0305 -0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Светиль ник количество ламп в светильнике до 2.Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	50	5858,21 3737,11	1440,32 1065,99	292910 186856	72016 53300	34038 --	172912 37266	503088
198.	1308-0305 -0310 РСНБ РК	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1607,7 1386,62	150,49 44,27	12862 11093	1204 354	565 --	8242 1688	22792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.	2015 1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишны й неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	13	568,48 558,03	3,66 1,19	7390 7254	48 15	88 --	5234 1010	13634
200.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленн ого типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	507,19 490,39	3,86 1,58	25360 24520	193 79	647 --	17711 3446	46516
201.	1308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	6	636,36 625,67	4,62 1,58	3818 3754	28 9	36 --	2710 522	7050
202.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетки штепсельные утопленного ти па при скрытой проводке	шт	30	601,97 574,94	3,86 1,58	18059 17248	116 47	695 --	12453 2441	32953
203.	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015	-Кронштейн металлический,масса до 1,6 кг.Монтаж оборудования	шт.	3	553,8 390,72	76,05 16,21	1661 1172	228 49	261 --	879 203	2744
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	668414 422371	92041 60630	154001 --	347761 81293	1097467

Стоимость монтажных работ	Тенге	668414
Материалы	Тенге	138684
Всего заработная плата	Тенге	483001
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	15318
Накладные расходы	Тенге	347761
Сметная прибыль	Тенге	81294
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1097469
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	296
Сметная заработная плата	Тенге	483001
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	1097469
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	296
Сметная заработная плата	Тенге	483001

ОТДЕЛ 4. ЛС.2-1-5. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (59480)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
204.	2308-0303 -1001 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	19197	--	19197	--	19197	--	20733
					--	--	--	--	--	1536	
205.	2308-0303 -1101 РСНБ РК 2015	-Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148	--	12148	--	12148	--	13120
					--	--	--	--	--	972	
206.	ТД"ИНТАНТ "г.Алматы	-Пульт контроля и управление охранно-пожарный С2000-М	шт.	1	34567,86	--	34568	--	34568	--	37333
					--	--	--	--	--	2765	
207.	ТД"ИНТАНТ "г.Алматы	-Блок индикации С2000-БИ	шт.	1	22736,61	--	22737	--	22737	--	24556
					--	--	--	--	--	1819	
208.	2308-0306 -0306 РСНБ РК 2015	-Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8204	--	8204	--	8204	--	8860
					--	--	--	--	--	656	
209.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В,7 А/ч	шт.	1	2113	--	2113	--	2113	--	2282
					--	--	--	--	--	169	
210.	2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	15	1662	--	24930	--	24930	--	26924
					--	--	--	--	--	1994	
211.	2308-0302 -0305 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с КМЧ	шт.	49	2022	--	99078	--	99078	--	107004
					--	--	--	--	--	7926	
212.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные моделиИПР 514-3	шт.	9	2082	--	18738	--	18738	--	20237
					--	--	--	--	--	1499	
213.	2306-0408	-Провод для монтажа	км	0,0206	91493	--	1885	--	1885	--	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0515 РСНБ РК 2015	охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	151 ---	
214.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,03	20451 ---	-- ---	21065 ---	-- ---	21065 ---	-- ---	22750
215.	2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	1580 ---	-- ---	15800 ---	-- ---	15800 ---	-- ---	17064
216.	2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	896 ---	-- ---	11648 ---	-- ---	11648 ---	-- ---	12580
217.	2307-0202 -0529 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм, типа КМ-202	шт	7	134 ---	-- ---	938 ---	-- ---	938 ---	-- ---	1013
218.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительн ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	2	3408 ---	-- ---	6816 ---	-- ---	6816 ---	-- ---	7361
219.	2306-1710 -0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	204	149 ---	-- ---	30396 ---	-- ---	30396 ---	-- ---	32828
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	330260 ---	-- ---	484262 ---	347761 ---	1454148

Стоимость монтажных работ	Тенге	330260
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	330260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				26421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				356681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				356681				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге		--	--	330260	--	330261	--	356681
			Тенге		--	--	--	--	--	26420	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				330260				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				330260				
		Сметная прибыль	Тенге				26421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				356681				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				356681				

ОТДЕЛ 5. ЛС.2-1-6. ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ (59490)

РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМА В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРАН ПОЖАРНЫЙ /5 компл/									
220.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметр ом 50 мм.Установка	кран	5	24137,54	125,44	120688	627	112735	7419	138355
					1465,2	48,84	7326	244	--	10249	
221.	1116-1401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарные металличес кие массой до 10 кг.Установка на стене или в нише	шт.	5	1165,79	17,49	5829	87	133	5532	12270
					1121,9	7,16	5609	36	--	909	
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
222.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм.Установка	шт.	1	2615,3	118,16	2615	118	298	2187	5187
					2199,12	32,56	2199	33	--	384	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
223.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопро вода	5	2577,75	585,3	12889	2927	184	10512	25273
					1955,66	189,66	9778	948	--	1872	
224.				60	998,96	42,21	59938	2533	2359	54988	124120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопро воды отопления и водоснабжения из стальных электро сварных труб,диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		917,43	17,74	55046	1065	--	9194	
225.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	106,9	1,07	6414	64	158	6069	13481
					103,21	--	6192	--	--	999	
226.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,8	102,38	2,38	1106	26	491	409	1635
					54,52	0,33	589	4	--	121	
227.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,8	653,31	1,14	7056	12	1293	4606	12595
					532,47	0,62	5751	7	--	933	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	216533	6394	117651	91722	332916
			Тенге		--	--	92490	2336	--	24661	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8161	
Материалы	Тенге	1784	
Всего заработная плата	Тенге		6350
Накладные расходы	Тенге	5015	
Сметная прибыль	Тенге	1054	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14230	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге		6350
Стоимость сантехнических работ	Тенге	208372	
Материалы	Тенге	115865	
Всего заработная плата	Тенге		88476
Накладные расходы	Тенге	86707	
Сметная прибыль	Тенге	23606	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	318685	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54
Сметная заработная плата	Тенге		88476
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	332915	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		58
Сметная заработная плата	Тенге		94826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА В1									
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
228.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	24990,98	--	24991	--	24503	479	27507
					488,4	--	488	--	--	2038	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
229.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2577,75	585,3	12889	2927	184	10512	25273
					1955,66	189,66	9778	948	--	1872	
230.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2049,53	20,94	61486	628	687	58977	130100
					2005,7	0,32	60171	9	--	9637	
231.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1880,81	17,72	71471	673	947	68461	151126
					1838,17	0,2	69851	8	--	11195	
232.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20мм. Прокладка	м трубопровода	50	1745,22	14,75	87261	738	1379	83447	184365
					1702,89	0,12	85144	6	--	13657	
233.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопро воды систем отопления,водопровода и горячего водо снабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	123	106,9	1,07	13148	131	323	12440	27636
					103,21	--	12694	--	--	2047	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	12	Тенге		--	--	271246	5097	28023	234316	546007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	238127	971	--	40446	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				271246				
		Материалы	Тенге				28022				
		Всего заработная плата	Тенге					239098			
		Накладные расходы	Тенге				234316				
		Сметная прибыль	Тенге				40445				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				546007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					239098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				546007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					239098			
		РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМЫ Т3,Т4									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
234.				15	1389,63	4,17	20844	63	127	20249	44381
	1116-0501 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		1376,96	0,55	20654	8	--	3288	
235.				12	1389,63	4,17	16676	50	102	16200	35505
	1116-0501 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		1376,96	0,55	16524	7	--	2630	
236.				40	1432,22	2,08	57289	83	421	55663	121988
	1116-0501 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопровод ы водоснабжения из напорных полимерных труб,наруж ный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		1419,62	0,36	56785	14	--	9036	.
237.				109	1438,17	2,48	156760	271	1467	151947	333404
	1116-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопровод ы водоснабжения из напорных полимерных труб,наруж ный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		1422,22	0,24	155022	26	--	24697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Т рубопроводы систем отопления,водопровода и горяче го водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопро вода	176	106,9	1,07	18814	187	463	17801	39544
					103,21	--	18164	--	--	2929	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	270383	654	2580	261860	574822
			Тенге		--	--	267149	55	--	42580	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				270383				
	Материалы		Тенге				2580				
	Всего заработная плата		Тенге					267204			
	Накладные расходы		Тенге				261860				
	Сметная прибыль		Тенге				42579				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				574822				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								162
	Сметная заработная плата		Тенге					267204			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				574822				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								162
	Сметная заработная плата		Тенге					267204			

РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

ТРУБОПРОВОДЫ

239.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубо провода	75	982,43	3,56	73683	267	2394	69696	154848
					946,96	1,28	71022	96	--	11470	
240.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтилено вых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопро вода	19	1018,17	1,46	19345	28	554	18398	40763
					987,54	0,56	18763	11	--	3019	.
241.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения изстальных электросварных труб,диаметр до 200мм. Прокладка	м трубо провода	0,8	11885,99	145,14	9509	116	7264	2116	12555
					2660,98	38,42	2129	31	--	930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	102537	411	10212	90210	208166
			Тенге		--	--	91914	137	--	15419	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				102537				
		Материалы	Тенге				10212				
		Всего заработная плата	Тенге					92051			
		Накладные расходы	Тенге				90210				
		Сметная прибыль	Тенге				15420				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				208167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					92051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				208167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					92051			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		--	--	860699	12556	158466	678108	1661911
			Тенге		--	--	689680	3499	--	123106	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8161				
		Материалы	Тенге				1784				
		Всего заработная плата	Тенге					6350			
		Накладные расходы	Тенге				5015				
		Сметная прибыль	Тенге				1054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6350			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				852537				
		Материалы	Тенге				156679				
		Всего заработная плата	Тенге					686830			
		Накладные расходы	Тенге				673093				
		Сметная прибыль	Тенге				122050				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1647681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					686830			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1661911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					693180			

ОТДЕЛ 6. ЛС 6-2-1. Наружные сети водоснабжения и канализации (59600)

РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1000/2 шт/. Ду 1500-/1шт/									
242.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основани й из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	15,9	1484,29	137,39	23600	2185	16245	6471	32476
					325,13	51,67	5170	822	--	2406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243.				15,9	-99,11	-4,8	-1576	-76	-1385	-152	-1866
	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси,на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2		-7,23	-1,63	-115	-26	--	-138	
244.				15,9	1095,26	3,11	17415	49	13817	3855	22971
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных отмостки однослой ных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см	м2		223,2	1,28	3549	20	--	1702	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	39439	2158	28677	10174	53581
			Тенге		--	--	8604	816	--	3970	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				39439				
Материалы			Тенге				28678				
Всего заработная плата			Тенге					9420			
Накладные расходы			Тенге				10173				
Сметная прибыль			Тенге				3969				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				53581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7
Сметная заработная плата			Тенге					9420			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				53581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7
Сметная заработная плата			Тенге					9420			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге		--	--	39439	2158	28677	10174	53581
			Тенге		--	--	8604	816	--	3970	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				39439				
Материалы			Тенге				28678				
Всего заработная плата			Тенге					9420			
Накладные расходы			Тенге				10173				
Сметная прибыль			Тенге				3969				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				53581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7
Сметная заработная плата			Тенге					9420			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				53581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7
Сметная заработная плата			Тенге					9420			

ОТДЕЛ 7. ЛС 6-2-2. Противопожарная емкость на 54м3 -2шт (59610)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16. ЕМКОСТЬ Ж/Б МОНОЛИТНАЯ размером 3,95х3,95х3,7Н (внутр)/2шт/									
		КРЫШКА ЛЮКА КТм1 верхняя 0,73х0,76									
245.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	1,80414	79,89	3,42	144	6	23	80	242
					63,73	0,65	115	1	--	18	
246.	1134-0108 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	1,1096	551,15	6,61	612	7	--	462	1160
					544,54	3,58	604	4	--	86	
247.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,048	7019	--	337	--	337	--	364
					--	--	--	--	--	27	
		КРЫШКА ЛЮКА КХм1 нижняя 0,73х0,76									
248.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	1,1124	79,89	3,42	89	4	14	49	149
					63,73	0,65	71	1	--	11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	1181	17	374	591	1915
			Тенге		--	--	790	6	--	142	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1181				
		Материалы	Тенге				37				
		Всего заработная плата	Тенге					796			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				337				
		Накладные расходы	Тенге				592				
		Сметная прибыль	Тенге				142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					796			
		РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Лм-1 /1 шт/									
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
249.	1113-0301 -1406	-Окраска металлических огрунтованных	м2	10,13742	184,49	3,42	1870	35	1189	450	2506
					63,73	0,65	646	7	--	186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	1870	35	1189	450	2506
			Тенге		--	--	646	7	--	186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1870				
	Материалы		Тенге				1189				
	Всего заработная плата		Тенге					653			
	Накладные расходы		Тенге				450				
	Сметная прибыль		Тенге				186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2506				
	Сметная заработная плата		Тенге					653			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				2506				
	Сметная заработная плата		Тенге					653			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге		--	--	3052	52	1563	1041	4421
			Тенге		--	--	1436	12	--	328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3052				
	Материалы		Тенге				1227				
	Всего заработная плата		Тенге					1449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337				
	Накладные расходы		Тенге				1042				
	Сметная прибыль		Тенге				328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4421				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1449			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге				4421				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1449			

ОТДЕЛ 8. ЛС 6-2-3. Септик двухкамерный на 32м3. 1шт.
(59620)

СЕПТИК ДВУХКАМЕРНЫЙ Ж/Б МОНОЛИТНЫЙ
3,5х3,0х4,08hх2ш т (внутр.)

		КРЫШКА ЛЮКА КТм1 /2 шт/									
250.				1,84734	79,89	3,42	148	6	24	82	248
	1113-0301 -1406	-Окраска металлических огрунтованных	м2		63,73	0,65	118	1	--	18	
	РСНБ РК 2015 К=2	поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза									
251.				1,1096	551,15	6,61	612	7	--	462	1160
	1134-0108 -0403	-Заполнение каркас ов минераловатными плитами	м2		544,54	3,58	604	4	--	86	
	РСНБ РК 2015	толщиной заполнения 50 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 2										
252.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная ГОСТ 4640-201 1	м3	0,048	7019	--	337	--	337	--	364
					--	--	--	--	--	27	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1096	14	361	544	1772
			Тенге		--	--	722	5	--	131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1096				
	Материалы		Тенге				24				
	Всего заработная плата		Тенге					727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337				
	Накладные расходы		Тенге				544				
	Сметная прибыль		Тенге				131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1772				
	Сметная заработная плата		Тенге					727			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге				1772				
	Сметная заработная плата		Тенге					727			

ОТДЕЛ 9. ЛС 7-1-2. Благоустройство. Покрытие (59670)

РАЗДЕЛ 18. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1

253.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	180,05443	3151,13	1117,71	567375	201248	334858	90738	710763
					173,66	292,96	31269	52748	--	52649	
254.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40-70 мм,однослойные,толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с п ределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	682,13643	943,56	245,8	643634	167670	447826	99873	802988
					41,25	94,32	28138	64337	--	59481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,183	136855,76	1984,47	161900	2348	159552	1442	176410
					--	1128,68	--	1335	--	13067	
256.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1690	1320,55	105,15	2231736	177703	1961589	168096	2591819
					54,7	37,4	92444	63200	--	191987	
257.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на ка ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11 27-0602-0306 до 6см	м2 покрытия	1690	577,31	0,08	975655	138	974527	1070	1054863
					0,59	--	990	--	--	78138	
258.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,507	136855,76	1984,47	69386	1006	68380	618	75604
					--	1128,68	--	572	--	5600	
259.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1690	1206,86	105,4	2039599	178126	1769029	168312	2384544
					54,7	37,51	92444	63400	--	176633	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	6689286	728239	5716122	530693	7798763
			Тенге		--	--	245286	245593	--	577686	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6689286			
Материалы	Тенге	5383625			
Всего заработная плата	Тенге		490879		
Местные материалы	Тенге	332136			
Накладные расходы	Тенге	530149			
Сметная прибыль	Тенге	577555			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7796990			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				276
Сметная заработная плата	Тенге		490879		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	7796990			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				276
Сметная заработная плата	Тенге		490879		

РАЗДЕЛ 19. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП-2 /S=250м2/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260.				19,7071	7421	1065,48	146246	20998	51593	78283	242492
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные.У стройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3737,5	488,4	73655	9625	--	17962	
261.				250	518,34	40,92	129584	10231	290	133667	284311
	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		476,25	18,81	119063	4703	--	21060	
262.				232	1625,62	33,76	377144	7832	152642	237721	664054
	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные.Установка при ц/б покрытий	м бортового камня		933,92	14,83	216670	3441	--	49189	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	652974	39060	204525	449671	1190857
			Тенге		--	--	409388	17769	--	88211	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				652974				
Материалы			Тенге				204526				
Всего заработная плата			Тенге					427158			
Накладные расходы			Тенге				449671				
Сметная прибыль			Тенге				88212				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1190857				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								326
Сметная заработная плата			Тенге					427158			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				1190857				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								326
Сметная заработная плата			Тенге					427158			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге		--	--	7342260	767299	5920286	979820	8987848
			Тенге		--	--	654674	263362	--	665766	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7342260				
Материалы			Тенге				5588151				
Всего заработная плата			Тенге					918036			
Местные материалы			Тенге				332136				
Накладные расходы			Тенге				979820				
Сметная прибыль			Тенге				665766				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8987846				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								602
Сметная заработная плата			Тенге					918036			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге				8987846				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								602
Сметная заработная плата			Тенге					918036			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								43212648
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				11911477				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1874209				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					696827			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				15494595				
		Накладные расходы	Тенге				10731420				
		Сметная прибыль	Тенге				3200942				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				43 212 648,00				
		Оборудование	Тенге				0,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				43 212 648,00				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				648 189,72				
		ИТОГО с врем. зданиями и сооружениями	Тенге				43 860 837,72				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				253 296,34				
		ИТОГО с допзатратами при производстве работ в зимнее время	Тенге				44 114 134,06				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				882 282,70				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015г	Тенге				44 996 416,76				
		ИТОГО по смет.расчету в текущих ценах 2019г. К=1 (57,0%)	Тенге				25 647 957,55				
		ИТОГО по смет.расчету в тек.ценах 2020г К=1,0348515 (43,0%)	Тенге				20 022 782,03				
		ИТОГО по смет.расч. в текущих ц.2021г	Тенге				45 670 739,58				
		НДС 12%	Тенге				5 480 488,75				
		ВСЕГО ст-ть СМР по сметному расчету	Тенге				51 151 228,33				
		ВСЕГО стоимость СМР со скидкой *Кподр.*=10% (К=0,9000000115259)	Тенге				46 036 106,09				
		В том числе НДС - 12%					4 932 439,94				
		Итого стоимость СМР по акту					46 036 106,09				
		Удержание 30% (от суммы ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге				13 810 831,83				
		Удержание 5,0%	Тенге				2 301 805,30				
		ВСЕГО по акту с учетом 30% и 5%-ных удержаний	Тенге				29 923 468,96				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: _____ **Мухан Н. С.**

Технический надзор
ТОО «Нуралем-Курылыс»: _____ **Нысанбаев Э. Н**

Авторский надзор
ТОО НКЦ «ПРОГНОЗ»: _____ **Гаджиев А. Ю.**

Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Доп. соглашение №3 к Договору № 40**	**09. 02. 2021 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июнь 2021г**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**318 891 439,76**		**284 724 499,78**						**34 166 939,98**	**318 891 439,76**
В том числе, за **июнь** месяц		**46 036 106,09**	**41 103 666,15**						**4 932 439,94**	**46 036 106,09**
Удержание 30% (предоплата)			12 331 099,85						1 479 731,98	13 810 831,83
Удержание 5% (договор)			2 055 183,30						246 622,00	2 301 805,30
К оплате:			**26 717 383,00**						**3 206 085,96**	**29 923 468,96**

Всего к оплате: 29 923 468,96 (двадцать девять миллионов девятьсот двадцать три тысяча четыреста шестьдесят восемь) тенге **96** тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мұхан Н. С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**