Заказчик: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АА5:L27ГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЖАНГИР ХАНА"
Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ с НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ по адресу: г. УРАЛЬСК, п. ЗАЧАГАНСК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор № 189	11. 03. 2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **сентябрь**	СМР в базисных ценах	из графы I					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Сметы прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	104 985 306,26		93 736 880,59						11 248 425,67	104 985 306,26
В том числе, за **сентябрь** месяц		27 153 281,02	24 244 000,91						2 909 280,11	27 153 281,02
Удержание 5% (дог.№26 п.п.3.3)			1 212 200,05						145 464,01	1 357 664,05
Удержание 10% (аванс)			2 424 400,09						290 928,01	2 715 328,10
К оплате:			20 607 400,77						2 472 888,09	23 080 288,87

Всего к оплате: 23 080 288,87 (двадцать три миллионов восемьдесят тысяч сто двести восемьдесят восемь) тенге 87 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ: _____ ТАУБАЕВ У. Б.
17.09.2020 г.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС: _____ ДАУЛЕТБАЕВ А. О.
17. 09. 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.ЖАНГИР ХАНА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НУРЛЫ-ЖОЛ КҰРЫЛЫС"

ФОРМА 2В

ДОГОВОР № 189 ОТ 11.03.2020 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ПО АДРЕСУ: Г.УРАЛЬСК, П.ЗАЧАГАНСК

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФМ-6									
31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	14	2610,43	142,85	36546	2000	30967	3990	43779
		НР - 94%; СП - 8%			255,64	47,57	3579	666		3243	
32	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,6	34261,94	1965,28	123343	7075	101973	14279	148632
		НР - 91%; СП - 8%			3970,83	387,78	14295	1396		11010	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	22,4	853,03	19,94	19108	447	12844	5462	26536
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	5817	56		1966	
37	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	91,2	1756,54	44,09	160196	4021	137074	18502	192994
		НР - 93%; СП - 8%			209,44	8,71	19101	794		14296	
38	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	65,7	8015,10	2611,40	526592	171569	95466	274832	865538
		НР - 93%; СП - 8%			3950,64	547,36	259557	35962		64114	
39	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	17,2	18527,00	--	318664	--	318664	--	344157
		СП - 8%			--	--	--	--		25493	
40	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	48,5	18527,00	--	898560	--	898560	--	970445
		СП - 8%			--	--	--	--		71885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2592081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	тенге					341223			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	35	441,85	249,26	15465	8724	1136	8823	26231
		НР - 118%; СП - 8%			160,14	53,49	5605	1872		1943	
66	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,79	88786,00	--	70141	--	70141	--	75752
		СП - 8%			--	--	--	--		5611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				101983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					7477			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ									
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,17	5099,67	246,82	628126	30401	414194	176697	869209
		НР - 93%; СП - 8%			1490,06	52,50	183531	6466		64386	
2	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,78	4678,84	246,82	340526	17964	214115	104409	480530
		НР - 93%; СП - 8%			1490,06	52,50	108447	3821		35595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1349739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	тенге					302264			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		ТИП-5									
55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,12	14181,72	1355,56	72610	6940	161	62214	145610
		НР - 91%; СП - 8%			12794,80	558,16	65509	2858		10786	
56	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,12	264954,00	--	1356564	--	1356564	--	1465089
		СП - 8%			--	--	--	--		108525	
57	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1212,9	888,05	26,93	1077118	32664	657355	378961	1572565
		НР - 94%; СП - 8%			319,15	13,23	387099	16051		116486	
58	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1212,9	1431,56	46,84	1736342	56818	1632987	68693	1949438
		НР - 94%; СП - 8%			38,37	21,88	46537	26541		144403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5132702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988
		Сметная заработная плата	тенге					544595			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ									
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	11,22	3197,15	166,27	35872	1865	18189	15002	54944
		НР - 90%; СП - 8%			1409,85	75,88	15818	851		4070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	47,52	2229,57	162,92	105949	7742	51356	45410	163468
		НР - 90%; СП - 8%			985,92	75,85	46851	3605		12109	
65	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	58,74	23326,00	--	1370169	--	1370169	--	1479783
		СП - 8%			--	--	--	--		109614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1698195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	тенге					67126			

РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ

		П1									
31	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	6628,19	34,62	139192	727	121605	16752	168420
		НР - 98%; СП - 8%			802,86	11,14	16860	234		12476	
32	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,8	7793,81	41,15	169905	897	121605	21487	206703
		НР - 98%; СП - 8%			993,26	12,52	21653	273		15311	
33	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Уголок оцинкованный	шт.	380	916,00	--	348080	--	348080	--	375926
		СП - 8%			--	--	--	--		27846	
34	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 720 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,6	7793,87	41,13	82615	436	121605	10449	100509
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,55	10529	133		7445	
35	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 620 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	7793,85	41,10	70924	374	121605	8969	86284
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,42	9039	113		6391	
36	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	8122,50	36,43	45486	204	121605	7300	57009
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	10,18	7392	57		4223	
37	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4713,23	36,13	14611	112	121605	4052	20156
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	13,87	4092	43		1493	
38	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4924,62	40,00	6402	52	121605	1963	9034
		НР - 98%; СП - 8%			1525,38	15,38	1983	20		669	
39	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4822,80	49,20	12057	123	121605	4129	17481
		НР - 98%; СП - 8%			1666,40	18,80	4166	47		1295	
43	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	120	655,00	--	78600	--	78600	--	84888
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П2									
47	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	6628,19	34,62	139192	727	121605	16752	168420
		НР - 98%; СП - 8%			802,86	11,14	16860	234		12476	
48	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,8	7793,81	41,15	169905	897	121605	21487	206703
		НР - 98%; СП - 8%			993,26	12,52	21653	273		15311	
49	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 720 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,6	7793,87	41,13	82615	436	121605	10449	100509
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,55	10529	133		7445	
50	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 620 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	7793,85	41,10	70924	374	121605	8969	86284
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,42	9039	113		6391	
51	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	8122,50	36,43	45486	204	121605	7300	57009
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	10,18	7392	57		4223	
52	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4713,23	36,13	14611	112	121605	4052	20156
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	13,87	4092	43		1493	
53	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4924,62	40,00	6402	52	121605	1963	9034
		НР - 98%; СП - 8%			1525,38	15,38	1983	20		669	
54	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4822,80	49,20	12057	123	121605	4129	17481
		НР - 98%; СП - 8%			1666,40	18,80	4166	47		1295	
55	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Уголок оцинкованный	шт.	380	916,00	--	348080	--	348080	--	375926
		СП - 8%			--	--	--	--		27846	
59	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	120	655,00	--	78600	--	78600	--	84888
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	
		В1									
65	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,4	6831,34	32,69	91540	438	121605	13180	113098
		НР - 98%; СП - 8%			993,28	10,37	13310	139		8378	
66	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,5	7793,84	41,17	401383	2120	121605	50762	488317
		НР - 98%; СП - 8%			993,28	12,50	51154	644		36172	
67	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 720 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,6	7793,87	41,13	82615	436	121605	10449	100509
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,55	10529	133		7445	
68	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 620 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	7793,85	41,10	70924	374	121605	8969	86284
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,42	9039	113		6391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	8122,50	36,43	45486	204	121605	7300	57009
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	10,18	7392	57		4223	
70	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4713,23	36,13	14611	112	121605	4052	20156
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	13,87	4092	43		1493	
71	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4924,62	40,00	6402	52	121605	1963	9034
		НР - 98%; СП - 8%			1525,38	15,38	1983	20		669	
72	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4822,80	49,20	12057	123	121605	4129	17481
		НР - 98%; СП - 8%			1666,40	18,80	4166	47		1295	
73	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Уголок оцинкованный	шт.	50	916,00	--	45800	--	45800	--	49464
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
76	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	120	655,00	--	78600	--	78600	--	84888
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	
		В2									
83	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,4	6831,34	32,69	91540	438	121605	13180	113098
		НР - 98%; СП - 8%			993,28	10,37	13310	139		8378	
84	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,5	7793,84	41,17	401383	2120	121605	50762	488317
		НР - 98%; СП - 8%			993,28	12,50	51154	644		36172	
85	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 720 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,6	7793,87	41,13	82615	436	121605	10449	100509
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,55	10529	133		7445	
86	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 620 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	7793,85	41,10	70924	374	121605	8969	86284
		НР - 98%; СП - 8%			993,30	12,42	9039	113		6391	
87	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	8122,50	36,43	45486	204	121605	7300	57009
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	10,18	7392	57		4223	
88	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4713,23	36,13	14611	112	121605	4052	20156
		НР - 98%; СП - 8%			1320,00	13,87	4092	43		1493	
89	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4924,62	40,00	6402	52	121605	1963	9034
		НР - 98%; СП - 8%			1525,38	15,38	1983	20		669	
90	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Уголок оцинкованный	шт.	50	916,00	--	45800	--	45800	--	49464
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
91	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4822,80	49,20	12057	123	121605	4129	17481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1666,40	18,80	4166	47		1295	
94	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	120	655,00	--	78600	--	78600	--	84888
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	
		В3									
97	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Уголок оцинкованный**	шт.	160	916,00	--	146560	--	146560	--	158285
		СП - 8%			--	--	--	--		11725	
98	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	1,5	655,00	--	983	--	983	--	1062
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
101	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,08	4823,41	49,20	72737	742	121605	24905	105453
		НР - 98%; СП - 8%			1666,40	18,80	25129	284		7811	
104	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	40	655,00	--	26200	--	26200	--	28296
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
		В4									
108	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	1,5	655,00	--	983	--	983	--	1062
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
111	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,08	4823,41	49,20	72737	742	121605	24905	105453
		НР - 98%; СП - 8%			1666,40	18,80	25129	284		7811	
114	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	40	655,00	--	26200	--	26200	--	28296
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
115	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Уголок оцинкованный**	шт.	160	916,00	--	146560	--	146560	--	158285
		СП - 8%			--	--	--	--		11725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4891493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	тенге					430303			

РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12091,80	1016,52	12092	1017	8489	2080	15305
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	302,20	2586	302		1134	
2	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2281,75	23,40	9127	94	4133	3528	13667
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	4900	--		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0204-2201 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В. УЗ *СП - 8%*	шт.	1	3796,00 --	-- --	3796 --	-- --	3796	-- 304	4100
5	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	1550	-- 124	1674
6	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	668,00 547,00	99,00 78,00	668 547	99 78	22	450 89	1207
7	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	1	3989,00 --	-- --	3989 --	-- --	3989	-- 319	4308
8	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	0,3	350,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113
9	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12091,80 2586,00	1016,52 302,20	12092 2586	1017 302	8489	2080 1134	15305
10	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5506,00 --	-- --	5506 --	-- --	5506	-- 440	5946
11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	4344,45 2450,00	116,45 30,23	95578 53900	2562 665	39116	39287 10789	145654
12	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	1550,00 --	-- --	7750 --	-- --	7750	-- 620	8370
13	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1602,00 --	-- --	3204 --	-- --	3204	-- 256	3460
14	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	15	1550,00 --	-- --	23250 --	-- --	23250	-- 1860	25110
15	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	669,92 547,33	99,50 77,42	8039 6568	1194 929	277	5398 1075	14512
16	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	12	3989,00 --	-- --	47868 --	-- --	47868	-- 3829	51697
17	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Дин рейка *СП - 8%*	м	0,3	350,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1175	349,47	2,64	410623	3106	180977	163876	620459
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	0,91	226540	1065		45960	
40	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,98	260488,00	--	255278	--	255278	--	275700
		СП - 8%			--	--	--	--		20422	
41	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	168498,00	--	32857	--	32857	--	35486
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
42	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1200	224,90	2,22	269880	2665	27753	172503	477774
		НР - 72%; СП - 8%			199,55	0,10	239463	125		35391	
43	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1200	81,00	--	97200	--	97200	--	104976
		СП - 8%			--	--	--	--		7776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1830030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	тенге					540557			

РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
2	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549,09	88,10	549	88	21	338	958
		НР - 72%; СП - 8%			439,62	30,22	440	30		71	
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	250	315,63	145,96	78908	36490	11316	30141	117773
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	43,05	31100	10761		8724	
4	2900-0000-0001 (пл)ТОО"АПРЭС"	Моноготарифный однофазный счетчик А1800	шт	1	214285		214285		214285	–	231428
		СП - 8%			--	--	--	--		17143	
5	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	221,83	9,84	8873	393	1730	4954	14933
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	3,32	6748	133		1106	
6	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	275,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
7	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	210	249,04	12,52	52298	2629	9181	29791	88656
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	4,23	40488	888		6567	
8	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	210	346,00	--	72660	--	72660	--	78473
		СП - 8%			--	--	--	--		5813	
9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		25039,31	7048,00	50079	14096	3639	26769	82995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			16172,00	2417,60	32344	4835		6148	
10	5108-0401-0843 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 8503-1002 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	186489,00	--	372978	--		--	372978
					--	--	--	--	372978	--	
11	2307-0220-0905 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2012**	шт.	5	1399,00	--	6995	--	6995	--	7555
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0999	261386,00	--	26112	--	26112	--	28201
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
13	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	206	336,71	31,07	69363	6400	42355	18126	94488
		НР - 80%; СП - 8%			100,03	9,95	20607	2050		6999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1361445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	тенге					150425			

РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД

1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	60	148,75	148,75	8925	8925	--	1360	11107
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,47	--	1888		823	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,8	1549,24	--	2789	--	--	2008	5181
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	2789	--		384	
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,4	3837,14	963,57	5372	1349	21	4253	10395
		НР - 94%; СП - 8%			2858,57	372,86	4002	522		770	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2	808,70	--	3397	--	--	2446	6310
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	3397	--		467	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54,4	34,34	34,34	1868	1868	--	469	2524
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	652		187	
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	0,02	849350,00	82600,00	16987	1652	11093	4639	23356
		НР - 99%; СП - 8%			212100,00	22200,00	4242	444		1730	
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0014	1927142,86	104285,71	2698	146	2230	358	3300
		НР - 99%; СП - 8%			230000,00	28571,43	322	40		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	8911,56 1198,92	109,27 40,82	26735 3597	328 122	22810	3645 2430	32810
9	1122-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	998333,33 151666,67	23333,33 333,33	2995 455	70 1	2470	451 276	3722
10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2095,00 1682,00	115,00 25,00	2095 1682	115 25	298	1673 301	4069
11	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	26536,00 --	-- --	26536 --	-- --	26536	-- 2123	28659
12	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	43870,97 1896,44	176,02 72,88	43871 1896	176 73	41799	1950 3666	49486
13	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	115370,00 --	-- --	115370 --	-- --	115370	-- 9230	124600
14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2032,00 699,00	1333,00 347,00	2032 699	1333 347	--	1036 245	3313
15	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2893,00 --	-- --	2893 --	-- --	2893	-- 231	3124
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1379,51 473,62	905,89 236,14	1380 474	906 236	--	703 167	2249
17	2302-0302-6122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1511,00 --	-- --	1511 --	-- --	1511	-- 121	1632
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1379,51 473,62	905,89 236,14	5518 1894	3624 945	--	2811 666	8995
19	2302-0401-4606 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1035,00 --	-- --	2070 --	-- --	2070	-- 166	2236
20	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	550,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1379,51 473,62	905,89 236,14	2759 947	1812 472	--	1405 333	4497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	842,00	--	1684	--	1684	--	1819
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947	472		333	
24	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	692,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
25	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака "Пожарный гидрант"	знак	1	2637,00	--	2637	--	1004	1486	4453
		НР - 91%; СП - 8%			1633,00	--	1633	--		330	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
26	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	32,4	148,75	148,75	4820	4820	--	734	5998
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,47	--	1020		444	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,972	1549,24	--	1506	--	--	1084	2797
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	1506	--		207	
28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,26	3837,30	963,49	4835	1214	19	3828	9356
		НР - 94%; СП - 8%			2858,73	373,02	3602	470		693	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,78	808,73	--	3057	--	--	2201	5679
		НР - 72%; СП - 8%			808,73	--	3057	--		421	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,36	34,34	34,34	940	940	--	236	1270
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	328		94	
31	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,8	56143,33	10842,22	101058	19516	48867	39626	151939
		НР - 99%; СП - 8%			18152,78	4083,89	32675	7351		11255	
32	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11959,00	--	35877	--	35877	--	38747
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
33	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10209,00	--	61254	--	61254	--	66154
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
34	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7812,00	--	23436	--	23436	--	25311
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4799,00	--	14397	--	14397	--	15549
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,55	39486,46	2670,75	21718	1469	17464	2876	26562
		НР - 93%; СП - 8%			5063,68	559,80	2785	308		1968	
37	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8374,00	--	25122	--	25122	--	27132
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
38	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	595,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
39	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	1734065,94	147960,06	27745	2367	20778	5199	35580
		НР - 99%; СП - 8%			287508,00	40768,32	4600	652		2636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				768658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					93572			

РАЗДЕЛ 10.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	50,22	269,39	259,64	13529	13039	14	2760	17592
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	476	3357		1303	
2	4101-0105-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	85,374	502		42858		--	--	46287
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,22	20,51	17,34	1030	871	14	340	1480
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,52	145	327		110	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	359,91	200,78	190,75	72262	68653	--	14117	93289
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	3609	15998		6910	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,3039	1549,26	--	19062	--	--	13725	35410
		НР - 72%; СП - 8%			1549,26	--	19062	--		2623	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,991	808,70	--	29106	--	--	20956	54067
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	29106	--		4005	
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	321,408	37,41	37,41	12024	12024	--	2510	15697
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,85	--	3486		1163	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	321,408	152,23	73,50	48929	23623	--	25776	80681
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	25305	10496		5976	
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,207	3433,06	995,05	28160	8162	13881	8589	39689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			745,74	380,25	6117	3119		2940	
10	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14,4801	10134,46	2719,46	146748	39378	51243	80140	245039
		НР - 118%; СП - 8%			3876,15	814,08	56127	11788		18151	
11	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	215,109	91,41	--	19663	--	558	22543	45582
		НР - 118%; СП - 8%			88,81	--	19104	--		3376	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	108,81	853,02	19,94	92817	2170	62390	26532	128897
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	28258	271		9548	
13	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	50,22	649,86	191,34	32636	9609	12973	16972	53577
		НР - 118%; СП - 8%			200,20	86,21	10054	4329		3969	
14	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,4361	51707,00	--	229377	--	229377	--	247727
		СП - 8%			--	--	--	--		18350	
15	2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,044	78332,00	--	786767	--	786767	--	849708
		СП - 8%			--	--	--	--		62941	
16	2900-0000-0001 (пл)	Поправка к стоимости бетона на сульфатостойкость	м3	14,4801	270		3910		3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
17	2900-0000-0002 (пл)	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	м3	14,4801	1411		20431		20431	--	22065
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,00837	25448,03	1075,27	213	9	194	11	242
		НР - 91%; СП - 8%			1194,74	238,95	10	2		18	
19	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,05859	18108,89	2082,27	1061	122	716	232	1396
		НР - 93%; СП - 8%			3806,11	443,76	223	26		103	
20	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,185	958662,22	440632,43	177353	81517	1787	114098	314767
		НР - 99%; СП - 8%			508372,97	114605,41	94049	21203		23316	
21	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	185	1122,00	--	207570	--	207570	--	224176
		СП - 8%			--	--	--	--		16606	
22	2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	56	2990,00	--	167440	--	167440	--	180835
		СП - 8%			--	--	--	--		13395	
23	2302-0201-4901 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 32-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	28184,00	--	169104	--	169104	--	182632
		СП - 8%			--	--	--	--		13528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,25	13184,00	7260,00	3296	1816	96	2362	6111
		НР - 118%; СП - 8%			5540,00	2468,00	1385	617		453	
25	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	62	696,00	--	43152	--	43152	--	46604
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,12	90,44	2,31	2995	77	1537	958	4270
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	1381	8		316	
27	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	33,12	245,32	5,95	8125	197	6716	853	9696
		НР - 69%; СП - 8%			36,59	0,72	1212	24		718	
28	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,32	46568,94	1099,24	61471	1451	28470	24489	92837
		НР - 76%; СП - 8%			23901,52	509,85	31550	673		6877	
29	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	79,58	518,56	26,93	41267	2143	12096	20895	67135
		НР - 76%; СП - 8%			339,63	5,84	27028	465		4973	
30	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,07958	438576,00	--	34902	--	34902	--	37694
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2067,46	87,90	4135	176	596	3320	8051
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	3363	25		596	
32	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1502,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
33	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	24846,00	974,50	49692	1949	40368	8286	62616
		НР - 99%; СП - 8%			3687,50	497,50	7375	995		4638	
34	2302-0201-0501 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	19220,00	--	192200	--	192200	--	207576
		СП - 8%			--	--	--	--		15376	
35	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5264,04	--	5264	--	2564	2646	8543
		НР - 98%; СП - 8%			2699,84	--	2700	--		633	
36	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	27287,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
37	1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вен.труба, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1381,50	109,27	2763	219	146	2429	5607
		НР - 98%; СП - 8%			1198,92	40,82	2398	81		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2301-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	5644,00	--	22576	--	22576	--	24382
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	
39	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение шнуровым асбестом	шт.	1	4262,00	181,00	4262	181	1610	1769	6513
		НР - 69%; СП - 8%			2471,00	93,00	2471	93		482	
40	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,024	12984,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
41	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	1,12	2461,61	81,25	2757	91	1279	985	4041
		НР - 69%; СП - 8%			1238,39	35,71	1387	40		299	
42	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	1,12	280,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
43	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0038	67631,58	1051,50	257	4	176	71	354
		НР - 90%; СП - 8%			20220,60	472,72	77	2		26	
44	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,5	89,31	3,30	45	2	12	29	79
		НР - 90%; СП - 8%			62,11	1,40	31	1		6	
45	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром 125 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	557,98	1,00	156	--	42	91	267
		НР - 80%; СП - 8%			407,01	0,48	114	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				3486659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	тенге					451251			

РАЗДЕЛ 11.ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

5	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	140	2831,48	1053,29	396407	147461	5416	349358	805426
		НР - 118%; СП - 8%			1739,50	375,26	243530	52536		59661	
6	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	4	28293,25	4872,75	113173	19491	3400	114937	246355
		НР - 118%; СП - 8%			22570,50	1780,50	90282	7122		18245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1051781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	тенге					393471			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**24264766**
		- Оборудование, инвентарь	тенге						604105		
		Строительно-монтажные работы	Тенге								23660661
		Оборудование	Тенге								604105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**24 264 766**
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								354 909,91
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								24 619 675,59
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге								528 342,55
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге								25 148 018,15
		Резерв на непредвиденные работы 2,(	Тенге								490 878,26
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015 г	Тенге								25 638 896,41
		ИТОГО в текущем уровне цен 2019 г.	Тенге								26 918 302,69
		ВСЕГО, с учетом скидки; 0,9	Тенге								24 244 000,91
		НДС 12%	Тенге								2 909 280,11
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**27 153 281,02**

ЗАКАЗЧИК:
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ : ТАУБАЕВ У.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС: ДАУЛЕТБАЕВ А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": СЕРАЛИЕВ К.З.