Заказчик: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЖАНГИР ХАНА"

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ с НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ** по адресу: г. УРАЛЬСК, п. ЗАЧАГАНСК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационная форма: наименование	Организационная форма: код
11	17	**Договор №189, Допсог-лашение №2**	**03. 11. 2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июнь 2021г.**	СМР в базисных ценах	из графы 1: СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не входящих в сос-тав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на при-обретен. мат-лов	другие дополнитель-ные затраты	НДС 12% тенге	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**266 768 485,92**		**238 186 148,14**						**28 582 337,78**	**266 768 485,92**
В том числе, за **июнь** месяц **2021г**		**28 616 667,34**	**25 550 595,84**						**3 066 071,50**	**28 616 667,34**
Удержание 10% (аванс)			255 059,59						306 607,15	2 861 666,73
Удержание 5% (дог.№189 п.п.3.2)			1 277 529,792						153 303,57	1 430 833,37
К оплате:			**24 018 006,46**						**2 606 160,78**	**24 324 167,24**

Всего к оплате: 24 324 167,24 (двадцать четыре миллионов триста двадцать четыре тысяч сто шестьдесят семь) тенге **24** тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ: _____ ТАУБАЕВ У. Б.

11. 06. 2021г

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС: _____ ДАУЛЕТБАЕВ А. О.

11. 06. 2021г

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

ЗАКАЗЧИК: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.ЖАНГИР ХАНА"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НУР-ЖОЛ КҰРЫЛЫС"

ДОГОВОР № 189 от 11. 03. 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ПО АДРЕСУ: г. УРАЛЬСК, п. ЗАЧАГАНСК

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за ИЮНЬ месяц 2021 года

(11. 06. 2021 года)

Э200030

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	190,75	207,78	207,78	39634	39634	--	6825	50176
		НР - 72% СП - 8%			--	49,70	--	9479		3717	
12	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,243	168498,00	--	40945	--	40945	--	44221
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
13	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	545	597,43	329,88	325599	179783	23780	127713	489577
		НР - 72% СП - 8%			223,92	101,55	122036	55343		36265	
14	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,293	330505,00	--	427343	--	427343	--	461530
		СП - 8%			--	--	--	--		34187	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**833521**	**219417**	**492068**	**134538**	**1045504**
							122036	**64822**	--	**77445**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**793887**				
		Материалы	Тенге				**23780**				
		Всего заработная плата	Тенге					**177379**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**468288**				
		Накладные расходы	Тенге				**127713**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73728**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**995328**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143**
		Сметная заработная плата	Тенге					**177379**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39634**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9479**			
		Накладные расходы	Тенге				**6825**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3717**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**50176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9479**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**1045504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**186858**			

ОТДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	1357,2	41,00	--	55645	--		--		60097
					--	--	--	--		4452		
2	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	спланированной площади	2654	5,85	5,85	15528	15528	--	2854		19853
					--	1,49	--	3964		1471		
3	Е11-010102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вмест-тью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	5621,51	223,69	223,69	1257470	1257470	--	216541		1591932
					--	53,50	--	300751		117921		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1328644	1272998	--	219395		1671882
							--	304715	--	123844		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1328644					
		Всего заработная плата	Тенге					304715				
		Транспортные расходы	Тенге				55645					
		Накладные расходы	Тенге				219395					
		Сметная прибыль	Тенге				123843					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1671881					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171
		Сметная заработная плата	Тенге					304715				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1671881					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171
		Сметная заработная плата	Тенге					304715				

ОТДЕЛ 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК

8	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	28,235	56954,00	--	1608096	--	1608096	--		1736744
					--	--	--	--		128648		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1608096	--	1608096	--		1736744
							--	--	--	128648		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1608096					
		Местные материалы	Тенге				1608096					
		Сметная прибыль	Тенге				128648					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1736744					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1736744					

ОТДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 98%, СП - 8%	м2	2165	376,53	14,53	815190	31460	--	695845		1631918
					362,00	3,23	783730	7002		120883		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				815190	31460	--	695845		1631918
							783730	7002	--	120883		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				815190					
		Всего заработная плата	Тенге					790732				
		Накладные расходы	Тенге				695845					
		Сметная прибыль	Тенге				120883					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1631918					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									872
		Сметная заработная плата	Тенге					790732				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1631918					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									872

		Сметная заработная плата	Тенге					790732				
ОТДЕЛ 5. Резиновое покрытие "Мастерспорт" спортивных секторов, беговых дорожек, площадок												
1	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	136,5	2838,42	1023,23	387445	139671	229651	51252	473793
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	214,90	18123	29333		35096	
2	Е11-270403-0203	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1365	1472,61	133,34	2010110	182005	1789479	103605	2282810
		НР - 108%; СП - 7,999996%			28,30	41,98	38626	57304		169095	
3	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция; Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	1365	-820,21	-95,80	-1119587	-130771	-988816	-46126	-1226894
		НР - 108%; СП - 5,246496%			--	-31,29	--	-42709		-61181	
		Волейбольно-баскетбольная площадка(тип 5)									
29	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 матери. основ. в плотном теле	42	2838,35	1023,23	119211	42976	70659	15770	145779
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	214,90	5576	9026		10798	
30	Е11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	420	1648,59	190,05	692409	79823	599336	41657	792790
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	60,29	13250	25321		58725	
31	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=20	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	420	1976,17	230,82	829993	96946	733047	34195	933324
		НР - 108%; СП - 8%			--	75,39	--	31662		69135	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				2919581	410649	2433356	200353	3401602
							75575	109937	--	281668	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2919581				
		Материалы	Тенге				2433357				
		Всего заработная плата	Тенге					185512			
		Накладные расходы	Тенге				200353				
		Сметная прибыль	Тенге				281668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3401603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					185512			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3401603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					185512			
ОТДЕЛ 6. Покрытия футбольного поля и мини футбола											
		Футбольное поле									

1	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие НР - 108%, СП - 85%	м2 основания дорожной поверхности	6050	216,47 18,64	0,41 0,12	1309617 112783	2510 753	1194324	122618 114579	1546814
2	Е11-270403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%, СП - 85%	м2 основания	6050	163,59 28,30	133,34 41,98	989746 171200	806687 253986	11859	459201 115916	1564863
3	С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 85%	м3	60,5	6926,00 --	-- --	419023 --	-- --	419023	-- 33522	452545
4	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=2,5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР - 108%, СП - 85%	м2 основания	6050	28,85 --	28,85 9,42	174560 --	174560 57011	--	61572 18891	255022
5	С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 85%	м3	60,5	6926,00 --	-- --	419023 --	-- --	419023	-- 33522	452545
6	Е11-270403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%, СП - 85%	м2 основания	6050	1552,77 31,55	209,27 63,27	9394280 190865	1266093 382756	7937322	619511 801103	10814894
7	С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 85%	м3	60,5	7669,00 --	-- --	463975 --	-- --	463975	-- 37118	501092
8	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР - 108%, СП - 85%	м2 основания	6050	-494,04 --	-57,71 -18,85	-2988964 --	-349119 -114021	-2639845	-123143 -248969	-3361076
11	Прайс	Лента соединительная СП - 85%	м	3200	313,00 --	-- --	1001600 --	-- --	1001600	-- 80128	1081728
12	С121-010405-0101	Песок кварцевый СП - 85%	т	76	1286,00 --	-- --	97736 --	-- --	97736	-- 7819	105555
13	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 85%	м3 материала основания в плотном теле	46,06	1156,00 132,77	1023,23 214,90	53245 6115	47130 9898	--	17294 5643	76183
14	Прайс	Резиновый гранулит СП - 85%	тн	48,4	151786,00 --	-- --	7346442 --	-- --	7346442	-- 587715	7934158
		Мини-футбольное поле									
22	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,6	2838,40	1023,23	299735	108053	177662	39650	366536

		НР - 108%; СП - 8%			132,77	214,90	14020	22693		27151	
23	Е11-270403-0203	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1056	1472,61	133,34	1555074	140804	1384388	80151	1766044
		НР - 108%; СП - 8%			28,30	41,98	29882	44332		130818	
24	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	1056	-820,21	-95,80	-866142	-101168	-764974	-35684	-949158
		НР - 108%; СП - 5,2484%			--	-31,29	--	-33041		-47331	
25	Е11-270403-0202	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1056	2114,99	244,77	2233434	258481	1935987	126477	2528900
		НР - 108%; СП - 7,16089%			36,90	74,00	38966	78142		168989	
26	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=9	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	1056	-7930,89	-846,18	-8375019	-893564	-7481455	-315182	-9086761
		НР - 108%; СП - 3,56339%			--	-276,36	--	-291835		-396560	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				13527364	1460466	11503067	1052465	16049884
							563833	410672	--	1470054	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8348042				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8348042				
		Сметная прибыль	Тенге				667843				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9015886				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5179322				
	Материалы		Тенге				1755267				
	Всего заработная плата		Тенге					974505			
	Местные материалы		Тенге				1399757				
		Накладные расходы	Тенге				1052466				
		Сметная прибыль	Тенге				802209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7033997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	Тенге					974505			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				16049883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	Тенге					974505			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25537534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1545175				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3394990			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					897148			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16036587		
		- Перевозка грузов	Тенге				55645				
		- Накладные расходы	Тенге							2302596	
		- Сметная прибыль	Тенге							2202542	
		Строительно-монтажные работы	Тенге								25 537 534,00
		Оборудование	Тенге								-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								25 537 534,00

		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								383 063,01
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								25 920 597,01
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге								570 253,13
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019 г	Тенге								26 490 850,14
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								529 817,00
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015 г	Тенге								27 020 667,15
		ИТОГО в текущ. уровне цен 2019 г. К=1,049900990099	Тенге								28 369 025,19
		ВСЕГО, с учетом скидки 10% (Кподр.=0,9006511737624)	Тенге								25 550 595,84
		НДС 12%	Тенге								3 066 071,50
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								28 616 667,34

ЗАКАЗЧИК:
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ : _____ ТАУБАЕВ У.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС: _____ ДАУЛЕТБАЕВ А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": _____ МОЛДАШЕВ Т.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТЕНГРИСТРОЙИНВЕСТ": _____ ДОШНИЯЗОВ Н.С.