Заказчик: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЖАНГИР ХАНА"

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ с НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ по адресу: г. УРАЛЬСК, п. ЗАЧАГАНСК**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 20**21** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор №189, Допсог-лашение №2**	**03. 11. 2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль 2021г.**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г	Дополнительные затраты: на приобретен. мат-лов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**300 361 485,07**		**268 179 897,38**						**32 181 587,69**	**300 361 485,07**
В том числе, за **июль** месяц **2021г**		**33 592 999,15**	**29 993 749,24**						**3 599 249,91**	**33 592 999,15**
Удержание 10% (аванс)			2 999 374,93						359 924,99	3 359 299,92
Удержание 5% (дог.№189 п.п.3.2)			1 499 687,46						179 962,50	1 679 649,96
К оплате:			**25 494 686,85**						**3 059 362,42**	**28 554 049,27**

Всего к оплате: 28 554 049,27 (двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысяч сорок девять) тенге **27** тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ: _____ **ТАУБАЕВ У. Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС: _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. О.**

ЗАКАЗЧИК: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.ЖАНГИР ХАНА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НҰР-ЖОЛ КҰРЫЛЫС" **ФОРМА 2В**

ДОГОВОР № 189 от 11. 03. 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ по адресу: г. УРАЛЬСК, п. ЗАЧАГАНСК

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

за ИЮЛЬ месяц 2021 года

(03. 07. 2021 года)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2019г. Э 200 050

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение									
1	2	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	27	4467,92	3360,76	120634	90741	--	59247	194271
						1107,16	1635,76	29893	44166		14390	
2	3	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных	опора	27	47426,55	11034,55	1280517	297933	517450	459796	1879538
						17227,20	4059,67	465134	109611		139225	
3	4	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на	шт.	27	10483,60	5880,57	283057	158775	7537	123678	439274
						4323,88	2038,15	116745	55030		32539	
4	5	Прайс	Опора освещения 8ми гранные стальные высота 4м толщина стенки 3.0мм	шт	27	41916,00	--	1131732	--	1131732	--	1222271
						--	--	--	--		90539	
5	6	Прайс	Кронштейн "Ива" вылет 1,5 м	шт	27	7908,00	--	213516	--	213516	--	230597
						--	--	--	--		17081	
6	7	Прайс	Фундамент под опору высотой 1,75м	шт	27	11760,00	--	317520	--	317520	--	342922
						--	--	--	--		25402	
7	8	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Устано	светильник	27	4720,83	2486,60	127462	67138	464	69653	212885
						2217,03	1007,64	59860	27206		15769	
8	9	С123-070103-0413	Светильники, тип ЖКУ 15-250-105 ГОСТ 8045-82	шт.	27	50652,00	--	1367604	--	1367604	--	1477012
						--	--	--	--		109408	
9	10	С124-040207-2503	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	1,04	1040,00	--	1082	--	1082	--	1168
						--	--	--	--		87	

10	11	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,765	75441,96	31055,28	57713	23757	3647	31652	96514
						39620.12	12098.65	30309	9255		7149	
11	15	Ц13-080206-1704	Труба стальная диам. до 80 мм. Прокладка по установ-ленным конс-циям, по стенам с	м	12	884,50	139,08	10614	1669	703	6313	18281
						686,85	43,83	8242	526		1354	
12	16	С123-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинко-ванные обыкнов. DN80, толщ.стен. 4,0мм	м	12	2083,00	--	24996	--	24996	--	26996
						--	--	--	--		2000	
13	17	Ц13-080206-0103 к=0.3	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	748	75,61	0,90	56559	674	--	40282	104589
						74.71	0.08	55885	62		7747	
14	18	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСЭ-250	кг	34,1	652,00	--	22233	--	22233	--	24012
						--	--	--	--		1779	
15	19	С123-070501-1201	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	2	1817,00	--	3634	--	3634	--	3925
						--	--	--	--		291	
16	20	С123-061702-0807	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	17406,00	--	2089	--	2089	--	2256
						--	--	--	--		167	
17	21	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4836,00	187,00	4836	187	770	2836	8286
						3879,00	60,52	3879	61		614	
18	22	С123-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	1	11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
						--	--	--	--		924	
19	23	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	637,00	--	17199	--	17199	--	18575
						--	--	--	--		1376	
20	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	27	2281,41	23,41	61598	632	27891	23814	92245
						1225.00	--	33075	--		6833	
21	25	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	27	109,00	--	2943	--	2943	--	3178
						--	--	--	--		235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5119091	641506	3674562	817271	6411271
								803023	245917	--	474909	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1818743				
		Материалы		Тенге				36901				
		Всего заработная плата		Тенге					273505			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1402078				
			Накладные расходы	Тенге				196924				
			Сметная прибыль	Тенге				161253				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2176919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					273505			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3272409				
		Материалы		Тенге				521561				

			Всего заработная плата	Тенге					775435			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1686083				
			Накладные расходы	Тенге				620348				
			Сметная прибыль	Тенге				311421				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4204178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
			Сметная заработная плата	Тенге					775435			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				27939				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27939				
			Сметная прибыль	Тенге				2235				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30174				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6411272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
			Сметная заработная плата	Тенге					1048940			
			РАЗДЕЛ 2. Трибуна									
22	1	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сб. к-ций	16	1577,84	810,28	25245	12964	4040	15268	43755
						515,03	293,67	8241	4699		3241	
23	2	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сб. конс-	54	2241,65	1137,14	121049	61406	20613	72410	208936
						722,78	413,60	39030	22335		15477	
24	3	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сб. к-ций	120	3345,81	1799,66	401497	215959	59268	242619	695645
						1052,25	661,16	126270	79339		51529	
25	4	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	11,004	33610,00	--	369844	--	369844	--	399432
						--	--	--	--		29588	
26	5	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ13579-	м3	53,747	31514,00	--	1693783	--	1693783	--	1829286
						--	--	--	--		135503	
27	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	21,02	25355,01	1078,92	532962	22679	485538	26832	604578
						1177,20	225,54	24745	4741		44784	
28	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В15. Устройство	м3	65,32	24536,97	1078,92	1602755	70475	1455385	83380	1821026
						1177,20	225,54	76895	14732		134891	
29	8	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыт	58	2610,41	142,85	151404	8285	128292	16531	181370
						255,65	47,57	14827	2759		13435	
30	9	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1008	14181,72	1355,56	1430	137	3	1225	2867
						12794,80	558,16	1290	56		212	
31	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,0756	264954,00	--	20031	--	20031	--	21633
						--	--	--	--		1602	
32	11	Е11-060301-0701 Изм. и доп.вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,117	18713,26	1333,90	20903	1490	322	17734	41728
						17091,36	355,60	19091	397		3091	
33	12	С121-050301-3201	Сталь арм-ная горячекатаная периодич.профиля кл. А-III (А400) диам. от 6 до 12мм СТ РК 2591-	т	0,0736	221440,00	--	16298	--	16298	--	17602
						--	--	--	--		1304	

34	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,0243	227283,00	--	5523	--	5523	--	5965
						--	--	--	--		442	
35	14	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,296	350548,00	--	1505954	--	1505954	--	1626431
						--	--	--	--		120476	
36	15	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,267	259039,00	--	328202	--	328202	--	354459
						--	--	--	--		26256	
37	16	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм. толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-	т	0,08	261386,00	--	20911	--	20911	--	22584
						--	--	--	--		1673	
38	17	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными разм. от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2	259256,00	--	51851	--	51851	--	55999
						--	--	--	--		4148	
39	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам. от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	221440,00	--	5182	--	5182	--	5596
						--	--	--	--		415	
40	19	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой	т	0,61	259256,00	--	158146	--	158146	--	170798
						--	--	--	--		12652	
41	20	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к трибуны	т конс-ний	7,769	103982,52	2453,68	807840	19063	19724	533772	1448941
						98990,00	583,04	769053	4530		107329	
42	21	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширинойот 80 до 200 мм. толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027	261386,00	--	7057	--	7057	--	7622
						--	--	--	--		565	
43	22	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельноеиз профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	242	590,56	163,50	142916	39567	20344	64943	224488
						343,00	45,93	83005	11115		16629	
44	23	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой про-филя 44мм, толщ. стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм СТРК	м2	242,2	2769,00	--	670652	--	670652	--	724304
						--	--	--	--		53652	
45	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,6	90,44	2,31	2948	75	1514	943	4203
						41,68	0,25	1359	8		311	
46	25	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,6	268,27	3,28	8746	107	7050	1107	10641
						48,73	0,50	1589	16		788	

47	26	Е11-100104-0301 Изм.и доп.вып.16	Рейки для сидений. Укладка	м ходов	80	274,54	4,94	21963	395	18759	2667	26600
						35,12	1,92	2809	154		1970	
48	27	Е11-150403-0108 Изм.и доп.вып.12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сб. к-циям, подготовленным под	м2 окр. поверхн.	190,96	412,18	1,52	78711	291	38749	31848	119403
						207,74	0,73	39671	139		8845	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8773802	452892	7113035	1111279	10675892
								1207875	145019	--	790808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7823046				
		Материалы		Тенге				2219533				
		Всего заработная плата		Тенге					485190			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2789807				
		Местные материалы		Тенге				2063627				
			Накладные расходы	Тенге				512564				
			Сметная прибыль	Тенге				666849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9002460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
			Сметная заработная плата	Тенге					485190			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				950756				
		Материалы		Тенге				40067				
		Всего заработная плата		Тенге					867704			
			Накладные расходы	Тенге				598716				
			Сметная прибыль	Тенге				123958				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1673429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
			Сметная заработная плата	Тенге					867704			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10675889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
			Сметная заработная плата	Тенге					1352894			
			РАЗДЕЛ 3. Баскетбольно-волейбольная площадка									
49	32	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асф. бетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	420	2007,37	97,32	843094	40874	784665	31970	945069
						41,80	28,68	17555	12047		70005	
50	33	Е11-270602-0403 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	420	2351,60	0,20	987673	86	987117	508	1067235
						1,12	--	470	--		79054	
51	34	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асф. бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	420	2185,91	97,32	918083	40874	859655	31970	1026057
						41,80	28,68	17554	12047		76004	
52	35	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12мм (покрытие "Мастерспорт"). Устройство на бетонное	м2 покрытия	420	634,57	22,82	266519	9582	--	280934	591249
						611,75	7,59	256937	3187		43796	
53	36	Е11-271301-0301 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметк	284	126,53	1,78	35935	506	5214	32682	74106

						106,39	0,16	30215	46		5489	
54	37	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрыт	420	19207,04	22,82	8066955	9582	7800436	280934	9015720
55	38	Прайс	Сварочный шнур	м	200,76	134,00	--	26902	--	26902	--	29054
						--	--	--	--		2152	
56	39	С121-100502-1803	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,16842	784871,0	--	132188	--	132188	--	142763
						--	--	--	--		10575	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11277349	101504	10596177	658998	12891253
								579667	30515	--	954906	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11277349				
			Материалы	Тенге				10437088				
			Всего заработная плата	Тенге					610182			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159090				
			Накладные расходы	Тенге				658997				
			Сметная прибыль	Тенге				954908				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12891254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					610182			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12891254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					610182			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29978416
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2590565				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1195902			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					421451			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21383774		
			- Накладные расходы	Тенге							2587548	
			- Сметная прибыль	Тенге							2220623	
			Строительно-монтажные работы	Тенге								29 978 416,00
			Оборудование	Тенге								-
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								29 978 416,00
			Временные здания и сооружения	Тенге								449 676,24
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								30 428 092,24
			Доп. затраты при произв-ве работ в зимнее время 2,2%	Тенге								669 418,03
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019 г	Тенге								31 097 510,27
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								621 950,21
			ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015г	Тенге								31 719 460,47
			ИТОГО в текущ.уровне цен 2019 г. К=1,04990099	Тенге								33 302 292,96

			ВСЕГО с учетом скидки 10% (Кподр.=0,9006511737624)	Тенге								**29 993 749,24**
			НДС	Тенге								**3 599 249,91**
			ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								**33 592 999,15**
			Удержание в счет аванса 10% (договор №189 п.п.4.1.2)	Тенге								**3 359 299,92**
			Удержание 5% (договор №189 п.п.3.2)	Тенге								**1 679 649,96**
			ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								**28 554 049,27**

ЗАКАЗЧИК:
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСА _____ ТАУБАЕВ У.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС" _____ ДАУЛЕТБАЕВ А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": _____ МОЛДАШЕВ Т.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТЕНГРИСТРОЙИНВЕСТ": _____ ДОШНИЯЗОВ Н.С.