Заказчик: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЖАНГИР ХАНА"

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ с НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ по адресу: г. УРАЛЬСК, п. ЗАЧАГАНСК**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль (2)** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор №189, Допсог-лашение №2**	**03. 11. 2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль (2) 2021г.**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не входящих в сос-тав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты			
							на при-обретен. мат-лов	другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**373 204 709,99**		**333 218 491,06**						**39 986 218,93**	**373 204 709,99**
В том числе, за **июль(2)** м-ц **2021г**		**72 843 224,92**	**65 038 593,68**						**7 804 631,24**	**72 843 224,92**
Удержание 10% (аванс)			6 503 859,37						780 463,12	7 284 322,49
Удержание 5% (дог.№189 п.п.3.2)			3 251 929,68						390 231,56	3 642 161,25
К оплате:			**55 282 804,63**						**6 633 936,56**	**61 916 741,18**

Всего к оплате: 61 916 741,18 (шестьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч семьсот сорок одна) тенге **27** тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ: _____ **ТАУБАЕВ У. Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС: _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. О.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: АО "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.ЖАНГИР ХАНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС"
ДОГОВОР № 189 от 11. 03. 2020г.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ по адресу: г. УРАЛЬСК, п. ЗАЧАГАНСК

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
за ИЮЛЬ (2) месяц 2021 года
(19. 07. 2021 года)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2019г.

Э 200 060

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
		Раздел 1 Демонтаж									
1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2639,01 926,49	1712,52 832,08	5278 1853	3425 1664	--	2814 647	8739
2	Е11-330210-0302 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	8382,34 2002,00	6380,34 2863,80	16765 4004	12761 5728	--	7785 1964	26514
3	Е11-330204-0101 к=0,8	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,92	26247,95 14992,32	11255,63 4418,69	24148 13793	10355 4065	--	14287 3075	41509
4	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	10908,12 9772,14	973,10 460,28	10908 9772	973 460	163	8186 1528	20622
5	Ц13-080103-1102 Изм. и доп. вып. 6 к=0.3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	23077,65 10075,65	13002,00 4452,02	23078 10076	13002 4452	--	10460 2683	36221
6	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	2	4467,80 1107,04	3360,76 1635,76	8936 2214	6722 3272	--	4388 1066	14390
7	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	9242,90 4922,99	3330,03 1610,70	18486 9846	6660 3221	1980	10454 2315	31255
8	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	53077,00 --	-- --	106154 --	-- --	106154	-- 8492	114646
9	С124-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	1425,00 --	-- --	5700 --	-- --	5700	-- 456	6156

10	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	360,00 --	-- --	1440 --	-- --	1440	-- 115	1555
11	С124-040101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	10	284,00 --	-- --	2840 --	-- --	2840	-- 227	3067
12	С124-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	10	52,00 --	-- --	520 --	-- --	520	-- 42	562
13	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	10	1780,00 --	-- --	17800 --	-- --	17800	-- 1424	19224
14	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	165,00 --	-- --	1980 --	-- --	1980	-- 158	2138
15	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	445,00 --	-- --	890 --	-- --	890	-- 71	961
16	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3133,04 843,50	168,04 42,31	37597 10122	2017 508	25458	7653 3620	48870
17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	590,22 168,70	24,89 6,65	53120 15183	2240 598	35697	11363 5159	69641
		2.4 КЛ-0,4В									
30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	123	1549,24 1549,24	-- --	190557 190557	-- --	--	137201 26221	353978
31	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	410	362,03 149,28	169,12 50,48	148433 61205	69339 20695	17889	58968 16592	223993
32	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	386,00 --	-- --	4632 --	-- --	4632	-- 371	5003
33	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	445,00 --	-- --	890 --	-- --	890	-- 71	961
34	С123-060137-0683	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,24	1884140,00 --	-- --	452194 --	-- --	452194	-- 36175	488369
35	С123-060137-0687	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,17	2751494,00 --	-- --	467754 --	-- --	467754	-- 37420	505174
36	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	30442,11 7464,00	22903,26 7940,58	243537 59712	183226 63525	599	88730 26581	358849

37	С123-061703-1803	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1CT-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	27287,00	--	218296	--	218296	--	235760
		СП - 8%			--	--	--	--		17464	
38	Ц13-080206-1708 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	25	443,16	87,60	11079	2190	2524	5700	18121
		НР - 80,82%; СП - 8%			254,61	27,48	6365	687		1342	
39	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	25	3132,00	--	78300	--	78300	--	84564
		СП - 8%			--	--	--	--		6264	
40	Ц13-080206-0103	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	310	75,60	0,82	23437	256	--	16698	43345
		НР - 72%; СП - 8%			74,78	0,03	23181	10		3211	
41	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	13,8	652,00	--	8998	--	8998	--	9717
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
42	С123-061702-0807	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	17406,00	--	1392	--	1392	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
43	С123-061702-0806	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	13317,00	--	533	--	533	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
44	С123-061702-0809	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	27472,00	--	3297	--	3297	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		2.4 КЛ-0,4В									
45	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	49	207,78	207,78	10181	10181	--	1753	12889
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,70	--	2435		955	
46	Е11-270201-0101	Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м дренажа	140	738,75	118,92	103426	16649	53345	46591	162018
		НР - 108%; СП - 8%			238,80	69,35	33432	9708		12001	
47	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	726,25	382,43	101675	53540	6337	41803	154957
		НР - 72%; СП - 8%			298,56	116,16	41798	16262		11478	
48	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,14	7843761.00	--	1098127	--	1098127	--	1185977
		СП - 8%			--	--	--	--		87850	
49	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	142,8	1011,00	--	144371	--	144371	--	155920
		СП - 8%			--	--	--	--		11550	

50	Ц13-080501-1502 Изм. и доп. вып. 6	**Муфты тройниковые для кабеля сечением жил до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	8435,63 3467,12	23,79 --	16871 6934	48 --	9889	4993 1749	23613
51	С123-061703-1402	**Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10HH2-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	1	10858,00 --	-- --	10858 --	-- --	10858	-- 869	11727
52	С123-061703-1204	**Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10HH-1-300/400-А-М ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	1	28039,00 --	-- --	28039 --	-- --	28039	-- 2243	30282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3702514	393583	2808886	479827	4516926
		Стоимость монтажных работ	Тенге				500047	137290	--	334587	
		Материалы	Тенге				2960476				
		Всего заработная плата	Тенге				98393				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					341313			
		Накладные расходы	Тенге				2301649				
		Сметная прибыль	Тенге				246367				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				256547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3463391				
		Сметная заработная плата	Тенге								275
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					341313			
		Материалы	Тенге				519367				
		Всего заработная плата	Тенге				55487				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					296024			
		Местные материалы	Тенге				24530				
		Накладные расходы	Тенге				106154				
		Сметная прибыль	Тенге				233459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				813052				
		Сметная заработная плата	Тенге								283
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					296024			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				222671				
		Сметная прибыль	Тенге				222671				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				240484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4516928				
		Сметная заработная плата	Тенге								558
								637337			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие площадок									
7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	627,5	2295,19 714,05	30,67 11,34	1440229 448069	19248 7118	972912	491602 154546	2086378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1440229	19248	972912	491602	2086378
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				448069	7118	--	154546	
							1440229				

	Материалы		Тенге				972913				
	Всего заработная плата		Тенге					455187			
		Накладные расходы	Тенге				491602				
		Сметная прибыль	Тенге				154546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2086378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					455187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2086378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					455187			

РАЗДЕЛ 3.Резиновое покрытие "Мастерспорт" спортивных секторов, беговых дорожек, площадок

Беговая дорожка и спортивные площадки

4	Е11-270403-0202	**Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1365	2115,00 31,55	209,27 63,27	2886974 43063	285656 86357	2558255	139774 242140	3268888
5	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=9	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1365	-7930,85 --	-103,87 -33,92	-10825613 --	-141783 -46306	-10683830	-50010 -870050	-11745673
10	С122-060101-0401	**Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77** *СП - 8%*	м2	1365	9086,00 --	-- --	12402390 --	-- --	12402390	-- 992191	13394581
13	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	18,85	2838,40 132,77	1023,23 214,90	53504 2503	19288 4051	31713	7078 4847	65428
14	Е11-270403-0202	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	188,48	1664,87 31,55	209,27 63,27	313794 5946	39443 11924	268405	19300 26648	359742
19	С122-060101-0401	**Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77** *СП - 8%*	м2	188,48	9086,00 --	-- --	1712529 --	-- --	1712529	-- 137002	1849532
20	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпеска. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	222,152	2838,40 132,77	1023,23 214,90	630556 29495	227313 47739	373748	83413 57117	771086
21	Е11-271301-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную** *НР - 108%; СП - 8%*	м разметки	97	126,53 106,39	1,78 0,16	12274 10320	173 16	1781	11163 1875	25211
22	Прайс	**Сварочный шнур** *СП - 8%*	м	90,09344	134,00 --	-- --	12073 --	-- --	12073	-- 966	13038

23	С121-100502-1803	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,07558	784871,00	--	59321	--	59321	--	64066
		СП - 8%			--	--	--	--		4746	
24	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,05	1525,00	--	16851	--	16851	--	18199
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7274653	430089	6753236	210718	8084198
							91327	103781	--	598830	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7274653				
	Материалы		Тенге				-7449927				
	Всего заработная плата		Тенге					195108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14186312				
	Местные материалы		Тенге				16851				
		Накладные расходы	Тенге				210717				
		Сметная прибыль	Тенге				598830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8084199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					195108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8084199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					195108			

РАЗДЕЛ 4. Покрытие футбольного поля и мини футбола

Футбольное поле

9	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	6050	216,47	0,41	1309617	2510	1194324	122618	1546814
		НР - 108%; СП - 8%			18,64	0,12	112783	753		114579	
10	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке	м2	6050	5766,00	406,00	34884300	2456300	27581950	5965542	44117829
					801,00	112,00	4846050	677600		3267987	
10.1	У86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	6050	5766,00	406,00	34884300	2456300	27581950	5965542	44117829
		НР - 108%; СП - 8%			801,00	112,00	4846050	677600		3267987	
15	С123-010201-0166	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,4	1069,00	--	30360	--	30360	--	32788
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
16	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Металлические конструкций. Монтаж	т конструкций	0,29423	25380,28	12253,53	7468	3605	1920	2006	10231
		НР - 69%; СП - 8%			6603,80	3275,27	1943	964		758	
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	221440,00	--	13729	--	13729	--	14828
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
18	Е11-271301-0301 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	366	138,03	1,78	50520	651	10930	42118	100049
		НР - 108%; СП - 8%			106,39	0,16	38939	59		7411	
19	С122-040204-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	8,418	4581,00	--	38563	--	38563	--	41648
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	

20	Е11-270201-0101	**Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос**	м дренажа	1463	738,75	118,92	1080797	173986	557450	486879	1693090
		НР - 108%; СП - 8%			238,80	69,35	349361	101452		125414	
21	С123-010405-0103	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	1436	1780,00	--	2556080	--	2556080	--	2760566
		СП - 8%			--	--	--	--		204486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				39971433	2637053	31985306	6619163	50317843
							5349077	780827	--	3727247	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37377526				
		Материалы	Тенге				29344653				
		Всего заработная плата	Тенге					6126997			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52292				
		Накладные расходы	Тенге				6617157				
		Сметная прибыль	Тенге				3519575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47514258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6089
		Сметная заработная плата	Тенге					6126997			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7468				
		Материалы	Тенге				1919				
		Всего заработная плата	Тенге					2907			
		Накладные расходы	Тенге				2006				
		Сметная прибыль	Тенге				758				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2907			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2586440				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2586440				
		Сметная прибыль	Тенге				206915				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2793355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50317844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6091
		Сметная заработная плата	Тенге					6129904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65005345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6388519				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3479973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1029016			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42520340		
		- Накладные расходы	Тенге							7801310	
		- Сметная прибыль	Тенге							4815210	
		Строительно-монтажные работы	Тенге								65 005 345,00
		Оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								65 005 345,00
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								975 080,18
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								65 980 425,18
		Дополнительные затраты при производстве работ в	Тенге								1 451 569,35
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019 г	Тенге								67 431 994,53
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								1 348 639,89
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015 г	Тенге								68 780 634,42
		ИТОГО в текущ. уровне цен 2019 г. К=1,049900990099	Тенге								72 212 856,18

		ВСЕГО, с учетом скидки 10% (Кподр.= 0,9006511737624)	Тенге								65 038 593,68
		НДС 12%	Тенге								7 804 631,24
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								72 843 224,92

ЗАКАЗЧИК:
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ФИНАНСАМ **ТАУБАЕВ У.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС: **ДАУЛЕТБАЕВ А.О.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": **МОЛДАШЕВ Т. Н**