Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ас Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №13 «Ертөстік», управления образования по адресу г. Шымкент ул. Юность,8».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №13 «Ертөстік», управления образования города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №30/03/2020 от 30.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	Раздел 2 Ремонтые работы										
	2.1 Наружные отделочные работы										
28	**Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**917,12**	**1586,02**	**21,78**	**1454573**	**19975**	**--**	**1150340**	**2 813 306**
		НР - 80%; СП - 8%			**1564,24**	**3,63**	**1434598**	**3326**		**208393**	
	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**917,12**	**440,37**	**3,25**	**403874**	**2983**	**--**	**321600**	**783 512**
29		*НР - 80%; СП - 8%*			**437,12**	**1,21**	**400892**	**1109**		**58038**	
	ПрайслистТОО "ЗаводМеталооПрофиль"	**Сайдинг**	**м 2**	**917,12**	**3849,53**	**--**	**3530483**	**--**	**3530483**	**--**	**3 812 922**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**282439**	
30	**Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**917,12**	**584,91**	**4,09**	**536437**	**3747**	**266699**	**213680**	**810 126**
		НР - 80%; СП - 8%			**290,03**	**1,21**	**265991**	**1109**		**60009**	

	С121-110102-0103	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**50,67088**	**14291,00**	**--**	**724138**	**--**	**724138**	**--**	**782 069**
31		*СН - 8%*			--	--	--	--		**57931**	
	Раздел 2 Опоры наружного электроосвещения (26 шт)										
18	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	26	4464,88	3348,81	116087	87069	–	57487	187 460
					1116,08	1647,73	29018	42841	–	13886	
19	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=26,000;	м3	3,12	21200,64	978,53	66146	3053	50431	12492	84 929
					4058,33	341,35	12662	1065	–	6291	
20	1109-0301-0201	Стойка металлической опоры светильника цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=26,000;	т конструкций	0,598	24326,09	11217,39	14547	6708	1280	5773	21 946
					10968,23	3023,41	6559	1808	–	1626	
21	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=26,000;	т	0,598	514897		307908		307908	–	332 541
					–		–		–	24633	
22	1308-0305-0409	Светильник. Установка на опорах НР = 72 %	шт.	26	4647,31	927,69	120830	24120	45932	47917	182 247
					1953	606,65	50778	15773	–	13500	
23	2307-0103-0418	Светильники, тип Т1006 (Прим)	шт.	26	45926		1194076		1194076	–	1 289 602
					–		–		–	95526	
24	2307-0104-0404	Лампы энергосберегающие люминесцентные, модели Spiral 32, мощность 32 Вт, цоколь Е27	шт.	26	646		16796		16796	–	18 140
					–		–		–	1344	
25	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4047	1370	4047	1370	73	2227	6 776
					2604	489	2604	489	–	502	
26	5800-0011-0012 (пл) (об)	(Стр.32) Ящик ЯУО-9601 управления наружным освещением	шт	1	51821		51821		–	–	51 821
	Раздел 1 Подземная прокладка кабелей										

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	145,5	165,21	158,85	24038	23113	–	5610	32020
					6,36	47,19	925	6866	–	2372	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,5	1560	–	7020	–	–	5054	13040
					1560	–	7020	–	–	966	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	89,6	17,79	17,79	1594	1594	–	439	2196
					–	6,81	–	610	–	163	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	89,6	151,99	72,61	13618	6506	–	7244	22531
					79,38	32,91	7112	2949	–	1669	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	22,4	814,55	–	18246	–	–	13137	33894
					814,55	–	18246	–	–	2511	
6	1308-0201-0301	(1 кабель в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	470	512,11	436,87	240694	205331	–	76879	342979
					75,24	151,94	35363	71414	–	25406	
7	1308-0201-0301	(2 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	19	512,16	436,89	9731	8301	–	3108	13866
					75,26	151,95	1430	2887	–	1027	
8	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	19	150,32	125,21	2856	2379	–	940	4100
					25,11	43,58	477	828	–	304	
11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	480,6	337,62	155,44	162262	74705	21263	63529	243854
					137,94	45,65	66294	21941	–	18063	
12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	85	317,76	147,15	27010	12508	3843	10328	40325
					125,4	43,35	10659	3685	–	2987	

13	2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,565	330503		186734		186734	–	201673
					–		–		–	14939	
	1.2 Покрытия, тип 1а										
3	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	49,547	2737,14	1191,8	135617	59050	–	109159	264 358
					1545,34	494,6	76567	24506	–	19582	
	1.3 Металлические конструкции										
4	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	396	1988,16	1179,35	787312	467024	–	583093	1 480 037
					808,81	439,04	320288	173859	–	109632	
5	1109-0403-0301	Ворота с калиткой. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,438	94500	52226,03	41391	22875	4078	12695	58 413
					32963,47	9043,38	14438	3961	–	4327	
6	1109-0302-0301	(Теневые навесы) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	6,81702	52906,84	14750,73	360667	100556	7984	191913	596 786
					36984,93	3815,16	252127	26008	–	44206	
	1.4 Корчевка деревьев										
7	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	17	299,12	237,82	5085	4043	–	1745	7 376
					61,29	81,24	1042	1381	–	546	
	Раздел 2 Ограждения										
8	8601-0602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2 х 2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м НР = 91 %	секция	28,78418	57925	416	204 432	11 974	56 200	20 062	236 760
					10867	95	92 798	2 734		12 266	
	86-010602-0601	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	93	117839,00	562,00	10959027	52266	9084891	1669411	13 638 713

					19590,00	136,00	1821870	12648		1010275	
9	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	70625	156	141250	312	120202	18964	173 031
					10368	52	20736	104	–	12817	
10	8601-0605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	127186	4809	254372	9618	198964	44848	323 158
					22895	1747	45790	3494	–	23938	
	Раздел 3 Малые архитектурные формы										
12	8601-0106-0403	Веранда "Солнышко" НР = 90 %	комплект	1	1666283	2414	1666283	2414	1600877	57462	1 861 645
					62992	855	62992	855	–	137900	
13	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	1	257634	12075	257634	12075	224416	22424	302 463
					21143	3499	21143	3499	–	22405	
14	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	7	26348	30	184436	210	183554	656	199 899
					96	7	672	49	–	14807	
15	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки, тип СК-001 НР = 91 %	шт.	9	41608	193	374472	1737	324351	44423	452 407
					5376	48	48384	432	–	33512	
16	8601-0102-0201	(Игровая площадка младших групп, 1 шт) Горка из бревен НР = 90 %	шт.	1	58525	678	58525	678	37515	18524	83 213
					20332	250	20332	250	–	6164	
17	8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0	шт.	1	88378	–	88378	–	88378	–	95 448
					–	–	–	–	–	7070	
18	8601-0302-0405	Скамья детская "Гусеница" НР = 91 %	шт.	2	55412	171	110824	342	106684	3527	123 499
					1899	39	3798	78	–	9148	
19	8601-0402-0104	Зонт теневой "Пальма" НР = 91 %	шт.	1	47401	107	47401	107	45196	1931	53 279
					2098	24	2098	24	–	3947	
20	8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 %	комплект	1	65387	202	65387	202	61877	3051	73 913
					3308	45	3308	45	–	5475	
21	8601-0102-0201	(Игровая площадка средних групп, 4 шт) Горка из бревен НР = 90 %	шт.	4	58525	678	234100	2712	150060	74095	332 851

					20332	250	81328	1000	–	24656	
22	8601-0302-0401	Скамья детская "Крокодил" НР = 91 % К=4,000;	шт.	8	56550	227	452400	1816	432544	16795	506 731
					2255	52	18040	416	–	37536	
23	86-010102-0108	Горка	комплект	4	385817,00	280,00	1543268	1120	1517092	23045	1 691 618
					6264,00	67,00	25056	268		125305	
					–	–	–	–	–	–	
24	8601-0402-0104	Зонт теневой "Пальма" НР = 91 % К=4,000;	шт.	4	47401	107	189604	428	180784	7724	213 114
					2098	24	8392	96	–	15786	
25	8601-0104-0306	Качалка на пружине "Балансир" НР = 91 % К=4,000;	комплект	4	82880	1674	331520	6696	293948	29837	390 266
					7719	478	30876	1912	–	28909	
26	8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 % К=4,000;	комплект	4	65387	202	261548	808	247508	12205	295 653
					3308	45	13232	180	–	21900	
27	8601-0109-0301	(Игровая площадка для старших групп, 5 шт) Песочница деревянная НР = 91 % К=5,000;	комплект	5	65387	202	326935	1010	309385	15256	369 566
					3308	45	16540	225	–	27375	
28	8601-0402-0104	Зонт теневой "Пальма" НР = 91 % К=5,000;	шт.	5	47401	107	237005	535	225980	9655	266 393
					2098	24	10490	120	–	19733	
29	8601-0304-0201	Арка-гимнастическая лестница НР = 91 % К=5,000;	шт.	5	72688	177	363440	885	346000	15252	408 987
					3311	41	16555	205	–	30295	
30	8601-0104-0306	Качалка на пружине "Балансир" НР = 91 % К=5,000;	комплект	5	82880	1674	414400	8370	367435	37296	487 832
					7719	478	38595	2390	–	36136	
31	8601-0104-0204	Диван-качели НР = 91 % К=5,000;	комплект	5	136297	266	681485	1330	639575	37205	776 185
					8116	61	40580	305	–	57495	
32	8601-0102-0201	Горка из бревен НР = 90 %	шт.	5	58525	678	292625	3390	187575	92619	416 064
					20332	250	101660	1250	–	30820	
33	8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР = 91 % К=5,000;	комплект	5	106522	2432	532610	12160	487140	33529	611 430
					6662	707	33310	3535	–	45291	
34	8601-0302-0401	Скамья детская "Крокодил" НР = 91 % К=5,000;	шт.	10	56550	227	565500	2270	540680	20994	633 414
					2255	52	22550	520	–	46920	
35	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	5	155841,00	525,00	779205	2625	708505	62494	909 035

					13615,00	120,00	68075	600		67336	
	Раздел 4 Покрытия										
	4.1 Тип 1										
36	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1300	1320,72	96,94	1716942	126025	1536142	99725	1 962 000
					42,13	28,89	54775	37563	–	145333	
37	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-1300	295	0,04	-383500	-56	-383151	-316	-414 521
					0,23	–	-293	–	–	-30705	
38	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1300	1159,71	96,94	1507627	126025	1326827	99725	1 735 940
					42,13	28,89	54775	37563	–	128588	
39	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	1300	254,67	0,04	331066	53	330720	316	357 893
					0,23	–	293	–	–	26511	
40	1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 25 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1300	460,64	97,64	598829	126926	442091	72578	725 120
					22,93	28,76	29812	37390	–	53713	
41	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	бортового камня	701	1587,32	30,44	1112713	21339	587397	552946	1 798 912
					718,94	11,43	503977	8010	–	133253	
42	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=701,000;	м3	25,71692	39517		1 016 256		1 016 256	–	1 097 556
										81 300	
	4.2 Тип 2										
43	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	442	2567,55	36,67	1134859	16208	956480	182062	1 422 275

					366,9	14,49	162171	6405	–	105354	
	Раздел 6 Газон										
59	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=215,000;	м3	3,220506	37747		121 564		121 564	–	131 290
					–		–			9 725	
											49 277 877
		Всего					**49 277 877**				
		Итого по акту:					**49 277 877**				
		в том числе оборудование									
		Временные здания и сооружения	**%**	**1,2**			**591 335**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**49 869 211**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**			**349 084**				
		Итого с зимними					**50 218 296**				
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**1 004 366**				
		Итого в текущих ценах 2019-2020г.г.	**k**	**1,035000**			**53 015 455**				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**31 213 909,19**				
		НДС - 12%	**%**	**12**			**3 745 669,10**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**34 959 578,30**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас-Строй"

(наименование организации)

Директор **Базарбеков Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование

Директор **Ералыулы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)