Заказчик: **ГУ "Управления строительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Айком Ltd."**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории субзоны №1(дополнительный.участок площадью 50га) СЭЗ "Морпорт Актау"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
2712751		договор № 46 от 19.06.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	630 208 467,99	45 717 397,48	17 799 557,00						5 486 087,70	51 203 485,18
в том числе:										
- декабрь 2017 года		45 717 397,48	17 799 557,00						5 486 087,70	51 203 485,18
Удержания по договору 5%		2 285 869,87							274 304,39	2 560 174,26
Итого, сумма к перечислению:		43 431 527,61							5 211 783,31	48 643 310,92

М.П. **Заказчик:** **Руководитель управления Хамиев А.Т.** **2017года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жәдігеров А.Ә.** **2017 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление строительства Мангистауской области,130000,Республика Казахстан,Мангистауская область , г. Актау, 23 мкр. 100 дом** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140002743**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 1, тел.: 87292301103** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440007501**
Договор (контракт)	Договор № 46 от 19.06.2017г.	

Номер документа	Дата составления
78	**12.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории субзены №1(дополнительный участок площадью 50га) СЭЗ "Морпорт Актау"			работа	1	51 203 485,18	51 203 485,18
				Итого	1	x	51 203 485,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управления строительства Мангистауской облаети" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Договор: №46 от 19.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории субзоны №1(дополнительной участок площадью 50га) СЭЗ "Морпорт Актау"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОК4-1 Электроснабжение								
1.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4707,36	3,35	3,35	15777	15777	--	--
					--	1,16	--	5474	0,00	18
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	523,04	134,10	--	70140	--	0,97	508
					134,10	--	70140	--	--	--
3.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	3485,00	31,50	7,50	109778	26138	0,12	418
					19,80	1,60	69003	5576	0,01	32
4.	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	17970,00	49,10	14,90	882327	267753	0,19	3414
					29,90	3,40	537303	61099	0,02	354
5.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	9340,00	32,40	23,70	302616	221358	0,06	560
					8,60	5,90	80324	55107	0,03	320
6.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	11585,00	18,80	14,20	217798	164507	0,03	348
					4,50	3,50	52132	40548	0,02	235
7.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	60,00	45,00	6,70	2700	402	0,19	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг			32,20	1,60	1932	96	0,01	1
8.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	244,00	70,70	17,10	17251	4172	0,31	76
					47,30	4,20	11541	1025	0,02	6
9.	Ц0108-141 -1	Укладка сигнальной ленты	м	2300,00	26,40	3,10	60720	7130	0,11	253
					19,10	0,50	43930	1150	0,00	7
10.	Ц0108-25-26	Комплектное распределительное устройство модульного типа КРУН К-8М	блок	1,00	10965,00	4254,00	10965	4254	36,00	36
					6345,00	961,02	6345	961	5,57	6
11.	Ц0108-27-1	Высоковольтная ячейка с выкатным элементом	шт	2,00	8888,00	2116,00	17776	4232	33,00	66
					6075,00	443,01	12150	886	2,57	5
12.	Ц0108-171 -3	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 150 мм2	соединен	4,00	6150,60	1,60	24602	6	29,00	116
					6008,00	--	24032	--	--	--
13.	Ц0108-167 -9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	12,00	2550,20	20,20	30602	242	11,00	132
					2023,00	4,50	24276	54	0,03	0
14.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	12,00	3372,60	2056,00	40471	24672	6,00	72
					1280,00	457,01	15360	5484	2,65	32
15.	Ц0108-166 -11	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 185 мм2	шт	60,00	2614,90	39,40	156894	2364	13,00	780
					2520,00	11,30	151200	678	0,07	4
16.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	53,00	4771,33	1831,40	252880	97064	12,00	636
					1977,75	625,01	104821	33126	2,34	124
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	55,91712	245,44	3,82	13724	214	0,21	12
					37,35	1,44	2089	81	0,01	0
18.	Е0133-115 -2	Установка светильников	шт	53,00	1745,38	1411,25	92505	74796	2,01	107
					333,00	239,85	17649	12712	0,81	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-573 -4	Ящик управления наружным освещением	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
20.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	70,00	61,90	3,30	4333	231	0,14	10
					23,00	0,40	1610	28	0,00	0
21.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
22.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,37	134,10	--	50	--	0,97	0
					134,10	--	50	--	--	--
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,86	21,80	0,05	106	--	0,03	0
					5,81	0,02	28	--	0,00	0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,86	20,36	0,02	99	--	0,02	0
					4,16	--	20	--	--	--

Итого по разделу: ЛОК4-1 Электроснабжение 2327269

Раздел: ЛОК 5-1Видеонаблюдение

25.	Ц0110-350 -3	Установка видеорегистратора	шт	1,00	19550,50	41,50	19550	42	97,00	97
					18650,00	18,00	18650	18	0,10	0
26.	Ц0110-184 -1	Коммутатор промышленный	шт	1,00	5038,00	--	5038	--	31,00	31
					4905,00	--	4905	--	--	--
27.	Ц0110-350 -23	Видеомонитор	шт	2,00	438,90	9,20	878	18	2,00	4
					425,00	4,50	850	9	0,03	0
28.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	3,00	1526,20	--	4579	--	9,00	27
					1440,00	--	4320	--	--	--
29.	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	шт	2,00	299,22	5,43	598	11	2,00	4
					290,25	2,25	580	5	0,01	0
30.	Ц0110-350 -22	Установка видеокамеры	шт	16,00	4209,80	27,80	67357	445	19,00	304
					3870,00	9,00	61920	144	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Ц0108-545 -17	Термокожух	кг	16,00	144,40 / 24,80	1,60 / --	2310 / 397	26 / --	1,00 / --	16 / --
32.	Ц0110-1-7	Кронштейн крепления на столб,кронштейн для крепления ИК-прожекторов на столб	рама	48,00	696,30 / 662,00	-- / --	33422 / 31776	-- / --	4,00 / --	192 / --
33.	Ц0108-596 -5	ИК прожектор	шт	16,00	1397,00 / 486,00	489,00 / 107,00	22352 / 7776	7824 / 1712	2,90 / 0,62	46 / 10
34.	Ц0111-96-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	шт	14,00	299,22 / 290,25	5,43 / 2,25	4189 / 4064	76 / 32	2,00 / 0,01	28 / 0
35.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1225,00	33,67 / 1,57	32,10 / 12,33	41247 / 1923	39324 / 15099	0,01 / 0,05	13 / 61
36.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1225,00	3,35 / --	3,35 / 1,16	4106 / --	4106 / 1424	-- / 0,00	-- / 5
37.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	692 / 492	52 / 13	0,10 / 0,00	3 / 0
38.	Ц0110-927 -3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	2500,00	59,83 / 29,97	28,70 / 7,30	149575 / 74925	71750 / 18250	0,14 / 0,04	350 / 106
39.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	2,50	21603,38 / 20790,00	-- / --	54008 / 51975	-- / --	133,00 / --	333 / --
40.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	участок	1,00	2861,67 / 362,90	2498,77 / 202,70	2862 / 363	2499 / 203	1,50 / 1,18	2 / 1
41.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор	опора	8,00	4771,33 / 1977,75	1831,40 / 625,01	38171 / 15822	14651 / 5000	12,00 / 2,34	96 / 19
42.	Е0134-105 -3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	26,00	13405,91 / 1588,50	653,59 / 165,82	348554 / 41301	16993 / 4311	9,25 / 0,67	241 / 17

Итого по разделу: ЛОК 5-1Видеонаблюдение 799489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
43.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2525,22	3,35	3,35	8464	8464	--	--
					--	1,16	--	2936	0,00	10
44.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	280,58	134,10	--	37626	--	0,97	273
					134,10	--	37626	--	--	--
45.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2525,22	21,55	4,52	54409	11404	0,11	273
					17,03	--	43004	--	--	--
46.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2525,22	14,12	12,00	35650	30296	0,01	31
					1,62	2,75	4091	6932	0,01	31
47.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,09	58881,69	25695,31	5299	2313	194,00	17
					33075,00	6813,45	2977	613	26,38	2
48.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51202,26	20326,01	512	203	179,00	2
					30825,00	5353,43	308	54	20,64	0
49.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,08	242737,18	102058,18	19419	8165	615,00	49
					115425,00	38553,75	9234	3084	188,29	15
50.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00032	154577,68	66009,80	49	21	376,00	0
					70200,00	24936,75	22	8	121,79	0
51.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	1,316	10216,13	--	13444	--	61,80	81
					9630,00	--	12673	--	--	--
52.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	--	81	--	51,50	1
					8032,50	--	80	--	--	--
53.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,09	8287,75	--	746	--	51,50	5
					8032,50	--	723	--	--	--
54.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	1,00	1487,06	318,13	1487	318	2,81	3
					562,50	119,25	562	119	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7787,70	3,35	3,35	26101	26101	--	--
					--	1,16	--	9056	0,00	30
56.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	865,30	134,10	--	116037	--	0,97	841
					134,10	--	116037	--	--	--
57.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7787,70	21,55	4,52	167794	35170	0,11	841
					17,03	--	132625	--	--	--
58.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7787,70	14,12	12,00	109943	93433	0,01	95
					1,62	2,75	12616	21377	0,01	95
59.	Е0122-32-5		км	3,96	4194,00	--	16608	--	24,70	98
		Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм			3870,00	--	15325	--	--	--
60.	Е0122-32-1		км	0,025	3253,00	--	81	--	20,60	1
		Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм			3217,50	--	80	--	--	--
61.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3864,94	3,35	3,35	12954	12954	--	--
					--	1,16	--	4494	0,00	15
62.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4001,74	134,10	--	536633	--	0,97	3890
					134,10	--	536633	--	--	--
63.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3864,94	21,55	4,52	83274	17454	0,11	417
					17,03	--	65820	--	--	--
64.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3864,94	14,12	12,00	54563	46370	0,01	47
					1,62	2,75	6261	10609	0,01	47
65.	С	Стоимость комплектной канализационной насосной станции G 25 м3/час Н	шт	1,00	2080168,00	--	2080168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								3381343
		Раздел: ЛОК 6-3 Сети газоснабжения								
66.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	924,665	3,35	3,35	3099	3099	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бульдозерами мощностью 79								
					--	1,16	--	1075	0,00	4
67.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	110,775	134,10	--	14855	--	0,97	108
					134,10	--	14855	--	--	--
68.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	924,665	21,55	4,52	19923	4176	0,11	100
					17,03	--	15747	--	--	--
69.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,00	21,80	0,05	131	--	0,03	0
					5,81	0,02	35	--	0,00	0
70.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,00	20,36	0,02	122	--	0,02	0
					4,16	--	25	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОК 6-3 Сети газоснабжения								38130
		Раздел: ЛОК7-1 Благоустройство								
71.	С	Стоимость спирального барьера безопасности Жантак	м	2403,64141	22,35	--	53731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	E0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	149,9945	32,52	0,05	4877	7	0,03	4
					5,81	0,02	871	3	0,00	0
73.	E0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза	м2	149,9958	84,71	0,18	12707	27	0,03	4
					5,50	0,10	825	15	0,00	0
		Итого по разделу: ЛОК7-1 Благоустройство								71315
		Раздел: ЛОК 7-2 Автомобильные дороги								
74.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	16,00	687,86	24,55	11006	393	0,26	4
					39,83	9,20	637	147	0,04	1
75.	E0106-24-7	Устройство монолитного лотка из бетона В20	м3	5,28	9548,80	503,19	50418	2657	3,86	20
					623,25	172,45	3291	911	0,68	4
76.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,11376	70437,87	304,24	8013	35	58,00	7
					9675,00	114,75	1101	13	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	35,386	245,44	3,82	8685	135	0,21	8
					37,35	1,44	1322	51	0,01	0
78.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	13,00	687,86	24,55	8942	319	0,26	3
					39,83	9,20	518	120	0,04	1
79.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	т	0,629	20304,60	1941,97	12772	1221	42,30	27
					6975,00	726,75	4387	457	3,55	2
80.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,983	20,36	0,02	346	--	0,02	0
					4,16	--	71	--	--	--
81.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	16,83	29,64	28,57	499	481	0,01	0
					0,99	9,56	17	161	0,04	1
82.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	16,83	32,03	27,40	539	461	--	--
					--	10,20	--	172	0,05	1
83.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	26,5914	91,92	91,92	2444	2444	--	--
					--	18,38	--	489	0,39	10
84.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	16,83	3,80	3,24	64	55	0,00	0
					0,48	1,12	8	19	0,00	0
85.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,30	21,55	4,52	330	69	0,11	2
					17,03	--	261	--	--	--
86.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	м2	6,30	11,64	--	73	--	0,07	0
					11,64	--	73	--	--	--

Итого по разделу: ЛОК 7-2 Автомобильные дороги 104130

Раздел: Кровля-3-1 Железная дорога

87.	Е0101-17-2)	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	3983,00	29,64	28,57	118065	113814	0,01	27
					0,99	9,56	3943	38087	0,04	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 1 м3								
88.	Е0101-19-2)	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3983,00	32,03	27,40	127583	109134	--	--
					--	10,20	--	40627	0,05	195
89.	Е010333-А 10-1)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6293,14	91,92	91,92	578465	578465	--	--
					--	18,38	--	115693	0,39	2430
90.	Е0101-20-2)	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3983,00	3,80	3,24	15140	12921	0,00	13
					0,48	1,12	1912	4461	0,00	15
91.	Е0101-130 -2)	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3621,00	12,51	12,51	45290	45290	--	--
					--	4,28	--	15501	0,01	51
92.	Е0101-130 -8)	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	3621,00	6,36	6,36	23011	23011	--	--
					--	1,91	--	6925	0,01	23
93.	Е0101-135 -1)	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3621,00	23,62	12,00	85519	43443	0,01	44
					1,62	2,75	5866	9940	0,01	44
94.	Е0101-145 -12)	Планировка откосов и полотна насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10137,00	8,55	4,43	86628	44864	0,03	283
					4,12	0,74	41764	7529	0,00	25
95.	Е0128-26-1)	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный	1000м3	1,5315	3229256,04	95031,04	4945606	145540	794,00	1216
					123525,00	21200,77	189179	32469	79,79	122
96.	Е0128-26-3)	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	1000м3	0,137054	2507090,17	124065,17	343607	17004	1030,00	141
					157725,00	28028,17	21617	3841	103,94	14
		Итого по разделу: Кровля-3-1 Железная дорога								6368915
		Раздел: ЛОК7-3-2 Железнодорожную эстакаду								
97.	Е0101-164 -2)	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами	м3	4,0033	218,93	--	876	--	1,54	6
					218,93	--	876	--	--	--
98.	Е0101-165	Копание ям без откосов глубиной до	м3	3,744	402,75	--	1508	--	2,80	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2)	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	1508	--	--	--
99.	Е0101-166 -2)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,4832	134,10	--	467	--	0,97	3
					134,10	--	467	--	--	--
100.	Е0111-13-3)	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	13,082	687,86	24,55	8999	321	0,26	3
					39,83	9,20	521	120	0,04	1
101.	Е0106-3-1)	Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 5 м3 под оборудование,бетонВ15	м3	2,44	10214,57	260,48	24924	636	3,94	10
					614,25	89,46	1499	218	0,35	1
102.	Е0106-1-13)	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	м3	1,60	10321,32	95,97	16514	154	4,90	8
					771,75	36,25	1235	58	0,18	0
103.	Е0106-11-1)	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,044631	172357,31	536,06	7692	24	289,00	13
					47475,00	202,50	2119	9	0,99	0
104.	Е0108-4-7)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,272	245,44	3,82	6939	108	0,21	6
					37,35	1,44	1056	41	0,01	0
105.	Е0109-22-12	Монтаж стоек эстакады	т	2,06164	4658,59	2861,37	9604	5899	5,88	12
					1067,22	620,10	2200	1278	1,98	4
106.	Е0109-29-1)	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,7164	13711,47	5475,87	23534	9399	28,90	50
					5040,00	1552,87	8651	2665	5,46	9
107.	Е0109-30-1)	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	2,070114	14359,66	5522,03	29726	11431	35,90	74
					6075,00	1322,37	12576	2737	4,73	10
108.	Е0109-29-1)	Монтаж м/конструкций мостика	т	0,588	13711,47	5475,87	8062	3220	28,90	17
					5040,00	1552,87	2964	913	5,46	3
109.	С12021-163)	Эстакады пешеходные /пролетные строения, опоры/	т	0,292753	109700,00	--	32115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0113-16-6)	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	173,7762	43,59	0,10	7576	17	0,06	10
					11,62	0,04	2019	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0113-26-12)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза	м2	173,7762	84,71	0,18	14721	31	0,03	5
					5,50	0,10	956	17	0,00	0
		Итого по разделу: ЛОК7-3-2 Железнодорожную эстакаду								193258
		Раздел: Контрольно пропускной пункт на железнодорожном пути ЛОК7-4-1 Общестроительные работы								
112.	Е0112-10-1)	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,63	575,05	1,24	2662	6	0,97	5
					153,23	0,47	709	2	0,00	0
		Итого по разделу: Контрольно пропускной пункт на железнодорожном пути ЛОК7-4-1 Общестроительные работы								2662
		ИТОГО:					13286512	2546405		18558
							2893534	616398		4762

Всего накладных расходов:	3623269
Итого с накладными	16909781
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	889776
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17799557
Итого с временными, 2,9 %	18255419
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	18348912
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18413613
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18575366
Пересчет в текущих ценах, К-2,41293	44820977,92
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	896419,56
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	45717397,48
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5486087,70
Итого с НДС	51203485,18
Удержано 5%	2560174,26
Итого к перечислению	48643310,92

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления строительства Мангистауской области"

_____ **Бекжанов Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Айком Ltd"

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Представитель технадзора:
ТОО "ГУКС АКТАУ"

_____ **Томашевский Н.Т.**