Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		44	16.07.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»	17 370 496,21	15 509 371,62		-	-	-	-	-	1 861 124,59	17 370 496,21

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ ***Молдагалиев А.А.***

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэксперт»

Эксперт _____ ***Аймашев Н.А.***
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
№ KZ19VJE00052429
АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ ***Сералиев К.З.***
Аттестат KZ24VJE00050205 от 22.10.2019 г

«АДС САПА» БАТЫС ФИЛИАЛЫ ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ ***Бекимов С.Б.***

Управление проектом: Молдашев Т.Н

Строй Потенциал

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

РЕЕСТР

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР, включая НДС, KZT	Сумма Договора, KZT		ОСТАТОК освоения на 2021 год, KZT	ОСВОЕНИЕ с начало строительства, включая НДС, KZT	октябрь, 2021 год
		на 2021 год	на 2022 год			
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»	3 803 642 470,66	88 908 983,04	3 714 733 487,62	71 538 486,83	17 370 496,21	17 370 496,21

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ Молдагалиев А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэксперт»

Эксперт _____ Аймашев Н.А.
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ Сералиев К.З.
Аттестат KZ24VJE00050205 от 22.10.2019 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ Бекимов С.Б.

Управление проектом: Молдашев Т.Н

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

на Вынос проекта в натуру

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 табл. 1601-0204-20 п.29 Демо-режим	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м II категория сложности	км хода		1,09	35498,00	--	38693	--	--	--	38693
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									38693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					38693				
		ИТОГО по акту:										38 693,00
		2021 год - 43%, К=1,050036										17 470,49
		2022 год - 57%, К=1,1025918										24 317,67
		ИТОГО в текущих ценах										41 788,16
		Понижающий коэффициент - 10%										4 178,82
		ИТОГО										37 609,34
		НДС - 12%										4 513,12
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС										42 122,46

ПРИНЯЛ

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ Молдагалиев А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэкспертс»

Эксперт _____ Аймашев Н.А.
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ Сералиев К.З.
Аттестат KZ24VJE00050205 от 22.10.2019 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

СДАЛ

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ Бекимов С.Б.

Строй Потенциал 7

Управление проектом: Молдашев Т.Н

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)» Жилая часть здания
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

АКТ №2

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РП1,1										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		18234,3471	154,17	145,89	2811189	2660209	--	590399	3673715
		НР - 72%; СП - 8%				8,28	36,69	150980	669018		272127	
2	1101-9205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		563,94888	1988,45	--	1121383	--	--	807396	2083081
		НР - 72%; СП - 8%				1988,45	--	1121383	--		154302	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		18798,296	50,08	50,08	941419	941419	--	247686	1284234
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	344009		95128	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		18798,296	42,85	42,85	805507	805507	--	211955	1098858
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,66	--	294381		81397	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		18798,296	21,14	17,76	397396	333858	5451	136160	576240
		НР - 72%; СП - 8%				3,09	6,97	58087	131024		42684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,751932	7216,00				5426		
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		352,108	88,81	69,49	31271	24468	3451	6531	40826
		НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	3352	5718		3024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	35,2108	98,00				3451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2755	30,09	30,09	82898	82897	--	21800	113074
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,99	--	30277		8376	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2755	160,21	75,97	441379	209298	--	236405	732007
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	232081	96260		54223	
		Грунтовая подушка									
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7778,144	50,08	50,08	389529	389529	--	102485	531375
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	142340		39361	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7778,144	42,85	42,85	333293	333294	--	87700	454673
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	121806		33679	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7778,144	30,09	30,09	234044	234045	--	61547	319238
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,99	--	85482		23647	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7778,144	7,29	7,29	56703	56702	--	12209	74424
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,18	--	16956		5513	
13	1101-9201-0107 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7778,144	58,33	58,33	453699	453699	--	97669	595477
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,44	--	135651		44109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8099710	6524925	8902	2619942	11577222
							1565883	2072922	--	857570	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8099710				
		Материалы	Тенге				8903				
		Всего заработная плата	Тенге					3638805			
		Накладные расходы	Тенге				2619942				
		Сметная прибыль	Тенге				857570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11577222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2801
		Сметная заработная плата	Тенге					3638805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11577222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2801
		Сметная заработная плата	Тенге					3638805			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11577221,98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1565883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6524925			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2072922			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8902		
		- Накладные расходы	Тенге							2619942	
		- Сметная прибыль	Тенге							857570	
		Всего по акту									11 577 221,98

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения - 0,9%										104 195,00
		Итого:										**11 681 416,98**
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,7*0,9=1,53%										**178 725,68**
		Итого:										**11 860 142,66**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%										237 202,85
		ИТОГО:										12 097 345,51
		2021 год - 43%, К=1,050036										5 462 138,77
		2022 год - 57%, К=1,1025918										7 602 907,36
		ИТОГО в текущих ценах:										13 065 046,13
		Понижающий коэффициент - 10%										1 306 504,61
		ИТОГО:										11 758 541,52
		НДС - 12%										1 411 024,98
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:										**13 169 566,50**

ПРИНЯЛ

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ Молдагалиев А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэкспертиз»

Эксперт _____ Аймашев Н.А.
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ Сералиев К.З.
Аттестат KZ24VJE00050205 от 22.10.2019 г

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
№ KZ19VJE00052429
АЙМАШЕВ Н. А.

«АДС САПА» БАТЫС ФИЛИАЛЫ ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ

СДАЛ

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ Бекимов С.Б.

Строй Потенциал 7

Управление проектом: Молдашев Т.Н

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)» Встроенные помещения
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РП1,1										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		5758,21488	154,17	145,89	887744	840066	--	186442	1160121
		НР - 72%; СП - 8%				8,28	36,69	47678	211269		85935	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		178,08912	1988,45	--	354121	--	--	254967	657815
		НР - 72%; СП - 8%				1988,45	--	354121	--		48727	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		5936,304	50,08	50,08	297290	297290	--	78217	405547
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	108634		30041	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		5936,304	42,85	42,85	254371	254371	--	66933	347008
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,66	--	92963		25704	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5936,304	21,14	17,76	125493	105429	1721	42998	181970
		НР - 72%; СП - 8%				3,09	6,97	18343	41376		13479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,237452	7216,00				1713		
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		111,192	88,81	69,49	9875	7727	1089	2062	12892
		НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	1059	1806		955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	11,1192	98,00				1090		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	870	30,09	30,09	26178	26178	--	6884	35707
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,99	--	9561		2645	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	870	160,21	75,97	139383	66094	--	74654	231160
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	73289	30398		17123	
		Грунтовая подушка									
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2456,256	50,08	50,08	123009	123009	--	32364	167802
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	44949		12430	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2456,256	42,85	42,85	105251	105251	--	27695	143581
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	38465		10636	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2456,256	30,09	30,09	73909	73908	--	19436	100812
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,99	--	26994		7468	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2456,256	7,29	7,29	17906	17906	--	3855	23502
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,18	--	5355		1741	
13	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2456,256	58,33	58,33	143273	143273	--	30843	188045
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,44	--	42837		13929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2557803	2060502	2810	827350	3655962
							494490	654607	--	270813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557803				
	Материалы		Тенге				2812				
	Всего заработная плата		Тенге					1149097			
		Накладные расходы	Тенге				827350				
		Сметная прибыль	Тенге				270813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3655966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								883
		Сметная заработная плата	Тенге					1149097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3655966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								883
		Сметная заработная плата	Тенге					1149097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3655962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				494490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2060502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					654607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2810		
		- Накладные расходы	Тенге							827350	
		- Сметная прибыль	Тенге							270813	
		Всего по акту									3 655 962,00
		Временные здания и сооружения - 0,9%									32 903,66
		Итого:									3 688 865,66

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,7*0,9=1,53%										**56 439,64**
		Итого:										**3 745 305,30**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%										74 906,11
		ИТОГО:										3 820 211,41
		2021 год - 43%, К=1,050036										1 724 884,59
		2022 год - 57%, К=1,1025918										2 400 916,25
		ИТОГО в текущих ценах:										4 125 800,84
		Понижающий коэффициент - 10%										412 580,08
		ИТОГО:										3 713 220,76
		НДС - 12%										445 586,49
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:										**4 158 807,25**

ПРИНЯЛ

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ Молдагалиев А.А.

СДАЛ

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ Бекимов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэкспертиза»

Эксперт _____ Аймашев Н.А.
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ Сералиев К.З.
Аттестат KZ24VJE00050205 от 22.10.2019 г

Управление проектом: Молдагалиев Т.Н

Строй Потенциал 7