Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **"ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
Договор подряда: № 106 от 15.07.2021г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август 2021 год

Код заказчика	Код порядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			106	15.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.	**30 380 895,81**	**30 380 895,81**				**960 922,74**			**3 761 018,23**	**35 102 836,78**
Всего	**30 380 895,81**	**30 380 895,81**							**3 761 018,23**	**35 102 836,78**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Алдияров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети наружной канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106 от 15.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2021 года
на Внеплощадочные сети наружной канализации
Составлен в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Трубопроводы									
		Земляные работы									
6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1981,4	150,79	143,03	298775,31	283399,64	0,00	60160,06	386420,14
					7,76	34,41	15375,66	68179,97	0,00	27484,78	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	56,8	200,83	192,15	11407,14	10914,12	0,09	2431,27	14906,04

				8,59	50,86	487,91	2888,85	0,00	1067,63	
8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	63,04	1864,63	0	117546,28	0,00	0,00	84633,32	208950,26
				1864,63	0	117546,28	0,00	0,00	6770,67	
12 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	96,49	114		10999,86	0,00	0,00	0,00	10999,86
						0,00	0,00	0,00	0,00	
	Трубопроводы									
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	35	2998,83	155,06	104959,05	5427,10	1865,60	35407,45	143633,26
				978,17	43,69	34235,95	1529,15	0,00	3266,76	
14 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7	523257,34	188430,73	366280,14	131901,51	778,61	268449,60	666757,83
				334048,00	53325,16	233833,60	37327,61	0,00	32028,09	
15 2301-0501-1116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1739	3537		6150843		6150843		6642910,44
									492067,44	
18 2304-0102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	30	132490		3974700		3974700		4292676
									317976	

19	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	87601		350404		350404	28032,32	378436,32
20	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	52	4471		232492		232492	18599,36	251091,36
21	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	1678,72	22662,72
22	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	3520		126720		126720,00	10137,6	136857,60
23	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1607		6428		6428	514,24	6942,24
24	2302-0101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	3315		26520		26520	2121,6	28641,6
25	2302-0303-6609	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4995		19980		19980		21578,4

									1598,4	
26	2302-0303-1710	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6207		24828		24828	26814,24
									1986,24	
27	2302-0303-1010	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	3374		74228		74228	80166,24
									5938,24	
28	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8	7561		81658,8		81658,80	88191,50
									6532,70	
29	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	3720		8928		8928	9642,24
									0	714,24
		Раздел 4 Переходы								
		Переход напорной канализации под автодорогой методом ГНБ (пр. 312 Стр. Дивизии)								
66	1125-0204-0102	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400 мм НР = 91 %	м кожуха	84	32852,61	20982,53	2759619,08	1762532,44	157835,92	1153681,63	4226364,77
					9991,08	5101,56	839250,72	428531,29	0,00	313064,06	
67	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	19637		1649508		1649508	1781468,64
									131960,64	
68	2301-0501-1116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84	3537		297108		297108	320876,64
									23768,64	

69 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	84	1400,12	8,4	117610,34	705,26	22765,94	93415,69	227908,12
				1120,7	2,62	94139,14	220,15	0,00	16882,08	
70 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	2	15048,04	1629,03	30096,07	3258,05	17833,29	8976,46	42198,34
				4502,36	31,2	9004,73	62,40	0,00	3125,80	
71 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,084	5934464,76	809164,43	498495,04	67969,81	393801,77	53181,43	595810,58
				437184	202323,29	36723,46	16995,16	0,00	44134,12	
	Переход напорной канализации под автодорогой метод ГНБ (пр. Молдагуловой)									
86 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140	19637		2749180		2749180		2969114,40
									219934,4	
87 2301-0501-1116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	140	3537		495180		495180		534794,40
								0	39614,4	
	Переход напорной канализации под железнодорожными путями методом ГНБ									
92 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	190	19637		3731030		3731030		4029512,40
									298482,4	
93 2301-0501-1116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	190	3537		672030		672030		725792,40
								0	53762,4	

Раздел 5 Канализация

99 2301-0503-0206	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4,04	4383	17707,32	17707,32	19123,91	
						0	1416,59	

Всего	**28 891 242,90**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	375 586,16
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**585 336,58**
Итого сметная стоимость	**29 852 165,63**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)	**31 341 818,55**
НДС (12 %)	3 761 018,23
Итого	**35 102 836,78**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Алдияров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверено по смете