Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **"ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**.
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
Договор подряда: № 106 от 15.07.2021г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	**15.07.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.	8 821 211,24	8 821 211,24				311 101,83			1 095 877,57	10 228 190,64
Всего	**8 821 211,24**	**8 821 211,24**							**1 095 877,57**	**10 228 190,64**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Алдияров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Заказ
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети наружной канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106 от 15.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2021 года
на Внеплощадочные сети наружной канализации

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Трубопроводы									
		Земляные работы									
6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	691	150,79	143,03	104195,89	98833,73	0,00	20980,42	135190,41
					7,76	34,41	5362,16	23777,31	0,00	10014,10	

7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	56	200,85	192,16	11247,60	10760,96	0,09	2397,83	14737,06
				8,6	50,87	481,60	2848,72	0,00	1091,63	
8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,21748	1864,63	0	19051,82	0,00	0,00	13717,31	35390,66
				1864,63	0	19051,82	0,00	0,00	2621,53	
9 1101-0205-0502	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	м3 грунта	473,3628	810,65	0	383731,55	0,00	0,00	276286,72	712819,73
				810,65	0	383731,55	0,00	0,00	52801,46	
	Раздел 6. Водопонижение									
100 1101-0205-1103	Стенки котлованов и траншей шириной более 2м, глубиной до 3 м. Крепление досками . Грунты мокрые	м2 креплений	1325	859,56	32,37	1138916,74	42895,02	414937,27	505025,09	1775457,17
				514,03	15,35	681084,45	20339,28	0,00	131515,35	
101 1101-0208-0101	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	530	4019,61	349,68	2130391,78	185331,46	421919,82	1124516,43	3515300,87
				2873,85	73	1523140,50	38687,88	0,00	260392,66	
102 1101-0208-0201	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Извлечение	иглофильтр	530	1305,61	626,36	691973,30	331970,80	0,00	363981,53	1140431,21
				679,25	274,58	360002,50	145527,40	0,00	84476,39	
103 1101-0208-0301	Коллектор всасывающий . Монтаж	м коллектора	1062	812,16	510,72	862512,86	542379,44	38287,12	314164,04	1270811,05
				265,39	145,47	281846,30	154492,64	0,00	94134,15	
104 1101-0208-0302	Коллектор всасывающий . Демонтаж	м коллектора	1062	470,46	301,37	499630,75	320055,05	0,00	199901,29	753494,60
				169,09	92,34	179575,70	98064,97	0,00	53962,56	

Всего	9 353 632,77
Временные здания и сооружения (1,3 %)	121 597,23
ИТОГО	9 475 230,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**189 504,60**
Итого сметная стоимость	**9 664 734,60**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)	**10 147 014,52**
Итого с рыночным коэффициентом	**9 132 313,07**
НДС (12 %)	1 095 877,57
Итого	**10 228 190,64**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Алдияров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Соот рас Ф-2 по смете
прив.