Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **"ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
Договор подряда: № 106 от 15.07.2021г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		106	**15.07.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.	**58 796 161,57**	**19 576 551,60**				**690 415,50**			**2 432 036,05**	**22 699 003,15**
Всего	**58 796 161,57**	**19 576 551,60**							**2 432 036,05**	**22 699 003,15**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Алдияров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Парк семейного отдыха "Юрта Парк" в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации.**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети наружной канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106 от 15.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2021 года
на Внеплощадочные сети наружной канализации

Составлен в
текущих ценах 3
квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Инженерные сооружения
Раздел 4 Переходы
Переход напорной канализации под теплосетью наземным методом ГНБ (пр. 312 Стр. Дивизии)
Рабочий котлован

72 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	243,4	158,66	150,7	38617,43	36679,84	0,00	7582,20	49896,03
				7,96	35,3	1937,98	8592,85	0,00	3696,00	
73 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 3 м . Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,3	2373,17	0	43429,01	0,00	0,00	31268,86	80673,66
				2373,17	0	43429,01	0,00	0,00	5975,83	
74 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	248,6	37,19	37,19	9245,86	9245,86	0,00	1946,77	12088,04
				0	10,88	0,00	2703,85	0,00	895,41	
75 1101-0201-0501	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	248,6	152,14	73,08	37821,01	18167,69	0,00	20014,17	62461,99
				79,06	32,76	19653,32	8144,14	0,00	4626,81	
76 1101-0201-0501	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,1	738,09	0	9668,98	0,00	0,00	6961,66	17961,10
				738,09	0	9668,98	0,00	0,00	1330,45	
	Приемный котлован									
77 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	52,4	158,66	150,7	8313,78	7896,56	0,00	1632,32	10741,79
				7,96	35,3	417,22	1849,90	0,00	795,69	

78 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 3 м . Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9	2373,17	0	9255,36	0,00	0,00	6663,86	17192,75
				2373,17	0	9255,36	0,00	0,00	1273,54	
79 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л. с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	53,5	37,19	37,19	1989,76	1989,76	0,00	418,96	2601,41
				0	10,88	0,00	581,88	0,00	192,70	
80 1101-0201-0501	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	53,5	152,14	73,08	8139,28	3909,78	0,00	4307,15	13442,14
				79,06	32,76	4229,50	1752,66	0,00	995,71	
81 1101-0205-0501	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,8	738,09	0	2066,65	0,00	0,00	1487,99	3839,01
				738,09	0	2066,65	0,00	0,00	284,37	
82 1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	50	6339,84	2232,04	316991,94	111601,76	177018,30	59365,31	406465,83
				567,44	631,86	28371,88	31593,08	0,00	30108,58	
83 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляр	50	1400,12	8,4	70006,16	419,80	13551,16	55604,58	135659,59
				1120,7	2,62	56035,20	131,04	0,00	10048,86	
84 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка	футляр	1	15048,04	1629,03	15048,04	1629,03	8916,65	4488,23	21099,17
				4502,36	31,2	4502,36	31,20	0,00	1562,90	

	Переход напорной канализации под автодорогой метод ГНБ (пр. Молдагуловой)									
85 1125-0204-0102	Кожухи стальные диаметром 400мм. Прокладка бестраншейная способом горизионтального бурения	м	140	32852,61	20982,53	4599365,13	2937554,06	263059,87	1922802,72	7043941,28
				9991,08	5101,56	1398751,20	714218,82	0,00	521773,43	
88 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м трубы уложенной в футляр	140	1400,12	8,4	196017,24	1175,44	37943,24	155692,82	379846,86
				1120,7	2,62	156898,56	366,91		28136,8	
89 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка	футляр	2	15048,04	1629,03	30096,07	3258,05	17833,29	8976,46	42198,34
				4502,36	31,2	9004,73	62,40	0,00	3125,80	
90 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,14	5934464,76	809164,43	830825,07	113283,02	656336,29	88635,71	993017,64
				437184	202323,29	61205,76	28325,26	0,00	73556,86	
	Переход напорной канализации под железнодорожными путями метод ГНБ									
91 1125-0204-0102	Кожухи стальные диаметром 400мм. Прокладка бестраншейная способом горизионтального бурения	м	190	32852,61	20982,53	6241995,53	3986680,51	357009,82	2609518,00	9559634,59
				9991,08	5101,56	1898305,20	969296,97	0,00	708121,08	
94 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м трубы уложенной в футляр	190	1400,12	8,4	266023,4	1595,24	51494,4	211297,39	515506,46
				1120,7	2,62	212933,76	497,95		38185,66	
95 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка	футляр	2	15048,04	1629,03	30096,07	3258,05	17833,29	8976,46	42198,34
				4502,36	31,2	9004,73	62,40	0,00	3125,80	

96 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,19	5934464,76	809164,43	1127548,30	153741,24	890742,10	120291,32	1347666,80
				437184	202323,29	83064,96	38441,43	0,00	99827,17	

Всего	20 758 132,82
Временные здания и сооружения (1,3 %)	269 855,73
ИТОГО	21 027 988,55
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**420 559,77**
Итого сметная стоимость	**21 448 548,32**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)	**22 518 852,33**
Итого с рыночным коэффициентом	**20 266 967,10**
НДС (12 %)	2 432 036,05
Итого	**22 699 003,15**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "СпецДиагностика" **Кенжегулов С.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Алдияров Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Соот рос Ф-2 по смете
прав.